Подр29

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Майкаин-Экибастуз км 0-29 (29 км)

СПРАВКА № 11 от 28 ноября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

код	код	Договор № 54 от 03.05.2018г., доп. соглаш. № 54/1 от 08.06.2018 г., доп. соглаш. № 54/2 от 04.01.2019 г., доп. соглаш. № 54/3 от 05.06.2019 г., доп. соглаш. № 54/4 от 10.10.2019 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2019 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км)	49 400 956,00	44 107 996,43							5 292 959,57	
Текущий год	29 721 498,00									
За месяц	456 188,00	407 310,71							48 877,29	
Предоплата	0,00									
К оплате:	456 188,00	407 310,71							48 877,29	456 188,00

К оплате: Четыреста пятьдеят шесть тысяч сто восемьдесят восемь тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром"

_____ Культуманов И.М.

подряд.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "Гидропром"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).

Договор № 54 от 03.05.2018 года, доп. соглашение № 54/1 от 08.06.2018 г., доп. соглашение № 54/2 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 54/3 от 05.06.2019 г., доп. соглашение 54/4 от 10.10. 2019 г.

Акт № 11 приемки выполненных работ от 28 ноября 2019 года

за ноябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 11.11.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**580**	230,8	129,6	133864	75168		101289	253965
					101,2	60,5	58696	35090		18812	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	75168					
				29	1210	35090					
		исключить акт №8 от 28 августа 2019 года									
10	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**-15,4000**	2350,10	1014,37	-36192	-15621	-18583	-5620	-45157

0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)			129,02	208,9	-1987	-3217	–	-3345	
		чел-ч	0,14400	-2,2176						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13570	-2,0898						
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04290	4394	-2903					
			-0,66066	1210	-799					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00650	5547	-555			1		
			-0,10010	1210	-121					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07080	8934	-9741					
			-1,09032	1728	-1884					
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,01550	10148	-2422					
			-0,23870	1728	-412					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10000	1097	-18583					
			-16,94000							
17 1291-0112-0101	**Розлив битума автогудронаторами при II передаче редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева 0,7 л/м2 НР = 108 %**									
		т битума	**-0,0910**	124758,24	866,20	-11353	-79	-11274	-35	-12299
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	357,38	–	-32	–	-911	
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,10773						
3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,13000	6806	-81					
			-0,01183	2892	-34					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	120285	-11274					
			-0,093730							

Добавить акт № 8 от 28 августа 2019

10	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**15,4000**	2261,56	925,83	34828	14258	18583	5335	43376
					129,02	191,77	1987	2953	–	3213	
	0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,14400	2,2176						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13570	2,0898						
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04290	4394	2903					
				0,66066	1210	799					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00650	5547	555			1		
				0,10010	1210	121					
	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т К=0,86	маш.-ч	0,060888	8934	8377					
				0,93768	1728	1620					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,01550	10148	2422					
				0,23870	1728	412					
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10000	1097	18583					
				16,94000							
17	**1291-0112-0101**	**Розлив битума автогудронаторами при II передаче редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева 0,7 л/м2 НР = 108 %**	**т битума**	**0,0910**	124761,90	866,20	11348	74	11274	34	12293
					–	357,38	–	31	–	911	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,10773						
	3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л К=0,92	маш.-ч	0,11960	6806	74					
				0,01088	2892	31					
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	120285	11274					

				0,093730						
2 1291-0185-0102	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1-2 м2 НР = 108 %**	**сооружение**	**19**	406,56	–	7725	–	–	8343	17353
				406,56	–	7725	–	–	1285	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,48	9,120						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1291-0185-0103	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий свыше 2 до 5 м2 НР = 108 %**	**сооружение**	**11**	847,00	–	9317	–	–	10062	20930
				847,00	–	9317	–	–	1550	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1	11,00						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4 1291-0043-0101	**Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную НР = 108 %**	**м3 грунта**	**10**	5205,20	–	52052	–	–	56216	116930
				5205,20	–	52052	–	–	8661	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	5,6	56,00						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

Итого по смете **407 391**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 58 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 75 168
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 35 090
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- перевозка грузов, тенге 0

	Накладные расходы, тенге	101 289
	Сметная прибыль (8 %), тенге	18 812
	Итого по смете	**407 391**
0,99980396	**Итого с пониж. Коэф. = 0,99980396**	**407 311**
	Налог на добавленную стоимость 12%	48877
	Всего стоимость работ с НДС	**456 188**

Заказчик:

Замевститель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром" — Культуманов И.М.