Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ИП "Монтаж Строй Сервис"

Наименование строительства: Текущий ремонт пешеходных тротуаров в городе Атырау на 2019 год

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №1 18.11.2019г. к договору №211 от 04.10.2019 г.					

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт пешеходных тротуаров в городе Атырау на 2019 год	**49 519 999,87**	**8 500 000,00**							**1 020 000,00**	**9 520 000,00**
Итого к оплате:		**9 520 000,00**	девять миллионов пятьсот двадцать тысячи тенге 00 тиын							

Заказчик:
ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. руководителя _____ **Касымов К.Ж.**

Подрядчик:
ИП "Монтаж Строй Сервис"

Директор _____ **Жайлашев Р.С.**

Заказчик	ГУ "Городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик	ИП "Монтаж Строй Сервис"
Объект	Текущий ремонт пешеходных тротуаров в городе Атырау на 2019 год
Основание	Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019 к договору о государственных закупках работ №211 от 4 октября 2019 года

А К Т ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка тротуарного бордюра									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	34,86	8079,23	1070,51	281641,82	37317,98	239309,02	14556,70	319894,40
		НР - 108% СП - 8%			143,86	242,79	5014,82	8463,60		23695,88	
2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	1743	1877,42	31,32	3272338,29	54599,13	1868514,24	1480306,20	5132856,06
		НР - 108% СП - 8%			774,08	12,29	1349224,93	21428,96		380211,56	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подбивка поребрика грунтом 2 группы вручную	м3	87,15	875,77	–	76323,53	–	–	54952,94	141778,59
		НР - 72% СП - 8%			875,77	–	76323,53	–		10502,12	
4	С341-010104-2015 4101-0104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	61,3536	729,00	–	44726,77	–		–	48304,92
					–	–	–	–		3578,14	
		СП - 8%	Тенге				3675030,42	91917,11	2107823,26	1549815,84	5642834,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					1430563,28	29892,57	–	417987,70	
			Тенге				3675030,42				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2107823,26				
	Материалы		Тенге					1460455,84			
	Всего заработная плата		Тенге				44726,77				
	Транспортные расходы		Тенге				1549815,84				
		Накладные расходы	Тенге				417987,70				
		Сметная прибыль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5642834,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1322,66
		Сметная заработная плата	Тенге					1460455,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5642834,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1322,66
		Сметная заработная плата	Тенге					1460455,84			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары из брусчатки									
5	**Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**1000**	**168,31**	**--**	**168306,80**	**--**	**--**	**121180,90**	**312646,71**
		НР - 72%; СП - 8%			**168,31**	**--**	**168306,80**	**--**		**23159,02**	
6	**Е12-180101-0903 1218-0101-0903 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**1000**	**690,38**	**104,25**	**690379,01**	**104253,71**	**534995,76**	**49557,19**	**799131,10**
		НР - 72%; СП - 8%			**51,13**	**17,70**	**51129,54**	**17699,89**		**59194,90**	
7	**Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Дорожки и площадки из брусчатки б/у. Устройство с подготовкой**	**м2**	**1000**	**1814,01**	**166,80**	**1814011,50**	**166801,50**	**2910,00**	**1506458,10**	**3586107,16**
		НР - 88%; СП - 8%			**1644,30**	**67,58**	**1644300,00**	**67584,20**		**265637,57**	
8	**С341-010104-2015 4101-0104-2015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**96,464**	**729,00**	**--**	**70322,26**	**--**		**--**	**75948,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5625,78**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2743019,57**	**271055,21**	**537905,76**	**1677196,18**	**4773833,00**
							1863736,34	**85284,09**	**--**	**353617,26**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2743019,57**				
	Материалы		Тенге				**537905,76**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1949020,43**			
	Транспортные расходы		Тенге				**70322,26**				
		Накладные расходы	Тенге				**1677196,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**353617,26**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4773833,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1659,87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1949020,43**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4773833,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1659,87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1949020,43**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10416666,70**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**3294299,62**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**362972,32**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**115176,66**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2645729,00**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**115049,03**				
		- Перевозка грузов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							3227012,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							771604,96	
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге								10416666,70
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								208333,33
		ИТОГО с учетом затрат:	Тенге								10625000,03
		С понижающим коэффициентом К=0,799999998	**Тенге**								**8 500 000,00**
		Налог на добавленную стоимость (НДС)-12%	**Тенге**								**1 020 000,00**
		ИТОГО по акту выполненных работ с учетом НДС:	**Тенге**								**9 520 000,00**

Вр.и.о. руководителя ГУ "Департамент по пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Касымов К. Ж.

Заместитель руководителя Асанов Э. А.

Заведующий ПТС Сарсенов

Директор ИП "Монтаж Строй Сервис" Жайдаев Р.С.