Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков Жалагашского района" Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Текущий ремонт здания КГКП "Центр развития культуры и искусства" отдела культуры и развития языков Жалагашского района

Справка №2 05. 12. 2019 г.
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			48	11.11.2019				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания КГКП "Центр развития культуры и искусства" отдела культуры и развития языков Жалагашского района	29979467	8928571	-	-	-	-	-	1071429	10000000
Итого:	29979467	8928571	-	-	-	-	-	1071429	10000000

Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков Жалагашского района" Кызылординской области

Руководитель _____ **Доспанов Т.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Акжигитов Ж.**

Технадзор: ТОО "ТЕХСЕРВГРУПП

Директор _____ **Баужанов Р.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков Жалагашского района" Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Текущий ремонт здания КГКП "Центр развития культуры и искусства" отдела культуры и развития языков Жалагашского района
Согласно договору №48 от 11.11.2019г

А К Т №2 05.12.2019 ж
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

Составлена по состоянию на 1.01.2018г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1192,0000**		**1983,51**	**2364343,92**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1480,69	1764982,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,14	330350,88
		Сметная стоимость:				**3741,34**	**4459677,28**
2	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1051,0000**		**321,59**	**337991,09**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		62,72	65918,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,74	32307,74
		Сметная стоимость:				**415,05**	**436217,55**
3	**Е12-080101-2201 1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м2**	**1056,2500**		**487,62**	**515048,63**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		113,79	120190,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,11	50816,19
		Сметная стоимость:				**649,52**	**686055,50**
4	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1051,0000**		**628,15**	**660185,65**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		189,77	199448,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,43	68766,93
		Сметная стоимость:				**883,35**	**928400,85**

5	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**1051,0000**	**94,03**	**98825,53**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	4,66	4897,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,90	8302,90
		Сметная стоимость:			**106,59**	**112026,09**
6	**Е12-080101-1604 1208-0101-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами**	**м2 слоя**	**158,4000**	**653,18**	**103463,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	47,61	7541,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,06	8879,90
		Сметная стоимость:			**756,85**	**119885,04**
7	**Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**37,7000**	**1113,94**	**41995,54**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	250,62	9448,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,16	4115,33
		Сметная стоимость:			**1473,72**	**55559,24**
8	**Е12-080101-1903 1208-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек**	**м труб**	**37,8000**	**999,62**	**37785,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	570,21	21553,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,59	4747,30
		Сметная стоимость:			**1695,42**	**64086,88**
9	**С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	**м**	**37,8000**	**796,00**	**30088,80**
10	**Е12-080101-1802 1208-0101-1802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	**м**	**75,2000**	**294,92**	**22177,98**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	136,97	10300,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,55	2598,16
		Сметная стоимость:			**466,44**	**35076,29**
11	**С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	**м**	**75,2000**	**663,00**	**49857,60**
12	**Е12-080101-2707 1208-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Смена воронок с люлек**	**шт.**	**6,0000**	**1091,52**	**6549,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	784,90	4709,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	150,11	900,66
		Сметная стоимость:			**2026,53**	**12159,18**

13	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6,0000	1348,00	8088,00
14	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	81,2500	82,93	6738,06
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	29,12	2366,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,96	728,00
		Сметная стоимость:			121,01	9832,06
15	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Обшивка фронтона металлосайдингом	м2	324,5000	683,72	221867,14
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	264,34	85778,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,85	24613,33
		Сметная стоимость:			1023,91	332258,80
16	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка козырька металлосайдингом	м2	12,8000	683,72	8751,62
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	264,34	3383,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,85	970,88
		Сметная стоимость:			1023,91	13106,05
17	Е11-120101-0207 1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	41,4400	797,89	33064,56
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	229,84	9524,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,22	3407,20
		Сметная стоимость:			1109,95	45996,33
18	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	36,6667	809,66	29687,53
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	406,25	14895,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	97,27	3566,57
		Сметная стоимость:			1313,18	48149,93
19	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	36,7000	628,15	23053,11
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	189,77	6964,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,43	2401,28
		Сметная стоимость:			883,35	32418,95

20	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**36,7000**		**94,03**	**3450,90**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		4,66	171,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,90	289,93
		Сметная стоимость:				**106,59**	**3911,85**
21	**Е11-100114-0507 1110-0114-0507 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**36,8000**		**3916,93**	**144143,02**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		277,72	10220,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,57	12348,98
		Сметная стоимость:				**4530,22**	**166712,10**
22	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,7900**		**9970,93**	**37789,82**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		670,20	2540,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		851,29	3226,39
		Сметная стоимость:				**11492,42**	**43556,27**
23	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Обшивка декоративными панелями**	**м2**	**36,7000**		**683,72**	**25092,52**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		264,34	9701,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,85	2783,70
		Сметная стоимость:				**1023,91**	**37577,50**
24	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**73,9700**		**2614,23**	**193374,59**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		932,57	68982,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,74	20988,25
		Сметная стоимость:				**3830,54**	**283345,04**
25	**Е11-150201-0303 1115-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**44,8500**		**791,62**	**35504,16**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		464,79	20845,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,51	4507,87
		Сметная стоимость:				**1356,92**	**60857,86**

26	**Е11-150201-0601 1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	**22,1000**		**696,77**	**15398,62**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		492,35	10880,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,13	2102,37
		Сметная стоимость:				**1284,25**	**28381,93**
27	**Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**30,4000**		**2397,13**	**72872,75**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		854,90	25988,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,16	7908,86
		Сметная стоимость:				**3512,19**	**106770,58**
28	**Е12-030101-1401 1203-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором**	**м трещин**	**13,5000**		**434,88**	**5870,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		289,89	3913,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,98	782,73
		Сметная стоимость:				**782,75**	**10567,13**
29	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,4000**		**4123,88**	**133613,71**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		968,81	31389,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,42	13200,41
		Сметная стоимость:				**5500,11**	**178203,56**
		МОНТАЖНЫЕ ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
30	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**19,8550**		**2400,02**	**47652,40**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		927,55	18416,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,21	5285,60
		Сметная стоимость:				**3593,78**	**71354,50**
31	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**181,8400**		**3416,00**	**621165,44**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		968,81	176168,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,79	63787,65
		Сметная стоимость:				**4735,60**	**861121,50**

32	**Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,5200**	**20719,41**	**10774,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	3868,62	2011,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1967,04	1022,86
		Сметная стоимость:			**26555,07**	**13808,64**
33	**Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0500**	**1263,50**	**6380,68**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	414,39	2092,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	134,23	677,86
		Сметная стоимость:			**1812,12**	**9151,21**
34	**Е11-150108-1606 1115-0108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников**	**м2**	**106,5254**	**11091,83**	**1181561,63**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	6352,11	676661,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1395,52	148658,33
		Сметная стоимость:			**18839,46**	**2006881,01**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7134208,44**
		Накладные расходы	Тенге			**3391887,61**
		Сметная прибыль	Тенге			**842087,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11368183,74**
		Итого по акту	**Тенге**			**11368184**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**			**227364**
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**11595547**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,769999989947276	**Тенге**			**8928571**
		НДС	**Тенге**			**1071429**
		Итого с НДС	**Тенге**			**10000000**

Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков Жалагашского района" Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Руководитель _____ **Доспанов Т.**

Директор _____ **Акжигитов Ж.**

Технадзор: ТОО "ТЕХСЕРВГРУПП Директор _____ **Махамбетов Ж.**