	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» мая 2018 года

заказчик *Восточная региональная дирекция телекоммуникаций филиал АО «Казахтелеком» ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 67*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *31.05.2018 г. ТОО «Энергостройсервис», Кизекпаев Хасумбек Есимханович, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 160*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *31.05.2018 г., Восточная РДТ АО Казахтелеком», Нугуманов Арман Бигазынович, №KZ96VJE00026405 от 22.05.2017*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *31.05.2018 г., Восточная РДТ АО Казахтелеком», Нурмагамбетов Елдос Жуматаевич, №01056 от 4 июля 2017*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произвели осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г.Семей. 1 очередь»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Восточно-Казахстанская область, город Семей, пр.Шакарима, 67А; ул.Уранхаева, 61/1; ул. Засядько, 89; ул.Каржаубайулы,1/2; ул. Сеченова, 1; ул. Жанасемейская, 30А; ул.Юность, 25/1*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «26» *июля* 2017 г. № *1128;* от «15» *августа* 2017 г. № *1265;* от «25» *августа* 2017 г. № *1337 Постановления Акимата города Семей Восточно-Казахстанской области*

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «--» -----201---года № ----------;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ "Управление государственного архитектурно строительного контроля Восточно-Казахстанской области", KZ84REA00071137 от 13.09.2017 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *АО «Казахтелеком» ВК ОДТ, №420/2017*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) *АО «Казахтелеком» ВК ОДТ, приказ №414 от 21.06.2017*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2017 г.* (месяц и год)

окончание работ *май 2018 г.* (месяц и год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства месяц:
3 фактически месяц: 3
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных зданий волоконно-оптическими линиями связи	Шт.	23	23	23	23

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ----------
---
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-
Показатели	По проекту	Фактически	

	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *прокладка оптического кабеля по существующей телефонной канализации, установка коробок, монтаж оптических муфт, устройство закладных из труб ПВХ, установка колодцев.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего *18708, 678* тыс. тенге с НДС / *16704, 177* тыс. тенге без НДС,
в том числе строительно-монтажных работ *18708, 678* тыс. тенге с НДС / *16704, 177* тыс. тенге без НДС,
оборудования, инструмента и инвентаря, прочие ------- тыс. тенге с НДС / ------- тыс. тенге без НДС.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *15344, 278* тысяч тенге с НДС / *14017, 368* тысяч тенге без НДС, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *14646, 849* тысяч тенге с НДС / *13340, 236* тысяч тенге без НДС;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря, прочее *677, 132* тысяч тенге без НДС/ *697, 429* тыс. тенге (с НДС);

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г.Семей. 1 очередь»* принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Генеральный директор Восточной РДТ филиал АО «Казахтелеком» Куанышбеков Ермек Болатович*

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор *Нугуманов Арман Бигазынович Восточная РДТ филиал АО «Казахтелеком»*

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор *Нурмагамбетов Елдос Жуматаевич Восточная РДТ филиал АО «Казахтелеком»*

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Кизекпаев Хасумбек Есимханович*

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

	Приложение 16 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, г.г. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г.Семей. 1 очередь»

(линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	-
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	12,119.75
	1) волоконно-оптический кабель 12-и волоконный бронированный	км.	1,093
	2) волоконно-оптический кабель 24-х волоконный бронированный	км.	0,424
	3) волоконно-оптический кабель 4-х волоконный бронированный	км.	6,37575
	4) волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный	км.	1,626
	5) ОКГО 2-х волоконный самонесущий плоский	км.	0,449
	6) ОКГО 4-х волоконный самонесущий плоский	км.	0,195
	7) волоконно-оптический кабель 20-и волоконный бронированный	км.	0,197
	8) волоконно-оптический кабель 2-х волоконный	км.	0,258
	9) волоконно-оптический кабель 4-х волоконный	км.	0,376
	10) волоконно-оптический кабель 2-х волоконный бронированный	км.	0,433
	11) волоконно-оптический кабель 16-и волоконный бронированный	км.	0,693
3	Опоры, в том числе:	шт	-
	1) металлические	шт	-
	2) деревяные	шт	-
	3) анкерные	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-

4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	2
	1) ККС 1	шт	-
	2) ККС 2	шт	2
	3) ККС 3	шт	-
	4) ККС 4	шт	-
	5) ККС 5	шт	-
5	Муфты соединительные	шт	8
	1)муфта оптическая укомплектованная на 8 волокон (прямая)	шт.	1
	2)муфта оптическая укомплектованная на 8 волокон (развет. на 3 пальца)	шт.	1
	3)муфта оптическая укомплектованная на 20 волокон (развет. на 3 пальца)	шт.	1
	4)муфта оптическая укомплектованная на 20 волокон (развет. на 4 пальца)	шт.	1
	5)муфта оптическая укомплектованная на 12 волокон (развет. на 4 пальца)	шт.	1
	6)муфта оптическая укомплектованная на 12 волокон (развет. на 3 пальца)	шт.	1
	7)муфта оптическая укомплектованная на 8 волокон (развет. на 4 пальца)	шт.	1
	8)муфта оптическая укомплектованная на 24 волокон (развет. на 3 пальца)	шт.	1
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:	км	0,203
	1) керамические	км	-
	2) бетонные	км	-
	3) асбесто-цементные	км	-
	4) пластмассовые	км	0,203
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	-

Заказчик *Восточная региональная дирекция телекоммуникаций филиал АО «Казахтелеком» Юрченко Ирина Евгеньевна*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Нурмагамбетов Елдос Жуматаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П