форма №КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор 1/602 АБ от 4.09.2017г.

СНПэл. 1.16.1DE.30.005/04-03-01

с.т. 600000082484

№опер. 9600096605

Наименование проекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 1 очередь."

Наименование объекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 1 очередь."

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
				Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
					Из них						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	4 753 070	4 753 070	4 753 070	4 753 070	4 753 070	-	-	-	-	412 631	5 165 701
всего по МЦП:	1 314 480	1 314 480	1 314 480	1 314 480	1 314 480	-	-	-	-	0	1 314 480
всего подрядчику :	3 438 590	3 438 590	3 438 590	3 438 590	3 438 590	-	-	-	-	412 631	3 851 221
в том числе за ноябрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	**520 941**	520 941	520 941	520 941	520 941	-	-	-	-	62 513	583 454
Акт№ 2	**4 232 129**	4 232 129	4 232 129	4 232 129	4 232 129	-	-	-	-	350 118	4 582 247
Всего по справке №1	**4 753 070**	**4 753 070**	**4 753 070**	**4 753 070**	**4 753 070**	-	-	-	-	**412 631**	**5 165 701**
материалы заказчика	1 314 480	1 314 480	1 314 480	1 314 480	1 314 480	-	-	-	-	0	1 314 480
Всего подрядчику :	**3 438 590**	**3 438 590**	**3 438 590**	**3 438 590**	**3 438 590**	-	-	-	-	**412 631**	**3 851 221**
Резерв оплаты, 10%	385 122	385 122	385 122	385 122	385 122	-	-	-	-	-	385 122
К оплате подрядчику	**3 053 468**	**3 053 468**	**3 053 468**	**3 053 468**	**3 053 468**	-	-	-	-	**412 631**	**3 466 099**
Полученный аванс 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 907 053**
К оплате подрядчику с учетом аванса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 559 046**

Заказчик:

Генеральный директор

_____ **Е. Б. Куанышбеков**

Технический директор

_____ **А.Х.Сюрнас**

И.о.главного бухгалтера

_____ **Г.Т.Аргымбаева**

Заместитель технического директора по РСТ

_____ **Г.Ж.Раимханов**

Начальник ОВК

_____ **Е.Е. Болат**

Начальник ОКРиС

_____ **С.Е. Жумаканов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ **Кизекпаев Х.**

Приложение 2 к ГНОССС в РК

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 1 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ноябрь 2017 года
Строительство канализации

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 1-1					
1	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода**	**м3**	**32,1600**		**2005,95**	**64511,29**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.8=808.85)	чел-ч	2.48	79.757	808.85	64511,29
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**64511,29**
		НР первого уровня	%	59.1		1185.52	38126.17
		НР второго уровня	%	3.8		121.28	3900.22
		Накладные расходы	%	--		1306.79	42026,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265.02	8523.01
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**115060,70**
2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**30,4800**		**714,73**	**21785,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.7=735.32)	чел-ч	0.972	29.627	735.32	21785.00
		Итого оплата труда:				**714,73**	**21785,00**
		НР первого уровня	%	59.1		422.41	12874.94
		НР второго уровня	%	3.8		43.21	1317.08
		Накладные расходы	%	--		465.62	14192.01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94.43	2878.16
		Сметная стоимость:				1274.78	38855.18

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,6880**		**205,00**	**551,04**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	20,94
		Накладные расходы	%	--		7,79	20,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	45,76
		Сметная стоимость:				**229,81**	**617,74**
4	С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**2,6880**		**123,10**	**330,89**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	12,57
		Накладные расходы	%	--		4,68	12,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	27,48
		Сметная стоимость:				**138,00**	**370,94**
5	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	**кан.-км**	**0,1200**		**108498,74**	**13019,85**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=815.78)	чел-ч	133	15,96	815,78	13019,85
		Итого оплата труда:				**108498,74**	**13019,85**
		НР первого уровня	%	62,1		67377,72	8085,33
		НР второго уровня	%	3,8		6683,31	802,00
		Накладные расходы	%	--		74061,02	8887,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14604,78	1752,57
		Сметная стоимость:				**197164,54**	**23659,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах для установки ККС на сущ. канализации**	**м3**	**9,1500**		**2306,84**	**21107,59**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,852	26,096	808,85	21107,59
		Итого оплата труда:				**2306,84**	**21107,59**
		НР первого уровня	%	59,1		1363,34	12474,58
		НР второго уровня	%	3,8		139,47	1276,12
		Накладные расходы	%	--		1502,81	13750,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,77	2788,66
		Сметная стоимость:				**4114,42**	**37646,96**
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**5,8500**		**714,73**	**4181,18**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	5,686	735,32	4181,18
		Итого оплата труда:				**714,73**	**4181,18**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	2471,08
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	252,79
		Накладные расходы	%	--		465,62	2723,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	552,40
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**7457,44**
8	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**3,5200**		**205,00**	**721,60**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	27,42
		Накладные расходы	%	--		7,79	27,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	59,92
		Сметная стоимость:				**229,81**	**808,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**3,5200**		**123,10**	**433,31**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	16,47
		Накладные расходы	%	--		4,68	16,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	35,98
		Сметная стоимость:				**138,00**	**485,76**
10	**Е11-340201-0504 11-340201-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2(на сущ. канализации)**	**колодец**	**1,0000**		**9674,75**	**9674,75**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.6=886.54)	чел-ч	8.292	8.292	886.54	7351.19
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.708	0.708	1245.87	882.08
		Итого оплата труда:				**8233,27**	**8233,27**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.708	0.708	3281.86	2323.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.708	0.708	1245.87	882.08
		Итого эксплуатация машин:				**2323,56**	**2323,56**
		НР первого уровня	%	62.1		5112.86	5112.86
		НР второго уровня	%	3.8		561.93	561.93
		Накладные расходы	%	--		5674.79	5674.79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1227.96	1227.96
		Сметная стоимость:				**16577,50**	**16577,50**
11	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2**	**8,4400**		**205,65**	**1735,68**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=918.45)	чел-ч	0.212	1.789	918.45	1643.36
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.01688	928.86	15.68
		Итого оплата труда:				**196,57**	**1659,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,16458	368,11	60,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01688	1880,16	31,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,01688	928,86	15,68
		Итого эксплуатация машин:				**10,94**	**92,32**
		НР первого уровня	%	50,8		99,86	842,79
		НР второго уровня	%	3,8		11,61	97,98
		Накладные расходы	%	--		111,47	940,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,37	214,12
		Сметная стоимость:				**342,49**	**2890,58**
12	**Е11-460301-0213 11-460301-0213 РСНБ РК 2015**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях (в фундаменте) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 110 мм**	**отверст.**	**2,0000**		**1932,59**	**3865,17**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	1.24	2.48	928.86	2303,57
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.618	1.236	928.86	1148,07
		Итого оплата труда:				**1725,82**	**3451,64**
12. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0.6	1.2	1244.93	1493,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.6	1.2	928.86	1114,63
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.018	0.036	1880.16	67,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.018	0.036	928.86	33,44
		Итого эксплуатация машин:				**780,80**	**1561,60**
		НР первого уровня	%	50,8		876,72	1753,44
		НР второго уровня	%	3,8		106,75	213,51
		Накладные расходы	%	--		983,47	1966,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,28	466,57
		Сметная стоимость:				**3149,34**	**6298,69**
13	**Е11-460301-0229 11-460301-0229 РСНБ РК 2015 к=40**	**добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.110 мм**	**отверст.**	**2,0000**		**1123,12**	**2246,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0.732	1.464	928.86	1359,85
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.356	0.712	928.86	661,35
		Итого оплата труда:				**1010,60**	**2021,20**
13. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0.356	0.712	1244.93	886,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.356	0.712	928.86	661,35
		Итого эксплуатация машин:				**443,20**	**886,39**
		НР первого уровня	%	50,8		513,38	1026,77
		НР второго уровня	%	3,8		62,19	124,37
		Накладные расходы	%	--		575,57	1151,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,90	271,79
		Сметная стоимость:				**1834,59**	**3669,18**
14	**Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках**	**м3**	**0,0020**		**59799,69**	**119,60**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=780,41)	чел-ч	75,58	0.15116	780,41	117,97
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0.00086	928.84	0,80
		Итого оплата труда:				**59382,80**	**118,77**
14. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0.00046	34,08	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00086	1880,16	1,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0.00086	928,86	0,80
		Итого эксплуатация машин:				**816,31**	**1,63**
		НР первого уровня	%	50,8		30166,46	60,33
		НР второго уровня	%	3,8		3418,71	6,84
		Накладные расходы	%	--		33585,18	67,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7470,79	14,94
		Сметная стоимость:				**100855,66**	**201,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-460302-0402 11-460302-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/ (в колодцах)**	**отверстие**	**4,0000**		**472,05**	**1888,19**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=918,45)	чел-ч	0,29656	1,186	918,45	1089,50
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09889	0,39556	928,86	367,42
		Итого оплата труда:				**364,23**	**1456,92**
15. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09889	0,39556	1985,52	785,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,09889	0,39556	928,86	367,42
15. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,19778	0,79112	16,80	13,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**199,67**	**798,68**
		НР первого уровня	%	50,8		185,03	740,12
		НР второго уровня	%	3,8		24,97	99,88
		Накладные расходы	%	--		210,00	839,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,56	218,25
		Сметная стоимость:				**736,61**	**2946,43**
16	**Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ввода труб в колодцы**	**канал**	**2,0000**		**686,01**	**1372,02**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=876,13)	чел-ч	0,783	1,566	876,13	1372,02
		Итого оплата труда:				**686,01**	**1372,02**
		НР первого уровня	%	62,1		426,01	852,02
		НР второго уровня	%	3,8		42,26	84,51
		Накладные расходы	%	--		468,27	936,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,34	184,68
		Сметная стоимость:				**1246,62**	**2493,24**
17	**Ц13-100902-0927 13-100902-0927 РСНБ РК 2015**	**Герметизация вводов**	**канал**	**2,0000**		**92,89**	**185,77**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	0,2	928,86	185,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**92,89**	**185,77**
		НР первого уровня	%	42,8		39,76	79,51
		НР второго уровня	%	3,8		5,04	10,08
		Накладные расходы	%	--		44,80	89,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,01	22,03
		Сметная стоимость:				**148,70**	**297,39**
18	**Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015 примен.**	**Защита трубы пэт-110мм стальной трубой д=125мм**	**м**	**12,0000**		**846,88**	**10162,58**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,897	10,764	928,86	9998,25
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0228	928,86	21,18
		Итого оплата труда:				**834,95**	**10019,43**
18. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	3,13	38,81	121,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0228	1880,16	42,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228	928,86	21,18
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**164,33**
		НР первого уровня	%	62,1		518,51	6222,06
		НР второго уровня	%	3,8		51,88	622,62
		Накладные расходы	%	--		570,39	6844,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,38	1360,58
		Сметная стоимость:				**1530,65**	**18367,84**
				Материалы подрядчика			
19	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0021**		**16296,70**	**33,90**
		НР второго уровня	%	3,8		619,27	1,29
		Накладные расходы	%	--		619,27	1,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,28	2,81
		Сметная стоимость:				**18269,25**	**38,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С121-020401-2802 21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0486**		**14052,24**	**682,94**
		НР второго уровня	%	3,8		533,99	25,95
		Накладные расходы	%	--		533,99	25,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1166,90	56,71
		Сметная стоимость:				**15753,12**	**765,60**
21	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0030**		**37781,18**	**113,34**
		НР второго уровня	%	3,8		1435,68	4,31
		Накладные расходы	%	--		1435,68	4,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3137,35	9,41
		Сметная стоимость:				**42354,21**	**127,06**
22	С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**20,2560**		**212,16**	**4297,51**
		НР второго уровня	%	3,8		8,06	163,31
		Накладные расходы	%	--		8,06	163,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,62	356,87
		Сметная стоимость:				**237,84**	**4817,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С121-100502-1301 21-100502-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замазка защитная**	**кг**	**0,5000**		**339,66**	**169,83**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,8		12,91	6,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		12,91	6,45
		Сметная стоимость:	%	8		28,21	14,10
						380,77	**190,39**
24	С121-130703-0201 21-130703-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,0020**		**51147,90**	**103,61**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,8		1943,62	3,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1943,62	3,94
		Сметная стоимость:	%	8		4247,32	8,60
						57338,84	**116,15**
25	С121-130812-0509 21-130812-0509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сверла кольцевые алмазные диаметром 110 мм ГОСТ 26339-84**	**шт.**	**1,0000**		**1695,24**	**1695,24**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,8		64,42	64,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		64,42	64,42
		Сметная стоимость:	%	8		140,77	140,77
						1900,43	**1900,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-030101-0201 23-030101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	**1,0000**		**23286,42**	**23286,42**
		НР второго уровня	%	3,8		884,88	884,88
		Накладные расходы	%	--		884,88	884,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1933,70	1933,70
		Сметная стоимость:				**26105,01**	**26105,01**
27	С121-130104-9903 21-130104-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН**	**т**	**0,0014**		**94354,55**	**127,38**
		НР второго уровня	%	3,8		3585,47	4,84
		Накладные расходы	%	--		3585,47	4,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7835,20	10,58
		Сметная стоимость:				**105775,22**	**142,80**
28	С122-040201-0603 22-040201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,6000**		**480,60**	**288,36**
		НР второго уровня	%	3,8		18,26	10,96
		Накладные расходы	%	--		18,26	10,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,91	23,95
		Сметная стоимость:				**538,77**	**323,26**
29	Т прайс-лист	**Колодец ККС-2**	**шт**	**1,0000**		**39285,71**	**39285,71**
		НР второго уровня	%	3,8		1492,86	1492,86
		Накладные расходы	%	--		1492,86	1492,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3262,29	3262,29
		Сметная стоимость:				**44040,86**	**44040,86**
30	Т прайс-лист	**Бикрост**	**м2**	**5,5000**		**446,43**	**2455,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		16,96	93,30
		Накладные расходы	%	--		16,96	93,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,07	203,89
		Сметная стоимость:				**500,46**	**2752,55**
31	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев**	**шт.**	**2,0000**		**2764,64**	**5529,28**
		НР второго уровня	%	3,8		105,06	210,11
		Накладные расходы	%	--		105,06	210,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,58	459,15
		Сметная стоимость:				**3099,27**	**6198,54**
32	**С123-010102-**	**Трубы стальные сварные, черные обыкновенные диаметр 125 мм**	**м**	**12,0000**		**2982,56**	**35790,72**
		НР второго уровня	%	3,8		113,34	1360,05
		Накладные расходы	%	--		113,34	1360,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,67	2972,06
		Сметная стоимость:				**3343,57**	**40122,83**
33	**С123-010501-1207 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая, d 110 мм**	**м**	**120,0000**		**1428,44**	**171412,80**
		НР второго уровня	%	3,8		54,28	6513,69
		Накладные расходы	%	--		54,28	6513,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,62	14234,12
		Сметная стоимость:				**1601,34**	**192160,61**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**443164,15**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**150026,39**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5828,51**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3096,57**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**285272,40**
		- перевозка грузов	Тенге				**2036,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				90722,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				533886,14
	Накладные расходы II уровня		Тенге				20287,67
	ИТОГО:		Тенге				554173,82
	Сметная прибыль		Тенге				44333,91
	ИТОГО по смете:		Тенге				598507,72
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)					14 364
		Всего с 2,4%					**612 872**
		Всего по акту, тенге					**612 872**
		Скидка ВДЦ, тенге					91 931
		Итого с учетом скидки, тенге					**520 941**
		НДС 12%					62 513
		Итого с НДС 12%, тенге					**583 454**

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" — Е.Б. Куанышбеков

Технический директор ВК ОДТ — А.Х. Скорнас

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ — Г.Т.Аргымбаева

Заместитель технического директора по РСТ — Г.Ж.Раимханов

Начальник ОКРиС — С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" — Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 1 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за ноябрь 2017 года
Строительство ВОЛС.

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 1-2					
				Прокладка кабеля по канализации==========			
1	**Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**7546,0000**		**280,40**	**2115863,35**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.5=999,61)	чел-ч	0,19	1433,74	999,61	1433180,84
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	246,754	928,86	229200,11
		Итого оплата труда:				**220,30**	**1662380,95**
1. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0327	246,754	2766,65	682682,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	246,754	928,86	229199,92
		Итого эксплуатация машин:				**90,47**	**682682,51**
		НР первого уровня	%	42,8		94,29	711499,05
		НР второго уровня	%	3,8		14,24	107439,77
		Накладные расходы	%	--		108,53	818938,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,11	234784,17
		Сметная стоимость:				**420,04**	**3169586,34**
2	**Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**120,0000**		**206,62**	**24794,60**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.5=999,61)	чел-ч	0.14	16.8	999,61	16793,45

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	2,892	928,86	2686,26
		Итого оплата труда:				**162,33**	**19479,71**
2. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	2,892	2766,65	8001,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	2,892	928,86	2686,26
		Итого эксплуатация машин:				**66,68**	**8001,15**
		НР первого уровня	%	42,8		69,48	8337,32
		НР второго уровня	%	3,8		10,49	1259,01
		Накладные расходы	%	--		79,97	9596,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,93	2751,27
		Сметная стоимость:				**309,52**	**37142,20**
3	**Ц13-100902-1106 13-100902-1106 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметр 32 мм по опоре**	**м**	**12,0000**		**474,49**	**5693,82**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=844,23)	чел-ч	0,54	6,48	844,23	5470,61
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,03	928,86	27,87
		Итого оплата труда:				**458,21**	**5498,48**
3. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0007	0,0084	34,08	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0954	1,145	132,27	151,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,03	2383,47	71,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03	928,86	27,87
		Итого эксплуатация машин:				**18,60**	**223,21**
		НР первого уровня	%	42,8		196,11	2353,35
		НР второго уровня	%	3,8		25,48	305,79
		Накладные расходы	%	--		221,60	2659,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,69	668,24
		Сметная стоимость:				**751,77**	**9021,20**
4	**Ц13-100902-0923 13-100902-0923 РСНБ РК 2015**	**Устройство для вывода кабеля на опору с рытьем и засыпкой без прохода через опору**	**шт**	**3,0000**		**4644,30**	**13932,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	5	15	928,86	13932,90
		Итого оплата труда:				**4644,30**	**13932,90**
		НР первого уровня	%	42,8		1987,76	5963,28
		НР второго уровня	%	3,8		252,02	756,05
		Накладные расходы	%	--		2239,78	6719,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		550,73	1652,18
		Сметная стоимость:				**7434,80**	**22304,41**
				Прокладка кабеля по зданию==========			
5	**Ц13-100902-1106 13-100902-1106 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметр 32 мм по стене кирпичной**	**м**	**15,0000**		**474,49**	**7117,28**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=844,23)	чел-ч	0,54	8,1	844,23	6838,26
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0375	928,86	34,83
		Итого оплата труда:				**458,21**	**6873,10**
5. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0007	0,0105	34,08	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0954	1,431	132,27	189,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0375	2383,47	89,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0025	0,0375	928,86	34,83
		Итого эксплуатация машин:				**18,60**	**279,02**
		НР первого уровня	%	42,8		196,11	2941,68
		НР второго уровня	%	3,8		25,48	382,24
		Накладные расходы	%	--		221,60	3323,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,69	835,30
		Сметная стоимость:				**751,77**	**11276,50**
6	**Ц13-100902-0923 13-100902-0923 РСНБ РК 2015**	**Устройство для вывода кабеля на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену**	**шт**	**3,0000**		**4644,30**	**13932,90**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	5	15	928,86	13932,90
		Итого оплата труда:				**4644,30**	**13932,90**
		НР первого уровня	%	42,8		1987,76	5963,28
		НР второго уровня	%	3,8		252,02	756,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2239,78	6719,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		550,73	1652,18
		Сметная стоимость:				**7434,80**	**22304,41**
				Материалы подрядчика			
7	**С121-050307-1009 21-050307-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**77,3620**		**79,56**	**6154,92**
		НР второго уровня	%	3,8		3,02	233,89
		Накладные расходы	%	--		3,02	233,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	511,10
		Сметная стоимость:				**89,19**	**6899,91**
8	**С121-130101-0102 21-130101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,0088**		**18194,24**	**160,47**
		НР второго уровня	%	3,8		691,38	6,10
		Накладные расходы	%	--		691,38	6,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1510,85	13,33
		Сметная стоимость:				**20396,47**	**179,90**
9	**С121-130207-0405 21-130207-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм**	**10 шт.**	**0,2000**		**50,14**	**10,03**
		НР второго уровня	%	3,8		1,91	0,38
		Накладные расходы	%	--		1,91	0,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,16	0,83
		Сметная стоимость:				**56,21**	**11,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С121-130207-0429 21-130207-0429 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм**	**10 шт.**	**2,0000**		**238,36**	**476,72**
		НР второго уровня	%	3,8		9,06	18,12
		Накладные расходы	%	--		9,06	18,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,79	39,59
		Сметная стоимость:				**267,21**	**534,42**
11	С121-130809-0501 21-130809-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97**	**кг**	**0,7666**		**426,20**	**326,72**
		НР второго уровня	%	3,8		16,20	12,42
		Накладные расходы	%	--		16,20	12,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,39	27,13
		Сметная стоимость:				**477,79**	**366,27**
12	С121-130809-1201 21-130809-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86**	**кг**	**0,0767**		**3938,22**	**301,90**
		НР второго уровня	%	3,8		149,65	11,47
		Накладные расходы	%	--		149,65	11,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,03	25,07
		Сметная стоимость:				**4414,90**	**338,45**
13	С121-130812-1039 21-130812-1039 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Электроды, d 5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0006**		**195385,08**	**116,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		7424,63	4,41
		Накладные расходы	%	--		7424,63	4,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16224,78	9,64
		Сметная стоимость:				**219034,49**	**130,11**
14	**С122-040501-0801 22-040501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**1,3878**		**268,56**	**372,71**
		НР второго уровня	%	3,8		10,21	14,16
		Накладные расходы	%	--		10,21	14,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,30	30,95
		Сметная стоимость:				**301,07**	**417,82**
15	**Т прайс-лист**	**Клиновидный зажим**	**шт**	**10,0000**		**1261,61**	**12616,07**
		НР второго уровня	%	3,8		47,94	479,41
		Накладные расходы	%	--		47,94	479,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,76	1047,64
		Сметная стоимость:				**1414,31**	**14143,12**
16	**Т прайс-лист**	**Кронштейн для подвесов настенный**	**шт**	**4,0000**		**741,07**	**2964,29**
		НР второго уровня	%	3,8		28,16	112,64
		Накладные расходы	%	--		28,16	112,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,54	246,15
		Сметная стоимость:				**830,77**	**3323,08**
17	**Т прайс-лист**	**Стальной хомут**	**шт**	**8,0000**		**1343,75**	**10750,00**
		НР второго уровня	%	3,8		51,06	408,50
		Накладные расходы	%	--		51,06	408,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,58	892,68
		Сметная стоимость:				**1506,40**	**12051,18**
18	**Т прайс-лист**	**Кронштейн для подвесов на столб тросовый**	**шт**	**4,0000**		**3696,43**	**14785,71**
		НР второго уровня	%	3,8		140,46	561,86
		Накладные расходы	%	--		140,46	561,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,95	1227,81
		Сметная стоимость:				**4143,84**	**16575,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С123-010102-0204 23-010102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные, черные обыкновенные диаметр 32 мм**	**м**	**31,5000**		**612,57**	**19295,96**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,8		23,28	733,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		23,28	733,25
		Сметная стоимость:	%	8		50,87	1602,34
20	С123-010102-0205 23-010102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные, черные обыкновенные диаметр 40 мм**	**м**	**4,5000**		**686,72**	**21631,54**
		НР второго уровня				**761,25**	**3425,63**
		Накладные расходы	%	3,8		28,93	130,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		28,93	130,17
		Сметная стоимость:	%	8		63,21	284,46
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						**853,39**	**3840,26**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**2253092,04**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1490148,96**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**691185,89**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**231949,07**
		- перевозка грузов	Тенге				**71757,19**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0,00**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**737057,96**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2990150,00**
ИТОГО:			Тенге				**113625,70**
Сметная прибыль			Тенге				**3103775,70**
ИТОГО по смете:			Тенге				**248302,06**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)					**3352077,75**
		Всего с 2,4%					80 450
		Всего по акту, тенге					**3 432 528**
							3 432 528

1	2	3	4	5	6	7	8
		Скидка ВДЦ, тенге					514 879
		Итого с учетом скидки, тенге					**2 917 649**
		НДС 12%					350 118
		Итого с НДС 12%, тенге					**3 267 767**

		МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА:				
1	201203086	Волоконно-оптический кабель 12-ти волоконный бронированный	м	1069	208,98	**223 403,91**
2	201203060	Волоконно-оптический кабель 24-х волоконный бронированный	м	412	289,71	**119 361,94**
3	201203101	Волоконно-оптический кабель 4-х волоконный бронированный	м	4595	145,42	**668 182,29**
4	201202395	Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный	м	1590	190,90	**303 531,74**
		Итого по МЦП без НДС, тенге				**1 314 479,88**
		Итого по СМР и МЦП без НДС				**4 232 129**
		Итого по СМР с НДС и МЦП без НДС, тенге				**4 582 247**

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" — Е.Б. Куанышбеков

Технический директор ВК ОДТ — А.Х. Скорнас

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ — Г.Т.Аргымбаева

Заместитель технического директора по РСТ — Г.Ж.Раимханов

Начальник ОКРиС — С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" — Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС