форма №КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор 1/605 АБ от 4.09.2017г.

СНПэл. 1.16.1DE.30.005/04-03-02

Наименование проекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 2 очередь."

с.т. 600000082485

Наименование объекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 2 очередь."

№опер. 9600096608

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	9 504 471	9 504 471	9 504 471	9 504 471	9 504 471	-	-	-	-	829 848	10 334 319
всего по МЦП:	2 589 072	2 589 072	2 589 072	2 589 072	2 589 072	-	-	-	-	0	2 589 072
всего подрядчику :	6 915 399	6 915 399	6 915 399	6 915 399	6 915 399	-	-	-	-	829 848	7 745 247
в том числе за ноябрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	**1 290 186**	1 290 186	1 290 186	1 290 186	1 290 186	-	-	-	-	154 822	1 445 008
Акт№ 2	**8 214 285**	8 214 285	8 214 285	8 214 285	8 214 285	-	-	-	-	675 026	8 889 311
Всего по справке №1	**9 504 471**	**9 504 471**	**9 504 471**	**9 504 471**	**9 504 471**	-	-	-	-	**829 848**	**10 334 319**
материалы заказчика	2 589 072	2 589 072	2 589 072	2 589 072	2 589 072	-	-	-	-	0	2 589 072
Всего подрядчику :	**6 915 399**	**6 915 399**	**6 915 399**	**6 915 399**	**6 915 399**	-	-	-	-	**829 848**	**7 745 247**
Резерв оплаты, 10%	774 525	774 525	774 525	774 525	774 525	-	-	-	-	-	774 525
К оплате подрядчику	**6 140 874**	**6 140 874**	**6 140 874**	**6 140 874**	**6 140 874**	-	-	-	-	**829 848**	**6 970 722**
Полученный аванс 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3 876 273**
К оплате подрядчику с учетом аванса		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3 094 449**

Заказчик :

Генеральный директор

Е. Б.Кузанышбеков

Технический директор

А.Х.Скориас

И.о.главного бухгалтера

Г.Т.Аргымбаева

Заместитель технического директора по РСТ

Г.Ж.Раимханов

Начальник ОВК

Е.Е. Болат

Начальник ОКРТС

С.Е. Жумаканов

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис"

Кизекпаев Х.

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 2 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ноябрь 2017 года
Строительство канализации

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 1-1					
1	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода**	**м3**	**26,2640**		**2005,95**	**52684,22**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.8=808.85)	чел-ч	2.48	65.135	808.85	52684,22
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**52684,22**
		НР первого уровня	%	59.1		1185.52	31136.37
		НР второго уровня	%	3.8		121.28	3185.18
		Накладные расходы	%	--		1306.79	34321.56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265.02	6960.46
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**93966,24**
2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**24,8920**		**714,73**	**17791,08**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.7=735.32)	чел-ч	0,972	24.195	735.32	17791,08
		Итого оплата труда:				**714,73**	**17791,08**
		НР первого уровня	%	59.1		422.41	10514.53
		НР второго уровня	%	3.8		43.21	1075.61
		Накладные расходы	%	--		465.62	11590.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94.43	2350.50
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**31731,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2,1952		205,00	450,02
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	17,10
		Накладные расходы	%	--		7,79	17,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	37,37
		Сметная стоимость:				229,81	504,49
4	С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	Т	2,1952		123,10	270,23
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	10,27
		Накладные расходы	%	--		4,68	10,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	22,44
		Сметная стоимость:				138,00	302,94
5	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	кан.-км	0,0980		108498,74	10632,88
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=815.78)	чел-ч	133	13,034	815,78	10632,88
		Итого оплата труда:				108498,74	10632,88
		НР первого уровня	%	62,1		67377,72	6603,02
		НР второго уровня	%	3,8		6683,31	654,96
		Накладные расходы	%	--		74061,02	7257,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14604,78	1431,27
		Сметная стоимость:				197164,54	19322,13
6	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода**	м3	73,4320		2005,95	147300,77
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808.85)	чел-ч	2,48	182,111	808,85	147300,77
		Итого оплата труда:				2005,95	147300,77
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	87054,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3.8		121.28	8905.51
		Накладные расходы	%	--		1306,79	95960.27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	19460.88
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**262721,92**
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**69,5960**		**714,73**	**49742,42**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.7=735,32)	чел-ч	0.972	67,647	735,32	49742.42
		Итого оплата труда:				**714,73**	**49742,42**
		НР первого уровня	%	59.1		422.41	29397.77
		НР второго уровня	%	3.8		43.21	3007.33
		Накладные расходы	%	--		465.62	32405.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94.43	6571.80
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**88719,32**
8	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**6,1376**		**205,00**	**1258,21**
		НР второго уровня	%	3.8		7.79	47.81
		Накладные расходы	%	--		7.79	47.81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17.02	104.48
		Сметная стоимость:				**229,81**	**1410,50**
9	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**6,1376**		**123,10**	**755,54**
		НР второго уровня	%	3.8		4.68	28.71
		Накладные расходы	%	--		4.68	28.71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.22	62.74
		Сметная стоимость:				**138,00**	**846,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	**кан.-км**	**0,2740**		**108498,74**	**29728,65**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=815,78)	чел-ч	133	36,442	815,78	29728,65
		Итого оплата труда:				**108498,74**	**29728,65**
		НР первого уровня	%	62,1		67377,72	18461,49
		НР второго уровня	%	3,8		6683,31	1831,23
		Накладные расходы	%	--		74061,02	20292,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14604,78	4001,71
		Сметная стоимость:				**197164,54**	**54023,09**
11	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для установки ККС**	**м3**	**6,1000**		**2005,95**	**12236,28**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,48	15,128	808,85	12236,28
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**12236,28**
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	7231,64
		НР второго уровня	%	3,8		121,28	739,78
		Накладные расходы	%	--		1306,79	7971,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	1616,62
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**21824,32**
12	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**3,9000**		**714,73**	**2787,45**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	3,791	735,32	2787,45
		Итого оплата труда:				**714,73**	**2787,45**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	1647,38
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	168,52
		Накладные расходы	%	--		465,62	1815,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	368,27
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**4971,63**
13	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**3,5200**		**205,00**	**721,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	27,42
		Накладные расходы	%	--		7,79	27,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	59,92
		Сметная стоимость:				**229,81**	**808,94**
14	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**3,5200**		**123,10**	**433,31**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	16,47
		Накладные расходы	%	--		4,68	16,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	35,98
		Сметная стоимость:				**138,00**	**485,76**
15	**Е11-340201-0504 11-340201-0504 РСНБ РК 2015**	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2**	**колодец**	**1,0000**		**8062,29**	**8062,29**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=886,54)	чел-ч	6,91	6,91	886,54	6125,99
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	0,59	1245,87	735,06
		Итого оплата труда:				**6861,05**	**6861,05**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	0,59	3281,86	1936,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,59	0,59	1245,87	735,06
		Итого эксплуатация машин:				**1936,30**	**1936,30**
		НР первого уровня	%	62,1		4260,71	4260,71
		НР второго уровня	%	3,8		468,27	468,27
		Накладные расходы	%	--		4728,99	4728,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,30	1023,30
		Сметная стоимость:				**13814,58**	**13814,58**
16	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для установки ККС**	**м3**	**1,2000**		**2005,95**	**2407,14**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,48	2,976	808,85	2407,14
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**2407,14**
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	1422,62
		НР второго уровня	%	3,8		121,28	145,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1306,79	1568,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	318,02
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**4293,31**
17	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,6000**		**714,73**	**428,84**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	0,5832	735,32	428,84
		Итого оплата труда:				**714,73**	**428,84**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	253,44
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	25,93
		Накладные расходы	%	--		465,62	279,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	56,66
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**764,87**
18	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**0,9600**		**205,00**	**196,80**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	7,48
		Накладные расходы	%	--		7,79	7,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	16,34
		Сметная стоимость:				**229,81**	**220,62**
19	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**0,9600**		**123,10**	**118,18**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	4,49
		Накладные расходы	%	--		4,68	4,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	9,81
		Сметная стоимость:				**138,00**	**132,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-340201-0508 11-340201-0508 РСНБ РК 2015 примен. к=0,5**	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-1**	**колодец**	**1,0000**		**4031,14**	**4031,14**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=886,54)	чел-ч	3,455	3,455	886,54	3063,00
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,295	0,295	1245,87	367,53
		Итого оплата труда:				**3430,53**	**3430,53**
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,295	0,295	3281,86	968,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,295	0,295	1245,87	367,53
		Итого эксплуатация машин:				**968,15**	**968,15**
		НР первого уровня	%	62,1		2130,36	2130,36
		НР второго уровня	%	3,8		234,14	234,14
		Накладные расходы	%	--		2364,49	2364,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,65	511,65
		Сметная стоимость:				**6907,29**	**6907,29**
21	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для установки ККС**	**м3**	**2,4000**		**2005,95**	**4814,28**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,48	5,952	808,85	4814,28
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**4814,28**
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	2845,24
		НР второго уровня	%	3,8		121,28	291,06
		Накладные расходы	%	--		1306,79	3136,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	636,05
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**8586,62**
22	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,2000**		**714,73**	**857,68**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	1,166	735,32	857,68
		Итого оплата труда:				**714,73**	**857,68**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	506,89
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	51,85
		Накладные расходы	%	--		465,62	558,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	113,31
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**1529,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**1,9200**		**205,00**	**393,60**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	14,96
		Накладные расходы	%	--		7,79	14,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	32,68
		Сметная стоимость:				**229,81**	**441,24**
24	С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**1,9200**		**123,10**	**236,35**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	8,98
		Накладные расходы	%	--		4,68	8,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	19,63
		Сметная стоимость:				**138,00**	**264,96**
25	Е11-340201-0504 11-340201-0504 РСНБ РК 2015 примен. к=0,5	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-1**	**колодец**	**2,0000**		**4031,14**	**8062,29**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=886,54)	чел-ч	3,455	6,91	886,54	6125,99
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,295	0,59	1245,87	735,06
		Итого оплата труда:				**3430,53**	**6861,05**
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,295	0,59	3281,86	1936,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	0,59	1245,87	735,06
		Итого эксплуатация машин:				**968,15**	**1936,30**
		НР первого уровня	%	62,1		2130,36	4260,71
		НР второго уровня	%	3,8		234,14	468,27
		Накладные расходы	%	--		2364,49	4728,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,65	1023,30
		Сметная стоимость:				**6907,29**	**13814,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2**	**25,3300**		**205,65**	**5209,11**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=918,45)	чел-ч	0,212	5,37	918,45	4932,04
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,05066	928,86	47,06
		Итого оплата труда:				**196,57**	**4979,10**
26. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,493935	368,11	181,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,05066	1880,16	95,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05066	928,86	47,06
		Итого эксплуатация машин:				**10,94**	**277,07**
		НР первого уровня	%	50,8		99,86	2529,38
		НР второго уровня	%	3,8		11,61	294,06
		Накладные расходы	%	--		111,47	2823,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,37	642,60
		Сметная стоимость:				**342,49**	**8675,16**
27	**Е12-180101-1301 12-180101-1301 РСНБ РК 2015**	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см**	**м2**	**20,0000**		**70,43**	**1408,53**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=752,66)	чел-ч	0,09357	1,871	752,66	1408,53
		Итого оплата труда:				**70,43**	**1408,53**
		НР первого уровня	%	59,1		41,62	832,44
		НР второго уровня	%	3,8		4,26	85,16
		Накладные расходы	%	--		45,88	917,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	186,09
		Сметная стоимость:				**125,61**	**2512,21**
28	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**1,5200**		**468,00**	**711,36**
		НР второго уровня	%	3,8		17,78	27,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		17,78	27,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,86	59,07
		Сметная стоимость:				**524,65**	**797,46**
29	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1,5200**		**123,10**	**187,11**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	7,11
		Накладные расходы	%	--		4,68	7,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	15,54
		Сметная стоимость:				**138,00**	**209,76**
30	**Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015 примен.**	**Защита трубы пэт-110мм стальной трубой д=125мм**	**м**	**32,0000**		**846,88**	**27100,20**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,897	28,704	928,86	26662,00
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0608	928,86	56,47
		Итого оплата труда:				**834,95**	**26718,47**
30. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	8,346	38,81	323,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0608	1880,16	114,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0608	928,86	56,47
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**438,21**
		НР первого уровня	%	62,1		518,51	16592,17
		НР второго уровня	%	3,8		51,88	1660,31
		Накладные расходы	%	--		570,39	18252,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,38	3628,21
		Сметная стоимость:				**1530,65**	**48980,90**
31	**Е11-010205-0407 11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Шурфование**	**м3**	**8,6400**		**1866,60**	**16127,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=752.66)	чел-ч	2.48	21.427	752.66	16127.40
		Итого оплата труда:				**1866,60**	**16127,40**
		НР первого уровня	%	59.1		1103.16	9531.29
		НР второго уровня	%	3.8		112.85	975.03
		Накладные расходы	%	--		1216.01	10506,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246.61	2130,70
		Сметная стоимость:				**3329,21**	**28764,42**
				Материалы подрядчика			
32	**С121-020401-2802 21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2200**		**14052,24**	**3091,49**
		НР второго уровня	%	3.8		533.99	117.48
		Накладные расходы	%	--		533.99	117.48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1166.90	256.72
		Сметная стоимость:				**15753,12**	**3465,69**
33	**С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**60,7920**		**212,16**	**12897,63**
		НР второго уровня	%	3.8		8.06	490.11
		Накладные расходы	%	--		8.06	490.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17.62	1071.02
		Сметная стоимость:				**237,84**	**14458,76**
34	**С121-100502-1301 21-100502-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замазка защитная**	**кг**	**2,0000**		**339,66**	**679,32**
		НР второго уровня	%	3.8		12.91	25.81
		Накладные расходы	%	--		12,91	25,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.21	56,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				380,77	761,54
35	С121-130703-0201 21-130703-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,0061		51147,90	310,94
		НР второго уровня	%	3,8		1943,62	11,82
		Накладные расходы	%	--		1943,62	11,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4247,32	25,82
		Сметная стоимость:				57338,84	348,57
36	С123-030101-0201 23-030101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х**	комплект	3,0000		23286,42	69859,26
		НР второго уровня	%	3,8		884,88	2654,65
		Накладные расходы	%	--		884,88	2654,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1933,70	5801,11
		Сметная стоимость:				26105,01	78315,02
37	С123-030101-0202 23-030101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	комплект	1,0000		26330,02	26330,02
		НР второго уровня	%	3,8		1000,54	1000,54
		Накладные расходы	%	--		1000,54	1000,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,44	2186,44
		Сметная стоимость:				29517,01	29517,01

1	2	3	4	5	6	7	8
38	С121-130104-9903 21-130104-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН**	**т**	**0,0041**		**94354,55**	**382,40**
		НР второго уровня	%	3,8		3585,47	14,53
		Накладные расходы	%	--		3585,47	14,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7835,20	31,75
		Сметная стоимость:				**105775,22**	**428,69**
39	С122-040201-0603 22-040201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**2,4000**		**480,60**	**1153,44**
		НР второго уровня	%	3,8		18,26	43,83
		Накладные расходы	%	--		18,26	43,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,91	95,78
		Сметная стоимость:				**538,77**	**1293,05**
40	Т прайс-лист	**Колодец ККС-2**	**шт**	**1,0000**		**39285,71**	**39285,71**
		НР второго уровня	%	3,8		1492,86	1492,86
		Накладные расходы	%	--		1492,86	1492,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3262,29	3262,29
		Сметная стоимость:				**44040,86**	**44040,86**
41	Т прайс-лист	**Колодец ККС-1**	**шт**	**3,0000**		**21428,57**	**64285,71**
		НР второго уровня	%	3,8		814,29	2442,86
		Накладные расходы	%	--		814,29	2442,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1779,43	5338,29
		Сметная стоимость:				**24022,29**	**72066,86**
42	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев**	**шт.**	**5,0000**		**2764,64**	**13823,20**
		НР второго уровня	%	3,8		105,06	525,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		105,06	525,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,58	1147,88
		Сметная стоимость:				**3099,27**	**15496,36**
43	**С123-010102-0211 23-010102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные, черные обыкновенные диаметр 125 мм**	**м**	**32,0000**		**2982,56**	**95441,92**
		НР второго уровня	%	3,8		113,34	3626,79
		Накладные расходы	%	--		113,34	3626,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,67	7925,50
		Сметная стоимость:				**3343,57**	**106994,21**
44	**С123-010501-1207 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая, d 110 мм**	**м**	**98,0000**		**1428,44**	**139987,12**
		НР второго уровня	%	3,8		54,28	5319,51
		Накладные расходы	%	--		54,28	5319,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,62	11624,53
		Сметная стоимость:				**1601,34**	**156931,16**
45	**С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая, d 63 мм**	**м**	**274,0000**		**767,74**	**210360,76**
		НР второго уровня	%	3,8		29,17	7993,71
		Накладные расходы	%	--		29,17	7993,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,75	17468,36
		Сметная стоимость:				**860,67**	**235822,83**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1085033,89**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**395856,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5556,02**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1941,19**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**677888,93**
		- перевозка грузов	Тенге				**5732,30**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**237212,23**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1322246,11**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**50245,35**
	ИТОГО:		Тенге				**1372491,47**
	Сметная прибыль		Тенге				**109799,32**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1482290,78**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)					35 575
		Всего с 2,4%					**1 517 866**
		Всего по акту, тенге					**1 517 866**
		Скидка ВДЦ, тенге					227 680
		Итого с учетом скидки, тенге					**1 290 186**
		НДС 12%					154 822
		Итого с НДС 12%, тенге					**1 445 008**

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

Технический директор ВК ОДТ А.Х. Скорнас

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ Г.Т.Аргымбаева

Заместитель технического директора по РСТ Г.Ж.Раимханов

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 2 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за ноябрь 2017 года
Строительство ВОЛС.

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 1-2					
				Прокладка кабеля по канализации==========			
1	**Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**15076,0000**		**280,40**	**4227240,37**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=999,61)	чел-ч	0,19	2864,44	999,61	2863322,87
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	492,985	928,86	457914,23
		Итого оплата труда:				**220,30**	**3321237,10**
1. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0.0327	492,985	2766,65	1363917,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0327	492,985	928,86	457914,05
		Итого эксплуатация машин:				**90,47**	**1363917,50**
		НР первого уровня	%	42,8		94,29	1421489,48
		НР второго уровня	%	3,8		14,24	214651,73
		Накладные расходы	%	--		108,53	1636141,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,11	469070,53
		Сметная стоимость:				**420,04**	**6332452,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**372,0000**		**206,62**	**76863,26**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=999,61)	чел-ч	0,14	52,08	999,61	52059,69
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	8,965	928,86	8327,42
		Итого оплата труда:				**162,33**	**60387,10**
2. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	8,965	2766,65	24803,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	8,965	928,86	8327,23
		Итого эксплуатация машин:				**66,68**	**24803,57**
		НР первого уровня	%	42,8		69,48	25845,68
		НР второго уровня	%	3,8		10,49	3902,94
		Накладные расходы	%	--		79,97	29748,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,93	8528,95
		Сметная стоимость:				**309,52**	**115140,83**
				Материалы подрядчика			
3	**С121-050307-1009 21-050307-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**154,4800**		**79,56**	**12290,43**
		НР второго уровня	%	3,8		3,02	467,04
		Накладные расходы	%	--		3,02	467,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	1020,60
		Сметная стоимость:				**89,19**	**13778,06**
4	**С121-130809-0501 21-130809-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97**	**кг**	**1,5448**		**426,20**	**658,39**
		НР второго уровня	%	3,8		16,20	25,02
		Накладные расходы	%	--		16,20	25,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,39	54,67
		Сметная стоимость:				477,79	738,09
5	**С121-130809-1201 21-130809-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86**	**кг**	**0,1545**		**3938,22**	**608,38**
		НР второго уровня	%	3,8		149,65	23,12
		Накладные расходы	%	--		149,65	23,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,03	50,52
		Сметная стоимость:				**4414,90**	**682,01**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4317660,83**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2915382,56**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1388721,07**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**466241,65**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13557,20**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1447335,16**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5764995,99**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**219069,85**
ИТОГО:			Тенге				**5984065,84**
Сметная прибыль			Тенге				**478725,27**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6462791,10**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)					155 107
		Всего с 2,4%					**6 617 898**
		Всего по акту, тенге					**6 617 898**
		Скидка ВДЦ, тенге					992 685
		Итого с учетом скидки, тенге					**5 625 213**
		НДС 12%					675 026
		Итого с НДС 12%, тенге					**6 300 239**

МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА:				

1	2	3	4	5	6	7	8
1	201202396	Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный бронированный	м	1131	215,66	**243 911,92**	
2	201203086	Волоконно-оптический кабель 12-ти волоконный бронированный	м	300	208,98	**62 695,20**	
3	201203101	Волоконно-оптический кабель 4-х волоконный бронированный	м	11147	146,35	**1 631 346,23**	
4	201202395	Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный	м	1409	190,60	**268 561,60**	
5	201203013	Волоконно-оптический кабель 20-и волоконный бронированный	м	1461	261,85	**382 557,48**	
		Итого по МЦП без НДС, тенге				**2 589 072,43**	
		Итого по СМР и МЦП без НДС				**8 214 285**	
		Итого по СМР с НДС и МЦП без НДС, тенге				**8 889 311**	

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" — Е.Б. Куанышбеков

Технический директор ВК ОДТ — А.Х. Скорнас

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ — Г.Т.Аргымбаева

Заместитель технического директора по РСТ — Г.Ж.Раимханов

Начальник ОКРиС — С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" — Х.Кизекпаев

Проверил инженер ОКС