Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" Управления Делами Президента РК на праве хозяйственного ведения,Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 6, тел.: 87172745903** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020440003656**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640006563**
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №16/203 от 14.07.2016 г.	

Номер документа	Дата составления
42	19.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт облицовки фасада здания из гранитных плит (согласно деффектному акту) (ул. Бейбитшили, к.11)			усл	1	1 205 660,00	1 205 660,00
				Итого	1	x	1 205 660,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2016

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" Управления Делами Президента РК на праве хозяйственного ведения,Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 6, тел.: 87172745903**	**020440003656**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157**	**080640006563**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №16/203 от 14.07.2016 г.	

Номер документа	Дата составления
45	**06.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Окраска металлической кровли (согласно дефектному акту) (ул. Бейбитшилик, 11)			усл	1	3 371 200,00	3 371 200,00
				Итого	1	x	3 371 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2016

М.П.

Заказчик: РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" УДП РК на пхв

Подрядчик: ТОО "Строй Хоум КВ"

Наименование строительства : Восстановление гранитной облицовки по периметру цокольного этажа

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ месяц 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0163-8-2	**Разборка облицовки стен из гранитных плит**	38	941,58	103,23	35780	3923	30760	5,32	202
		м2		838,35	18,24	31857	693	94,5	0,10	4
2	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,046	2452,13	545,76	113	25	51	5,25	--
		т		1230,75	--	57	--	90	--	--
3	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	0,28	86,00	--	24	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-4-4	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	38	4042,29	12,40	153607	471	138440	17,30	657
		м2		3465,00	4,68	131670	178	105	0,02	1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			380302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				189843			
		Затратами за выслугу лет 1%	Тенге			3800				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1520				
		Пересчет в текущих ценах К-2,737	Тенге			1055370				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			21110				
		Налог на доавленную стоимость НДС 12%	Тенге			129180				
		ИТОГО (с учетом НДС)	Тенге			1205660				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Строй Хоум КВ"

Заказчик: ГРП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" УДП РК на пхв

Подрядчик: ТОО "СтройХоум КВ"

Наименование строительства : Окраска металлической кровли зданий "Музей Первого Президента РК"

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0169-18-1	**Очистка кровли от грязи, мусора и ржавчины**	2680	6,99	--	18739	--	16865	0,05	142
		м2		6,99	--	18739	--	90	--	--
2	E0113-16-5	**Огрунтовка металлических поверхностей мастикой битумно-ластиковой за один раз**	2680	42,45	0,11	113778	284	16260	0,03	91
		м2		6,68	0,06	17906	161	90	--	1
3	Спрайс	**Грунтовка ГФ-021 (2,2кг в уп.) (расход0,2кг/м2 - 2680х0,2)**	536	207,00	--	110952	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	E0113-26-9к =2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей на 2 раза**	5360	3,45	0,08	18492	437	15594	0,02	86
		м2		3,21	0,02	17198	129	90	--	1
5	Спрайс	**Краска резиновая "Небесный" (расход0,2кг/м2 - 2680х2раза - 5360м2х0,2кг 1072кг)**	1072	646,00	--	692512	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1063383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				61440,00			
		Затратами за выслугу лет 1%				10630				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах К-2,737				2950980				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				59020				
		Налог на доавленную стоимость НДС 12%				361200				
		ИТОГО (с учетом НДС)				**3371200**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Строй Хоум КВ"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" Управления Делами Президента РК на праве хозяйственного ведения,Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 6, тел.: 87172745903** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020440003656**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640006563**
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №16/203 от 14.07.2016 г.	

Номер документа	Дата составления
43	08.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по замене облицовки бассейна территории здания Министерства Финансов РК			усл	1	5 077 978,00	5 077 978,00
				Итого	1	x	5 077 978,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2016

М.П.

"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: РГП "Дирекция административных зданий Ап и П РК"

Подрядчик: ТОО "СтройХоум КВ"

Наименование объекта: Министерство Финансов

Договор № 16/203 от 14.07.16 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Август
(локальная смета 1-1-6)

Замена облицовки бассейна на территории здания "Министерство Финансов"

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	450	662,98	22,27	298343	10021	173910	0,6987	314,415
		м2		640,72	13,2	288322	5942	59,1	0,0144	6,48
2	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	450	1418,48	398,76	638314	179442	328448	1,112	500,4
		м2		1019,72	215,28	458872	96878	59,1	0,21	94,5
3	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	3,6	1797,95	–	6473	–	3826	2,1432	7,71552
		т		1798,06	–	6473	–	59,1	–	–
4	41-010101-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	3,6	821,98		2959				
		т								
5	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	390	629,92	20,58	245665	8026	75007	0,356	138,84
		м2 стяжки		304,16	11,65	118622	4542	60,9	0,0127	4,953

6 11-150203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	60	1397,14	–	83829	–	29528	0,888	53,28
	м2 оштукатуриваемой поверхности		898,07	–	53884	–	54,8	0,0674	4,044
7 11-150203-0503	Грунтовка поверхностей	450	1043,2	17,8	469440	8009	94038	0,37	166,5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	15,73	164525	7077	54,8	0,0187	8,415
8 11-150106-0101	Облицовка наружная по бетонной поверхности из ковров из плиток керамических на полимерцементной мастике	450	2902,74	12,37	1306233	5567	271293	1,04	468
	м2 поверхности облицовки		1092,8	7,34	491760	3301	54,8	0,0091	4,095
	Всего прямые затраты				**3 051 256**				**1649**
									122,487

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 582 458
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	211 065
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 254 774
- перевозка грузов, тенге	2 959
Накладные расходы I уровня, тенге	976 050
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 027 306
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	170 758
Итого, тенге	4 198 064
Сметная прибыль (8 %), тенге	335 845
Итого по смете на подряд, тенге	**4 533 909**

Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**4533909**
НДС (12 %)	544069
Всего по акту с учетом НДС	**5077978**

Заказчик

Подрядчик