Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" Управления Делами Президента РК на праве хозяйственного ведения,Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 6, тел.: 87172745903**	**020440003656**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157**	**080640006563**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №16/276 от 27.09.2016 г.	

Номер документа	Дата составления
48	**05.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту входной группы в здании Министерство Финансов			усл	1	4 024 270,00	4 024 270,00
				Итого	1	x	4 024 270,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.10.2016

М.П.

"SANA-2001"

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: РГП "Дирекция административных зданий АП и П РК"

Подрядчик: ТОО "СтройХоум КВ"

Наименование объекта: Министерство Финансов

Договор № № 16/276 от 27.09.2016 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2016 г.
Ремонт входной группы здания "Министерство Финансов"

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	1	408,12	169,62	408	170	323	1,55	2
		м3 конструкции		238,5	4,07	239	4	133	0,0136	–
2	E1-164-2	Разработка вручную грунта 2 группы	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
		м3 грунта		218,93	–	876	–	113	–	–
3	E6-11-10	Армирование фундаментного основания	0,15	5239,08	327,33	786	49	318	11,6	2
		т		1890	123,75	284	19	105	0,6	–
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,15	50600		7590				
		т								
5	E6-1-1	Устройство бетонного основания	4	8062,57	66,01	32250	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,1218	–
6	E57-16-4	Устройство изоляции обмазочной в один слой праймером	10	3424,06	0,74	34241	7	387	0,2008	2

	м2		31,39	0,11	314	1	123	0,0012	–
7 Е8-22-1	Кладка из пескоблоков площадки и лестницы	6,2	4872,51	372,83	30210	2312	5367	3,72	23
	м3 кладки		594	139,5	3683	865	118	0,68	4
8 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы, трамбовка	2,6	135,09	0,99	351	3	394	0,972	3
	м3 грунта		134,1	–	349	–	113	–	–
9 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, 10 см.	1,2	2783,6	–	3340	–	784	3,24	4
	м3 подстилающего слоя		531	–	637	–	123	–	–
10 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	270,88	9,95	596	22	151	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	115	8	123	0,0182	–
11 Е15-5-8	Облицовка стен полированными плитами из керамогранита	14,2	3283,84	7,49	46631	106	24532	8,4	119
	м2 поверхности облицовки		1642,5	2,84	23324	40	105	0,0138	–
12 Е15-5-3	Облицовка стен плитами из керамических плиток	18	2765,44	32,76	49778	590	24899	6,7	121
	м2 поверхности облицовки		1305	12,38	23490	223	105	0,0605	1
13 Е55-3-1	Разборка существующей стены	1	2719,44	399,69	2719	400	2812	15,88	16
	м3 кладки		2319,75	63	2320	63	118	0,54	1
14 95-9-15	Изготовление и монтаж металлопластикового тамбура	14,6	62060		906076				
	м2								
15 Е9-40-1	Монтаж стальных перил	6	3424,32	0,42	20546	3	120	0,128	1
	м		21,92	0,16	132	1	90	0,0008	–
16 99-12-40(пл)	Тепловая завеса	1	35362		35362				
	шт								
17 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	8	307,42	1,96	2459	16	919	0,611	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			108,9	0,45	871	4	105	0,0262	–
18	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	8	358,58	3,43	2869	27	630	0,4552	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	590	10	105	0,0063	–
19	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	8	251,66	1,88	2013	15	333	0,231	2
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	311	6	105	0,0035	–
20	95-12-25	Устройство входного козырька (подвесной) из поликарбоната	1,8	4262		7672				
		м2								
21	Е21-17-5	Монтаж светильника	1	765,78	–	766	–	82	0,483	–
		шт		76,05	–	76	–	108	0,0122	–
22	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3	1843,36	–	5530	–	80	0,152	–
		м провода		24,75	–	74	–	108	–	–
23	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	2,52	981,29	2,21	2473	6	847	1,76	4
		м2		319,5	0,83	805	2	105	0,0041	–
24	Е12-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	1	585,04	9,23	585	9	32	0,145	–
		м2 стяжки		24,08	3,47	24	3	119	0,0169	–
		Всего прямые затраты				**1196127**	**3999**			**320**
						59297	**1349**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				219085				
		Накладные расходы, тенге				64927				
		- заработная плата, тенге				9739				

- трудоемкость, чел-ч	32
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20838
Всего	**1281892**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3681
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1473
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1287046**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**3522645**
- материалы, тенге	599636
- сметная заработная плата, тенге	206750
Налог (2 %)	70453
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3593098**
НДС (12 %)	431172
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4024270**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СтройХоум КВ"