СПРАВКА № 3

форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018 года

ЗАКАЗЧИК: Восточная региональная дирекция телекоммуникаций филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор №1/540-1 В от 25.08.2018г.

СПП X.18.TDE.51.001/02-01

С.Г. 600000088053

Наименование проекта: "Развитие сети широкополосного доступа Восточно-Казахстанской ОДТ в 2018 г."

Контракт 96/105399

Наименование объекта: "Развитие сети широкополосного доступа Восточно-Казахстанской ОДТ в 2018 г. (малые города), г. Риддер."

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге										
				Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
					Из них						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	28 715 363	28 715 363	14 357 020	14 357 020	14 357 020	-	-	-	-	3 201 364	31 916 727
всего по МЦП:	2 037 335	2 037 335	2 037 335	2 037 335	2 037 335	-	-	-	-	0	2 037 335
всего подрядчику :	26 678 028	26 678 028	12 319 685	12 319 685	12 319 685	-	-	-	-	3 201 364	29 879 392
в том числе за декабрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 4	**173 905**	173 905	20 089	20 089	20 089	-	-	-	-	2 411	22 500
Акт№ 5	**28 541 458**	28 541 458	14 336 931	14 336 931	14 336 931	-	-	-	-	1 475 952	15 812 883
Всего по справке №3	**28 715 363**	**28 715 363**	**14 357 020**	**14 357 020**	**14 357 020**	-	-	-	-	**1 478 363**	**15 835 383**
материалы заказчика	2 037 335	2 037 335	2 037 335	2 037 335	2 037 335	-	-	-	-	0	2 037 335
Всего подрядчику :	**26 678 028**	**26 678 028**	**12 319 685**	**12 319 685**	**12 319 685**	-	-	-	-	**1 478 363**	**13 798 048**
Резерв оплаты, 10%	2 987 940	2 987 940	1 379 805	1 379 805	1 379 805	-	-	-	-	-	1 379 805
К оплате подрядчику	**23 690 088**	**23 690 088**	**10 939 880**	**10 939 880**	**10 939 880**	-	-	-	-	**1 478 363**	**12 418 243**

Заказчик :

Генеральный директор _____ **Е. Б. Куанышбеков**

Директор ВКТУМС _____ **Г.Ж. Раимханов**

Зам.директора ВКТУМС _____ **А.М. Исмагулов**

Главный бухгалтер _____ **Г.Т. Аргымбаева**

Начальник ОКРиС _____ **С.Е.Жумаканов**

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис" _____ **Кизекпаев Х.**

ЗАКАЗЧИК: Восточная РДТ филиал АО Казахтелеком
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергостройсервис"

Наименование стройки: **Развитие сети широкополосного доступа Восточно-Казахстанской ОДТ в 2018 г. (малые города), г. Риддер.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за декабрь 2018 года
Строительство канализации

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Сметная стоимость	19,618	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2,675	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,093	тыс.чел-ч

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см**	м2	2,8		79,35	--	222	--	--	160	413
2	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,2128		79,35 468,00	-- --	222 100	-- --		31 --	108
3	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**				--	--	--	--		8	
4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	т	0,2128		123,00	--	26	--		--	28
			м2 покрытия	2,8		--	--	--	--		2	
5	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**				168,76	2,72	473	8	--	505	1056
			м2 покрытия	2,8		166,03	0,95	465	3		78	
						53,50	--	150				
						53,50	--	150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=0,333	Устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 4 см	м2 основания или покрытия	2,8	54,02 13,56	40,46 11,98	151 38	113 34	--	77 18	247
7	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Вскрытие бетонной отмостки	м3 конструкции	0,3	1096,87 419,76	677,11 185,63	329 126	203 56	--	196 42	567
8	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 к=0,5	Востановление бетонной отмостки	м2 покрытия	3,5	42,43 13,83	28,60 5,53	149 48	100 19	--	73 18	239
9	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Шурфование	м3	0,72	2103,04 2103,04	-- --	1514 1514	-- --	--	1090 208	2813
				Материалы Подрядчика							
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,014	1653,00 --	-- --	23 --	-- --	23	-- 2	25
11	2102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,357	20999,00 --	-- --	7497 --	-- --	7497	-- 600	8096
12	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,2677	17830,00 --	-- --	4773 --	-- --	4773	-- 382	5155
13	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002	117394,00 --	-- --	235 --	-- --	235	-- 19	254
14	2101-0202-0304 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,112	2328,00 --	-- --	261 --	-- --	261	-- 21	282
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2563				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					424			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12789		
		- Перевозка грузов	Тенге				126				
		- Накладные расходы	Тенге							2263	
		- Сметная прибыль	Тенге							1454	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)									471
		Всего с 2,4%									20 091
		Всего по акту, тенге									20 091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка ВДЦ, тенге									2
		Итого с учетом скидки, тенге									20 089
		НДС 12%									2 411
		Итого с НДС 12%, тенге									22 500

Заказчик: Генеральный директор Восточной РДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

Директор ВКТУМС Г.Ж.Раимханов

Главный бухгалтер Г.Т. Аргымбаева

Зам.директора ВКТУМС А.М. Исмагулов

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х.Кизекпаев

Проверил инженер ОКС Бекназарова С.Е.

ЗАКАЗЧИК: **Восточная РДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Развитие сети широкополосного доступа Восточно-Казахстанской ОДТ в 2018 г. (малые города), г. Риддер.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за декабрь 2018 года
Строительство ВОЛС

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

Сметная стоимость	12062,323	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3724,392	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,967	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка кабеля по канализации										
1	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**3950**		**362,62**	**110,30**	**1432338**	**435674**	–	**830220**	**2443562**
		НР - 72%; СП - 8%				**252,32**	**39,60**	**996664**	**156419**		**181005**	
2	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу**	**м кабеля**	**21**		**267,21**	**81,29**	**5611**	**1707**	–	**3252**	**9573**
		НР - 72%; СП - 8%				**185,92**	**29,19**	**3904**	**613**		**709**	
		Установка новых сплиттерных муфт										
3	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1К=0,875	**Монтаж разветвительных муфт емкостью 48 волоки на 6 пальцев с учетом измерений рефлектометром и установкой сплиттера на ОК ГТС, число свариваемых волокон 42 (вход-7шт., выход-30шт., транзит-5шт)**	**муфта**	**1**		**302319,71**	**244373,36**	**302320**	**244373**	–	**86981**	**420444**
		НР - 72%; СП - 8%				**57946,35**	**62860,13**	**57946**	**62860**		**31144**	
		Врезка в сущ. сплит. муфты										
4	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1К=1,208	**Врезка в существующую муфту на 48 волокон 1 кабелем емкостью 20 волокон и 2 кабелями емкостью 16 волокон с учетом измерений рефлектометром и установкой сплиттера и сплайс кассеты, фактически свариваемых волокон 58 (вход-3шт, выход-12шт, транзит -43шт.)**	**муфта**	**1**		**417373,95**	**337374,88**	**417374**	**337375**	–	**120083**	**580454**
		НР - 72%; СП - 8%				**79999,08**	**86782,90**	**79999**	**86783**		**42997**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,958	Врезка в существующую муфту на 96 волокон 3 кабелями емкостью 32 волокна и 2 кабелями емкостью 12 волокон с учетом измерений рефлектометром и установкой сплиттера и сплайс кассеты, фактически свариваемых волокон 46 (вход-4шт, выход-14шт, транзит -28шт.)									
		НР - 72%; СП - 8%	муфта	1	330996,89	267553,92	330997	267554	--	95231	460327
					63442,98	68822,87	63443	68823		34098	
		Монтажные работы									
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПВХ по подвалу									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	35	260,80	139,70	9128	4890	--	4107	14294
					121,10	41,89	4239	1466		1059	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПЭТ по фасаду									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	6570	260,80	139,70	1713463	917836	--	771007	2683228
					121,10	41,89	795627	275217		198758	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК по закладным устройствам									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	505	260,80	139,70	131705	70549	--	59263	206245
					121,10	41,89	61156	21154		15277	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Протягивание ОК в стальную трубу									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	60	260,80	139,70	15648	8382	--	7041	24504
					121,10	41,89	7266	2513		1815	
		Установка муфт в подъездах									
10	1310-0904-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,875	Монтаж разветвительных муфт емкостью 32 волокна на 13 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 28									
		НР - 72%; СП - 8%	муфта	1	212155,45	170194,30	212155	170194	--	61733	295800
					41961,15	43779,47	41961	43779		21911	
11	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж разветвительных муфт емкостью 12 волокон на 7 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 12									
		НР - 72%; СП - 8%	муфта	1	114143,21	89023,61	114143	89024	--	34573	160614
					25119,60	22898,80	25120	22899		11897	
		Установка муфт в подвале									
12	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж разветвительных муфт емкостью 12 волокон на 7 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 12										
			муфта	2	114143,21	89023,61	228286	178047	--	69146	321228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			25119,60	22898,80	50239	45798		23795	
13	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка (ОРКсп на 24 порта) монтаж УССЛК с учетом измерений на 4 волоконном ОК ГТС, число свариваемых волокон 4	УССЛК	2	30912,04	20895,04	61824	41790	–	20249	88639
		НР - 72%; СП - 8%			10017,00	4044,74	20034	8089		6566	
14	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка (ОРКсп на 16 портов) монтаж УССЛК с учетом измерений на 2 волоконном ОК ГТС, число свариваемых волокон 2	УССЛК	22	15456,02	10447,52	340032	229845	–	111369	487514
		НР - 72%; СП - 8%			5008,50	2022,37	110187	44492		36112	
15	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубка ПВХ-40 по фасаду	м	125	372,60	32,43	46575	4054	–	31489	84309
		НР - 72%; СП - 8%			340,17	9,71	42521	1213		6245	
16	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Устройство закладных из ПВХ-32	м	550	372,60	32,43	204929	17836	–	138551	370958
		НР - 72%; СП - 8%			340,17	9,71	187094	5338		27478	
17	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий (в перекрытиях) глубиной 200 мм диам.32 мм	отверст.	101	770,74	342,04	77845	34546	–	55891	144435
		НР - 84%; СП - 8%			428,69	230,09	43298	23239		10699	
18	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,0202	51048,32	632,08	1031	13	–	860	2043
		НР - 84%; СП - 8%			50416,24	290,64	1018	6		151	
19	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (в подвале)	шт	23	1018,16	4,16	23418	96	–	16792	43426
		НР - 72%; СП - 8%			1014,00	–	23322	–		3217	
20	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (на фасаде)	шт	54	1018,16	4,16	54981	225	–	39424	101957
		НР - 72%; СП - 8%			1014,00	–	54756	–		7552	
21	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х150 мм (межэтажные)	шт	172	1018,16	4,16	175124	716	–	125574	324753
		НР - 72%; СП - 8%			1014,00	–	174408	–		24056	
22	1310-0902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметр 32 мм по стене кирпичной	м	6	591,51	22,35	3549	134	–	2472	6503
		НР - 72%; СП - 8%			569,16	3,03	3415	18		482	
23	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт.	1	6055,00	–	6055	–	–	4360	11248
		НР - 72%; СП - 8%			6055,00	–	6055	–		833	
				Материалы подрядчика							
24	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,021	18551,00	–	390	–	390	–	421
		СП - 8%			–	–	–	–		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,04	339,00	–	5777	–	5777	–	6239
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
26	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	39,9	84,00	–	3352	–	3352	–	3620
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
27	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	18671,00	–	19	–	19	–	20
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
28	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	3,6	58,00	–	209	–	209	–	226
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
29	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	253,00	–	76	–	76	–	82
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
30	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0018	315254,00	–	567	–	567	–	613
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
31	2113-0809-0102 РСНБ РК 2015	Лента "Сэвилен"	кг	0,69	1336,00	–	922	–	922	–	996
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
32	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,397	452,00	–	179	–	179	–	194
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
33	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,0577	658,00	–	1354	–	1354	–	1462
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
34	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	2,51	4174,00	–	10477	–	10477	–	11315
		СП - 8%			–	–	–	–		838	
35	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,69	1772,00	–	1223	–	1223	–	1320
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
36	2113-0812-0515 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	3	439,00	–	1317	–	1317	–	1422
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
37	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,006	235559,00	–	1413	–	1413	–	1526
		СП - 8%			–	–	–	–		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,29	2834,00	–	822	–	822	–	888
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
39	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,0025	1449712,00	–	3624	–	3624	–	3914
		СП - 8%			–	–	–	–		290	
40	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	204,3	229,00	–	46785	–	46785	–	50527
		СП - 8%			–	–	–	–		3743	
41	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	5142	7,00	–	35994	–	35994	–	38874
		СП - 8%			–	–	–	–		2880	
42	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,017	386972,00	–	6579	–	6579	–	7105
		СП - 8%			–	–	–	–		526	
43	2404-0207-1103 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	130	3,00	–	390	–	390	–	421
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
44	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	343,00	–	103	–	103	–	111
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
45	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,3	1272,00	–	5470	–	5470	–	5907
		СП - 8%			–	–	–	–		438	
46	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	550	128,00	–	70400	–	70400	–	76032
		СП - 8%			–	–	–	–		5632	
47	СТ данные Казахтелекома	Муфта оптическая укомплектованная на 48 волокон (развет. FOSC A-16 на 6 пальцев сплиттерная)	шт	1	41100,00	–	41100	–	41100	–	44388
		СП - 8%			–	–	–	–		3288	
48	СТ прайс-лист	Проходные коробки 200х 150 (межэтажные)	шт	172	937,50	–	161250	–	161250	–	174150
		СП - 8%			–	–	–	–		12900	
49	СТ прайс-лист	Проходные коробки 200х 200 (на фасаде)	шт	54	1058,04	–	57134	–	57134	–	61705
		СП - 8%			–	–	–	–		4571	
50	СТ прайс-лист	Проходные коробки 200х 200 (в подвале)	шт	23	3170,00	–	72910	–	72910	–	78743
		СП - 8%			–	–	–	–		5833	
51	СТ прайс-лист	Сплайс-кассета с возможностью установки сплиттера	шт	4	1219,64	–	4879	–	4879	–	5269
		СП - 8%			–	–	–	–		390	
52	СТ прайс-лист	Устройство ввода кабеля ECAM, круглый 4-12мм	шт	3	5309,82	–	15929	–	15929	–	17204
		СП - 8%			–	–	–	–		1274	
53	СТ прайс-лист	Сплайс-кассета 5мм, на 12 сварных соединений	шт	4	855,36	–	3421	–	3421	–	3695
		СП - 8%			–	–	–	–		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	СТ прайс-лист	Сплайс-кассета 10мм, на 12 сварных соединений с возможностью установки сплиттера	шт	2	1219,64	–	2439	–	2439	–	2634
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
55	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные диаметр 32 мм	м	7	737,00	–	5159	–	5159	–	5572
		СП - 8%			–	–	–	–		413	
56	2301-0501-1405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПЭТ-40	м	125	332,00	–	41500	–	41500	–	44820
		СП - 8%			–	–	–	–		3320	
				Оборудование Подрядчика							
57	307-0202-1110 РСНБ РК 2015	Коробка ОРКсп на 24 порта	шт.	2	24077,00	–	48154	–		–	48154
					–	–	–	–	48154	–	
58	307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка ОРКсп на 16 портов	шт.	22	17832,00	–	392304	–		–	392304
					–	–	–	–	392304	–	
59	данные Казахтелекома	Сплиттер 1:16 в ОРКсп	шт	98	16082,00	–	1576036	–		–	1576036
					–	–	–	–	1576036	–	
60	данные Казахтелекома	Сплиттер 1:4 (в муфте)	шт	12	7610,00	–	91320	–		–	91320
					–	–	–	–	91320	–	
61	данные Казахтелекома	Сплиттер 1:8 (в муфте)	шт	2	8520,00	–	17040	–		–	17040
					–	–	–	–	17040	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12062327**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2853672**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3054858**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**870720**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**603163**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2124854**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2689668**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**736108**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)									238 499
		Всего с 2,4%									**12 300 826**
		Всего по акту, тенге									**12 300 826**
		Скидка ВДЦ, тенге									1 230
		Итого с учетом скидки, тенге									**12 299 596**
		НДС 12%									1 475 952
		Итого с НДС 12%, тенге									**13 775 548**

		МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА:				
1	201202395	Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный	м	473	188,63	**89 220,65**
2	201203086	Волоконно-оптический кабель 12-и волоконный бронированный	м	1398	211,99	**296 367,79**
3	201202396	Волоконно-оптический кабель 16-и волоконный бронированный	м	1546	208,46	**322 279,16**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	201203060	Волоконно-оптический кабель 24-х волоконный бронированный	м	778	280,71	**218 393,94**						
5	201203102	Волоконно-оптический кабель 32-х волоконный бронированный	м	269	322,29	**86 696,01**						
6	201201268	Волоконно-оптический кабель 20-и волоконный	м	272	216,34	**58 844,78**						
7	201201276	Волоконно-оптический кабель 4-х волоконный	м	1854	143,04	**265 187,77**						
8	201203139	Волоконно-оптический кабель 2-х волоконный	м	5021	113,72	**570 969,99**						
9	201400390	Муфта оптич.укомпл. на 12 вол.	шт	3	30669,64	**92 008,92**						
10	201400821	Муфта оптич.укомпл. на 32 вол.	шт	1	37365,68	**37 365,68**						
11	202103501	Сплиттер 1/8 в ОРКсп	шт	24	0,01	**0,24**						
		Итого по МЦП без НДС, тенге				**2 037 334,93**						
		Итого по СМР и МЦП без НДС				**14 336 931**						
		Итого по СМР с НДС и МЦП без НДС, тенге				**15 812 883**						

Заказчик: Генеральный директор Восточной РДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

Директор ВКТУМС Г.Ж.Раимханов

Главный бухгалтер Г.Т. Аргымбаева

Зам.директора ВКТУМС А.М. Исмагулов

Начальник ОКРиС С.Б. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х.Кизекпаев

Проверил инженер ОКС Бекназарова С.Е.