СПРАВКА № 4 форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018 года

ЗАКАЗЧИК: Восточная региональная дирекция телекоммуникаций филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор №1/540-1 В от 25.08.2018г.

СПП X.18.TDE.51.001/02-01

С.Г. 600000088053

Наименование проекта: "Развитие сети широкополосного доступа Восточно-Казахстанской ОДТ в 2018 г."

Наименование объекта: "Развитие сети широкополосного доступа Восточно-Казахстанской ОДТ в 2018 г. (малые города), г. Риддер."

Контракт 96/105399

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
				Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
					Из них						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	39 070 682	39 070 682	10 355 319	10 355 319	10 355 319	-	-	-	-	4 263 360	43 334 042
всего по МЦП:	3 542 689	3 542 689	1 505 354	1 505 354	1 505 354	-	-	-	-	0	3 542 689
всего подрядчику :	35 527 993	35 527 993	8 849 965	8 849 965	8 849 965	-	-	-	-	4 263 360	39 791 353
в том числе за декабрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 6	**212 126**	212 126	38 221	38 221	38 221	-	-	-	-	4 587	42 808
Акт№ 7	**38 858 556**	38 858 556	10 317 098	10 317 098	10 317 098	-	-	-	-	1 057 409	11 374 507
Всего по справке №4	**39 070 682**	**39 070 682**	**10 355 319**	**10 355 319**	**10 355 319**	-	-	-	-	**1 061 996**	**11 417 315**
материалы заказчика	3 542 689	3 542 689	1 505 354	1 505 354	1 505 354	-	-	-	-	0	1 505 354
Всего подрядчику :	**35 527 993**	**35 527 993**	**8 849 965**	**8 849 965**	**8 849 965**	-	-	-	-	**1 061 996**	**9 911 961**
Резерв оплаты, 10%	3 979 136	3 979 136	991 196	991 196	991 196	-	-	-	-	-	991 196
К оплате подрядчику	**31 548 857**	**31 548 857**	**7 858 769**	**7 858 769**	**7 858 769**	-	-	-	-	**1 061 996**	**8 920 765**

Заказчик :

Генеральный директор _____ **Е. Б. Куанышбеков**

Директор ВКТУМС _____ **Г.Ж. Раимканов**

Зам.директора ВКТУМС _____ **А.М. Исмагулов**

Главный бухгалтер _____ **Г.Т. Аргымбаева**

Начальник ОКРиС _____ **С.Е. Жумаканов**

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис" _____ **Кизекпаев Х.**

ЗАКАЗЧИК: Восточная РДТ филиал АО Казахтелеком
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергостройсервис"

Наименование стройки: Развитие сети широкополосного доступа Восточно-Казахстанской ОДТ в 2018 г. (малые города), г. Риддер.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
за декабрь 2018 года
Строительство канализации

Сметная стоимость	37,329	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1,142	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б,М-II	м2	7		133,83	93,14	937	652	--	519	1572
2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	7		40,69	27,91	285	195		116	
						0,52	0,09	4	1	--	3	8
3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	7		0,44	--	3	--		1	
						133,83	93,14	937	652	--	519	1572
4	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=0,333	Устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 4 см	м2 основания или покрытия	7		40,69	27,91	285	195		116	
						54,02	40,46	378	283	--	193	617
						13,56	11,98	95	84		46	
		Материалы Подрядчика										
5	2102-0501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,6706		16401,00	--	10999	--	10999	--	11878
6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,015		17830,00	--	18097	--	18097	--	19545
						--	--	--	--		880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			--	--	--	--		1448	
7	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	117394,00	--	23	--	23	--	25
		[illegible]			--	--	--	--		2	
8	2101-0202-0304 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,84	2328,00	--	1956	--	1956	--	2112
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								37329
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				668				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1588			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					475			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31075		
		- Накладные расходы	Тенге							1234	
		- Сметная прибыль	Тенге							2765	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)									896
		Всего с 2,4%									**38 225**
		Всего по акту, тенге									**38 225**
		Скидка ВДЦ, тенге									**4**
		Итого с учетом скидки, тенге									**38 221**
		НДС 12%									**4 587**
		Итого с НДС 12%, тенге									**42 808**

Заказчик: Генеральный директор Восточной РДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

Директор ВКТУМС Г.Ж.Раимханов

Главный бухгалтер Г.Т. Аргымбаева

Зам.директора ВКТУМС А.М. Исмагулов

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС Бекназарова С.Е.

ЗАКАЗЧИК: Восточная РДТ филиал АО Казахтелеком
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергостройсервис"

Наименование стройки: Развитие сети широкополосного доступа Восточно-Казахстанской ОДТ в 2018 г. (малые города), г. Риддер.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
за декабрь 2018 года
Строительство ВОЛС

Сметная стоимость	16781,243	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4588,637	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,558	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка кабеля по канализации										
1	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	344		362,62	110,30	124740	37942	--	72303	212806
						252,32	39,60	86798	13622		15763	
2	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу**	м кабеля	20		267,21	81,29	5344	1626	--	3098	9117
						185,92	29,19	3718	584		675	
3	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода (с учетом прокладки п/э трубки)**	м кабеля	45		367,89	128,85	16555	5798	--	9244	27863
						239,04	46,26	10757	2082		2064	
4	1310-0902-1003 РСНБ РК 2015	**Кабель ОК между домами**	м кабеля	63		280,44	76,57	17668	4824	--	10494	30415
						203,87	27,49	12844	1732		2253	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в трубке ПЭТ по фасаду**	м кабеля	21		260,80	139,70	5477	2934	--	2464	8577
						121,10	41,89	2543	880		635	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Протягивание ОК в стальную трубу**	м кабеля	4		260,80	139,70	1043	559	--	469	1634
						121,10	41,89	484	168		121	
7	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Трубка ПЭТ-40 по фасаду**	м	20		372,60	32,43	7452	649	--	5038	13489
						340,17	9,71	6803	194		999	
8	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (на фасаде)**	шт	2		1018,16	4,16	2036	8	--	1460	3776
						1014,00	--	2028	--		280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабели на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт.	1	6055,00	--	6055	--	--	4360	11248
					6055,00	--	6055	--		833	
10	1310-0902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметр 32 мм по фасаду	м	4	591,51	22,35	2366	89	--	1648	4335
					569,16	3,03	2277	12		321	
		Установка новых сплиттерных муфт									
11	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,938	Монтаж разветвительных муфт емкостью 96 волокон на 6 пальцев с учетом измерений рефлектометром и установкой сплиттера на ОК ГТС, число свариваемых волокон 45 (вход-7шт, выход-28шт, транзит-10шт)	муфта	1	324086,73	261968,24	324087	261968	--	93243	450716
					62118,49	67386,06	62118	67386		33386	
12	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=1,083	Монтаж разветвительных муфт емкостью 48 волокон на 6 пальцев с учетом измерений рефлектометром и установкой сплиттера на ОК ГТС, число свариваемых волокон 52 (вход-10шт, выход-42шт)	муфта	1	374185,42	302464,40	374185	302464	--	107657	520390
					71721,03	77802,89	71721	77803		38547	
13	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,938	Монтаж разветвительных муфт емкостью 96 волокон на 5 пальцев с учетом измерений рефлектометром и установкой сплиттера на ОК ГТС, число свариваемых волокон 45 (вход-9шт, выход-36шт)	муфта	1	324086,73	261968,24	324087	261968	--	93243	450716
					62118,49	67386,06	62118	67386		33386	
14	1310-0904-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,719	Монтаж разветвительных муфт емкостью 32 волокна на 4 пальца с учетом измерений рефлектометром и установкой сплиттера на ОК ГТС, число свариваемых волокон 23 (вход-5шт, выход-18шт)	муфта	1	174331,17	139851,09	174331	139851	--	50727	243063
					34480,08	35974,21	34480	35974		18005	
15	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	Измерение в одном направлении на смонтированном участке 4 волоконного ОК ГТС, число измеряемых волокон 2	участок	31	3862,46	2564,96	119736	79514	--	40042	172561
					1297,50	496,51	40222	15392		12782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,25	Измерение в одном направлении на смонтированном участке 2 волоконного ОК ГТС, число измеряемых волокон 1	участок	119	1931,23	1282,48	229816	152615	--	76855	331205
17	1310-0904-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32	кабель	1	648,75 69274,04	248,25 45919,04	77201 69274	29542 45919	--	24534 23215	99889
18	1310-0904-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24	кабель	1	23355,00 52554,48	8888,74 34908,48	23355 52554	8889 34908	--	7399 17570	75735
19	1310-0904-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 20	кабель	1	17646,00 44454,20	6757,38 29403,20	17646 44454	6757 29403	--	5610 14935	64140
20	1310-0904-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16	кабель	2	15051,00 35772,36	5691,70 23835,36	15051 71545	5692 47671	--	4751 23833	103008
21	1310-0904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	кабель	2	11937,00 28191,08	4613,91 18330,08	23874 56382	9228 36660	--	7630 19309	81747
22	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	кабель	2	9861,00 19571,80	3548,23 12824,80	19722 39144	7096 25650	--	6055 13291	56629
23	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4	кабель	2	6747,00 10952,52	2482,55 7319,52	13494 21905	4965 14639	--	4195 7272	31511
24	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	кабель	3	3633,00 5476,26	1416,87 3659,76	7266 16429	2834 10979	--	2334 5454	23633
					1816,50	708,44	5449	2125		1751	
			Монтажные работы								
25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПВХ по подвалу	м кабеля	2698	260,80 121,10	139,70 41,89	703641 326728	376913 113019	--	316618 81621	1101879
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПЭТ по фасаду	м кабеля	397	260,80 121,10	139,70 41,89	103538 48077	55461 16630	--	46589 12010	162137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК по закладным устройствам	м кабеля	926	260,80 121,10	139,70 41,89	241502 112139	129363 38790	--	108669 28014	378184
28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Протягивание ОК в стальную трубу	м кабеля	7	260,80 121,10	139,70 41,89	1826 848	978 293	--	821 212	2859
		Установка муфт в подъездах									
29	1310-0904-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,875	Монтаж разветвительных муфт емкостью 32 волокна на 13 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 28	муфта	1	212155,45 41961,15	170194,30 43779,47	212155 41961	170194 43779	--	61733 21911	295800
30	1310-0904-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж разветвительных муфт емкостью 20 волокон на 9 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 20	муфта	2	165541,17 34254,00	131287,17 33768,74	331082 68508	262574 67537	--	97953 34323	463358
31	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж разветвительных муфт емкостью 16 волокон на 7 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 16	муфта	7	132960,59 29686,80	103273,79 27001,67	930724 207808	722917 189012	--	285710 97315	1313749
32	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж разветвительных муфт емкостью 16 волокон на 5 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 16	муфта	1	132960,59 29686,80	103273,79 27001,67	132961 29687	103274 27002	--	40816 13902	187678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,875	Монтаж разветвительных муфт емкостью 16 волокон на 7 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 14	муфта	1	116340,51	90364,56	116341	90365	--	35714	164219
					25975,95	23626,46	25976	23626		12164	
34	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж разветвительных муфт емкостью 12 волокон на 5 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 12	муфта	1	114143,21	89023,61	114143	89024	--	34573	160614
					25119,60	22898,80	25120	22899		11897	
		Установка муфт в подвале									
35	1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж разветвительных муфт емкостью 24 волокон на 9 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 24	муфта	1	191277,25	152456,05	191277	152456	--	56188	267262
					38821,20	39217,02	38821	39217		19797	
36	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж разветвительных муфт емкостью 12 волокон на 7 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 12	муфта	3	114143,21	89023,61	342430	267071	--	103720	481841
					25119,60	22898,80	75359	68696		35692	
37	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,833	Монтаж разветвительных муфт емкостью 12 волокон на 6 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 10	муфта	1	95081,29	74156,66	95081	74157	--	28800	133791
					20924,63	19074,70	20925	19075		9910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж разветвительных муфт емкостью 12 волокон на 5 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 12	муфта	2	114143,21	89023,61	228286	178047	--	69146	321228
					25119,60	22898,80	50239	45798		23795	
39	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж разветвительных муфт емкостью 8 волокон на 5 пальцев с учетом измерений рефлектометром, число свариваемых волокон 8	муфта	2	88338,31	67785,91	176677	135572	--	54705	249892
					20552,40	17437,19	41105	34874		18511	
40	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка (ОРКсп на 24 порта) монтаж УССЛК с учетом измерений на 4 волоконном ОК ГТС, число свариваемых волокон 4	УССЛК	4	30912,04	20895,04	123648	83580	--	40498	177278
					10017,00	4044,74	40068	16179		13132	
41	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка (ОРКсп на 16 портов) монтаж УССЛК с учетом измерений на 4 волоконном ОК ГТС, число свариваемых волокон 4	УССЛК	4	30912,04	20895,04	123648	83580	--	40498	177278
					10017,00	4044,74	40068	16179		13132	
42	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка (ОРКсп на 16 портов) монтаж УССЛК с учетом измерений на 2 волоконном ОК ГТС, число свариваемых волокон 2	УССЛК	46	15456,02	10447,52	710977	480586	--	232862	1019346
					5008,50	2022,37	230391	93029		75507	
43	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубка ПЭТ-50 по подвалу	м	770	372,60	32,43	286901	24970	--	193971	519341
					340,17	9,71	261931	7473		38470	
44	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубка ПВХ-32 по стене кирпичной	м	850	372,60	32,43	316708	27564	--	214124	573299
					340,17	9,71	289145	8250		42467	
45	1146-0301-0206 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий (в подвале) глубиной 200 мм диам.50 мм	отверст.	2	1289,65	553,36	2579	1107	--	1874	4809
					736,29	379,04	1473	758		356	
46	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,0004	70198,08	1117,96	28	--	--	23	56
					69080,12	520,73	28	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий (в перекрытиях) глубиной 200 мм диам.32 мм	отверст.	308	770,74	342,04	237387	105350	--	170441	440454
					428,69	230,09	132038	70868		32626	
48	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,0616	51048,32	632,08	3145	39	--	2624	6230
					50416,24	290,64	3106	18		461	
49	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	4	56,51	0,84	226	3	--	160	417
					55,67	--	223	--		31	
50	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 к=5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	4	271,73	4,04	1087	16	--	771	2007
					267,70	--	1071	--		149	
51	1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 к=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	4	129,90	1,93	520	8	--	369	959
					127,97	--	512	--		71	
52	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в кирпичных стенах	отверст	4	798,60	0,98	3194	4	--	2299	5932
					797,61	0,51	3190	2		439	
53	1310-0902-1210 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 800х800 мм (для муфт)	шт.	9	2038,92	10,92	18350	98	--	13141	34011
					2028,00	--	18252	--		2519	
54	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (в подвале)	шт	96	1018,16	4,16	97743	399	--	70088	181258
					1014,00	--	97344	--		13426	
55	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (на фасаде)	шт	38	1018,16	4,16	38690	158	--	27743	71748
					1014,00	--	38532	--		5315	
56	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х150 мм (межэтажные)	шт	261	1018,16	4,16	265740	1086	--	190551	492794
					1014,00	--	264654	--		36503	
57	1310-0902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметр 32 мм по стене кирпичной	м	6,6	591,51	22,35	3904	147	--	2719	7153
					569,16	3,03	3756	20		530	
58	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт.	2	6055,00	--	12110	--	--	8719	22496
					6055,00	--	12110	--		1666	

Устройство заземления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали	м3	14	2427,92	--	33991	--	--	24473	63141
					2427,92	--	33991	--		4677	
60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14	786,35	--	11009	--	--	7926	20450
					786,35	--	11009	--		1515	
61	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм	шт	23	1446,90	273,90	33279	6300	--	20886	58498
					1173,00	88,23	26979	2029		4333	
62	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50	186,97	22,75	9348	1137	--	6145	16733
					164,22	6,47	8211	324		1239	
63	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (прокладка полосовой стали 40х4 по стене)	м	23	236,70	25,56	5444	588	--	3618	9787
					211,14	7,35	4856	169		725	
64	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж провода ПВ-3 6мм2 по строительным основаниям	м	40	461,24	3,77	18449	151	--	13201	34182
					457,47	0,88	18299	35		2532	
65	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Вскрытие бетонной отмостки	м3 конструкции	0,08	1096,87	677,11	88	54	--	52	151
					419,76	185,63	34	15		11	
66	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 к=0,5	Востановление бетонной отмостки	м2 покрытия	5,38	42,43	28,60	228	154	--	113	368
					13,83	5,53	74	30		27	
				Материалы подрядчика							
67	СТ с-ф и накладная	Анкерный болт 10х60	шт	36	35,71	--	1286	--	1286	--	1389
					--	--	--	--		103	
68	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,064	18551,00	--	1187	--	1187	--	1282
					--	--	--	--		95	
69	2102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,549	20999,00	--	11528	--	11528	--	12451
					--	--	--	--		922	
70	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	37,53	339,00	--	12723	--	12723	--	13740
					--	--	--	--		1018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4	84,00	--	370	--	370	--	399
					--	--	--	--		30	
72	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,004	18671,00	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--		6	
73	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	8	58,00	--	464	--	464	--	501
					--	--	--	--		37	
74	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	253,00	--	253	--	253	--	273
					--	--	--	--		20	
75	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,84	455,00	--	382	--	382	--	413
					--	--	--	--		31	
76	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0042	315254,00	--	1324	--	1324	--	1430
					--	--	--	--		106	
77	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя шириной 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,041	452,00	--	19	--	19	--	20
					--	--	--	--		1	
78	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,24	4174,00	--	5176	--	5176	--	5590
					--	--	--	--		414	
79	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,39	1772,00	--	691	--	691	--	746
					--	--	--	--		55	
80	2113-0812-0515 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	8	439,00	--	3512	--	3512	--	3793
					--	--	--	--		281	
81	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,02	235559,00	--	4711	--	4711	--	5088
					--	--	--	--		377	
82	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,17	2834,00	--	482	--	482	--	520
					--	--	--	--		39	
83	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,005	1449712,00	--	7249	--	7249	--	7828
					--	--	--	--		580	
84	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	473	229,00	--	108317	--	108317	--	116982
					--	--	--	--		8665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	11184	7,00	--	78288	--	78288	--	84551
		СП - 8%			--	--	--	--		6263	
86	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,037	386972,00	--	14318	--	14318	--	15463
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
87	2404-0207-2201 РСНБ РК 2015	Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-98	т	0,0416	352719,00	--	14673	--	14673	--	15847
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
88	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,54	343,00	--	185	--	185	--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
89	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,8	1272,00	--	12466	--	12466	--	13463
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
90	2306-1702-0203 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,42	2281,00	--	958	--	958	--	1035
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
91	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	850	128,00	--	108800	--	108800	--	117504
		СП - 8%			--	--	--	--		8704	
92	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	770	233,00	--	179410	--	179410	--	193763
		СП - 8%			--	--	--	--		14353	
93	СТ данные Казахтелекома	Муфта оптическая укомплектованная на 32 волокна (развет. FOSC A-16 на 4 пальца сплиттерная)	шт	1	37365,68	--	37366	--	37366	--	40355
		СП - 8%			--	--	--	--		2989	
94	СТ данные Казахтелекома	Муфта оптическая укомплектованная на 96 волокон (развет. FOSC A-16 на 5 пальцев сплиттерная)	шт	1	51322,47	--	51322	--	51322	--	55428
		СП - 8%			--	--	--	--		4106	
95	СТ данные Казахтелекома	Муфта оптическая укомплектованная на 48 волокон (развет. FOSC A-16 на 6 пальцев сплиттерная)	шт	1	41100,00	--	41100	--	41100	--	44388
		СП - 8%			--	--	--	--		3288	
96	СТ данные Казахтелекома	Муфта оптическая укомплектованная на 96 волокон (развет. FOSC A-16 на 6 пальцев сплиттерная)	шт	1	51322,47	--	51322	--	51322	--	55428
		СП - 8%			--	--	--	--		4106	
97	СТ прайс-лист	Клиновидный зажим для троса	шт	2	3214,29	--	6429	--	6429	--	6943
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
98	СТ прайс-лист	Проходные коробки 200х 150 (межэтажные)	шт	261	937,50	--	244688	--	244688	--	264262
		СП - 8%			--	--	--	--		19575	
99	СТ прайс-лист	Проходные коробки 200х 200 (на фасаде)	шт	40	1058,04	--	42321	--	42321	--	45707
		СП - 8%			--	--	--	--		3386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	СТ прайс-лист	Проходные коробки 200х 200 (в подвале)	шт	96	3170,00	--	304320	--	304320	--	328666
		СП - 8%			--	--	--	--		24346	
101	СТ прайс-лист	Кронштейн для подвесов настенный	шт	2	741,07	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
102	СТ прайс-лист	Трос диэлектрический	м	63	433,93	--	27338	--	27338	--	29525
		СП - 8%			--	--	--	--		2187	
103	СТ данные Казахтелекома	Шкаф для муфт размер 800х800 мм	шт	9	31875,00	--	286875	--	286875	--	309825
		СП - 8%			--	--	--	--		22950	
104	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая размер 20х4 мм (для крепления трубки ПВХ)	т	0,2911	342435,00	--	99683	--	99683	--	107657
		СП - 8%			--	--	--	--		7975	
105	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая размер 40х4 мм	т	0,092	328438,00	--	30216	--	30216	--	32634
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	
106	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной размер 63х63х5 мм	т	0,221	232308,00	--	51340	--	51340	--	55447
		СП - 8%			--	--	--	--		4107	
107	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные диаметр 32 мм	м	14,1	737,00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
108	2301-0501-1404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПЭТ-32	м	44	273,00	--	12012	--	12012	--	12973
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
109	2301-0501-1405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПЭТ-40	м	20	332,00	--	6640	--	6640	--	7171
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
110	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2	1000м	0,042	216281,00	--	9084	--	9084	--	9811
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
				Оборудование Подрядчика							
111	307-0202-1110 РСНБ РК 2015	Коробка ОРКсп на 24 порта	шт.	4	24077,00	--	96308	--		--	96308
					--	--	--	--	96308	--	
112	307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка ОРКсп на 16 портов	шт.	50	17832,00	--	891600	--		--	891600
					--	--	--	--	891600	--	
113	данные Казахтелекома	Сплиттер 1:16 в ОРКсп	шт	54	16082,00	--	868428	--		--	868428
					--	--	--	--	868428	--	
114	данные Казахтелекома	Сплиттер 1:4 (в муфте)	шт	28	7610,00	--	213080	--		--	213080
					--	--	--	--	213080	--	
115	данные Казахтелекома	Сплиттер 1:8 (в муфте)	шт	3	8520,00	--	25560	--		--	25560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	25560	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16781242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3262668				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5124084			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1325968			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1882777		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2094976		
		- Накладные расходы	Тенге							3328868	
		- Сметная прибыль	Тенге							1087869	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)									352 470
		Всего с 2,4%									17 133 712
		Сумма, уменьшенная Заказчиком									8 321 087
		Всего по акту, тенге									8 812 625
		Скидка ВДЦ, тенге									881
		Итого с учетом скидки, тенге									8 811 744
		НДС 12%									1 057 409
		Итого с НДС 12%, тенге									9 869 153

		МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА:				
1	201202395	Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный	м	430	188,63	81 109,68
2	201203086	Волоконно-оптический кабель 12-и волоконный бронированный	м	214	211,99	45 366,74
3	201202396	Волоконно-оптический кабель 16-и волоконный бронированный	м	108	208,46	22 513,68
4	201203060	Волоконно-оптический кабель 24-х волоконный бронированный	м	58	280,71	16 281,30
	201203013	Волоконно-оптический кабель 20-и волоконный бронированный	м	88	264,38	23 265,44
5	201203102	Волоконно-оптический кабель 32-х волоконный бронированный	м	36	322,29	11 602,44
6	201201268	Волоконно-оптический кабель 20-и волоконный	м	316	216,34	68 363,79
7	201201276	Волоконно-оптический кабель 4-х волоконный	м	410	143,04	58 644,54
8	201203139	Волоконно-оптический кабель 2-х волоконный	м	3956	113,72	449 862,03
9	201400831	Муфта оптич.укомпл. на 8 вол.	шт	2	30100,00	60 200,00
10	201400390	Муфта оптич.укомпл. на 12 вол.	шт	7	30669,64	214 687,48
11	201400130	Муфта оптич.укомпл. на 24 вол.	шт	1	66537,09	66 537,09
12	201400912	Муфта оптическая на 16 волокон	шт	9	31339,29	282 053,61
13	201400391	Муфта оптич.укомпл. на 20 вол.	шт	2	33750,00	67 500,00
14	201400821	Муфта оптич.укомпл. на 32 вол.	шт	1	37365,68	37 365,68
15	202103501	Сплиттер 1/8 в ОРКсп	шт	4	0,01	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по МЦП без НДС, тенге			1 505 353,54						
		Итого по СМР и МЦП без НДС			10 317 098						
		Итого по СМР с НДС и МЦП без НДС, тенге			11 374 507						

Заказчик: Генеральный директор Восточной РДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

Директор ВКТУМС Г.Ж.Раимханов

Главный бухгалтер Г.Т. Аргымбаева

Зам.директора ВКТУМС А.М. Исмагулов

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС Бекназарова С.Е.