ж/ под.

форма №КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2018 года

ЗАКАЗЧИК: Восточная региональная дирекция телекоммуникаций филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

Договор № 1/542 В от 07.09.2018г.

СНПэл. 1.16.TDE.30.005/07-15

с.т.600000088114

Наименование проекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО"

Наименование объекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, с. Донское. 1 очередь"

контракт 96/105393

Наименование пусковых комплексов. объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	782 071	782 071	782 071	782 071	782 071	-	-	-	-	93 849	875 920
всего по МЦП:	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
всего подрядчику :	782 071	782 071	782 071	782 071	782 071	-	-	-	-	93 849	875 920
в том числе за сентябрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	**782 071**	782 071	782 071	782 071	782 071	-	-	-	-	93 849	875 920
Всего по справке №1	**782 071**	**782 071**	**782 071**	**782 071**	**782 071**	-	-	-	-	**93 849**	**875 920**
материалы заказчика	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
Всего подрядчику :	**782 071**	**782 071**	**782 071**	**782 071**	**782 071**	-	-	-	-	**93 849**	**875 920**
Резерв оплаты, 10%	87 592	87 592	87 592	87 592	87 592	-	-	-	-	-	87 592
К оплате подрядчику	**694 479**	**694 479**	**694 479**	**694 479**	**694 479**	-	-	-	-	**93 849**	**788 328**

Заказчик :

Генеральный директор _____ **Е. Б. Куаныштбеков**

И.о. директора ВКТУМС _____ **И.Е.Юрченко**

Зам.директора ВКТУМС _____ **А.М. Исмагулов**

Главный бухгалтер _____ **Г.Т. Аргымбаева**

Начальник ОКРиС _____ **С.Е. Жумаканов**

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис" _____ **Х. Кизекпаев**

ЗАКАЗЧИК: **Восточная РДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, с.Донское. 1 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за сентябрь 2018 года
Строительство канализации

Сметная стоимость	696,398	тыс.тенге
Сметная заработная плата	140,112	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,104	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы==========										
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 для прокладки труб	м3 грунта	53,82		242,40	230,02	13046	12379	--	2605	16903
						12,38	54,84	666	2952		1252	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов в грунтах 2 группы механизированным способом	м3	53,82		31,78	31,78	1710	1710	--	452	2336
						--	11,67	--	628		173	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для установки ККС	м3	1,2		2427,92	--	2914	--	--	2098	5412
						2427,92	--	2914	--		401	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,6		786,35	--	472	--	--	340	876
						786,35	--	472	--		65	
5	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	т	0,96		293,00	--	281	--		--	304
						--	--	--	--		23	
6	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.	Т	0,96		123,00	--	118	--		--	128
						--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 к=0,5	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-1	колодец	1	5240,54 3914,52	1326,03 510,35	5241 3915	1326 510	--	3363 688	9292
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,63	270,65 252,92	17,73 2,42	1524 1424	100 14	--	1337 229	3090
9	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/ (в колодцах)	отверстие	2	606,76 353,80	252,96 119,76	1214 708	506 240	--	796 161	2170
10	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб в проектир. колодцы	канал	2	871,48 871,48	-- --	1743 1743	-- --	--	1325 245	3313
11	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для установки КОД	м3	1,2	2427,92 2427,92	-- --	2914 2914	-- --	--	2098 401	5412
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,2	786,35 786,35	-- --	944 944	-- --	--	679 130	1753
13	1310-0904-1302 РСНБ РК 2015	Монтаж камер на пластмассовой трубке (установка КОД)	камера	2	23312,48 17376,00	5936,48 2131,36	46625 34752	11873 4263	--	28091 5977	80693
				Проколы==========							
14	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройства прокола	м3 грунта	22,17	242,40 12,38	230,02 54,84	5374 274	5099 1216	--	1073 516	6963
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов в грунтах 2 группы механизированным способом	м3	22,17	31,78 --	31,78 11,67	705 --	705 259	--	186 71	962
16	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	53572,68 13944,00	39628,68 9445,80	53573 13944	39629 9446	--	17776 5708	77057
17	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Устройство переходов методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	1	45152,88 11766,08	33386,80 7958,00	45153 11766	33387 7958	--	14990 4811	64955
18	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	53572,68 13944,00	39628,68 9445,80	53573 13944	39629 9446	--	17776 5708	77057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Прокладка трубки==========							
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка трубки ПЭТ-40 в траншее	канало-километр трубопровода	0,023	132335,00 132335,00	-- --	3044 3044	-- --	--	2313 429	5785
20	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Защита трубки ПЭТ-40 трубкой ПЭТ-63 мм	м канала	8	167,76 96,25	71,51 25,67	1342 770	572 205	--	702 164	2208
21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Защита кабеля трубкой ПЭТ-63 при пересечениях с коммуникациями и проселочными дорогами	канало-километр трубопровода	0,038	132335,00 132335,00	-- --	5029 5029	-- --	--	3822 708	9559
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Защита кабеля стальной трубой диаметр 70 в траншее, руслах рек, ручьев	м кабеля	8	260,80 121,10	139,70 41,89	2086 969	1118 335	--	939 242	3267
23	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубы диаметр 70 мм	км трубопровода	0,008	157877,78 139581,00	18296,78 415,71	1263 1117	146 3	--	1109 190	2562
24	1310-0902-0927 РСНБ РК 2015	Герметизация вводов	канал	11	121,10 121,10	-- --	1332 1332	-- --	--	959 183	2475
				Материалы подрядчика							
25	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0486	14869,00 --	-- --	723 --	-- --	723	-- 58	780
26	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,003	44040,00 --	-- --	132 --	-- --	132	-- 11	143
27	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0032	339,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
28	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,36	283,00 --	-- --	951 --	-- --	951	-- 76	1027
29	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13,5	254,00 --	-- --	3429 --	-- --	3429	-- 274	3703
30	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,7	225,00 --	-- --	2633 --	-- --	2633	-- 211	2843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2,8	360,00 --	-- --	1008 --	-- --	1008	-- 81	1089
32	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,32	3284,00 --	-- --	1051 --	-- --	1051	-- 84	1135
33	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	384028,00 --	-- --	154 --	-- --	154	-- 12	166
34	2303-0101-0201 РСНБ РК 2015	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	31442,00 --	-- --	31442 --	-- --	31442	-- 2515	33957
35	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	468,00 --	-- --	281 --	-- --	281	-- 22	303
36	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	1272,00 --	-- --	6 --	-- --	6	-- 1	7
37	СТ прайс-лист	Камера оперативного доступа (КОД)	шт	2	61607,14 --	-- --	123214 --	-- --	123214	-- 9857	133071
38	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев	шт.	1	2629,00 --	-- --	2629 --	-- --	2629	-- 210	2839
39	СТ прайс-лист	Колодец ККС-1	шт	1	10661,22 --	-- --	10661 --	-- --	10661	-- 853	11514
40	2110-0403-0506 РСНБ РК 2015	Бикрост	м2	30,25	586,00 --	-- --	17727 --	-- --	17727	-- 1418	19145
41	2301-0101-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные обыкновенные диаметр 70 мм	м	8	1933,00 --	-- --	15464 --	-- --	15464	-- 1237	16701
42	2301-0501-1406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПЭТ-40	м	23	401,00 --	-- --	9223 --	-- --	9223	-- 738	9961
43	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая, d 63 мм	м	72	945,00 --	-- --	68040 --	-- --	68040	-- 5443	73483
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								696400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				102638				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					148179			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37474			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						288769		
		- Перевозка грузов	Тенге				399				
		- Накладные расходы	Тенге							104829	
		- Сметная прибыль	Тенге							51585	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)									16 714
		Всего с 2,4%									713 114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Командировочные расходы									69 270
		Всего по акту, тенге									**782 384**
		Скидка ВДЦ, тенге									313
		Итого с учетом скидки, тенге									**782 071**
		НДС 12%									93 849
		Итого с НДС 12%, тенге									**875 920**

Заказчик: Генеральный директор Восточной РДТ филиал АО "Казахтелеком" Т.Б. Кушыгбеков

И.о. директора ВКТУМС И.Е.Юрченко

Главный бухгалтер Т.Т.Аргымбаева

Зам.директора ВКТУМС А.М.Исмагулов

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС Бекмазарова С.Я.