СПРАВКА № 2

форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2018 года

ЗАКАЗЧИК: Восточная региональная дирекция телекоммуникаций филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

Договор № 1/542 В от 07.09.2018г.

СНПл. 1.16.TDE.30.005/07-15

с.т.600000088114

Наименование проекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО"

Наименование объекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, с. Донское. 1 очередь"

контракт 96/105393

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
				СМР	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	2 396 279	2 396 279	1 614 208	1 614 208	1 614 208	-	-	-	-	263 713	2 659 992
всего по МЦП:	198 676	198 676	198 676	198 676	198 676	-	-	-	-	0	198 676
всего подрядчику :	2 197 603	2 197 603	1 415 532	1 415 532	1 415 532	-	-	-	-	263 713	2 461 316
в том числе за октябрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт № 2	**2 009 034**	2 009 034	1 226 963	1 226 963	1 226 963	-	-	-	-	124 600	1 351 563
Акт № 3	**387 245**	387 245	387 245	387 245	387 245	-	-	-	-	45 264	432 509
Всего по справке №2	**2 396 279**	**2 396 279**	**1 614 208**	**1 614 208**	**1 614 208**	-	-	-	-	**169 864**	**1 784 072**
материалы заказчика	198 676	198 676	198 676	198 676	198 676	-	-	-	-	0	198 676
Всего подрядчику :	**2 197 603**	**2 197 603**	**1 415 532**	**1 415 532**	**1 415 532**	-	-	-	-	**169 864**	**1 585 396**
Резерв оплаты, 10%	246 132	246 132	158 540	158 540	158 540	-	-	-	-	-	158 540
К оплате подрядчику	**1 951 471**	1 951 471	**1 256 992**	**1 256 992**	**1 256 992**	-	-	-	-	**169 864**	**1 426 856**

Заказчик :

Генеральный директор _____ **Е. Б. Куанышкалиев**

Директор ВКТУМС _____ **Г. Ж. Рахметов**

Зам.директора ВКТУМС _____ **А.М. Исмаилов**

Главный бухгалтер _____ **Г.Т. Аргымбаева**

И.о.начальника ОКРиС _____ **А.Б.Нугуманов**

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис" _____ **Х. Кизекпаев**

ЗАКАЗЧИК: **Восточная РДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, с.Донское. 1 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за октябрь 2018 года
Строительство канализации

Сметная стоимость	1014,398	тыс.тенге
Сметная заработная плата	322,976	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,296	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0207-1901 РСНБ РК 2015	Расчистка площадей от мелкого кустарника	га		0,0054	114150,00 --	114150,00 36200,00	616 --	616 195	--	141 61	818
						Строительные работы						
2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 для прокладки труб	м3 грунта		258,96	242,40 12,38	230,02 54,84	62771 3206	59565 14202	--	12534 6024	81329
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов в грунтах 2 группы механизированным способом	м3		258,96	31,78 --	31,78 11,67	8230 --	8230 3022	--	2176 832	11238
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки труб	м3		32,16	2427,92 2427,92	-- --	78082 78082	-- --	--	56219 10744	145045
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		32,16	786,35 786,35	-- --	25289 25289	-- --	--	18208 3480	46977
6	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015 примен.	Установка крюка консольного для ККС-1	шт.		2	287,19 186,00	101,19 36,33	574 372	202 73	--	320 72	966
						Прокладка трубки						
7	1310-0902-0927 РСНБ РК 2015	Герметизация вводов	канал		11	121,10 121,10	-- --	1332 1332	-- --	--	959 183	2475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнально-предупредительной ленты в траншее с металлическими элементами	км	0,4675	26951,94 8070,30	18881,64 3969,31	12600 3773	8827 1856	--	4053 1332	17985
				Прокладка кабеля==========							
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в траншее	км кабеля	0,445	89839,80 26901,00	62938,80 13231,04	39979 11971	28008 5888	--	12858 4227	57064
10	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в сущ.трубке ПЭТ-63	м кабеля	21	267,21 185,92	81,29 29,19	5611 3904	1707 613	--	3252 709	9573
11	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубку ПЭТ-32	м кабеля	1	267,21 185,92	81,29 29,19	267 186	81 29	--	155 34	456
12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка трубки ПЭТ-32 в траншее для ввода в контейнер	канало-километр трубопровода	0,001	132335,00 132335,00	-- --	132 132	-- --	--	101 19	252
13	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	м кабеля	2	267,21 185,92	81,29 29,19	534 372	163 58	--	310 68	912
14	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж прямых муфт в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	1	80307,55 18684,00	61623,55 15851,99	80308 18684	61624 15852	--	24866 8414	113587
15	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,75	Монтаж разветвительных муфт емкостью 8 волокон на 3 пальца с учетом измерений рефлектометром на ГТС, число свариваемых волокон 6	муфта	1	66253,73 15414,30	50839,43 13077,89	66254 15414	50839 13078	--	20514 6941	93710
16	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Герметизация кабельных вводов в КОД	проход	2	569,17 569,17	-- --	1138 1138	-- --	--	820 157	2115
17	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК зоновый с числом волокон 8	кабель	1	19571,80 6747,00	12824,80 2482,55	19572 6747	12825 2483	--	6645 2097	28314
18	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Установка столбика замерного для линии связи	шт	10	2871,90 1860,00	1011,90 363,30	28719 18600	10119 3633	--	16008 3578	48305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015 примен.	Установка маркеров	шт	12	2871,90 1860,00	1011,90 363,30	34463 22320	12143 4360	--	19209 4294	57966
20	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали	м3	10,08	2427,92 2427,92	-- --	24473 24473	-- --	--	17621 3368	45462
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,08	786,35 786,35	-- --	7926 7926	-- --	--	5707 1091	14724
22	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм	шт	6	1446,90 1173,00	273,90 88,23	8681 7038	1643 529	--	5449 1130	15260
23	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36	186,97 164,22	22,75 6,47	6731 5912	819 233	--	4424 892	12047
					Материалы Подрядчика						
24	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,24	84,00 --	-- --	20 --	-- --	20	-- 2	22
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной размер 63х63х5 мм	т	0,058	232308,00 --	-- --	13474 --	-- --	13474	-- 1078	14552
26	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая размер 40х4 мм	т	0,045	328438,00 --	-- --	14780 --	-- --	14780	-- 1182	15962
27	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	235559,00 --	-- --	188 --	-- --	188	-- 15	204
28	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	1,44	501,00 --	-- --	721 --	-- --	721	-- 58	779
29	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	5358,00 --	-- --	53580 --	-- --	53580	-- 4286	57866
30	СТ прайс-лист	Крюки консольные для ККС-1	шт	2	223,21 --	-- --	446 --	-- --	446	-- 36	482
31	СТ прайс-лист	Сигнально-предупредительная лента с металлическими элементами	м	467,5	40,18 --	-- --	18784 --	-- --	18784	-- 1503	20287
32	2110-0403-0506 РСНБ РК 2015	Бикрост	м2	30,25	586,00 --	-- --	17727 --	-- --	17727	-- 1418	19145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2301-0501-1404 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПЭТ-32	м	1	273,00 --	-- --	273 --	-- --	273	-- 22	295
34	2308-0201-0302 РСНЬ РК 2015	Маркер 1401	шт.	10	6036,00 --	-- --	60360 --	-- --	60360	-- 4829	65189
35	2308-0201-0302 РСНЬ РК 2015	Маркер 1255	шт.	2	6036,00 --	-- --	12072 --	-- --	12072	-- 966	13038
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1014401
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				256873				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257411			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66103			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						192425		
		- Накладные расходы	Тенге							232549	
		- Сметная прибыль	Тенге							75142	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)									24 346
		Всего с 2,4%									**1 038 747**
		Командировочные расходы									0
		Всего по акту, тенге									**1 038 747**
		Скидка ВДЦ, тенге									415
		Итого с учетом скидки, тенге									**1 038 332**
		НДС 12%									124 600
		Итого с НДС 12%, тенге									**1 162 932**

		МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА:				
1	201203086	Волоконно-оптический кабель 12-и волоконный бронированный	м	517	205.00	**105 985,00**
2	201400831	Муфта оптич.укомпл.на 8 вол.	шт	2	41323.04	**82 646,08**
		Итого по МЦП без НДС, тенге				**188 631,08**
		Итого по СМР и МЦП без НДС				**1 226 963**
		Итого по СМР с НДС и МЦП без НДС, тенге				**1 351 563**

Заказчик: Генеральный директор Восточной РДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

Директор ВКТУМС Г.Ж.Раимханов

Главный бухгалтер Г.Т.Аргымбаева

Зам.директора ВКТУМС А.М.Исмагулов

И.о.начальника ОКРиС А.Б.Путуманов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизкнаев

Проверил инженер ОКС Бекмуратова С.Е.

ЗАКАЗЧИК: **Восточная РДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, с.Донское. 1 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за октябрь 2018 года
Строительство ВОЛС

Сметная стоимость	295,399	тыс.тенге
Сметная заработная плата	87,776	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,074	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы										
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в трубке ПВХ по подвалу**	м		19	260,80	139,70	4955	2654	--	2230	7760
						121,10	41,89	2301	796		575	
2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК по закладным устройствам**	м		6	260,80	139,70	1565	838	--	704	2450
						121,10	41,89	727	251		182	
3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в пластканале**	м		14	260,80	139,70	3651	1956	--	1643	5718
						121,10	41,89	1695	586		424	
4	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Установка (бокс оптический ODF-8), монтаж УССЛК с учетом измерений на 8 волоконном ОК ГТС, число свариваемых волокон 8**	УССЛК		1	46958,44	31217,44	46958	31217	--	15684	67654
						15741,00	6042,89	15741	6043		5011	
5	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	**Установка (бокс оптический ODF-8), монтаж УССЛК с учетом измерений на 8 волоконном ОК ГТС, число свариваемых волокон 4**	УССЛК		1	23479,22	15608,72	23479	15609	--	7842	33827
						7870,50	3021,45	7871	3021		2506	
6	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Трубка ПВХ-40 по подвалу**	м		19	372,60	32,43	7079	616	--	4786	12815
						340,17	9,71	6463	184		949	
7	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Устройство закладных из ПВХ-32**	м		6	372,60	32,43	2236	195	--	1511	4047
						340,17	9,71	2041	58		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала 40х40 по стене кирпичной	м	14	196,49 194,34	2,15 0,10	2751 2721	30 1	--	1960 377	5088
9	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (в подвале)	шт	3	1018,16 1014,00	4,16 --	3054 3042	12 --	--	2190 420	5664
10	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х150 мм (межэтажные)	шт	5	1018,16 1014,00	4,16 --	5091 5070	21 --	--	3650 699	9440
11	1146-0301-0204 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий (в подвале)глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	1	1289,65 736,29	553,36 379,04	1290 736	553 379	--	937 178	2405
12	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3 заделки	0,0002	70198,08 69080,12	1117,96 520,73	14 14	-- --	--	12 2	28
13	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий (в перекрытиях) глубиной 200 мм диам.32 мм	отверст.	2	770,74 428,69	342,04 230,09	1541 857	684 460	--	1107 212	2860
14	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,0004	51048,32 50416,24	632,08 290,64	20 20	-- --	--	17 3	40
15	1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	Разные работы: ввод кабеля в здание	ввод	2	3825,74 2544,00	1281,74 460,18	7651 5088	2563 920	--	4326 958	12936
				Устройство заземления							
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали	м3	3,64	2427,92 2427,92	-- --	8838 8838	-- --	--	6363 1216	16417
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,64	786,35 786,35	-- --	2862 2862	-- --	--	2061 394	5317
18	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм	шт	4	1446,90 1173,00	273,90 88,23	5788 4692	1096 353	--	3632 754	10174
19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	13	186,97	22,75	2431	296	--	1598	4350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					164,22	6,47	2135	84		322	
20	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (прокладка полосовой стали 40х4 по стене кирпичной, бетонной)									
			м	1	236,70	25,56	237	26	--	157	426
					211,14	7,35	211	7		32	
21	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов (ПВ3 6мм2) в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2									
			м	7,5	72,04	1,66	540	12	--	383	997
					70,38	0,59	528	4		74	
22	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала 16х16 по стене кирпичной									
			м	5	196,49	2,15	982	11	--	700	1817
					194,34	0,10	972	1		135	
				Материалы Подрядчика							
23	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	18551,00	--	19	--	19	--	20
					--	--	--	--		1	
24	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74									
			кг	0,54	339,00	--	183	--	183	--	198
					--	--	--	--		15	
25	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Ролы свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73									
			т	0,0003	1834986,00	--	550	--	550	--	595
					--	--	--	--		44	
26	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм									
			шт.	228	7,00	--	1596	--	1596	--	1724
					--	--	--	--		128	
27	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40х40 мм	м	14	195,00	--	2730	--	2730	--	2948
					--	--	--	--		218	
28	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16х16 мм	м	5	45,00	--	225	--	225	--	243
					--	--	--	--		18	
29	2306-1702-0203 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81									
			100 шт.	0,03	2281,00	--	68	--	68	--	74
					--	--	--	--		5	
30	СТ прайс-лист	Проходные коробки 200х 150 (межэтажные)	шт	5	937,50	--	4688	--	4688	--	5063
					--	--	--	--		375	
31	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Проходные коробки 200х 200 (в подвале)	шт.	3	3170,00	--	9510	--	9510	--	10271
					--	--	--	--		761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2	1000м	0,0075	216281,00 --	-- --	1622 --	-- --	1622	-- 130	1752
33	СТ прайс-лист	Патч-корд SC/UPC-LC/UPC 10м duplex	шт	8	2669,64 --	-- --	21357 --	-- --	21357	-- 1709	23066
34	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,5	229,00 --	-- --	1718 --	-- --	1718	-- 137	1855
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной размер 63х63х5 мм	т	0,038	232308,00 --	-- --	8828 --	-- --	8828	-- 706	9534
36	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая размер 40х4 мм	т	0,018	328438,00 --	-- --	5912 --	-- --	5912	-- 473	6385
37	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	6	128,00 --	-- --	768 --	-- --	768	-- 61	829
38	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	19	170,00 --	-- --	3230 --	-- --	3230	-- 258	3488
39	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00075	386972,00 --	-- --	290 --	-- --	290	-- 23	313
40	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0007	235559,00 --	-- --	165 --	-- --	165	-- 13	178
				Оборудование Подрядчика							
41	306-1701-0517 РСНБ РК 2015	Бокс оптический настенный на 8 портов	шт.	2	7317,00 --	-- --	14634 --	-- --	14634	-- --	14634
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								295400
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74625				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58390			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13151			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63459		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14634		
		- Накладные расходы	Тенге							63493	
		- Сметная прибыль	Тенге							20798	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)									6 738
		Всего с 2,4%									302 138
		Командировочные расходы									75 213
		Всего по акту, тенге									377 351
		Скидка ВДЦ, тенге									151
		Итого с учетом скидки, тенге									377 200
		НДС 12%									45 264
		Итого с НДС 12%, тенге									422 464

МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА:				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	201203086	Волоконно-оптический кабель 12-и волоконный бронированный	м	49	205,00	10 045,00						
		Итого по МЦП без НДС, тенге				10 045,00						
		Итого по СМР и МЦП без НДС				387 245						
		Итого по СМР с НДС и МЦП без НДС, тенге				432 509						

Заказчик: Генеральный директор Восточной РДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Кушильбаев

Директор ВКТУМС Г.Ж.Рамиханов

Главный бухгалтер Г.Т.Арсамбаева

Зам.директора ВКТУМС А.М.Исмагулов

И.о.начальника ОКРиС А.Б.Нугуманов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС Бекмурова С.Т