форма №КС-3

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2018 года

ЗАКАЗЧИК: Восточная региональная дирекция телекоммуникаций филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор № 1/543 В от 10.09.2018г.

СНПэл. I.16.TDE.30.005/07-16

с.т.600000088116

Наименование проекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО"

Наименование объекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, с.Саратовка. I очередь."

контракт 96/105394

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
				Из графы 1,2							
					Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	4 138 550	4 138 550	3 029 075	3 029 075	3 029 075	-	-	-	-	434 041	4 572 591
всего по МЦП:	521 544	521 544	521 544	521 544	521 544	-	-	-	-	0	521 544
всего подрядчику :	3 617 006	3 617 006	2 507 531	2 507 531	2 507 531	-	-	-	-	434 041	4 051 047
в том числе за октябрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт № 3	**343 623**	343 623	27 596	27 596	27 596	-	-	-	-	3 312	30 908
Акт № 4	**3 794 927**	3 794 927	3 001 479	3 001 479	3 001 479	-	-	-	-	297 592	3 299 071
Всего по справке №2	**4 138 550**	**4 138 550**	**3 029 075**	**3 029 075**	**3 029 075**	-	-	-	-	**300 904**	**3 329 979**
материалы заказчика	521 544	521 544	521 544	521 544	521 544	-	-	-	-	0	521 544
Всего подрядчику :	**3 617 006**	**3 617 006**	**2 507 531**	**2 507 531**	**2 507 531**	-	-	-	-	**300 904**	**2 808 435**
Резерв оплаты, 10%	405 105	405 105	280 844	280 844	280 844	-	-	-	-	-	280 844
К оплате подрядчику	**3 211 901**	**3 211 901**	**2 226 687**	**2 226 687**	**2 226 687**	-	-	-	-	**300 904**	**2 527 591**

Заказчик :

Генеральный директор _____ Е. Б. Куанышбеков

Директор ВКТУМС _____ Г. Х. Рахимханов

Зам.директора ВКТУМС _____ А.М. Исмагулов

Главный бухгалтер _____ Г.Т. Аргымбаева

И.о.начальника ОКРиС _____ А.Б.Нугуманов

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис" _____ **Кизекпаев Х.**

ЗАКАЗЧИК: **Восточная РДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, с.Саратовка. 1 очередь**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за октябрь 2018 года
Строительство канализации

Сметная стоимость	26,957	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4,41	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,005	тыс чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Установка консоли двухместной	шт.	8		447,65	168,65	3581	1349	--	1956	5980
						279,00	60,55	2232	484		443	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б,М-II	м2	1,4		133,83	93,14	187	130	--	104	314
						40,69	27,91	57	39		23	
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1,4		0,52	0,09	1	--	--	1	2
						0,44	--	1	--		--	
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	1,4		133,83	93,14	187	130	--	104	314
						40,69	27,91	57	39		23	
5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1,4		162,24	121,51	227	170	--	116	371
						40,73	35,98	57	50		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1	688,00	--	688	--	--	743	1546
					688,00	--	688	--		114	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых камней на бетонном основании	м	1	722,96	28,45	723	28	--	762	1604
					694,51	11,04	695	11		119	
				Материалы Подрядчика							
8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	18551,00	--	1095	--	1095	--	1182
					--	--	--	--		88	
9	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	17623,00	--	18	--	18	--	19
					--	--	--	--		1	
10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,203	17830,00	--	3619	--	3619	--	3909
					--	--	--	--		290	
11	2102-0501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,13412	16401,00	--	2199	--	2199	--	2375
					--	--	--	--		176	
12	2101-0202-0304 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,168	2328,00	--	391	--	391	--	422
					--	--	--	--		31	
13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	648,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
14	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1028,00	--	4112	--	4112	--	4441
					--	--	--	--		329	
15	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	32434,00	--	2595	--	2595	--	2802
					--	--	--	--		208	
16	СТ прайс-лист	Болт консольный	шт	8	187,50	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26957
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3786				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1809			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					624			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15581		
		- Накладные расходы	Тенге							3786	
		- Сметная прибыль	Тенге							1996	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2.4 %)									647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего с 2,4%									27 604
		Всего по акту, тенге									27 604
		Скидка ВДЦ, тенге									8
		Итого с учетом скидки, тенге									27 596
		НДС 12%									3 312
		Итого с НДС 12%, тенге									30 908

Заказчик: Генеральный директор Восточной РДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Кулпышбеков

Директор ВКТУМС Г.Ж.Раимханов

Главный бухгалтер Г.Т.Артымбаева

Зам.директора ВКТУМС А.М.Исмагулов

И.о.начальника ОКРиС А.Б.Пугуманов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х.Кизекпаев

Проверил инженер ОКС Бекназарова С.О.

ЗАКАЗЧИК: **Восточная РДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО,с.Саратовка. 1 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за сентябрь 2018 года
Строительство ВОЛС

Сметная стоимость	2107,856	тыс.тенге
Сметная заработная плата	581,073	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,481	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы==========										
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 для прокладки труб и кабеля**										
			м3 грунта	1162,98		242,40	230,02	281902	267503	--	56288	365245
						12,38	54,84	14399	63779		27055	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов в грунтах 2 группы механизированным способом**										
			м3	1162,98		31,78	31,78	36960	36960	--	9773	50471
						--	11,67	--	13573		3739	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки труб**										
			м3	16,8		2427,92	--	40789	--	--	29368	75770
						2427,92	--	40789	--		5613	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**										
			м3	16,8		786,35	--	13211	--	--	9512	24540
						786,35	--	13211	--		1818	
		Прокладка трубки==========										
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Kтр=0,3, Kзм=0,3	**Прокладка сигнально-предупредительной ленты в траншее с металлическими элементами**										
			км	1,61		26951,94	18881,64	43393	30399	--	13956	61937
						8070,30	3969,31	12993	6391		4588	
		Прокладка кабеля==========										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в траншее	км кабеля	1,57	89839,80	62938,80	141048	98814	--	45365	201327
					26901,00	13231,04	42235	20773		14913	
7	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в сшг.трубке ПЭТ-63	м кабеля	21	267,21	81,29	5611	1707	--	3252	9573
					185,92	29,19	3904	613		709	
8	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПЭТ-110 (в проколе)	м кабеля	19	267,21	81,29	5077	1544	--	2943	8661
					185,92	29,19	3532	555		642	
9	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	м кабеля	62	267,21	81,29	16567	5040	--	9602	28263
					185,92	29,19	11527	1809		2094	
10	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж прямых муфт в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	1	80307,55	61623,55	80308	61624	--	24866	113587
					18684,00	15851,99	18684	15852		8414	
11	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,75	Монтаж разветвительных муфт емкостью 8 волокон на 3 пальца с учетом измерений рефлектометром на ГТС, число свариваемых волокон 6	муфта	1	66253,73	50839,43	66254	50839	--	20514	93710
					15414,30	13077,89	15414	13078		6941	
12	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Герметизация кабельных вводов в КОД	проход	5	569,17	--	2846	--	--	2049	5286
					569,17	--	2846	--		392	
13	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК зоновый с числом волокон 8	кабель	1	19571,80	12824,80	19572	12825	--	6645	28314
					6747,00	2482,55	6747	2483		2097	
14	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Установка столбика замерного для линии связи	шт	15	2871,90	1011,90	43079	15179	--	24012	72457
					1860,00	363,30	27900	5449		5367	
15	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015 примен.	Установка маркеров	шт	17	2871,90	1011,90	48822	17202	--	27213	82118
					1860,00	363,30	31620	6176		6083	
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали	м3	3,92	2427,92	--	9517	--	--	6853	17680
					2427,92	--	9517	--		1310	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,92	786,35	--	3082	--	--	2219	5726
					786,35	--	3082	--		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм									
			шт	4	1446,90	273,90	5788	1096	--	3632	10174
					1173,00	88,23	4692	353		754	
19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2									
			м	14	186,97	22,75	2618	318	--	1721	4685
					164,22	6,47	2299	91		347	
20	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов (ПВ3 6мм2) в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2									
			м	1	72,04	1,66	72	2	--	51	133
					70,38	0,59	70	1		10	
		Монтажные работы									
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПВХ по фасаду	м	5	260,80	139,70	1304	699	--	587	2042
					121,10	41,89	606	209		151	
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПВХ по фасаду	м	12	260,80	139,70	3130	1676	--	1408	4901
					121,10	41,89	1453	503		363	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПВХ по подвалу	м	42	260,80	139,70	10954	5867	--	4929	17153
					121,10	41,89	5086	1759		1271	
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК по закладным устройствам	м	8	260,80	139,70	2086	1118	--	939	3267
					121,10	41,89	969	335		242	
25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в пластканале	м	60	260,80	139,70	15648	8382	--	7041	24504
					121,10	41,89	7266	2513		1815	
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПВХ по металлоконструкциям	м	10	260,80	139,70	2608	1397	--	1174	4084
					121,10	41,89	1211	419		303	
27	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка (бокс оптический ODF-16), монтаж УССЛК с учетом измерений на 8 волоконном ОК ГТС, число свариваемых волокон 8	УССЛК	1	46958,44	31217,44	46958	31217	--	15684	67654
					15741,00	6042,89	15741	6043		5011	
28	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка (бокс оптический ODF-8), монтаж УССЛК с учетом измерений на 8 волоконном ОК ГТС, число свариваемых волокон 4	УССЛК	2	23479,22	15608,72	46958	31217	--	15684	67654
					7870,50	3021,45	15741	6043		5011	
29	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка (бокс оптический ODF-4), монтаж УССЛК с учетом измерений на 4 волоконном ОК ГТС, число свариваемых волокон 2	УССЛК	1	15456,02	10447,52	15456	10448	--	5062	22160
					5008,50	2022,37	5009	2022		1641	
30	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубка ПЭТ-32 по фасаду	м	5	372,60	32,43	1863	162	--	1260	3372
					340,17	9,71	1701	49		250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубка ПВХ-40 по подвалу	м	42	372,60	32,43	15649	1362	--	10580	28328
					340,17	9,71	14287	408		2098	
32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубка ПВХ-25 по металлоконструкциям	м	10	271,89	13,83	2719	138	--	1881	4968
					258,06	3,24	2581	32		368	
33	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Устройство закладных из ПВХ-32	м	8	372,60	32,43	2981	259	--	2015	5396
					340,17	9,71	2721	78		400	
34	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала 40х40 по стене кирпичной	м	60	196,49	2,15	11789	129	--	8400	21804
					194,34	0,10	11660	6		1615	
35	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х150 мм (межэтажные)	шт	4	1018,16	4,16	4073	17	--	2920	7552
					1014,00	--	4056	--		559	
36	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (на фасаде)	шт	3	1018,16	4,16	3054	12	--	2190	5664
					1014,00	--	3042	--		420	
37	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (в подвале)	шт	4	1018,16	4,16	4073	17	--	2920	7552
					1014,00	--	4056	--		559	
38	1146-0301-0204 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий (в подвале)глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	1	1289,65	553,36	1290	553	--	937	2405
					736,29	379,04	736	379		178	
39	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3 заделки	0,0002	70198,08	1117,96	14	--	--	12	28
					69080,12	520,73	14	--		2	
40	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий (в перекрытиях) глубиной 200 мм диам.32 мм	отверст.	3	770,74	342,04	2312	1026	--	1660	4290
					428,69	230,09	1286	690		318	
41	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,0006	51048,32	632,08	31	--	--	26	61
					50416,24	290,64	30	--		4	
42	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	2	56,51	0,84	113	2	--	80	209
					55,67	--	111	--		15	
43	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 к=5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	2	271,73	4,04	543	8	--	385	1003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					267,70	--	535	--		74	
44	1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 к=0,5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм									
			отверст	2	32,47	0,48	65	1	--	46	120
					31,99	--	64	--		9	
45	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в кирпичных стенах									
			отверст	2	798,60	0,98	1597	2	--	1149	2966
					797,61	0,51	1595	1		220	
46	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в проф.листе (контейнер) электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм									
			отверст	1	56,51	0,84	57	1	--	40	104
					55,67	--	56	--		8	
47	1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 к=0,5	Сверление отверстий в проф.листе (контейнер) электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм									
			отверст	1	32,47	0,48	32	--	--	23	60
					31,99	--	32	--		4	
48	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену									
			шт.	2	6055,00	--	12110	--	--	8719	22496
					6055,00	--	12110	--		1666	
49	1310-0902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметр 32 мм по фасаду									
			м	8	591,51	22,35	4732	179	--	3296	8670
					569,16	3,03	4553	24		642	
		Устройство заземления									
50	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали									
			м3	3,64	2427,92	--	8838	--	--	6363	16417
					2427,92	--	8838	--		1216	
51	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
			м3	3,64	786,35	--	2862	--	--	2061	5317
					786,35	--	2862	--		394	
52	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм									
			шт	4	1446,90	273,90	5788	1096	--	3632	10174
					1173,00	88,23	4692	353		754	
53	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2									
			м	13	186,97	22,75	2431	296	--	1598	4350
					164,22	6,47	2135	84		322	
54	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (прокладка полосовой стали 40х4 по стене кирпичной,бетонной)									
			м	3,5	236,70	25,56	828	89	--	551	1489
					211,14	7,35	739	26		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов (ПВ3 6мм2) в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	16,5	72,04 70,38	1,66 0,59	1189 1161	27 10	-- --	843 163	2194
56	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала 16х16 по стене кирпичной	м	4	196,49 194,34	2,15 0,10	786 777	9 --	-- --	560 108	1454
57	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубка ПЭТ-25 по стене бетонной	м	12	271,89 258,06	13,83 3,24	3263 3097	166 39	-- --	2258 442	5962
		Материалы Подрядчика									
58	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0008	18551,00 --	-- --	15 --	-- --	15 --	-- 1	16
59	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	14155,00 --	-- --	57 --	-- --	57 --	-- 5	61
60	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,67	339,00 --	-- --	566 --	-- --	566 --	-- 45	611
61	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,27	84,00 --	-- --	107 --	-- --	107 --	-- 9	115
62	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Ролл свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0011	1834986,00 --	-- --	2018 --	-- --	2018 --	-- 161	2180
63	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,003	18671,00 --	-- --	56 --	-- --	56 --	-- 4	60
64	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	6	58,00 --	-- --	348 --	-- --	348 --	-- 28	376
65	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,7	253,00 --	-- --	177 --	-- --	177 --	-- 14	191
66	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	634	7,00 --	-- --	4438 --	-- --	4438 --	-- 355	4793
67	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0021	386972,00	--	813	--	813	--	878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		65	
68	2113-0812-0515 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1	439,00	--	439	--	439	--	474
					--	--	--	--		35	
69	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0016	235559,00	--	377	--	377	--	407
					--	--	--	--		30	
70	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	3,6	501,00	--	1804	--	1804	--	1948
					--	--	--	--		144	
71	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	26,1	229,00	--	5977	--	5977	--	6455
					--	--	--	--		478	
72	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	5358,00	--	80370	--	80370	--	86800
					--	--	--	--		6430	
73	2306-1702-0203 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5,5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,05	2281,00	--	114	--	114	--	123
					--	--	--	--		9	
74	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	78,00	--	780	--	780	--	842
					--	--	--	--		62	
75	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	8	128,00	--	1024	--	1024	--	1106
					--	--	--	--		82	
76	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	42	170,00	--	7140	--	7140	--	7711
					--	--	--	--		571	
77	СТ прайс-лист	Патч-корд SC/UPC-LC/UPC 10м duplex	шт	8	2669,64	--	21357	--	21357	--	23066
					--	--	--	--		1709	
78	СТ прайс-лист	Сигнально-предупредительная лента с металлическими элементами	м	1610	40,18	--	64690	--	64690	--	69865
					--	--	--	--		5175	
79	СТ прайс-лист	Проходные коробки 200х200 (на фасаде)	шт	3	1058,04	--	3174	--	3174	--	3428
					--	--	--	--		254	
80	СТ прайс-лист	Проходные коробки 200х 150 (межэтажные)	шт	4	937,50	--	3750	--	3750	--	4050
					--	--	--	--		300	
81	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной размер 63х63х5 мм	т	0,077	232308,00	--	17888	--	17888	--	19319
					--	--	--	--		1431	
82	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая размер 40х4 мм	т	0,038	328438,00	--	12481	--	12481	--	13479
					--	--	--	--		998	
83	2301-0101-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные обыкновенные диаметр 32мм	м	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		524	
84	2301-0501-1404 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПЭТ-32	м	5	273,00	--	1365	--	1365	--	1474
					--	--	--	--		109	
85	2301-0501-1502 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПЭТ-25	м	12	159,00	--	1908	--	1908	--	2061
					--	--	--	--		153	
86	2306-0902-0311 РСНЬ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2	1000м	0,0175	216281,00	--	3785	--	3785	--	4088
					--	--	--	--		303	
87	2306-1710-0109 РСНЬ РК 2015	Канал кабельный размерами 40х40 мм	м	60	195,00	--	11700	--	11700	--	12636
					--	--	--	--		936	
88	2306-1710-0103 РСНЬ РК 2015	Канал кабельный размерами 16х16 мм	м	4	45,00	--	180	--	180	--	194
					--	--	--	--		14	
89	2307-0202-0108 РСНЬ РК 2015	Проходные коробки 200х 200 (в подвале)	шт.	4	3170,00	--	12680	--	12680	--	13694
					--	--	--	--		1014	
90	2308-0201-0302 РСНЬ РК 2015	Маркер 1401	шт.	15	6036,00	--	90540	--	90540	--	97783
					--	--	--	--		7243	
91	2308-0201-0302 РСНЬ РК 2015	Маркер 1255	шт.	2	6036,00	--	12072	--	12072	--	13038
					--	--	--	--		966	
					Оборудование Подрядчика						
92	прайс-лист	Бокс оптический настенный на 16 портов	шт	1	37064,73	--	37065	--		--	37065
					--	--	--	--	37065	--	
93	прайс-лист	Бокс оптический настенный на 4 порта	шт	1	8276,79	--	8277	--		--	8277
					--	--	--	--	8277	--	
94	306-1701-0517 РСНЬ РК 2015	Бокс оптический настенный на 8 портов	шт.	2	7317,00	--	14634	--		--	14634
					--	--	--	--	14634	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2107853
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				408072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					698626			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					173000			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						370740		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						59976		
		- Накладные расходы	Тенге							418747	
		- Сметная прибыль	Тенге							151693	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)									49 149
		Всего с 2,4%									2 157 002
		Командировочные расходы									323 677
		Всего по акту, тенге									2 480 679
		Скидка ВДЦ тенге									744
		Итого с учетом скидки, тенге									2 479 935
		НДС 12%									297 592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС 12%, тенге									2 777 527

		МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА:				
1	201203086	Волоконно-оптический кабель 12-и волоконный бронированный	м	1830	215.15	393 720,44
2	201201276	Волоконно-оптический кабель 4-х волоконный	м	57	1025.38	58 447,43
3	201400831	Муфта оптич.укомпл.на 8 вол.	шт	2	34687.91	69 375,81
		Итого по МЦП без НДС, тенге				521 543,68
		Итого по СМР и МЦП без НДС				3 001 479
		Итого по СМР с НДС и МЦП без НДС, тенге				3 299 071

Заказчик: Генеральный директор Восточной РДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

Директор ВКТУМС Г.Ж.Раимжанов

Главный бухгалтер Г.Т.Аргымбаева

Зам.директора ВКТУМС А.М.Исмагулов

И.о.начальника ОКРиС А.Б.Нугуманов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС Бекжуарова С.Г