ЗАКАЗЧИК:Государственного коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Акжаикская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО«Dizain-D.A.»

Обьект : Капитальный ремонт Мергеневской Врачебной Амбулатории. Договор №216 от 27.08.2019 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
						Демонтажные работы	
1	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**728,3300**		**198,99**	**144931**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,2282	166,205	872,00	144931
		Итого оплата труда:				**198,99**	**144931**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		167,15	121742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	21334
		Сметная стоимость:				**395,43**	**288006**
2	**Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**247,7400**		**280,78**	**69561**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,322	79,772	872,00	69561
		Итого оплата труда:				**280,78**	**69561**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		202,16	50084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,64	9572
		Сметная стоимость:				**521,58**	**129217**
3	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**17,0000**		**1286,35**	**21868**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	1,287	21,884	956,00	20921
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,3655	1178,23	431
		Итого оплата труда:				**1255,99**	**21352**
3. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,2465	2740,00	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,2465	1244,00	307
3. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,4913	52,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,119	2065,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,119	1042,00	124
		Итого эксплуатация машин:				**55,69**	**947**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		904,31	15373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,25	2979
		Сметная стоимость:				**2365,91**	**40221**
4	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**17,0000**		**1920,30**	**32645**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	1,96	33,325	922,00	30726
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,6749	1244,00	840
		Итого оплата труда:				**1856,78**	**31565**
4. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,6749	2740,00	1849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,6749	1244,00	840
4. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	1,348	52,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**112,90**	**1919**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1336,88	22727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,57	4430
		Сметная стоимость:				**3517,76**	**59802**
5	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**230,0000**		**252,27**	**58022**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,2875	66,125	872,00	57661
		Итого оплата труда:				**250,70**	**57661**
5. 2	979 С (3105-0402-0305 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	1,449	249,00	361

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**361**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		180,50	41516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,62	7963
		Сметная стоимость:				**467,39**	**107501**
6	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**154,4300**		**310,75**	**47989**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,336	51,888	872,00	45247
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,328	1042,00	1384
		Итого оплата труда:				**301,95**	**46631**
6. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	1,328	2065,00	2743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,328	1042,00	1384
		Итого эксплуатация машин:				**17,76**	**2743**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		217,41	33574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,25	6525
		Сметная стоимость:				**570,41**	**88088**
7	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**93,3100**		**102,01**	**9518**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,1139	10,628	872,00	9268
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,121303	1042,00	126
		Итого оплата труда:				**100,68**	**9394**
7. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,121303	2065,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,121303	1042,00	126
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**250**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		72,49	6764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	1303
		Сметная стоимость:				**188,45**	**17584**
						Отделка наружняя	
		Стены					
8	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**310,0000**		**4250,80**	**1317748**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	2,252	698,275	1365,00	953145
		Итого оплата труда:				**3074,66**	**953145**
8. 2	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	23,126	63,00	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	86,8	18,00	1562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,052	16,12	144,00	2321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**5341**
8. 5	128476 С (2105-0308-0806 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	1,15	356,5	175,00	62388
8. 6	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	1,24	170,00	211
8. 7	147713 С (2113-0816-2808 РСНБ РК 2015)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	2517,2	21,00	52861
8. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0047	1,457	98,00	143
8. 9	249623 С (2205-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	12	3720	41,00	152520
8.10	249669 С (2205-0104-0505 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	кг	3,5	1085	84,00	91140
		Итого материалов:				**1158,91**	**359262**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2459,73	762516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		536,84	166421
		Сметная стоимость:				**7247,37**	**2246686**
9	**С121-110101-0117 2111-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**24,8000**		**16082,00**	**398834**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1286,56	31907
		Сметная стоимость:				**17368,56**	**430740**
10	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**310,0000**		**509,49**	**157942**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	0,132	40,92	1185,00	48490
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,372	1244,00	463

		Итого оплата труда:				**157,91**	**48953**
10. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	0,744	28,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,372	2630,00	978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,372	1244,00	463
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**999**
10. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0041	1,271	90,00	114
10. 6	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,031	391379,00	12133
10. 7	249431 С (2204-0201-1301 РСНБ РК 2015)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	182,9	526,00	96205
		Итого материалов:				**349,85**	**108453**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		126,33	39162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,87	15768
		Сметная стоимость:				**686,69**	**212873**
		Цоколь					
11	**Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**14,1000**		**3628,99**	**51169**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	2,7	38,07	1205,00	45874
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,18612	1058,83	197
		Итого оплата труда:				**3267,48**	**46071**
11. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01551	4428,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01551	1244,00	19
11. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,17061	2065,00	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,17061	1042,00	178
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**421**
11. 5	102671 С (2102-0402-0102 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,282	16817,00	4742
11. 6	144523 С (2113-0101-0803 РСНБ РК 2015)	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,00564	20885,00	118
11. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,0705	90,00	6
11. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,005	0,0705	98,00	7
		Итого материалов:				**345,63**	**4873**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2613,98	36857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,44	7042
		Сметная стоимость:				**6742,41**	**95068**
12	**С121-030302-0601 2103-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Плитки бетонные сплиттерные(рванный камень) толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**14,1000**		**1765,00**	**24887**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,20	1991
		Сметная стоимость:				**1906,20**	**26877**
		Фасадные карнизы					
13	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**57,2000**		**1053,06**	**60235**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,972	55,598	1042,00	57934
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,15444	1244,00	192
		Итого оплата труда:				**1016,18**	**58126**
13. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,1144	5935,00	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1144	1244,00	142
13. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,04004	2630,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,04004	1244,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**784**
13. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	6,864	105,00	721
13. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,288	348,00	796
		Итого материалов:				**26,52**	**1517**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		934,89	53476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,04	9097
		Сметная стоимость:				**2146,98**	**122807**

14	С121-050108-0102 2105-0108-0102 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист(Металлосайдинг) оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,3 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	57,2000		738,00	42214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,04	3377
		Сметная стоимость:				**797,04**	**45591**
		Оконные проемы				Проемы	
15	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	19,5600		3382,83	66168
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,303	25,487	1082,00	27577
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,289	1151,43	1484
		Итого оплата труда:				**1485,73**	**29061**
15. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,590712	2065,00	1220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,590712	1042,00	616
15. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	4,477	16,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,698292	2630,00	1837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,698292	1244,00	869
15. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	6,899	18,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**166,26**	**3252**
15. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	22,298	1422,00	31708
15. 8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	139,658	26,00	3631
		Итого материалов:				**1806,72**	**35339**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1337,15	26155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,60	7386
		Сметная стоимость:				**5097,58**	**99709**
16	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	13,5000		2229,57	30099
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,9112	12,301	1082,00	13310
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,88965	1151,43	1024
		Итого оплата труда:				**1061,80**	**14334**
16. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,4077	2065,00	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,4077	1042,00	425
16. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	2,06	16,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,48195	2630,00	1268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,48195	1244,00	600
16. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	3,174	18,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**162,93**	**2200**
16. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	10,26	1422,00	14590
		Итого материалов:				**1080,72**	**14590**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		955,62	12901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,81	3440
		Сметная стоимость:				**3440,00**	**46440**
17	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	5,1600		12875,00	66435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1030,00	5315
		Сметная стоимость:				**13905,00**	**71750**
18	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	27,9000		13351,00	372493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1068,08	29799
		Сметная стоимость:				**14419,08**	**402292**
19	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	22,4000		1070,42	23977

19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,2119	4,747	1042,00	4946
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,04256	1201,47	51
		Итого оплата труда:				**223,08**	**4997**
19. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00896	2065,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00896	1042,00	9
19. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0336	2630,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0336	1244,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**4,77**	**107**
19. 5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	12,678	1422,00	18029
19. 6	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	89,6	10,00	896
		Итого материалов:				**844,85**	**18925**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		200,77	4497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,70	2278
		Сметная стоимость:				**1372,89**	**30753**
20	**С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**22,4000**		**1377,00**	**30845**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,16	2468
		Сметная стоимость:				**1487,16**	**33312**
						Полы	
		1-этаж					
		Тип 1					
21	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,6180**		**7747,77**	**59023**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	3,24	24,682	956,00	23596
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	4,19	1244,00	5212
		Итого оплата труда:				**3781,64**	**28809**
21. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,68562	4428,00	3036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,68562	1244,00	853
21. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,504	2740,00	9602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,504	1244,00	4359
21. 5	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	7,085	15,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1672,87**	**12744**
21. 6	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,209	7747,00	17115
21. 7	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,68562	7957,00	5455
21. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	1,143	98,00	112
		Итого материалов:				**2977,46**	**22682**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3554,74	27080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,20	6888
		Сметная стоимость:				**12206,71**	**92991**
22	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**76,1800**		**639,00**	**48679**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	27,12	905,00	24544
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,967486	1042,00	1008
		Итого оплата труда:				**335,41**	**25552**
22. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,91	15,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,967486	2065,00	1998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,967486	1042,00	1008
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**2102**
22. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,554	14010,00	21773
22. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	2,666	98,00	261
		Итого материалов:				**289,23**	**22034**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		315,29	24019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,34	5816
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**78514**

23	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	76,1800		320,47	24413
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,0176	1,341	905,00	1213
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,639912	1042,00	667
		Итого оплата труда:				**24,68**	**1880**
23. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	7,07	15,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,639912	2065,00	1321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,639912	1042,00	667
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**1427**
23. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,554	14010,00	21773
		Итого материалов:				**285,80**	**21773**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		23,20	1767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,49	2094
		Сметная стоимость:				**371,16**	**28275**
		2-этаж					
		Тип 3					
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	78,2500		639,00	50002
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	27,857	905,00	25211
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,993775	1042,00	1036
		Итого оплата труда:				**335,41**	**26246**
24. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,097	15,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,993775	2065,00	2052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,993775	1042,00	1036
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**2159**
24. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,596	14010,00	22364
24. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	2,739	98,00	268
		Итого материалов:				**289,23**	**22633**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		315,29	24671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,34	5974
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**80647**
25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	78,2500		320,47	25077
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,0176	1,377	905,00	1246
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,6573	1042,00	685
		Итого оплата труда:				**24,68**	**1931**
25. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	7,262	15,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,6573	2065,00	1357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,6573	1042,00	685
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**1466**
25. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,596	14010,00	22364
		Итого материалов:				**285,80**	**22364**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		23,20	1815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,49	2151
		Сметная стоимость:				**371,16**	**29044**
						Кровля	
26	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	159,6300		87,46	13961
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,0694	11,078	1082,00	11987
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,335223	1371,14	460
		Итого оплата труда:				**77,97**	**12446**
26. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,127704	5935,00	758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,127704	1244,00	159
26. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,079815	4856,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,079815	1778,00	142

26. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,654483	753,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,127704	2630,00	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,127704	1244,00	159
		Итого эксплуатация машин:				**12,37**	**1974**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		71,73	11451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,74	2033
		Сметная стоимость:				**171,93**	**27445**
27	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ИЗОСПАН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**159,6300**		**104,00**	**16602**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	1328
		Сметная стоимость:				**112,32**	**17930**
28	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**23,9445**		**14158,80**	**339025**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	10,58	253,333	1185,00	300199
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	14,367	1244,00	17872
		Итого оплата труда:				**13283,70**	**318072**
28. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	17,958	58,00	1042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	14,367	2630,00	37784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	14,367	1244,00	17873
		Итого эксплуатация машин:				**1621,50**	**38826**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		10095,61	241734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1940,35	46461
		Сметная стоимость:				**26194,76**	**627221**
29	**С121-110101-0109 2111-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ППЖ-130 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**23,9400**		**29021,00**	**694763**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2321,68	55581
		Сметная стоимость:				**31342,68**	**750344**
30	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**159,6300**		**557,28**	**88958**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,243	38,79	872,00	33825
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	3,097	1244,00	3852
		Итого оплата труда:				**236,03**	**37677**
30. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,011	4428,00	8906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,011	1244,00	2502
30. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	3,767	164,00	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,085	5935,00	6442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,085	1244,00	1350
		Итого эксплуатация машин:				**100,02**	**15966**
30. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	4,885	1525,00	7449
30. 7	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,442	12274,00	29977
30. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	7,024	162,00	1138
30. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	6,146	98,00	602
		Итого материалов:				**245,36**	**39167**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		217,15	34663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,95	9890
		Сметная стоимость:				**836,38**	**133511**
31	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**159,6300**		**369,58**	**58997**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,0225	3,592	872,00	3132
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	1,197	1244,00	1489
		Итого оплата труда:				**28,95**	**4621**
31. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,79815	4428,00	3534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,79815	1244,00	993

31. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,399075	5935,00	2369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,399075	1244,00	496
		Итого эксплуатация машин:				**36,98**	**5903**
31. 5	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	4,071	12274,00	49962
		Итого материалов:				**312,99**	**49962**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		26,63	4252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	5060
		Сметная стоимость:				**427,92**	**68308**
32	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**230,0000**		**745,73**	**171519**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	130,249	1123,00	146270
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,035	1647,47	1705
		Итого оплата труда:				**643,37**	**147975**
32. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,782	4856,00	3797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,782	1778,00	1390
32. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	6,762	12,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	14,95	16,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,253	2630,00	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,253	1244,00	315
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**4783**
32. 7	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	1,633	7616,00	12437
32. 8	146031 С (2113-0211-0414 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	696,9	3,00	2091
32. 9	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	4,6	1291,00	5939
		Итого материалов:				**88,98**	**20466**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		591,90	136137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,01	24612
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**332268**
33	**С121-100103-1006 2110-0103-1006 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**264,5000**		**2871,00**	**759380**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,68	60750
		Сметная стоимость:				**3100,68**	**820130**
34	**Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревянные конструкции кровли. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**230,0000**		**63,55**	**14616**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,0403	9,269	1082,00	10029
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,138	1422,00	196
		Итого оплата труда:				**44,46**	**10225**
34. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,046	4856,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,046	1778,00	82
34. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,092	2630,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,092	1244,00	114
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**465**
34. 5	146897 С (2113-0704-3604 РСНБ РК 2015)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,0207	197348,00	4085
34. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0016	0,368	98,00	36
		Итого материалов:				**17,92**	**4121**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		40,01	9203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,28	1905
		Сметная стоимость:				**111,84**	**25724**
35	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные кровельные. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,6750**		**8777,61**	**23480**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,78	2,087	1062,00	2216
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,045475	1401,06	64
		Итого оплата труда:				**852,18**	**2280**

35. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,013375	4856,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,013375	1778,00	24
35. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0321	2630,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0321	1244,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**55,84**	**149**
35. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002675	70347,00	188
35. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,004547	74589,00	339
35. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,017922	1148360,00	20581
35. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,023	0,061525	98,00	6
		Итого материалов:				**7893,41**	**21115**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		766,96	2052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		763,57	2043
		Сметная стоимость:				**10308,14**	**27574**
		Отмостка				Работы разные	
36	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,3000**		**11070,78**	**36534**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,85	2,805	956,00	2682
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,782	1280,00	2281
		Итого оплата труда:				**1503,80**	**4963**
36. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,518	2740,00	4159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,518	1244,00	1888
36. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,036	15,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,264	5166,00	1364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,264	1487,00	393
		Итого эксплуатация машин:				**1687,48**	**5569**
36. 6	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,795	7440,00	28235
36. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,495	98,00	49
		Итого материалов:				**8570,70**	**28283**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1398,53	4615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		997,55	3292
		Сметная стоимость:				**13466,86**	**44441**
37	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Отмостка железобетонная плоская. Устройство**	**м3**	**3,0000**		**27759,19**	**83278**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	1,79	5,37	1042,00	5596
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,8634	1262,18	1090
		Итого оплата труда:				**2228,44**	**6685**
37. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0081	4428,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0081	1244,00	10
37. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,3213	39,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,7818	5935,00	4640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,7818	1244,00	973
37. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0294	4856,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0294	1778,00	52
37. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,003	80,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,129	176,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,0441	2630,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,0441	1244,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**1656,69**	**4970**

37.10	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,045	23590,00	71832
37.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,306	70,00	21
37.12	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0012	47434,00	57
37.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0003	31768,00	10
37.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,06	409,00	25
37.15	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,09	6931,00	624
37.16	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00015	211192,00	32
37.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0073	0,0219	98,00	2
37.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,108	1022,00	110
		Итого материалов:				**24237,32**	**72712**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2027,88	6084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2382,97	7149
		Сметная стоимость:				**32170,03**	**96510**
						Водопровод ХВС	
38	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1563,68**	**21892**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,232	17,248	1244,00	21457
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,00224	1510,98	3
		Итого оплата труда:				**1532,85**	**21460**
38. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,00112	4856,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00112	1778,00	2
38. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00112	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00112	1244,00	1
38. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	0,7462	18,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 6	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	4,225	66,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,48**	**301**
38. 7	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	0,861	86,00	74
38. 8	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	8,61	7,00	60
		Итого материалов:				**9,59**	**134**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1502,19	21031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,27	3434
		Сметная стоимость:				**3311,14**	**46356**
39	**С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**13,8600**		**159,00**	**2204**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,72	176
		Сметная стоимость:				**171,72**	**2380**
40	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**33,0000**		**1450,13**	**47854**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,046	34,518	1244,00	42940
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00198	1511,01	3
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**42943**
40. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00099	4856,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00099	1778,00	2
40. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00099	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00099	1244,00	1
40. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	2,914	18,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

40. 6	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	6,659	66,00	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**499**
40. 7	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	3,168	86,00	272
40. 8	154839 С (2301-0601-0102 РСНБ РК 2015)	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,99	32,67	120,00	3920
40. 9	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	31,68	7,00	222
		Итого материалов:				**133,78**	**4415**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1275,29	42085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,03	7195
		Сметная стоимость:				**2943,45**	**97134**
41	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**7,0000**		**1633,69**	**11436**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,129	7,904	1244,00	9832
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0007	1511,00	1
		Итого оплата труда:				**1404,75**	**9833**
41. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00035	4856,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00035	1778,00	1
41. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00035	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00035	1244,00	0
41. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	0,4669	18,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	1,761	66,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**127**
41. 7	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	0,5348	86,00	46
41. 8	154840 С (2301-0601-0103 РСНБ РК 2015)	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,99	6,93	201,00	1393
41. 9	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	5,348	7,00	37
		Итого материалов:				**210,91**	**1476**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1376,66	9637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,83	1686
		Сметная стоимость:				**3251,17**	**22758**
42	**С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**18,0000**		**1261,00**	**22698**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,88	1816
		Сметная стоимость:				**1361,88**	**24514**
43	**С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2254,00**	**4508**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,32	361
		Сметная стоимость:				**2434,32**	**4869**
44	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**54,0000**		**81,46**	**4399**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1575)	чел-ч	0,0501	2,705	1575,00	4261
		Итого оплата труда:				**78,91**	**4261**
44. 2	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,81	75,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**61**
44. 3	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0108	320,00	3
44. 4	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0108	612,00	7
44. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,01	0,54	98,00	53
44. 6	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,027	526,00	14
		Итого материалов:				**1,43**	**77**

		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,33	4176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,70	686
		Сметная стоимость:				**171,49**	**9261**
45	**Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**30576,04**	**30576**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,3	0,3	1244,00	373
		Итого оплата труда:				**373,20**	**373**
45. 2	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320,00	3
45. 3	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	612,00	6
45. 4	187935 С	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	91,00	182
45. 5	187944 С (2303-0103-0502 РСНБ РК 2015)	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	30	30	972,00	29160
45. 6	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	526,00	11
45. 7	252437 С	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	841,00	841
		Итого материалов:				**30202,84**	**30203**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		365,74	366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2475,34	2475
		Сметная стоимость:				**33417,12**	**33417**
46	**Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**1,0000**		**719,17**	**719**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,337	0,337	956,00	322
		Итого оплата труда:				**322,17**	**322**
46. 2	187512 С (2302-1104-1501 РСНБ РК 2015)	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	1	397,00	397
		Итого материалов:				**397,00**	**397**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		315,73	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,79	83
		Сметная стоимость:				**1117,69**	**1118**
47	**С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**0,4500**		**4097,00**	**1844**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,76	147
		Сметная стоимость:				**4424,76**	**1991**
						Водопровод ГВС	
48	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1450,13**	**29003**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,046	20,92	1244,00	26024
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,0012	1511,00	2
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**26026**
48. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0006	4856,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0006	1778,00	1
48. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0006	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0006	1244,00	1
48. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	1,766	18,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	4,036	66,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**303**
48. 7	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	1,92	86,00	165
48. 8	154839 С (2301-0601-0102 РСНБ РК 2015)	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,99	19,8	120,00	2376
48. 9	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	19,2	7,00	134
		Итого материалов:				**133,78**	**2676**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1275,29	25506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,03	4361
		Сметная стоимость:				**2943,45**	**58869**
49	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20,0000**		**81,46**	**1629**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1575)	чел-ч	0,0501	1,002	1575,00	1578
		Итого оплата труда:				**78,91**	**1578**
49. 2	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1	маш.-ч	0,015	0,3	75,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

						1,13	23
		Итого эксплуатация машин:					
49. 3	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,004	320,00	1
49. 4	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,004	612,00	2
49. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,01	0,2	98,00	20
49. 6	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01	526,00	5
		Итого материалов:				1,43	29
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		77,33	1547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,70	254
		Сметная стоимость:				171,49	3430
50	**Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка**	**водоподогреватель**	**9,0000**		**30133,34**	**271200**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	13,802	124,218	1185,00	147198
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4429	3,986	1529,63	6097
		Итого оплата труда:				17032,84	153296
50. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2369	2,132	4856,00	10353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2369	2,132	1778,00	3791
50. 4	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	3,708	75,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,246	11,217	176,00	1974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,206	1,854	2630,00	4876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,206	1,854	1244,00	2306
		Итого эксплуатация машин:				1942,42	17482
50. 7	144763 С (2113-0201-1201 РСНБ РК 2015)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00316	0,02844	309470,00	8801
50. 8	146122 С (2113-0405-0101 РСНБ РК 2015)	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00468	0,04212	545145,00	22962
50. 9	146678 С (2113-0702-0401 РСНБ РК 2015)	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001	0,0009	407399,00	367
50.10	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,27	320,00	86
50.11	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00065	0,00585	206090,00	1206
50.12	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,45	446,00	201
50.13	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	0,27	612,00	165
50.14	158884 С (2302-0103-0207 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	27	1369,00	36963
50.15	158885 С (2302-0103-0208 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	18	1819,00	32742
50.16	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	0,027	31710,00	856
50.17	187339 С (2302-1101-1304 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,018	60753,00	1094
50.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,9	8,1	98,00	794
50.19	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,06	0,54	526,00	284
		Итого материалов:				11835,56	106520
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		16692,19	150230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3746,04	33714
		Сметная стоимость:				50571,57	455144
						Канализация	
51	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36,0000**		**759,10**	**27328**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,584	21,024	1293,00	27184
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0108	1422,00	15
		Итого оплата труда:				755,54	27199

51. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	5935,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	1244,00	4
51. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	4856,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	1778,00	6
51. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**48**
51. 6	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000432	188483,00	81
51. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0039	0,1404	98,00	14
		Итого материалов:				**2,64**	**95**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		740,43	26655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,96	4319
		Сметная стоимость:				**1619,49**	**58302**
52	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26,0000**		**733,91**	**19082**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,56	14,56	1293,00	18826
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0182	1396,57	25
		Итого оплата труда:				**725,06**	**18851**
52. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0078	5935,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0078	1244,00	10
52. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0052	4856,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0052	1778,00	9
52. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0052	2630,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0052	1244,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**85**
52. 6	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000692	188483,00	130
52. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0157	0,4082	98,00	40
		Итого материалов:				**6,55**	**170**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		710,56	18474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,56	3004
		Сметная стоимость:				**1560,02**	**40561**
53	**С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**187,00**	**748**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,96	60
		Сметная стоимость:				**201,96**	**808**
54	**С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**484,00**	**968**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,72	77
		Сметная стоимость:				**522,72**	**1045**
55	**С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**3,0000**		**99,00**	**297**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,92	24
		Сметная стоимость:				**106,92**	**321**
56	**С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**5,0000**		**35,00**	**175**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,80	14
		Сметная стоимость:				**37,80**	**189**
						Отопление	
57	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100,0000**		**1439,01**	**143901**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,297	29,7	1244,00	36947
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,5	1318,76	659
		Итого оплата труда:				**376,06**	**37606**
57. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,08	5935,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,08	1244,00	100

57. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,07	4856,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,07	1778,00	124
57. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,35	2630,00	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,35	1244,00	435
57. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	1,15	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**1765**
57. 7	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,17	545,00	93
57. 8	146643 С (2113-0701-0102 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00013	622435,00	81
57. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,281	266,00	75
57.10	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,06	320,00	19
57.11	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,53	612,00	324
57.12	157960 С (2301-1306-0101 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	100	1043,00	104300
57.13	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,25	265,00	66
57.14	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,44	526,00	231
		Итого материалов:				**1051,90**	**105190**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		368,54	36854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,60	14460
		Сметная стоимость:				**1952,16**	**195216**
58	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100,0000**		**1553,52**	**155352**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,297	29,7	1244,00	36947
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,5	1318,76	659
		Итого оплата труда:				**376,06**	**37606**
58. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,08	5935,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,08	1244,00	100
58. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,07	4856,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,07	1778,00	124
58. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,35	2630,00	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,35	1244,00	435
58. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	1,15	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**1765**
58. 7	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,17	545,00	93
58. 8	146643 С (2113-0701-0102 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00013	622435,00	81
58. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,281	266,00	75
58.10	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,06	320,00	19
58.11	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,53	612,00	324
58.12	157961 С (2301-1306-0102 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	100	1157,00	115700
58.13	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,44	265,00	117
58.14	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,44	526,00	231
		Итого материалов:				**1166,40**	**116640**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		368,54	36854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,76	15376
		Сметная стоимость:				**2075,82**	**207582**

59	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	100,0000		1246,18	124618
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,297	29,7	1244,00	36947
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,5	1318,76	659
		Итого оплата труда:				**376,06**	**37606**
59.3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,08	5935,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,08	1244,00	100
59.4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,07	4856,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,07	1778,00	124
59.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,35	2630,00	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,35	1244,00	435
59.6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	1,15	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**1765**
59.7	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,17	545,00	93
59.8	146643 С (2113-0701-0102 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00013	622435,00	81
59.9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,281	266,00	75
59.10	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,06	320,00	19
59.11	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,53	612,00	324
59.12	157962 С (2301-1306-0103 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	100	849,00	84900
59.13	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,69	265,00	183
59.14	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,44	526,00	231
		Итого материалов:				**859,06**	**85906**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		368,54	36854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,18	12918
		Сметная стоимость:				**1743,90**	**174390**
60	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	20,0000		1320,00	26400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,60	2112
		Сметная стоимость:				**1425,60**	**28512**

РАЗДЕЛ 1. Шкафное оборудование

61	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	790,0000		401,32	317042
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,22	173,8	1205,00	209429
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,738	1511,00	2626
		Итого оплата труда:				**268,42**	**212055**
61.3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,869	5219,00	4535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,869	1778,00	1545
61.4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	21,33	176,00	3754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,869	3591,00	3121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,869	1244,00	1081
61.6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	38,236	18,00	688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,31**	**12098**
61.7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	16,59	379,00	6288
61.8	135958 С (2110-0502-1823 РСНБ РК 2015)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	1,58	234,00	370
61.9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	105,86	192,00	20325

61.10	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	105,86	284,00	30064
61.11	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,007584	234282,00	1777
61.12	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,018	14,22	1527,00	21714
61.13	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	52,93	227,00	12015
61.14	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	142,2	12,00	1706
61.15	242921 С (2404-0207-3915 РСНБ РК 2015)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	7,9	159,00	1256
		Итого материалов:				**120,91**	**95515**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		193,27	152680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,57	37578
		Сметная стоимость:				**642,15**	**507300**
62	**С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**80,0000**		**60,00**	**4800**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,80	384
		Сметная стоимость:				**64,80**	**5184**
63	**С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**710,0000**		**45,00**	**31950**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,60	2556
		Сметная стоимость:				**48,60**	**34506**
64	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**95,0000**		**93,43**	**8876**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,06	5,7	1205,00	6869
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,038	1511,00	57
		Итого оплата труда:				**72,90**	**6926**
64. 3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,0002	0,019	5219,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,019	1778,00	34
64. 4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,019	3591,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,019	1244,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**167**
64. 5	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 -	кг	0,0016	0,152	652,00	99
64. 6	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,019	2807,00	53
64. 7	147838 С (2113-0816-3536 РСНБ РК 2015)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00057	76261,00	43
64. 8	238444 С (2306-1702-0103 РСНБ РК 2015)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4,75	33,00	157
64. 9	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	11,59	12,00	139
64.10	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,2945	4265,00	1256
64.11	242809 С (2404-0207-2804 РСНБ РК 2015)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,76	121,00	92
		Итого материалов:				**19,37**	**1840**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		52,49	4987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,67	1109
		Сметная стоимость:				**157,59**	**14971**
65	**Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**716,0000**		**110,20**	**78905**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,07	50,12	1205,00	60395
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,5728	1511,00	866
		Итого оплата труда:				**85,56**	**61260**
65. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,2864	5219,00	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2864	1778,00	509
65. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,2864	3591,00	1028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2864	1244,00	356
		Итого эксплуатация машин:				**3,52**	**2523**
65. 5	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	2,291	652,00	1494
65. 6	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,1432	2807,00	402

65. 7	147838 С (2113-0816-3536 РСНБ РК 2015)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,007518	76261,00	573
65. 8	238446 С (2306-1702-0105 РСНБ РК 2015)	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	35,8	58,00	2076
65. 9	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	87,352	12,00	1048
65.10	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,22	4265,00	9467
65.11	242809 С (2404-0207-2804 РСНБ РК 2015)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	5,728	121,00	693
65.12	249433 С (2204-0201-9902 РСНБ РК 2015)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,0002	0,1432	1629,00	233
		Итого материалов:				**22,33**	**15987**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		61,60	44107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,74	9841
		Сметная стоимость:				**185,55**	**132853**
66	**Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**700,0000**		**154,11**	**107877**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,1	70	1205,00	84350
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,12	1511,00	1692
		Итого оплата труда:				**122,92**	**86042**
66. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,56	5219,00	2923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,56	1778,00	996
66. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,56	3591,00	2011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,56	1244,00	697
		Итого эксплуатация машин:				**7,05**	**4934**
66. 5	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	2,24	652,00	1460
66. 6	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,14	2807,00	393
66. 7	147838 С (2113-0816-3536 РСНБ РК 2015)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,00812	76261,00	619
66. 8	238448 С (2306-1702-0107 РСНБ РК 2015)	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	35	141,00	4935
66. 9	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	85,4	12,00	1025
66.10	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,17	4265,00	9255
66.11	242809 С (2404-0207-2804 РСНБ РК 2015)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	5,6	121,00	678
66.12	249433 С (2204-0201-9902 РСНБ РК 2015)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,0002	0,14	1629,00	228
		Итого материалов:				**26,56**	**18593**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		88,50	61950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,41	13586
		Сметная стоимость:				**262,02**	**183413**
67	**С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**117981,00**	**1770**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9438,48	142
		Сметная стоимость:				**127419,48**	**1911**
68	**С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**		**171879,00**	**13750**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13750,32	1100
		Сметная стоимость:				**185629,32**	**14850**
69	**С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5400**		**269000,00**	**145260**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21520,00	11621
		Сметная стоимость:				**290520,00**	**156881**
70	**С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1760**		**415445,00**	**73118**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33235,60	5849
		Сметная стоимость:				**448680,60**	**78968**

71	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0700		692135,00	48449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55370,80	3876
		Сметная стоимость:				**747505,80**	**52325**
						Септик	
72	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	18,0320		359,42	6481
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,00896	0,161567	872,00	141
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03952	0,712625	1487,00	1060
		Итого оплата труда:				**66,58**	**1201**
72. 3	2437 С	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,25 м3	маш.-ч	0,03952	0,712625	8897,00	6340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03952	0,712625	1487,00	1060
		Итого эксплуатация машин:				**351,61**	**6340**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		47,94	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,59	588
		Сметная стоимость:				**439,95**	**7933**
73	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5,7600		2458,49	14161
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,263	1,515	972,00	1472
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,19008	1441,42	274
		Итого оплата труда:				**303,20**	**1746**
73. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,044352	4428,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,044352	1244,00	55
73. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,070272	4731,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,070272	1778,00	125
73. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,066816	3532,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,066816	1244,00	83
73. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,29376	120,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00864	2630,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00864	1244,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**142,85**	**823**
73. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,105984	7747,00	821
73. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,052992	7957,00	422
73.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,171648	7440,00	1277
73.11	144655 С (2113-0104-0502 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,071424	130850,00	9346
		Итого материалов:				**2060,00**	**11866**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		285,01	1642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,48	1264
		Сметная стоимость:				**2962,98**	**17067**
74	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	4,8100		50280,55	241849
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	6,51	31,313	1205,00	37732
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	3,354	1478,43	4959
		Итого оплата труда:				**8875,61**	**42692**
74. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012987	4428,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012987	1244,00	16
74. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	1,756	39,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,058682	4856,00	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,058682	1778,00	104
74. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	3,107	4351,00	13520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	3,107	1487,00	4620
74. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,016835	80,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

74. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	2,256	176,00	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,175565	2630,00	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	0,175565	1244,00	218
		Итого эксплуатация машин:				**3075,00**	**14791**
74.10	100641 С (2102-0101-1201 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,882	37520,00	183178
74.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4,81	70,00	337
74.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,007696	47434,00	365
74.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,044252	47434,00	2099
74.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004954	31768,00	157
74.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	2,309	409,00	944
74.16	147342 С (2113-0812-1040 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,00101	216024,00	218
74.17	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,002261	207969,00	470
74.18	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,01443	31515,00	455
74.19	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00309	0,014863	98,00	1
74.20	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	1,51	729,00	1101
		Итого материалов:				**39360,99**	**189326**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8076,80	38849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4668,59	22456
		Сметная стоимость:				**63025,94**	**303155**
75	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,1500**		**55995,47**	**64395**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	8,06	9,269	1062,00	9844
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,358455	1260,10	452
		Итого оплата труда:				**8952,49**	**10295**
75. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003105	4428,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003105	1244,00	4
75. 4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,55154	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,32844	5935,00	1949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,32844	1244,00	409
75. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01081	4856,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01081	1778,00	19
75. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0529	80,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0161	2630,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0161	1244,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**1800,33**	**2070**
75. 9	100641 С (2102-0101-1201 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,167	37520,00	43795
75.10	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,1334	112,00	15
75.11	131018 С (2106-0801-0101 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00575	463127,00	2663
75.12	131543 С (2107-0201-0203 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,011385	56997,00	649
75.13	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,07153	25443,00	1820

75.14	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,006095	47434,00	289
75.15	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,030015	47434,00	1424
75.16	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000989	31768,00	31
75.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,9085	409,00	372
75.18	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004934	6931,00	34
75.19	248391 С (2107-0510-0701 РСНБ РК 2015)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0322	20702,00	667
75.20	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00257	0,002955	98,00	0
75.21	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,99015	729,00	722
		Итого материалов:				**45635,42**	**52481**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8146,77	9369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5131,38	5901
		Сметная стоимость:				**69273,62**	**79665**
76	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5678**		**221440,00**	**125731**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17715,20	10059
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**135790**
77	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0134**		**227283,00**	**3043**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18182,64	243
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**3287**
78	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0234**		**70461,26**	**1649**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	28,9	0,67626	1205,00	815
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,122756	1492,87	183
		Итого оплата труда:				**42656,09**	**998**
78. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,201006	298,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,020124	23,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,002808	4856,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,002808	1778,00	5
78. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,113958	4351,00	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,113958	1487,00	169
78. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,001544	8902,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,001544	2124,00	3
78. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,006786	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,009126	182,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,004446	2630,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,004446	1244,00	6
78.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,039312	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25561,70**	**598**
78.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000702	70,00	0
78.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000438	4169,00	2
78.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000023	439490,00	10

78.15	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000024	60021,00	1
78.16	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000314	499540,00	157
78.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000234	409,00	0
78.18	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,032058	266,00	9
78.19	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,009594	144,00	1
78.20	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1863677,00	4
78.21	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000094	219516,00	21
78.22	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000007	468138,00	3
78.23	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000014	622834,00	9
78.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000045	406722,00	18
		Итого материалов:				**10075,05**	**236**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29432,70	689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7991,52	187
		Сметная стоимость:				**107885,48**	**2525**
79	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0234**		**216446,00**	**5065**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17315,68	405
		Сметная стоимость:				**233761,68**	**5470**
80	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,3000**		**31529,11**	**9459**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	5,95	1,785	989,00	1765
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,108	1244,00	134
		Итого оплата труда:				**6332,39**	**1900**
80. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,108	5935,00	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,108	1244,00	134
		Итого эксплуатация машин:				**2136,60**	**641**
80. 4	102634 С (2102-0401-2802 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,072	11923,00	858
80. 5	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,12	50362,00	6043
80. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,00069	216144,00	149
80. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,046	0,0138	98,00	1
		Итого материалов:				**23507,96**	**7052**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5889,12	1767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2993,46	898
		Сметная стоимость:				**40411,69**	**12124**
81	**Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0024**		**3501337,80**	**8403**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	375	0,9	1144,00	1030
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,37	0,029688	1748,21	52
		Итого оплата труда:				**450625,40**	**1082**
81. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,46	0,001104	4856,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,001104	1778,00	2
81. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,22	0,026928	7041,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,22	0,026928	1778,00	48
81. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,001656	2630,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,001656	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**83048,48**	**199**
81. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,01	0,002424	12984,00	31

81. 7	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,000288	25443,00	7
81. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,102	0,000245	1358560,00	333
81. 9	157333 С (2301-1201-1103 РСНБ РК 2015)	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1008	2,419	2809,00	6796
81.10	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	31,4	0,07536	98,00	7
		Итого материалов:				**2989289,32**	**7174**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		446119,15	1071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		315796,56	758
		Сметная стоимость:				**4263253,50**	**10232**
82	**Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2044**		**91995,38**	**18804**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	82,1	16,781	1042,00	17486
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,249368	1458,48	364
		Итого оплата труда:				**87327,54**	**17850**
82. 3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,155344	298,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,100156	4856,00	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,100156	1778,00	178
82. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,04088	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры	маш.-ч	0,06	0,012264	182,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,149212	2630,00	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,149212	1244,00	186
82. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,14308	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4560,54**	**932**
82. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006132	70,00	0
82.10	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003822	4169,00	16
82.11	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002044	409,00	1
82.12	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,1022	266,00	27
82.13	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,03066	144,00	4
82.14	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00002	1863677,00	38
82.15	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000143	219516,00	31
82.16	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000063	468138,00	30
82.17	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000123	622834,00	76
82.18	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000397	406722,00	161
		Итого материалов:				**1886,64**	**386**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		60256,00	12316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12180,11	2490
		Сметная стоимость:				**164431,50**	**33610**
83	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0951**		**237482,00**	**22587**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18998,56	1807
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**24394**
84	**С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0282**		**288796,00**	**8144**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23103,68	652
		Сметная стоимость:				**311899,68**	**8796**
85	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0844**		**241307,00**	**20366**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19304,56	1629

		Сметная стоимость:				**260611,56**	**21996**
86	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0013**		**227283,00**	**305**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18182,64	24
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**329**
87	**С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,8000**		**383,00**	**306**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,64	25
		Сметная стоимость:				**413,64**	**331**
88	**С121-110101-0101 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0800**		**9927,00**	**794**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		794,16	64
		Сметная стоимость:				**10721,16**	**858**
89	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**19,3600**		**853,03**	**16515**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,212	4,104	1225,00	5028
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,03872	1244,00	48
		Итого оплата труда:				**262,19**	**5076**
89. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,37752	753,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03872	2630,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03872	1244,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**386**
89. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	46,464	224,00	10408
89. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003098	143101,00	443
89. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004646	53700,00	250
		Итого материалов:				**573,38**	**11101**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		243,83	4721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,75	1699
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**22934**
		Вертикальная планировка					
90	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**142,8000**		**1,09**	**155**
90. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,032844	1778,00	58
		Итого оплата труда:				**0,41**	**58**
90. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,032844	4731,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,032844	1778,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**155**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,29	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,11	16
		Сметная стоимость:				**1,49**	**213**
91	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)**	**м3**	**38,0000**		**269,39**	**10237**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=729)	чел-ч	0,013	0,494	729,00	360
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	1,429	1778,00	2540
		Итого оплата труда:				**76,33**	**2901**
91. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,3572	4731,00	1690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,3572	1778,00	635
91. 4	2263 С (3101-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,072	7630,00	8176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	1,072	1778,00	1906
		Итого эксплуатация машин:				**259,64**	**9866**
91. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00152	6876,00	10
		Итого материалов:				**0,28**	**10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		54,96	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,95	986
		Сметная стоимость:				**350,29**	**13311**
92	**С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**60,8000**		**40,00**	**2432**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	195

		Сметная стоимость:				**43,20**	**2627**
93	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**38,0000**		**49,00**	**1862**
93. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,437	1487,00	650
		Итого оплата труда:				**17,10**	**650**
93. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,437	4261,00	1862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,437	1487,00	650
		Итого эксплуатация машин:				**49,00**	**1862**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,31	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,91	186
		Сметная стоимость:				**66,22**	**2516**
94	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**38,0000**		**74,79**	**2842**
94. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	0,59546	1752,56	1044
		Итого оплата труда:				**27,46**	**1044**
94. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	0,5434	4731,00	2571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,5434	1778,00	966
94. 3	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,05206	735,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,05206	4474,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,05206	1487,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**74,79**	**2842**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,77	751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,57	287
		Сметная стоимость:				**102,13**	**3881**
		Ограждение территории					
95	**С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,9242**		**259039,00**	**239393**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20723,12	19151
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**258545**
96	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3912**		**227283,00**	**316192**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18182,64	25295
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**341487**
97	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,7421**		**241307,00**	**179065**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19304,56	14325
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**193390**
98	**С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,5975**		**241307,00**	**144169**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19304,56	11534
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**155702**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2296202**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**795047**
Материалы -			Тенге				**131935**
Всего заработная плата -			Тенге				**366283**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**282348**
Накладные расходы -			Тенге				**263724**
Сметная прибыль -			Тенге				**84702**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1143473**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**303**
Сметная заработная плата -			Тенге				**366283**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1443646**
Материалы -			Тенге				**279011**
Всего заработная плата -			Тенге				**68644**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1064855**
Транспортные расходы -			Тенге				**2432**
Накладные расходы -			Тенге				**61632**
Сметная прибыль -			Тенге				**120422**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1625700**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**57**
Сметная заработная плата -			Тенге				**68644**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**20453**
Материалы -			Тенге				**621**
Всего заработная плата -			Тенге				**18848**
Накладные расходы -			Тенге				**13005**
Сметная прибыль -			Тенге				**2677**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**36134**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18**

Сметная заработная плата -	Тенге				18848
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				37056
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				37056
Сметная прибыль -	Тенге				2965
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				40021
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2845328
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				378
Сметная заработная плата -	Тенге				453775
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				8780915
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2968887
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				203280
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				68994
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5606316
- перевозка грузов	Тенге				2432
- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы	Тенге				2505831
ИТОГО:	Тенге				11286746
Сметная прибыль	Тенге				902940
ИТОГО по смете:	Тенге				12189686
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ УЧИТЫВАЯ ДОГОВОРНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ					11 444 210,46
Налоговый кодекс РК — Налог на добавленную стоимость - 12 %					1 373 305,25
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					12 817 515,71

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Акжаикская районная больница»
управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Хайрушев Д.М.

Подрядчик:
Директор ТОО«Dizain-D.A.»

Мухамбетов У.С.

Технадзор:
АО «Национальный центр Курылысконсалтинг»

Идрисов М.А.