СПРАВКА № 1 форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор 1/604 АБ от 4.09.2017г.

Наименование проекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Усть-Каменогорск. 2 очередь."

Наименование объекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Усть-Каменогорск. 2 очередь."

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
				Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с учетом НДС
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	1 739 390	1 739 390	1 739 390	1 739 390	1 739 390	-	-	-	-	201 069	1 940 459
всего по МЦП:	63 814	63 814	63 814	63 814	63 814	-	-	-	-	0	63 814
всего подрядчику :	1 675 576	1 675 576	1 675 576	1 675 576	1 675 576	-	-	-	-	201 069	1 876 645
в том числе за октябрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	**1 296 978**	1 296 978	1 296 978	1 296 978	1 296 978	-	-	-	-	155 637	1 452 615
Акт№ 2	**442 412**	442 412	442 412	442 412	442 412	-	-	-	-	45 432	487 844
Всего по справке №1	**1 739 390**	**1 739 390**	**1 739 390**	**1 739 390**	**1 739 390**	-	-	-	-	**201 069**	**1 940 459**
материалы заказчика	63 814	63 814	63 814	63 814	63 814	-	-	-	-	0	63 814
Всего подрядчику :	**1 675 576**	**1 675 576**	**1 675 576**	**1 675 576**	**1 675 576**	-	-	-	-	**201 069**	**1 876 645**
Резерв оплаты, 10%	187 665	187 665	187 665	187 665	187 665	-	-	-	-	-	187 665
К оплате подрядчику	**1 487 911**	**1 487 911**	**1 487 911**	**1 487 911**	**1 487 911**	-	-	-	-	**201 069**	**1 688 980**
Полученный аванс 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 688 980**
К оплате подрядчику с учетом аванса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**

Заказчик :

Генеральный директор
Е. Б. Куанышбеков

Технический директор
А.Х.Скорнас

Главный бухгалтер
А.Ш. Тумашинова

Заместитель технического директора по РСТ
Г.Ж.Раимханов

Начальник ОВК
Е.Е. Болат

Начальник ОКРиС
С.Е. Жумаканов

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис"
Кизекпаев Х.

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Усть-Каменогорск. 2 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за октябрь 2017 года
Строительство канализации

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета № 1-1							
1	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода**	**м3**	**53,6000**		**2005,95**	**107518,81**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,48	132,928	808,85	107518,81
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**107518,81**
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	63543,62
		НР второго уровня	%	3,8		121,28	6500,37
		Накладные расходы	%	--		1306,79	70043,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	14205,02
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**191767,83**
2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**50,8000**		**714,73**	**36308,34**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	49,378	735,32	36308,34
		Итого оплата труда:				**714,73**	**36308,34**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	21458,23
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	2195,13
		Накладные расходы	%	--		465,62	23653,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	4796,94
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**64758,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**4,4800**		**205,00**	**918,40**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	34,90
		Накладные расходы	%	--		7,79	34,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	76,26
		Сметная стоимость:				**229,81**	**1029,56**
4	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**4,4800**		**123,10**	**551,49**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	20,96
		Накладные расходы	%	--		4,68	20,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	45,80
		Сметная стоимость:				**138,00**	**618,24**
5	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	**кан.-км**	**0,2000**		**108498,74**	**21699,75**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=815,78)	чел-ч	133	26,6	815,78	21699,75
		Итого оплата труда:				**108498,74**	**21699,75**
		НР первого уровня	%	62,1		67377,72	13475,54
		НР второго уровня	%	3,8		6683,31	1336,66
		Накладные расходы	%	--		74061,02	14812,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14604,78	2920,96
		Сметная стоимость:				**197164,54**	**39432,91**
6	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода**	**м3**	**14,2040**		**2005,95**	**28492,49**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,48	35,226	808,85	28492,49
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**28492,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	16839,06
		НР второго уровня	%	3,8		121,28	1722,60
		Накладные расходы	%	--		1306,79	18561,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	3764,33
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**50818,47**
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**13,4620**		**714,73**	**9621,71**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	13,085	735,32	9621,71
		Итого оплата труда:				**714,73**	**9621,71**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	5686,43
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	581,71
		Накладные расходы	%	--		465,62	6268,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	1271,19
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**17161,04**
8	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**1,1872**		**205,00**	**243,38**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	9,25
		Накладные расходы	%	--		7,79	9,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	20,21
		Сметная стоимость:				**229,81**	**272,83**
9	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**1,1872**		**123,10**	**146,14**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	5,55
		Накладные расходы	%	--		4,68	5,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	12,14
		Сметная стоимость:				**138,00**	**163,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	**кан.-км**	**0,0530**		**108498,74**	**5750,43**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=815,78)	чел-ч	133	7,049	815,78	5750,43
		Итого оплата труда:				**108498,74**	**5750,43**
		НР первого уровня	%	62,1		67377,72	3571,02
		НР второго уровня	%	3,8		6683,31	354,22
		Накладные расходы	%	--		74061,02	3925,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14604,78	774,05
		Сметная стоимость:				**197164,54**	**10449,72**
11	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах для установки ККС на сущ. канализацию**	**м3**	**19,5000**		**2306,84**	**44983,38**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,852	55,614	808,85	44983,38
		Итого оплата труда:				**2306,84**	**44983,38**
		НР первого уровня	%	59,1		1363,34	26585,18
		НР второго уровня	%	3,8		139,47	2719,61
		Накладные расходы	%	--		1502,81	29304,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,77	5943,05
		Сметная стоимость:				**4114,42**	**80231,22**
12	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**12,6000**		**714,73**	**9005,61**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	12,247	735,32	9005,61
		Итого оплата труда:				**714,73**	**9005,61**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	5322,32
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	544,46
		Накладные расходы	%	--		465,62	5866,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	1189,79
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**16062,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**7,0400**		**205,00**	**1443,20**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	54,84
		Накладные расходы	%	--		7,79	54,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	119,84
		Сметная стоимость:				**229,81**	**1617,88**
14	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**7,0400**		**123,10**	**866,62**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	32,93
		Накладные расходы	%	--		4,68	32,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	71,96
		Сметная стоимость:				**138,00**	**971,52**
15	**Е11-340201-0508 11-340201-0508 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2(на сущ. канализации)**	**колодец**	**2,0000**		**9674,75**	**19349,49**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=886,54)	чел-ч	8,292	16,584	886,54	14702,38
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,708	1,416	1245,87	1764,15
		Итого оплата труда:				**8233,27**	**16466,53**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,708	1,416	3281,86	4647,11
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,708	1,416	1245,87	1764,15
		Итого эксплуатация машин:				**2323,56**	**4647,11**
		НР первого уровня	%	62,1		5112,86	10225,72
		НР второго уровня	%	3,8		561,93	1123,86
		Накладные расходы	%	--		5674,79	11349,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1227,96	2455,93
		Сметная стоимость:				**16577,50**	**33154,99**
16	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 для установки ККС**	**м3**	**13,0000**		**122,42**	**1591,50**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=752,66)	чел-ч	0,0146	0,1898	752,66	142,85
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,4121	1245,87	513,42
		Итого оплата труда:				**50,48**	**656,28**
16. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	0,4121	3515,27	1448,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	0,4121	1245,87	513,42
		Итого эксплуатация машин:				**111,43**	**1448,64**
		НР первого уровня	%	59,1		29,84	387,86
		НР второго уровня	%	3,8		5,79	75,22
		Накладные расходы	%	--		35,62	463,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	164,37
		Сметная стоимость:				**170,69**	**2218,94**
17	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов в грунтах 2 группы механизированным способом**	**м3**	**8,4000**		**22,95**	**192,81**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,067704	1069,68	72,42
		Итого оплата труда:				**8,62**	**72,42**
17. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,067704	2847,85	192,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,067704	1069,68	72,42
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**192,81**
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	42,80
		НР второго уровня	%	3,8		1,07	8,95
		Накладные расходы	%	--		6,16	51,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	19,57
		Сметная стоимость:				**31,44**	**264,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**7,0400**		**205,00**	**1443,20**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	54,84
		Накладные расходы	%	--		7,79	54,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	119,84
		Сметная стоимость:				**229,81**	**1617,88**
19	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**7,0400**		**123,10**	**866,62**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	32,93
		Накладные расходы	%	--		4,68	32,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	71,96
		Сметная стоимость:				**138,00**	**971,52**
20	**Е11-340201-0508 11-340201-0508 РСНБ РК 2015**	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2**	**колодец**	**2,0000**		**8062,29**	**16124,58**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=886,54)	чел-ч	6,91	13,82	886,54	12251,98
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	1,18	1245,87	1470,13
		Итого оплата труда:				**6861,05**	**13722,11**
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	1,18	3281,86	3872,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	1,18	1245,87	1470,13
		Итого эксплуатация машин:				**1936,30**	**3872,59**
		НР первого уровня	%	62,1		4260,71	8521,43
		НР второго уровня	%	3,8		468,27	936,55
		Накладные расходы	%	--		4728,99	9457,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,30	2046,60
		Сметная стоимость:				**13814,58**	**27629,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для установки ККС**	**м3**	**3,6000**		**2005,95**	**7221,41**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,48	8,928	808,85	7221,41
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**7221,41**
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	4267,85
		НР второго уровня	%	3,8		121,28	436,59
		Накладные расходы	%	--		1306,79	4704,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	954,07
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**12879,93**
22	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,8000**		**714,73**	**1286,52**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	1,75	735,32	1286,52
		Итого оплата труда:				**714,73**	**1286,52**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	760,33
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	77,78
		Накладные расходы	%	--		465,62	838,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	169,97
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**2294,60**
23	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2,8800**		**205,00**	**590,40**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	22,44
		Накладные расходы	%	--		7,79	22,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	49,03
		Сметная стоимость:				**229,81**	**661,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**2,8800**		**123,10**	**354,53**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	13,47
		Накладные расходы	%	--		4,68	13,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	29,44
		Сметная стоимость:				**138,00**	**397,44**
25	**Е11-340201-0504 11-340201-0504 РСНБ РК 2015 примен. к=0,5**	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-1**	**колодец**	**3,0000**		**4031,14**	**12093,43**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=886,54)	чел-ч	3,455	10,365	886,54	9188,99
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,295	0,885	1245,87	1102,59
		Итого оплата труда:				**3430,53**	**10291,58**
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,295	0,885	3281,86	2904,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	0,885	1245,87	1102,59
		Итого эксплуатация машин:				**968,15**	**2904,45**
		НР первого уровня	%	62,1		2130,36	6391,07
		НР второго уровня	%	3,8		234,14	702,41
		Накладные расходы	%	--		2364,49	7093,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,65	1534,95
		Сметная стоимость:				**6907,29**	**20721,87**
26	**Е11-460302-0402 11-460302-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/ (в колодцах)**	**отверстие**	**1,0000**		**472,05**	**472,05**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=918,45)	чел-ч	0,29656	0,29656	918,45	272,38
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09889	0,09889	928,86	91,86
		Итого оплата труда:				**364,23**	**364,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09889	0,09889	1985,52	196,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09889	0,09889	928,86	91,85
26. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,19778	0,19778	16,80	3,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**199,67**	**199,67**
		НР первого уровня	%	50,8		185,03	185,03
		НР второго уровня	%	3,8		24,97	24,97
		Накладные расходы	%	--		210,00	210,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,56	54,56
		Сметная стоимость:				**736,61**	**736,61**
27	**Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ввода труб в колодцы**	**канал**	**7,0000**		**686,01**	**4802,07**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=876,13)	чел-ч	0,783	5,481	876,13	4802,07
		Итого оплата труда:				**686,01**	**4802,07**
		НР первого уровня	%	62,1		426,01	2982,08
		НР второго уровня	%	3,8		42,26	295,80
		Накладные расходы	%	--		468,27	3277,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,34	646,40
		Сметная стоимость:				**1246,62**	**8726,35**
28	**Ц13-100902-0927 13-100902-0927 РСНБ РК 2015**	**Герметизация вводов**	**канал**	**7,0000**		**92,89**	**650,20**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	0,7	928,86	650,20
		Итого оплата труда:				**92,89**	**650,20**
		НР первого уровня	%	42,8		39,76	278,29
		НР второго уровня	%	3,8		5,04	35,28
		Накладные расходы	%	--		44,80	313,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,01	77,10
		Сметная стоимость:				**148,70**	**1040,87**
29	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2**	**50,6500**		**205,65**	**10416,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=918,45)	чел-ч	0,212	10,738	918,45	9862,13
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1013	928,86	94,09
		Итого оплата труда:				**196,57**	**9956,23**
29. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,987675	368,11	363,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1013	1880,16	190,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1013	928,86	94,09
		Итого эксплуатация машин:				**10,94**	**554,03**
		НР первого уровня	%	50,8		99,86	5057,76
		НР второго уровня	%	3,8		11,61	588,01
		Накладные расходы	%	--		111,47	5645,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,37	1284,96
		Сметная стоимость:				**342,49**	**17346,89**
		Материалы подрядчика					
30	**С121-020401-2802 21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,4876**		**14052,24**	**6851,87**
		НР второго уровня	%	3,8		533,99	260,37
		Накладные расходы	%	--		533,99	260,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1166,90	568,98
		Сметная стоимость:				**15753,12**	**7681,22**
31	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0120**		**37781,18**	**453,37**
		НР второго уровня	%	3,8		1435,68	17,23
		Накладные расходы	%	--		1435,68	17,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3137,35	37,65
		Сметная стоимость:				**42354,21**	**508,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**121,5600**		**212,16**	**25790,17**
		НР второго уровня	%	3,8		8,06	980,03
		Накладные расходы	%	--		8,06	980,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,62	2141,62
		Сметная стоимость:				**237,84**	**28911,81**
33	**С121-100502-1301 21-100502-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замазка защитная**	**кг**	**3,5000**		**339,66**	**1188,81**
		НР второго уровня	%	3,8		12,91	45,17
		Накладные расходы	%	--		12,91	45,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,21	98,72
		Сметная стоимость:				**380,77**	**1332,70**
34	**С121-130703-0201 21-130703-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,012156**		**51147,90**	**621,75**
		НР второго уровня	%	3,8		1943,62	23,63
		Накладные расходы	%	--		1943,62	23,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4247,32	51,63
		Сметная стоимость:				**57338,84**	**697,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**С123-030101-0201 23-030101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	**3,0000**		**23286,42**	**69859,26**
		НР второго уровня	%	3,8		884,88	2654,65
		Накладные расходы	%	--		884,88	2654,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1933,70	5801,11
		Сметная стоимость:				**26105,01**	**78315,02**
36	**С123-030101-0202 23-030101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	**4,0000**		**26330,02**	**105320,08**
		НР второго уровня	%	3,8		1000,54	4002,16
		Накладные расходы	%	--		1000,54	4002,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,44	8745,78
		Сметная стоимость:				**29517,01**	**118068,02**
37	**С121-130104-9903 21-130104-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН**	**т**	**0,008104**		**94354,55**	**764,65**
		НР второго уровня	%	3,8		3585,47	29,06
		Накладные расходы	%	--		3585,47	29,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7835,20	63,50
		Сметная стоимость:				**105775,22**	**857,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С122-040201-0603 22-040201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**4,2000**		**480,60**	**2018,52**
		НР второго уровня	%	3,8		18,26	76,70
		Накладные расходы	%	--		18,26	76,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,91	167,62
		Сметная стоимость:				**538,77**	**2262,84**
39	**Т прайс-лист**	**Бикрост**	**м2**	**19,2500**		**446,43**	**8593,75**
		НР второго уровня	%	3,8		16,96	326,56
		Накладные расходы	%	--		16,96	326,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,07	713,62
		Сметная стоимость:				**500,46**	**9633,94**
40	**Т прайс-лист**	**Колодец ККС-1**	**шт**	**3,0000**		**21428,57**	**64285,71**
		НР второго уровня	%	3,8		814,29	2442,86
		Накладные расходы	%	--		814,29	2442,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1779,43	5338,29
		Сметная стоимость:				**24022,29**	**72066,86**
41	**Т прайс-лист**	**Колодец ККС-2**	**шт**	**4,0000**		**39285,71**	**157142,86**
		НР второго уровня	%	3,8		1492,86	5971,43
		Накладные расходы	%	--		1492,86	5971,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3262,29	13049,14
		Сметная стоимость:				**44040,86**	**176163,43**
42	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев**	**шт.**	**7,0000**		**2764,64**	**19352,48**
		НР второго уровня	%	3,8		105,06	735,39
		Накладные расходы	%	--		105,06	735,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,58	1607,03
		Сметная стоимость:				**3099,27**	**21694,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С123-010501-1207 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая, d 110 мм**	**м**	**200,0000**		**1428,44**	**285688,00**
		НР второго уровня	%	3,8		54,28	10856,14
		Накладные расходы	%	--		54,28	10856,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,62	23723,53
		Сметная стоимость:				**1601,34**	**320267,68**
44	**С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая, d 63 мм**	**м**	**53,0000**		**767,74**	**40690,22**
		НР второго уровня	%	3,8		29,17	1546,23
		Накладные расходы	%	--		29,17	1546,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,75	3378,92
		Сметная стоимость:				**860,67**	**45615,36**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1133626,24**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**323761,43**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13819,31**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5108,67**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**788621,51**
		- перевозка грузов	Тенге				**7423,98**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**195581,62**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1329207,86**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**50509,90**
	ИТОГО:		Тенге				**1379717,76**
	Сметная прибыль		Тенге				**110377,42**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1490095,18**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)					35 762
		Всего с 2,4%					**1 525 857**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по акту, тенге					**1 525 857**
		Скидка ВДЦ, тенге					228 879
		Итого с учетом скидки, тенге					**1 296 978**
		НДС 12%					155 637
		Итого с НДС 12%, тенге					**1 452 615**

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

Технический директор ВК ОДТ А.Х. Скорнас

Главный бухгалтер ВК ОДТ А.Ш. Тумашинова

Заместитель технического директора по РСТ Г.Ж.Раимханов

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Усть-Каменогорск. 2 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за октябрь 2017 года
Строительство ВОЛС.

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 1-2					
		Прокладка кабеля по канализации==========					
1	**Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**238,0000**		**280,40**	**66734,09**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=999,61)	чел-ч	0,19	45,22	999,61	45202,36
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	7,783	928,86	7228,95
		Итого оплата труда:				**220,30**	**52431,31**
1. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0327	7,783	2766,65	21531,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	7,783	928,86	7229,32
		Итого эксплуатация машин:				**90,47**	**21531,73**
		НР первого уровня	%	42,8		94,29	22440,60
		НР второго уровня	%	3,8		14,24	3388,64
		Накладные расходы	%	--		108,53	25829,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,11	7405,07
		Сметная стоимость:				**420,04**	**99968,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**67,0000**		**206,62**	**13843,65**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=999,61)	чел-ч	0,14	9,38	999,61	9376,34
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	1,615	928,86	1499,83
		Итого оплата труда:				**162,33**	**10876,17**
2. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	1,615	2766,65	4467,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	1,615	928,86	1500,11
		Итого эксплуатация машин:				**66,68**	**4467,31**
		НР первого уровня	%	42,8		69,48	4655,00
		НР второго уровня	%	3,8		10,49	702,95
		Накладные расходы	%	--		79,97	5357,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,93	1536,13
		Сметная стоимость:				**309,52**	**20737,73**
3	**Ц13-100902-1003 13-100902-1003 РСНБ РК 2015**	**Подвешивание кабеля между зданиями**	**м кабеля**	**15,0000**		**225,18**	**3377,74**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=854,63)	чел-ч	0,19	2,85	854,63	2435,70
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,3405	928,86	316,28
		Итого оплата труда:				**183,46**	**2751,97**
3. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0227	0,3405	2766,65	942,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0227	0,3405	928,86	316,28
		Итого эксплуатация машин:				**62,80**	**942,04**
		НР первого уровня	%	42,8		78,52	1177,84
		НР второго уровня	%	3,8		11,54	173,11
		Накладные расходы	%	--		90,06	1350,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,22	378,30
		Сметная стоимость:				**340,47**	**5106,99**
4	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в трубке ПВХ по фасаду**	**м**	**116,0000**		**183,90**	**21332,90**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	11,6	928,86	10774,78

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,385	877,33	3846,91
		Итого оплата труда:				**126,05**	**14621,69**
4. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,4524	3467,41	1568,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4524	1245,87	563,63
4. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,48	2261,99	7871,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,48	822,72	2863,07
4. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,48	11,34	39,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,4524	2383,47	1078,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4524	928,86	420,22
		Итого эксплуатация машин:				**91,02**	**10558,13**
		НР первого уровня	%	42,8		53,95	6258,08
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	1048,46
		Накладные расходы	%	--		62,99	7306,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,75	2291,16
		Сметная стоимость:				**266,64**	**30930,60**
5	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Протягивание ОК в стальную трубу**	**м**	**8,0000**		**183,90**	**1471,23**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	0,8	928,86	743,09
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,3024	877,33	265,30
		Итого оплата труда:				**126,05**	**1008,39**
5. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0312	3467,41	108,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0312	1245,87	38,87
5. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,24	2261,99	542,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,24	822,72	197,45

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,24	11,34	2,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0312	2383,47	74,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0,0312	928,86	28,98
		Итого эксплуатация машин:				**91,02**	**728,15**
		НР первого уровня	%	42,8		53,95	431,59
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	72,31
		Накладные расходы	%	--		62,99	503,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,75	158,01
		Сметная стоимость:				**266,64**	**2133,14**
6	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Трубка ПВХ-40 по фасаду и подвалу**	**м**	**50,0000**		**286,94**	**14346,89**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,29	14,5	907,35	13156,58
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,33	1087,36	358,83
		Итого оплата труда:				**270,31**	**13515,41**
6. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,165	3467,41	572,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,165	1245.87	205,57
6. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,35	132,27	178,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,165	2383,47	393,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,165	928,86	153,26
6. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	3,48	13,32	46,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,81**	**1190,31**
		НР первого уровня	%	42,8		115,69	5784,59
		НР второго уровня	%	3,8		15,30	765,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		130,99	6549,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	1671,72
		Сметная стоимость:				**451,36**	**22568,20**
7	**Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (на фасаде)**	**шт**	**8,0000**		**828,17**	**6625,38**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=822,72)	чел-ч	1	8	822,72	6581,76
		Итого оплата труда:				**822,72**	**6581,76**
7. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	1,28	34,08	43,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**43,62**
		НР первого уровня	%	42,8		352,12	2816,99
		НР второго уровня	%	3,8		44,85	358,81
		Накладные расходы	%	--		396,98	3175,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,01	784,09
		Сметная стоимость:				**1323,16**	**10585,28**
						Прокладка кабеля по зданию==========	
8	**Ц13-100904-1101 13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5**	**Установка (ОРКсп на 16 портов), монтаж УССЛК с учетом измерений на 4 волоконном ОК ГТС, число волокон 2**	**УССЛК**	**5,0000**		**10471,76**	**52358,82**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1157,77)	чел-ч	3,15	15,75	1157,77	18234,88
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	8,35	928,86	7755,98
		Итого оплата труда:				**5198,17**	**25990,86**
8. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,67	8,35	4086,70	34123,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,67	8,35	928,86	7755,98
		Итого эксплуатация машин:				**6824,79**	**34123,94**
		НР первого уровня	%	42,8		2224,82	11124,09
		НР второго уровня	%	3,8		482,47	2412,35
		Накладные расходы	%	--		2707,29	13536,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1054,32	5271,62
		Сметная стоимость:				**14233,38**	**71166,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы подрядчика					
9	**С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дюбели для пристрелки стальные**	**10 шт.**	**6,7000**		**182,65**	**1223,76**
		НР второго уровня	%	3,8		6,94	46,50
		Накладные расходы	%	--		6,94	46,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,17	101,62
		Сметная стоимость:				**204,76**	**1371,88**
10	**С121-050310-0709 21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,9 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)**	**10 м**	**1,5750**		**1167,01**	**1838,04**
		НР второго уровня	%	3,8		44,35	69,85
		Накладные расходы	%	--		44,35	69,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,91	152,63
		Сметная стоимость:				**1308,26**	**2060,52**
11	**С121-130809-0501 21-130809-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97**	**кг**	**0,0305**		**426,20**	**13,00**
		НР второго уровня	%	3,8		16,20	0,49
		Накладные расходы	%	--		16,20	0,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,39	1,08
		Сметная стоимость:				**477,79**	**14,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**С121-130809-1301 21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лента К226**	**100 м**	**0,0001**		**1671,50**	**0,20**
		НР второго уровня	%	3,8		63,52	0,01
		Накладные расходы	%	--		63,52	0,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,80	0,02
		Сметная стоимость:				**1873,82**	**0,22**
13	**С121-130809-1201 21-130809-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86**	**кг**	**0,1031**		**3938,22**	**405,83**
		НР второго уровня	%	3,8		149,65	15,42
		Накладные расходы	%	--		149,65	15,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,03	33,70
		Сметная стоимость:				**4414,90**	**454,96**
14	**С124-040207-2201 24-040207-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-98**	**т**	**0,0099**		**332772,96**	**3294,45**
		НР второго уровня	%	3,8		12645,37	125,19
		Накладные расходы	%	--		12645,37	125,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27633,47	273,57
		Сметная стоимость:				**373051,80**	**3693,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С121-130812-0102 21-130812-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патроны для пристрелки**	**10 шт.**	**6,7000**		**270,38**	**1811,55**
		НР второго уровня	%	3,8		10,27	68,84
		Накладные расходы	%	--		10,27	68,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,45	150,43
		Сметная стоимость:				**303,11**	**2030,82**
16	**С121-050307-1009 21-050307-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3,0500**		**79,56**	**242,66**
		НР второго уровня	%	3,8		3,02	9,22
		Накладные расходы	%	--		3,02	9,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	20,15
		Сметная стоимость:				**89,19**	**272,03**
17	**С121-050307-0210 21-050307-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,0496**		**264,77**	**13,13**
		НР второго уровня	%	3,8		10,06	0,50
		Накладные расходы	%	--		10,06	0,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,99	1,09
		Сметная стоимость:				**296,82**	**14,72**
18	**Т прайс-лист**	**Проходные коробки 200х200 (на фасаде)**	**шт**	**8,0000**		**1058,04**	**8464,29**
		НР второго уровня	%	3,8		40,21	321,64
		Накладные расходы	%	--		40,21	321,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,86	702,87
		Сметная стоимость:				**1186,10**	**9488,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С121-050402-0201 21-050402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73**	**т**	**0,0010**		**281414,94**	**279,16**
		НР второго уровня	%	3,8		10693,77	10,61
		Накладные расходы	%	--		10693,77	10,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23368,70	23,18
		Сметная стоимость:				**315477,40**	**312,95**
20	**С124-040201-0646 24-040201-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98**	**10 шт.**	**3,4000**		**216,24**	**735,22**
		НР второго уровня	%	3,8		8,22	27,94
		Накладные расходы	%	--		8,22	27,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,96	61,05
		Сметная стоимость:				**242,41**	**824,21**
21	**С121-130703-1003 21-130703-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87**	**т**	**0,0001**		**297425,88**	**19,33**
		НР второго уровня	%	3,8		11302,18	0,73
		Накладные расходы	%	--		11302,18	0,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24698,25	1,61
		Сметная стоимость:				**333426,31**	**21,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С123-011305-0105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**50,0000**		**160,36**	**8018,00**
		НР второго уровня	%	3,8		6,09	304,68
		Накладные расходы	%	--		6,09	304,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,32	665,81
		Сметная стоимость:				**179,77**	**8988,50**
23	**С122-040704-0305 22-040704-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81**	**т**	**0,0001**		**821157,53**	**65,69**
		НР второго уровня	%	3,8		31203,99	2,50
		Накладные расходы	%	--		31203,99	2,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68188,92	5,46
		Сметная стоимость:				**920550,44**	**73,64**
		Оборудование подрядчика					
24	**Т прайс-лист**	**Коробка ОРКсп на 16 портов**	**шт**	**5,0000**		**25901,79**	**129508,93**
		НР второго уровня	%	3,8		984,27	4921,34
		Накладные расходы	%	--		984,27	4921,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2150,88	10754,42
		Сметная стоимость:				**29036,94**	**145184,69**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**336023,95**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**106505,48**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**73585,24**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21272,08**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**26424,31**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**129508,93**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**54688,80**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**390712,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**14847,08**
	ИТОГО:		Тенге				**405559,83**
	Сметная прибыль		Тенге				**32444,79**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**438004,62**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)					7 404
		Всего с 2,4%					**445 409**
		Всего по акту, тенге					**445 409**
		Скидка ВДЦ, тенге					66 811
		Итого с учетом скидки, тенге					**378 598**
		НДС 12%					45 432
		Итого с НДС 12%, тенге					**424 030**

		МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА:				
1	201203101	Волоконно-оптический кабель 4-х волоконный бронированный	м	454	140,56	**63 814,24**
		Итого по МЦП без НДС, тенге				**63 814,24**
		Итого по СМР и МЦП без НДС				**442 412**
		Итого по СМР с НДС и МЦП без НДС, тенге				**487 844**

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Кулышбеков

Технический директор ВК ОДТ А.Х. Скорпас

Главный бухгалтер ВК ОДТ А.Ш. Тумашинова

Заместитель технического директора по РСТ Г.Ж.Раимханов

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС