форма №КС-3

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор 1/604 АБ от 4.09.2017г.

СПНэл. 1.16.TDE.30.005/04-04-02

с.г. 600000082488

№опер. 9600096607

Наименование проекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО."

Наименование объекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Усть-Каменогорск. 2 очередь."

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
				Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
					Из них						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	4 840 947	4 840 947	3 101 557	3 101 557	3 101 557	-	-	-	-	526 952	5 367 899
всего по МЦП:	449 681	449 681	385 867	385 867	385 867	-	-	-	-	0	449 681
всего подрядчику :	4 391 266	4 391 266	2 715 690	2 715 690	2 715 690	-	-	-	-	526 952	4 918 218
в том числе за декабрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 3	**1 933 252**	1 933 252	636 274	636 274	636 274	-	-	-	-	76 353	712 627
Акт№ 4	**2 907 695**	2 907 695	2 465 283	2 465 283	2 465 283	-	-	-	-	249 530	2 714 813
Всего по справке №2	**4 840 947**	**4 840 947**	**3 101 557**	**3 101 557**	**3 101 557**	-	-	-	-	**325 883**	**3 427 440**
материалы заказчика	449 681	449 681	385 867	385 867	385 867	-	-	-	-	0	385 867
Всего подрядчику :	**4 391 266**	**4 391 266**	**2 715 690**	**2 715 690**	**2 715 690**	-	-	-	-	**325 883**	**3 041 573**
Резерв оплаты, 10%	491 822	491 822	304 157	304 157	304 157	-	-	-	-	-	304 157
К оплате подрядчику	**3 899 444**	**3 899 444**	**2 411 533**	**2 411 533**	**2 411 533**	-	-	-	-	**325 883**	**2 737 416**
Полученный аванс 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 087 676**
К оплате подрядчику с учетом аванса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**649 740**

Заказчик :

Генеральный директор

Е. Б. Кунанбеков

Технический директор

А.Х.Скорнас

И.о.главного бухгалтера

Г.Т.Артымбаева

Заместитель технического директора по РСТ

Г.Ж.Раимханов

Начальник ОВК

Е.Е. Болат

Начальник ОКРиС

С.Е. Жумаканов

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис"

Кизекпаев Х.

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Усть-Каменогорск. 2 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за декабрь 2017 года
Строительство канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода**	19,564	2005,95	--	39244,37	--	25566,06	2,48	48,52
		м3		2005,95	--	39244,37	--	59,1	--	--
2	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	18,542	714,73	--	13252,54	--	8633,48	0,97	18,02
		м3		714,73	--	13252,54	--	59,1	--	--
3	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	1,6352	205,00	--	335,22	--	12,74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	1,6352	123,10	--	201,29	--	7,65	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,073	108498,74	--	7920,41	--	5406,45	133,00	9,71
		кан.-км		108498,74	--	7920,41	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах для докладки	8,04	2306,84	--	18547,00	--	12082,59	2,85	22,93
		м3		2306,84	--	18547,00	--	59,1	--	--
7	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,62	714,73	--	5446,25	--	3548,00	0,97	7,41
		м3		714,73	--	5446,25	--	59,1	--	--
8	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	0,672	205,00	--	137,76	--	5,23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.	0,672	123,10	--	82,72	--	3,14	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий вблизи действующих кабелей (докладка)	0,03	130198,49	--	3905,95	--	2666,20	159,60	4,79
		канало-километр трубопровода		130198,49	--	3905,95	--	62,1	--	--
11	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах для установки ККС на сущ. канализацию	9,75	2306,84	--	22491,69	--	14652,39	2,85	27,81
		м3		2306,84	--	22491,69	--	59,1	--	--
12	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	714,73	--	4502,81	--	2933,39	0,97	6,12
		м3		714,73	--	4502,81	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	3,52	205,00	--	721,60	--	27,42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.	3,52	123,10	--	433,31	--	16,47	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-340201-0508 11-340201-0508 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2(на сущ. канализации)	1	9674,75	2323,56	9674,75	2323,56	5674,79	8,29	8,29
		колодец		7351,19	882,08	7351,19	882,08	62,1	0,71	0,71
16	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 для установки ККС	12,2	122,42	111,43	1493,56	1359,50	434,58	0,01	0,18
		м3		10,99	39,49	134,06	481,83	59,1	0,03	0,39
17	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов в грунтах 2 группы механизированным способом	7,8	22,95	22,95	179,04	179,04	48,06	--	--
		м3		--	8,62	--	67,25	59,1	0,01	0,06
18	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	7,04	205,00	--	1443,20	--	54,84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.	7,04	123,10	--	866,62	--	32,93	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-340201-0504 11-340201-0504 РСНБ РК 2015	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	2	8062,29	1936,30	16124,58	3872,59	9457,98	6,91	13,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодец		6125,99	735,06	12251,98	1470,13	62,1	0,59	1,18
21	Е11-460301-0213 11-460301-0213 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях (в фундаменте) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 110 мм	1	1932,59	780,80	1932,59	780,80	983,47	1,24	1,24
		отверст.		1151,79	574,04	1151,79	574,04	50,8	0,62	0,62
22	Е11-460301-0229 11-460301-0229 РСНБ РК 2015 к=40	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.110 мм	1	1123,12	443,20	1123,12	443,20	575,57	0,73	0,73
		отверст.		679,93	330,67	679,93	330,67	50,8	0,36	0,36
23	Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,001	59799,69	816,31	59,80	0,82	33,59	75,58	0,08
		м3		58983,39	399,41	58,98	0,40	50,8	0,43	0,00
24	Е11-460302-0402 11-460302-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/ (в колодцах)	28	472,05	199,67	13217,30	5590,78	5879,94	0,30	8,30
		отверстие		272,38	91,85	7626,51	2571,94	50,8	0,10	2,77
25	Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб в колодцы	9	686,01	--	6174,09	--	4214,42	0,78	7,05
		канал		686,01	--	6174,09	--	62,1	--	--
26	Ц13-100902-0927 13-100902-0927 РСНБ РК 2015	Герметизация вводов	9	92,89	--	835,97	--	403,16	0,10	0,90
		канал		92,89	--	835,97	--	42,8	--	--
27	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя	25,32	205,65	10,94	5207,05	276,96	2822,33	0,21	5,37
		м2		194,71	1,86	4930,09	47,04	50,8	0,00	0,05
28	Е11-010205-0407 11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Шурфование	3,6	1866,60	--	6719,75	--	4377,63	2,48	8,93
		м3		1866,60	--	6719,75	--	59,1	--	--
				Материалы подрядчика						
29	С121-020401-2802 21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,1912	14052,24	--	2686,79	--	102,10	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,09	37781,18	--	3400,31	--	129,21	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	60,768	212,16	--	12892,54	--	489,92	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	С121-100502-1301 21-100502-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замазка защитная	1,5	339,66	--	509,49	--	19,36	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	С121-130703-0201 21-130703-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,006	51147,90	--	306,89	--	11,66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-030101-0201 23-030101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	2	23286,42	--	46572,84	--	1769,77	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С123-030101-0202 23-030101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	1	26330,02	--	26330,02	--	1000,54	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С121-130104-9903 21-130104-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	0,004	94354,55	--	377,42	--	14,34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С122-040201-0603 22-040201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	1,8	480,60	--	865,08	--	32,87	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	С Т прайс-лист	Бикрост	24,75	446,43	--	11049,11	--	419,87	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С Т прайс-лист	Колодец ККС-2	3	39285,71	--	117857,14	--	4478,57	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-010501-1207 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая, d 110 мм	103	1428,44	--	147129,32	--	5590,91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**552251,27**	**14827,24**			**200,19**
			Тенге			**163225,37**	**6425,36**			**6,13**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**129742,22**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**835,97**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**128906,25**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5301,60**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10803,51**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**145847,33**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**0,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**835,97**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**202476,87**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**168814,76**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14951,41**				
	Местные материалы -		Тенге			**6087,09**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**4221,73**				
		Накладные расходы -	Тенге			**110950,80**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**25074,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			338501,88				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				168814,76			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			220032,18				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			220032,18				
		Накладные расходы -	Тенге			8361,22				
		Сметная прибыль -	Тенге			18271,47				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			246664,88				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			731014,09				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				169650,73			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)				17 544				
		Всего с 2,4%				**748 558**				
		Всего по акту, тенге				**748 558**				
		Скидка ВДЦ, тенге				112 284				
		Итого с учетом скидки, тенге				**636 274**				
		НДС 12%				76 353				
		Итого с НДС 12%, тенге				**712 627**				

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

Технический директор ВК ОДТ А.Х. Скорнас

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ Г.Т.Аргымбаева

Заместитель технического директора по РСТ Г.Ж.Раимханов

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Усть-Каменогорск. 2 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за декабрь 2017 года
Строительство ВОЛС.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка кабеля по канализации								
1	Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	1916	280,40	90,47	537237,50	173339,48	207936,23	0,19	364,04
		м кабеля		189,93	30,37	363898,02	58196,05	42,8	0,03	62,65
2	Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	73	206,62	66,68	15083,38	4867,37	5837,77	0,14	10,22
		м кабеля		139,95	22,39	10216,01	1634,14	42,8	0,02	1,76
3	Ц13-100902-1003 13-100902-1003 РСНБ РК 2015	Подвешивание кабеля между зданиями	13,5	225,18	62,80	3039,97	847,84	1215,86	0,19	2,56
		м кабеля		162,38	21,09	2192,13	284,65	42,8	0,02	0,31
4	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПВХ по фасаду	127	183,90	91,02	23355,85	11559,33	7999,40	0,10	12,70
		м		92,89	33,16	11796,52	4211,71	42,8	0,04	4,80
5	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Протягивание ОК в стальную трубу	20	183,90	91,02	3678,09	1820,37	1259,75	0,10	2,00
		м		92,89	33,16	1857,72	663,26	42,8	0,04	0,76
6	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубка ПВХ-40 по фасаду и подвалу	150	286,94	23,81	43040,66	3570,94	19648,77	0,29	43,50
		м		263,13	7,18	39469,72	1076,49	42,8	0,01	0,99
7	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (на фасаде)	20	828,17	5,45	16563,46	109,06	7939,51	1,00	20,00
		шт		822,72	--	16454,40	--	42,8	--	--
		Врезка в существующие муфты ВРЕО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц13-100902-0923 13-100902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля на опору/стену с рытьем и засыпкой без прохода через опору/стену	8	4644,30	--	37154,40	--	17918,23	5,00	40,00
		шт		4644,30	--	37154,40	--	42,8	--	--
9	Ц13-100902-1106 13-100902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметр 32 мм по стене кирпичной	28	474,49	18,60	13285,59	520,83	6204,66	0,54	15,12
		м		455,88	2,32	12764,76	65,02	42,8	0,00	0,07
10	Ц13-100904-0707 13-100904-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32	1	46815,62	29996,38	46815,62	29996,38	12280,10	13,50	13,50
		кабель		16819,24	6817,83	16819,24	6817,83	42,8	7,34	7,34
11	Ц13-100904-0702 13-100904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1	13236,63	8377,74	13236,63	8377,74	3507,57	3,90	3,90
		кабель		4858,89	1904,16	4858,89	1904,16	42,8	2,05	2,05
12	Ц13-100904-0701 13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4	5	7397,77	4781,44	36988,83	23907,19	9631,33	2,10	10,50
		кабель		2616,33	1086,77	13081,64	5433,83	42,8	1,17	5,85
		Прокладка кабеля по зданию								
13	Ц13-100105-0402 13-100105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1001 гр.13-100105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Прокладка ОК по сущ. кабельросту	127	44,68	8,48	5673,90	1076,54	2273,37	0,04	5,59
		м кабеля		36,20	2,25	4597,36	285,48	40,6	0,00	0,31
14	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПВХ по фасаду	227,8	183,90	91,02	41893,41	20733,98	14348,53	0,10	22,78
		м		92,89	33,16	21159,43	7554,54	42,8	0,04	8,61
15	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Протягивание ОК в стальную трубу	10	183,90	91,02	1839,04	910,18	629,87	0,10	1,00
		м		92,89	33,16	928,86	331,63	42,8	0,04	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц13-100904-1101 13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка (ОРКсп на 16 портов), монтаж УССЛК с учетом измерений на 4 волоконном ОК ГТС, число волокон 2	11	10471,76	6824,79	115189,41	75072,68	29780,16	3,15	34,65
		УССЛК		3646,98	1551,20	40116,73	17063,16	42,8	1,67	18,37
17	Ц13-080206-0102 13-080206-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала 60х40 по стене кирпичной	61,6	171,20	2,30	10546,10	141,68	5025,31	0,18	11,33
		м		168,90	0,08	10404,42	5,07	42,8	0,00	0,01
18	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (на фасаде)	15	828,17	5,45	12422,59	81,79	5954,63	1,00	15,00
		шт		822,72	--	12340,80	--	42,8	--	--
19	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х150 мм (межэтажные)	11	828,17	5,45	9109,90	59,98	4366,73	1,00	11,00
		шт		822,72	--	9049,92	--	42,8	--	--
20	Е11-460301-0204 11-460301-0204 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий (в подвале)глубиной 200 мм диам.40 мм	22	965,84	401,10	21248,57	8824,14	10731,60	0,61	13,38
		отверст.		564,75	290,73	12424,43	6396,13	50,8	0,31	6,89
21	Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,0044	59799,69	816,31	263,12	3,59	147,77	75,58	0,33
		м3		58983,39	399,41	259,53	1,76	50,8	0,43	0,00
22	Ц13-100902-1106 13-100902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметр 32 мм по стене кирпичной	2	474,49	18,60	948,97	37,20	443,19	0,54	1,08
		м		455,88	2,32	911,77	4,64	42,8	0,00	0,01
			Устройство заземления==========							
23	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали	34,832	2005,95	--	69871,18	--	45518,14	2,48	86,38
		м3		2005,95	--	69871,18	--	59,1	--	--
24	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,832	714,73	--	24895,51	--	16218,38	0,97	33,86
		м3		714,73	--	24895,51	--	59,1	--	--
25	Ц13-080208-0102 13-080208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм	44	1106,02	198,67	48665,04	8741,64	20861,12	1,00	44,00
		шт		907,35	65,24	39923,40	2870,64	42,8	0,06	2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	124,4	144,04	17,01	17918,70	2116,29	7965,77	0,14	17,42
		м		127,03	4,78	15802,41	595,18	42,8	0,00	0,55
27	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Вскрытие бетонной отмостки	3,92	820,17	447,60	3215,06	1754,60	1364,30	0,50	1,94
		м3 конструкции		372,57	133,68	1460,46	524,03	60,3	0,11	0,42
28	Е12-180101-1301 12-180101-1301 РСНБ РК 2015	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см	8,34	70,43	--	587,36	--	382,64	0,09	0,78
		м2		70,43	--	587,36	--	59,1	--	--
29	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,634	468,00	--	296,71	--	11,28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	0,634	123,10	--	78,05	--	2,97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Материалы подрядчика						
31	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,005	16296,70	--	81,48	--	3,10	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С121-130207-1006 21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	1085	8,70	--	9439,50	--	358,70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С121-130207-0429 21-130207-0429 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм 10 шт.	2,7	238,36 --	-- --	643,57 --	-- --	24,46 --	-- --	-- --
34	С121-130207-0405 21-130207-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм 10 шт.	0,3	50,14 --	-- --	15,04 --	-- --	0,57 --	-- --	-- --
35	С123-061710-0110 23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм м	61,6	252,12 --	-- --	15530,59 --	-- --	590,16 --	-- --	-- --
36	С121-050310-0709 21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,9 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80) 10 м	1,418	1167,01 --	-- --	1654,82 --	-- --	62,88 --	-- --	-- --
37	С122-040501-0803 22-040501-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг	15,2	995,22 --	-- --	15127,34 --	-- --	574,84 --	-- --	-- --
38	С122-040501-0801 22-040501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг	1,5	268,56 --	-- --	402,84 --	-- --	15,31 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С121-130809-0501 21-130809-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	0,2	426,20	--	85,24	--	3,24	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	С121-130809-1301 21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента К226	0,04	1671,50	--	66,86	--	2,54	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
41	С121-130809-1201 21-130809-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	0,2	3938,22	--	787,64	--	29,93	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	С124-040207-2201 24-040207-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-98	0,01	332772,96	--	3327,73	--	126,45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С121-130101-0102 21-130101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	0,012	18194,24	--	218,33	--	8,30	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С121-050307-1009 21-050307-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	20,67	79,56	--	1644,51	--	62,49	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С121-050307-0210 21-050307-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,2	264,77	--	52,95	--	2,01	--	--
	кг			--	--	--	--	--	--	--
46	С121-050106-9907 21-050106-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005	0,002	236524,94	--	473,05	--	17,98	--	--
	т			--	--	--	--	--	--	--
47	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,162	224685,66	--	36399,08	--	1383,16	--	--
	т			--	--	--	--	--	--	--
48	С Т прайс-лист	Проходные коробки 200х150 (межэтажные)	11	937,50	--	10312,50	--	391,88	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
49	С Т прайс-лист	Проходные коробки 200х200 (на фасаде)	35	1058,04	--	37031,25	--	1407,19	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
50	С121-050402-0201 21-050402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	0,003	281414,94	--	844,24	--	32,08	--	--
	т			--	--	--	--	--	--	--
51	С121-130812-0516 21-130812-0516 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм ГОСТ 26339-84	1	552,84	--	552,84	--	21,01	--	--
	шт.			--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С124-040201-0646 24-040201-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 10 шт.	45	216,24 --	-- --	9730,80 --	-- --	369,77 --	-- --	-- --
53	С121-050201-9918 21-050201-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь угловая 63х63х5 мм т	0,423	179373,34 --	-- --	75874,92 --	-- --	2883,25 --	-- --	-- --
54	С123-011305-0105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм м	150	160,36 --	-- --	24054,00 --	-- --	914,05 --	-- --	-- --
55	С123-010102-0204 23-010102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные, черные обыкновенные диаметр 32 мм м	42	612,57 --	-- --	25727,94 --	-- --	977,66 --	-- --	-- --
56	С121-130211-0606 21-130211-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т	0,001	230703,27 --	-- --	230,70 --	-- --	8,77 --	-- --	-- --
57	С121-130812-1036 21-130812-1036 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 т	0,004	222237,60 --	-- --	888,95 --	-- --	33,78 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С121-130812-1039 21-130812-1039 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Электроды, d 5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75								
			0,001	195385,08	--	195,39	--	7,42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Оборудование подрядчика						
59	С Т прайс-лист	Коробка ОРКсп на 16 портов								
			11	25901,79	--	284919,64	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1730456,36	378470,81			838,56
			Тенге			795297,03	115919,41			124,75
	Стоимость оборудования -		Тенге			284919,64				
	Накладные расходы -		Тенге			10826,95				
	Сметная прибыль -		Тенге			23659,73				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			319406,32				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1116561,38				
	Всего заработная плата -		Тенге				794796,05			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62874,34				
		Накладные расходы -	Тенге			395417,10				
		Сметная прибыль -	Тенге			120958,28				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1632936,76				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							819,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				794796,05			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279193,39				
	Всего заработная плата -		Тенге				116420,39			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158656,36				
	Местные материалы -		Тенге			81,48				
	Транспортные расходы -		Тенге			374,76				
		Накладные расходы -	Тенге			80409,11				
		Сметная прибыль -	Тенге			28768,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388370,70				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				116420,39			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49781,94				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49781,94				
		Накладные расходы -	Тенге			1891,71				
		Сметная прибыль -	Тенге			4133,89				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55807,55				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2396521,32				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							963,31
		Сметная заработная плата -	Тенге				911216,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)				49 851				
		Всего с 2,4%				**2 446 372**				
		Всего по акту, тенге				**2 446 372**				
		Скидка ВДЦ, тенге				366 956				
		Итого с учетом скидки, тенге				**2 079 416**				
		НДС 12%				249 530				
		Итого с НДС 12%, тенге				**2 328 946**				

		МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА:				
1	201203101	Волоконно-оптический кабель 4-х волоконный бронированный	м	2196,3	146,00	**320 667,48**
2	201202395	Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный	м	340	191,76	**65 199,68**
		Итого по МЦП без НДС, тенге				**385 867,16**
		Итого по СМР и МЦП без НДС				**2 465 283**
		Итого по СМР с НДС и МЦП без НДС, тенге				**2 714 813**

49/160249

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" — Е.Б. Куанышбеков

Технический директор ВК ОДТ — А.Х. Скорнас

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ — Г.Т.Аргымбаева

Заместитель технического директора по РСТ — Г.Ж.Раимханов

Начальник ОКРиС — С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" — Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС