форма №КС-3

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор 1/604 АБ от 4.09.2017г.

СНБ л. 1.16.ТДЕ.30.005/04-04-02

с.г. 600000082488

№опер. 9600096607

Наименование проекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО."
Наименование объекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Усть-Каменогорск. 2 очередь."

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
				Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
					Из них						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	8 915 304	8 915 304	4 074 357	4 074 357	4 074 357	-	-	-	-	918 493	9 833 797
всего по МЦП:	1 261 196	1 261 196	811 515	811 515	811 515	-	-	-	-	0	1 261 196
всего подрядчику :	7 654 108	7 654 108	3 262 842	3 262 842	3 262 842	-	-	-	-	918 493	8 572 601
в том числе за декабрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 5	**1 998 647**	1 998 647	65 395	65 395	65 395	-	-	-	-	7 847	73 242
Акт№ 6	**6 916 657**	6 916 657	4 008 962	4 008 962	4 008 962	-	-	-	-	383 694	4 392 656
Всего по справке №3	**8 915 304**	**8 915 304**	**4 074 357**	**4 074 357**	**4 074 357**	-	-	-	-	**391 541**	**4 465 898**
материалы заказчика	1 261 196	1 261 196	811 515	811 515	811 515	-	-	-	-	0	811 515
Всего подрядчику :	**7 654 108**	**7 654 108**	**3 262 842**	**3 262 842**	**3 262 842**	-	-	-	-	**391 541**	**3 654 383**
Резерв оплаты, 10%	857 260	857 260	365 438	365 438	365 438	-	-	-	-	-	365 438
К оплате подрядчику	**6 796 848**	**6 796 848**	**2 897 404**	**2 897 404**	**2 897 404**	-	-	-	-	**391 541**	**3 288 945**
Полученный аванс 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
К оплате подрядчику с учетом аванса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3 288 945**

Заказчик:

Генеральный директор

_____ **Е. Б. Куанышбеков**

И.о.Технического директора

_____ **Г.Ж.Раимханов**

И.о.главного бухгалтера

_____ **Г.Т.Аргымбаева**

Начальник ОВК

_____ **Е.Е. Болат**

Начальник ОКРиС

_____ **С.Е. Жумаканов**

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ **Кизекпаев Х.**

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Усть-Каменогорск. 2 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за декабрь 2017 года
Строительство канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах для докладки**	4,556	2306,84	--	10509,96	--	6846,80	2,85	12,99
		м3		2306,84	--	10509,96	--	59,1	--	--
2	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	4,318	714,73	--	3086,21	--	2010,54	0,97	4,20
		м3		714,73	--	3086,21	--	59,1	--	--
3	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	0,3808	205,00	--	78,06	--	2,97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	0,3808	123,10	--	46,88	--	1,78	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий вблизи действующих кабелей (докладка)	0,017	130198,49	--	2213,37	--	1510,84	159,60	2,71
		канало-километр трубопровода		130198,49	--	2213,37	--	62,1	--	--
6	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015 примен.	Защита трубы пэт-110мм стальной трубой д=125мм	4	846,88	13,69	3387,53	54,78	2281,56	0,90	3,59
		м		833,19	1,76	3332,75	7,06	62,1	0,00	0,01
				Материалы Подрядчика						
7	С123-010102-0211 23-010102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные, черные обыкновенные диаметр 125 мм	4	2982,56	--	11930,24	--	453,35	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С123-010501-1207 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая, d 110 мм	17	1428,44	--	24283,48	--	922,77	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			55535,73	54,78			23,49
			Тенге			19142,30	7,06			0,01
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19322,01				
	Всего заработная плата -		Тенге				19149,36			
	Транспортные расходы -		Тенге			124,94				
		Накладные расходы -	Тенге			12654,49				
		Сметная прибыль -	Тенге			2558,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34534,62				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				19149,36			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36213,72				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36213,72				
		Накладные расходы -	Тенге			1376,12				
		Сметная прибыль -	Тенге			3007,19				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40597,03				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75131,65				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				19149,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)				1 803				
		Всего с 2,4%				**76 935**				
		Всего по акту, тенге				**76 935**				
		Скидка ВДЦ, тенге				11 540				
		Итого с учетом скидки, тенге				**65 395**				
		НДС 12%				7 847				
		Итого с НДС 12%, тенге				**73 242**				

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

И.о.Технического директора ВК ОДТ Г.Ж.Раимханов

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ Г.Т.Аргымбаева

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Усть-Каменогорск. 2 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за декабрь 2017 года
Строительство ВОЛС.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка кабеля по канализации								
1	Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**	4230	280,40	90,47	1186072,35	382685,79	459065,89	0,19	803,70
		м кабеля		189,93	30,37	803386,56	128480,84	42,8	0,03	138,32
2	Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода**	18	206,62	66,68	3719,19	1200,17	1439,45	0,14	2,52
		м кабеля		139,95	22,39	2519,02	402,94	42,8	0,02	0,43
3	Ц13-100902-1001 13-100902-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель ОК на опорах**	21	187,95	59,76	3947,04	1254,95	1533,17	0,15	3,15
		м		128,19	20,06	2692,08	421,33	42,8	0,02	0,45
4	Ц13-100105-0501 13-100105-0501 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля по деревянным основаниям (по опоре)**	7	257,21	38,18	1800,49	267,26	744,43	0,25	1,75
		м		219,03	10,12	1533,23	70,87	40,6	0,01	0,08
5	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Трубка ПВХ-40 по фасаду и подвалу**	170	286,94	23,81	48779,42	4047,07	22268,61	0,29	49,30
		м		263,13	7,18	44732,36	1220,02	42,8	0,01	1,12
6	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (в подвале)**	10	828,17	5,45	8281,73	54,53	3969,75	1,00	10,00
		шт		822,72	--	8227,20	--	42,8	--	--
		Врезка в существующие муфты ВРЕО								
7	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки лучевого заземления**	4,48	2005,95	--	8986,65	--	5854,42	2,48	11,11
		м3		2005,95	--	8986,65	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,48	714,73	--	3202,00	--	2085,97	0,97	4,35
		м3		714,73	--	3202,00	--	59,1	--	--
9	Е11-330105-1004 11-330105-1004 РСНБ РК 2015	Устройство заземления лучевого без забивки заземлений	16	100,90	21,92	1614,40	350,70	946,82	0,10	1,54
		1м		78,98	7,43	1263,70	118,89	61,7	0,01	0,13
10	Е11-340206-0401 11-340206-0401 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода и заземляющего спуска к опорам высотой до 8,5 м	1	575,90	--	575,90	--	393,11	0,70	0,70
		шт		575,90	--	575,90	--	62,1	--	--
11	Ц13-100902-0914 13-100902-0914 РСНБ РК 2015	Разные работы: защита заземляющего спуска и молниеотвода рейкой	12	338,77	166,00	4065,24	1991,99	1372,67	0,21	2,52
		м		172,77	55,73	2073,25	668,78	42,8	0,06	0,72
		Прокладка кабеля по зданию								
12	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПВХ по подвалу	309	183,90	91,02	56826,44	28124,66	19463,11	0,10	30,90
		м		92,89	33,16	28701,77	10247,38	42,8	0,04	11,68
13	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в трубке ПВХ по фасаду	376	183,90	91,02	69148,03	34222,89	23683,27	0,10	37,60
		м		92,89	33,16	34925,14	12469,31	42,8	0,04	14,21
14	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в гофрированной трубке ПВХ по фальшпотолку	26	183,90	91,02	4781,51	2366,48	1637,67	0,10	2,60
		м		92,89	33,16	2415,04	862,24	42,8	0,04	0,98
15	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК по закладным устройствам	55	183,90	91,02	10114,74	5006,01	3464,31	0,10	5,50
		м		92,89	33,16	5108,73	1823,97	42,8	0,04	2,08
16	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Протягивание ОК в стальную трубу	32	183,90	91,02	5884,94	2912,59	2015,60	0,10	3,20
		м		92,89	33,16	2972,35	1061,22	42,8	0,04	1,21
17	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в пластканале	99	183,90	91,02	18206,53	9010,81	6235,75	0,10	9,90
		м		92,89	33,16	9195,71	3283,14	42,8	0,04	3,74
18	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубка ПВХ-40 по фасаду, подвалу и помещению	355	286,94	23,81	101862,91	8451,22	46502,09	0,29	102,95
		м		263,13	7,18	93411,68	2547,70	42,8	0,01	2,34
19	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015 примен.	Устройство закладных из ПВХ-32	49	286,94	23,81	14059,95	1166,51	6418,60	0,29	14,21
		м		263,13	7,18	12893,44	351,65	42,8	0,01	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубка ПВХ-32 по фальшпотолку	24	286,94	23,81	6886,51	571,35	3143,80	0,29	6,96
		м		263,13	7,18	6315,16	172,24	42,8	0,01	0,16
21	Ц13-080206-0102 13-080206-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала 60х40 по стене кирпичной	92	171,20	2,30	15750,67	211,60	7505,34	0,18	16,92
		м		168,90	0,08	15539,07	7,57	42,8	0,00	0,01
22	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (в подвале)	36	828,17	5,45	29814,22	196,30	14291,12	1,00	36,00
		шт		822,72	--	29617,92	--	42,8	--	--
23	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (на фасаде)	48	828,17	5,45	39752,29	261,73	19054,82	1,00	48,00
		шт		822,72	--	39490,56	--	42,8	--	--
24	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером 200х150 мм (межэтажные)	22	828,17	5,45	18219,80	119,96	8733,46	1,00	22,00
		шт		822,72	--	18099,84	--	42,8	--	--
25	Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	15	45,83	0,66	687,38	9,87	441,74	0,05	0,82
		отверст		45,17	--	677,51	--	59,1	--	--
26	Е12-190101-0202 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 к=5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	15	220,36	3,16	3305,42	47,45	2124,23	0,26	3,96
		отверст		217,20	--	3257,97	--	59,1	--	--
27	Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015 к=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	15	105,34	1,51	1580,11	22,70	1015,45	0,13	1,89
		отверст		103,83	--	1557,41	--	59,1	--	--
28	Е12-190101-0401 12-190101-0401 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в кирпичных стенах	15	647,88	0,73	9718,18	10,91	6328,08	0,79	11,80
		отверст		647,15	0,41	9707,27	6,17	59,1	0,00	0,01
29	Е11-460301-0204 11-460301-0204 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий (в подвале)глубиной 200 мм диам.40 мм	2	965,84	401,10	1931,69	802,19	975,60	0,61	1,22
		отверст.		564,75	290,73	1129,49	581,47	50,8	0,31	0,63
30	Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,0004	59799,69	816,31	23,92	0,33	13,43	75,58	0,03
		м3		58983,39	399,41	23,59	0,16	50,8	0,43	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е11-460301-0103 11-460301-0103 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий (в перекрытиях) глубиной 200 мм диам.32 мм	15	576,79	247,97	8651,81	3719,56	4325,47	0,35	5,31
		отверст.		328,82	176,48	4932,25	2647,25	50,8	0,19	2,85
32	Е11-460303-0101 11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,003	43513,65	466,23	130,54	1,40	73,41	55,16	0,17
		м3		43047,42	222,93	129,14	0,67	50,8	0,24	0,00
33	Ц13-100902-0923 13-100902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	6	4644,30	--	27865,80	--	13438,67	5,00	30,00
		шт		4644,30	--	27865,80	--	42,8	--	--
34	Ц13-100902-1106 13-100902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметр 32 мм по стене кирпичной	18	474,49	18,60	8540,74	334,82	3988,71	0,54	9,72
		м		455,88	2,32	8205,92	41,80	42,8	0,00	0,04
		Устройство заземления								
35	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали	42	2005,95	--	84249,82	--	54885,22	2,48	104,16
		м3		2005,95	--	84249,82	--	59,1	--	--
36	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42	714,73	--	30018,70	--	19555,92	0,97	40,82
		м3		714,73	--	30018,70	--	59,1	--	--
37	Ц13-080208-0102 13-080208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм	40	1106,02	198,67	44240,95	7946,95	18964,66	1,00	40,00
		шт		907,35	65,24	36294,00	2609,68	42,8	0,06	2,40
38	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	150	144,04	17,01	21606,15	2551,80	9605,03	0,14	21,00
		м		127,03	4,78	19054,35	717,66	42,8	0,00	0,66
39	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Монтаж коробки размером 200х200 для заземления	10	196,56	--	1965,65	--	947,96	0,23	2,30
		шт.		196,56	--	1965,65	--	42,8	--	--
40	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 (прокладка полосовой стали 40х4 по стене)	45	160,74	15,56	7233,16	700,24	3259,81	0,16	7,20
		м		145,18	4,13	6532,92	185,94	42,8	0,00	0,17
		Материалы Подрядчика								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,004	16296,70	--	65,19	--	2,48	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С121-130207-1006 21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	3864	8,70	--	33616,80	--	1277,44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С121-130207-0429 21-130207-0429 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	14,4	238,36	--	3432,38	--	130,43	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С121-130207-0405 21-130207-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	2,2	50,14	--	110,31	--	4,19	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С123-061710-0110 23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	92	252,12	--	23195,04	--	881,41	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-050310-0709 21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,9 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	2,205	1167,01	--	2573,26	--	97,78	--	--
		10 м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С122-040201-0702 22-040201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,48	247,08	--	118,60	--	4,51	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	С Т прайс-лист	Кронштейн для подвесов настенный	2	741,07	--	1482,14	--	56,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С122-040501-0803 22-040501-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	15,15	995,22	--	15077,58	--	572,95	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	С122-040501-0801 22-040501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,93	268,56	--	249,76	--	9,49	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	С121-130809-0501 21-130809-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	0,42	426,20	--	179,00	--	6,80	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	С121-130809-1301 21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента К226	0,086	1671,50	--	143,75	--	5,46	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
53	С121-130809-1201 21-130809-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	0,04	3938,22	--	157,53	--	5,99	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	С Т прайс-лист	Муфта соединительная (для заземления)	10	3399,11	--	33991,07	--	1291,66	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С122-040603-0107 22-040603-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,204	381,72	--	77,87	--	2,96	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	С121-130101-0102 21-130101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	0,009	18194,24	--	163,75	--	6,22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С121-050307-1005 21-050307-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм (для лучевого заземления)	3,6	86,70	--	312,12	--	11,86	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
58	С121-050307-1005 21-050307-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	1,77	86,70	--	153,46	--	5,83	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	С121-050307-1009 21-050307-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	42,95	79,56	--	3417,10	--	129,85	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С121-050307-0210 21-050307-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	9,35	264,77	--	2475,60	--	94,07	--	--
	кг			--	--	--	--	--	--	--
61	С121-050106-9907 21-050106-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005	0,002	236524,94	--	473,05	--	17,98	--	--
	т			--	--	--	--	--	--	--
62	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,195	224685,66	--	43813,70	--	1664,92	--	--
	т			--	--	--	--	--	--	--
63	С Т прайс-лист	Проходные коробки 200х150 (межэтажные)	22	937,50	--	20625,00	--	783,75	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
64	С123-070202-0109 23-070202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проходные коробки 200х200 (в подвале)	46	3569,06	--	164176,76	--	6238,72	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
65	С123-070202-0108 23-070202-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проходные коробки 200х200 (для заземления)	10	2059,46	--	20594,60	--	782,59	--	--
	шт.			--	--	--	--	--	--	--
66	С Т прайс-лист	Проходные коробки 200х200 (на фасаде)	48	1058,04	--	50785,71	--	1929,86	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С121-020401-2801 21-020401-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98								
		м3	0,03	12891,83	--	386,75	--	14,70	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	С121-080104-0113 21-080104-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм								
		м	12	146,15	--	1753,80	--	66,64	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	С121-050402-0201 21-050402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73								
		т	0,007	281414,94	--	1969,90	--	74,86	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С124-040201-0646 24-040201-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98								
		10 шт.	179,4	216,24	--	38793,46	--	1474,15	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С124-040207-2602 24-040207-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98								
		100 шт.	0,22	2657,10	--	584,56	--	22,21	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь полосовая 40х4 мм								
		т	0,0567	224685,66	--	12739,68	--	484,11	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С121-050201-9918 21-050201-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь угловая 63х63х5 мм	0,3848	179373,34	--	69022,86	--	2622,87	--	--
	т			--	--	--	--	--	--	--
74	С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	73	111,31	--	8125,63	--	308,77	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
75	С123-011305-0105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	525	160,36	--	84189,00	--	3199,18	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
76	С123-010102-0204 23-010102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные, черные обыкновенные диаметр 32 мм	27	612,57	--	16539,39	--	628,50	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
77	С121-130211-0606 21-130211-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	0,01275	230703,27	--	2941,47	--	111,78	--	--
	т			--	--	--	--	--	--	--
78	С121-130211-0607 21-130211-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	0,001	238700,52	--	238,70	--	9,07	--	--
	т			--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С121-130812-1036 21-130812-1036 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75								
		т	0,004	222237,60	--	888,95	--	33,78	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С122-040704-0305 22-040704-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81								
		т	0,001	821157,53	--	821,16	--	31,20	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2574559,40	500622,80			1507,78
			Тенге			1413480,15	171000,89			184,76
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2074276,76				
	Всего заработная плата -		Тенге				1431415,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			314850,33				
		Накладные расходы -	Тенге			714712,05				
		Сметная прибыль -	Тенге			223119,11				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3012107,92				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1501,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				1431415,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			391428,62				
	Всего заработная плата -		Тенге				153066,01			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236300,16				
	Местные материалы -		Тенге			451,94				
		Накладные расходы -	Тенге			108015,46				
		Сметная прибыль -	Тенге			39955,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			539399,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				153066,01			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108854,02				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108854,02				
		Накладные расходы -	Тенге			4136,45				
		Сметная прибыль -	Тенге			9039,24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122029,71				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3673537,24				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1692,54
		Сметная заработная плата -	Тенге				1584481,00			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)				88 165				
		Всего с 2,4%				**3 761 702**				
		Всего по акту, тенге				**3 761 702**				
		Скидка ВДЦ, тенге				564 255				
		Итого с учетом скидки, тенге				**3 197 447**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%				383 694				
		Итого с НДС 12%, тенге				**3 581 141**				

		МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА:				
1	201203101	Волоконно-оптический кабель 4-х волоконный бронированный	м	3944	146,00	**575 837,80**
2	201202395	Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный	м	1229	191,76	**235 677,68**
		Итого по МЦП без НДС, тенге				**811 515,48**
		Итого по СМР и МЦП без НДС				**4 008 962**
		Итого по СМР с НДС и МЦП без НДС, тенге				**4 392 656**

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

И.о.Технического директора ВК ОДТ Г.Ж.Раимханов

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ Г.Т.Аргымбаева

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС