Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Утеген Батыра, дом № 7/1**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157**	**080640006563**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда №ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
34	31.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникации к микрарайону "Юбилейный" г. Костанай. Общестроительные работы ТП-3 (100) и ТП-2(101)			усл	1	3 248 920,80	3 248 920,80
				Итого	1	x	3 248 920,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2017

М.П.

Форма 2-В

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "СтройХоумКВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.Корректировка (Электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект **Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВа с ячейками КСО-6(10)-Э1 (№ 97,97/1,98,99,100,101,102 по ГП)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 6

РТП № 101 по ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	1	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	59,150	455,42	26938
2	2	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,024	9830,04	232
3	3	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-201 4	т	0,024	162740,95	3841
4	4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,024	13457,72	318
			ИТОГО:				31328
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с временными		1 %	313,00	31641

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**696,00**	**32337**
			Итого с НДС		**12 %**	**3880,00**	**36217**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Форма 2-В

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "СтройХоумКВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.Корректировка (Электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект **Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВа с ячейками КСО-6(10)-Э1 (№ 97,97/1,98,99,100,101,102 по ГП)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 7

РТП № 102 по ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	55,900	9032,32	504907
			Накладные расходы			*1012,42*	*56594*
			ИТОГО:				**504907**
			В том числе :				**56594**
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль		1 %	5049,00	**509956**
			Итого с временными		2,2 %	11219,00	**521175**
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	62541,00	**583716**
			Итого с НДС				

Генподрядчик

Субподрядчик

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "СтройХомКВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.Корректировка (Электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект **Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВа с ячейками КСО-6(10)-Э1 (№ 97,97/1,98,99,100,101,102 по ГП)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ЭЛ-74-2017** от **27.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.11.2017	01.10.2017	25.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 9
РГП № 101 по ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	1	11-120101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике.Устройство	м2 кровли	59,150	1748,99	103453
2	2	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм.Устройство с одним фартуком	м примыканий	22,400	2093,79	46901
			Раздел: Отделочные работы				
3	3	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,260	458,42	24415
4	4	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	53,260	119,82	6382

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	262,590	830,02	217956
6	6	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	262,590	119,82	31464
			Раздел: Полы				
7	7	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,578	18986,60	143880
8	8	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные.Железнение	м2 покрытия	50,520	94,28	4763
			Раздел: Проемы				
9	9	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	0,421	99699,94	42010
10	10	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовойстали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,421	269949,27	113746
11	11	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,621	65050,49	40415
12	12	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные,с замкнутой коробкой	м2	9,408	70071,88	659236
13	13	11-200301-0103 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м2.Установка	решетка	2,000	1821,11	3642
14	14	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холоднгнутых профилей и труб	т	0,119	403949,15	48005
			Раздел: Установка горизонтальной диафрагмы				
15	15	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,055	311386,29	17223
16	16	11-070701-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях.Устройство	м2 покрытия	11,035	1096,44	12099
17	17	21-130407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	11,035	1648,50	18192
			Раздел: Кабельные каналы				
18	18	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	м3	15,420	18355,45	283041
19	19	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,111	311386,29	34533

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,179	200829,69	36037
21	21	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	1,052	311386,29	327628
22	22	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,092	162740,95	14928
23	23	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,004	311386,29	1109
			ИТОГО:				2231057
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с временными		1 %	22311,00	2253368
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	49574,00	2302942
			Итого с НДС		12 %	276353,00	2579295

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Утеген Батыра, дом № 7/1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940940000691**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640006563**

Договор (контракт) Договор субподряда №ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
36	21.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникации к микрарайону "Юбилейный" г. Костанай. Общестроительные работы ТП-3 (100) и ТП-7(97/1)			усл	1	4 789 417,00	4 789 417,00
2	Строительство инженерных коммуникации к микрарайону "Юбилейный" г. Костанай. Общестроительные работы ТП-2(101)			усл	1	2 718 922,00	2 718 922,00
				Итого	2	x	7 508 339,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) Директор | Карсекбаев Б.М. | Принял (заказчик) Пр Пров | Убайдуллаев Е.Е.

должность	подпись	расшифровка подписи	должность	подпись	расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2017

М.П.

Форма 2-В

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "СтройХоумКВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.Корректировка (Электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект **Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВа с ячейками КСО-6(10)-Э1 (№ 97,97/1,98,99,100,101,102 по ГП)**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) № ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

РТП № 97/1, №100 по ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	215,800	106,97	23084
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	6,474	1991,33	12892
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпк а бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	161,690	26,13	4225
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	8,510	993,56	8455
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	161,690	166,46	26914
			Раздел: Фундаменты				
6	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	2,092	5402,52	11302

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	50,000	1409,50	70475
8	8	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	40,000	1994,68	79787
9	9	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	28,000	2985,36	83590
10	10	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	15,204	18055,65	274518
11	11	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,248	19731,79	281139
12	12	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,496	19165,32	124498
13	13	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство (заделки В7,5)	м3	5,000	19507,88	97539
14	14	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,104	357524,50	37240
15	15	23-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	104,160	653,75	68095
16	16	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	12,680	2974,56	37717
17	17	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудован ия	м	69,760	486,64	33948
18	18	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	18,000	604,35	10878
19	19	21-050206-0155 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 45 мм х 45 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	18,000	523,70	9427
20	20	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	41,800	2009,90	84014
21	21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	313,800	808,27	253635
			Раздел: Стены и перегородки				
22	22	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте э тажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	111,800	9705,67	1085093
23	23	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа д о 4 м.Кладка	м3 кладки	26,600	9536,11	253661

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**11-080201-0903 РСНБ РК 2015**	**Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4м.Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**82,200**	**1427,39**	**117331**
25	**25**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка**	**шт.сборных конструкций**	**20,000**	**377,31**	**7546**
26	**26**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,778**	**54636,56**	**97144**
			Раздел: Перекрытие,покрытие				
27	**27**	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**12,000**	**5241,32**	**62896**
28	**28**	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**117,158**	**7560,21**	**885742**
			ИТОГО:				**4142785**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**410321**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1 %**	**41428,00**	**4184213**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**92053,00**	**4276266**
			Итого с НДС		**12 %**	**513152,00**	**4789417**

Генподрядчик

Субподрядчик

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "СтройХоумКВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.Корректировка (Электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект **Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВа с ячейками КСО-6(10)-Э1 (№ 97,97/1,98,99,100,101,102 по ГП)**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) № ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

РТП №101 по ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	126,779	85,23	10805
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,921	1122,72	4402
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	84,075	21,21	1783
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,425	644,20	2851
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного гру нта	84,075	116,51	9795
			Раздел: Фундаменты				
6	6	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	32,000	1077,38	34476
7	7	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	23,000	1528,08	35146

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	7,000	2286,70	16007
9	9	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,801	18055,65	68630
10	10	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,830	19165,32	130899
11	11	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,931	19731,79	117029
12	12	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство (заделки В7,5)	м3	2,500	18355,45	45889
13	13	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,052	233104,47	12140
14	14	23-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	52,080	653,75	34047
15	15	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	6,340	2721,10	17252
16	16	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудован ия	м	34,880	439,31	15323
17	17	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	9,000	397,62	3579
18	18	21-050206-0155 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 45 мм х 45 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	9,000	523,70	4713
19	19	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчан ое.Устройство	м3 основания	2,092	2592,19	5423
20	20	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	20,740	2565,98	53218
21	21	21-020101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ7473-2010	м3	21,051	17495,71	368304
22	22	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,515	156102,13	80346
23	23	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-20 14	т	0,045	162740,95	7252
24	24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,559	13457,72	7526
25	25	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20,900	1936,49	40473

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	156,900	725,09	113766
			Раздел: Стены и перегородки				
27	27	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	55,900	7965,22	445256
28	28	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	13,300	7849,57	104399
29	29	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м.Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,100	1062,96	43688
30	30	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	10,000	286,91	2869
31	31	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,889	54636,56	48572
			Раздел: Перекрытие,покрытие				
32	32	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	6,000	3850,87	23105
33	33	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	58,579	7560,21	442871
			ИТОГО:				2351833
			В том числе :				0
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль		1 %	23518,00	2375351
			Итого с временными		2,2 %	52258,00	2427609
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	291313,00	2718922
			Итого с НДС				

Генподрядчик

Субподрядчик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Утеген Батыра, дом № 7/1** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** — **080640006563**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
42	18.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникации к микрарайону "Юбилейный" г. Костанай. Общестроительные работы (ТП102),(ТП-98), ТП (97/1,100)			усл	1	4 582 534,00	4 582 534,00
				Итого	1	x	4 582 534,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2017

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3) Форма 2-В

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "СтройХоумКВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.Корректировка (Электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект **Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВа с ячейками КСО-6(10)-Э1 (№ 97,97/1,98,99,100,101,102 по ГП)**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) № ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

РТП №102 по ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	113,102	99,33	11234
			Накладные расходы			*11,49*	*1300*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,498	1488,39	5206
			Накладные расходы			*365,67*	*1279*
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	80,560	24,44	1969
			Накладные расходы			*2,53*	*204*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,240	854,02	3621
			Накладные расходы			*209,81*	*890*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,560	147,07	11848
			Накладные расходы			*29,15*	*2348*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
6	6	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	30,000	1283,62	38509
			Накладные расходы			*189,26*	*5678*
7	7	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	38,000	1817,81	69077
			Накладные расходы			*265,95*	*10106*
8	8	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	14,000	2721,24	38097
			Накладные расходы			*397,12*	*5560*
9	9	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,602	18055,65	137259
10	10	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,854	19731,79	154973
11	11	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,556	19165,32	202309
12	12	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство (заделки В7,5)	м3	2,750	19059,15	52413
			Накладные расходы			*674,69*	*1855*
13	13	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,052	307901,67	16036
			Накладные расходы			*74610,94*	*3886*
14	14	23-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	52,080	653,75	34047
15	15	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	6,340	2873,68	18219
			Накладные расходы			*151,67*	*962*
16	16	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	34,880	468,00	16324
			Накладные расходы			*28,02*	*977*
17	17	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	9,000	522,05	4698
			Накладные расходы			*123,74*	*1114*
18	18	21-050206-0155 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 45 мм х 45 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	9,000	523,70	4713

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 сл ое	м2 поверхности	20,900	1981,06	41404
			Накладные расходы			*43,37*	*906*
20	20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	156,900	775,28	121641
			Накладные расходы			*49,60*	*7782*
			ИТОГО:				983599
			В том числе :				44847
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль		1 %	9836,00	993435
			Итого с временными		2,2 %	21856,00	1015291
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	121835,00	1137126
			Итого с НДС				

Генподрядчик

Субподрядчик

Форма 2-В

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "СтройХоумКВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.Корректировка (Электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект **Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВа с ячейками КСО-6(10)-Э1 (№ 97,97/1,98,99,100,101,102 по ГП)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 4

РТП № 98 по ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	107,900	106,97	11542
			Накладные расходы			*19,13*	*2065*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3,237	1991,33	6446
			Накладные расходы			*700,20*	*2267*
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпк а бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	80,845	26,13	2112
			Накладные расходы			*4,21*	*341*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,255	993,56	4228
			Накладные расходы			*349,36*	*1487*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,845	166,46	13457
			Накладные расходы			*48,54*	*3924*
			Раздел: Фундаменты				
6	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	1,046	5402,52	5651
			Накладные расходы			*496,91*	*520*
7	7	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	25,000	1409,50	35237
			Накладные расходы			*315,14*	*7879*
8	8	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	20,000	1994,68	39894
			Накладные расходы			*442,83*	*8857*
9	9	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	14,000	2985,36	41795
			Накладные расходы			*661,25*	*9257*
10	10	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,602	18055,65	137259
11	11	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,124	19731,79	140569
12	12	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,248	19165,32	62249
13	13	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство (заделки В7,5)	м3	2,500	19507,88	48770
			Накладные расходы			*1123,42*	*2809*
14	14	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20,900	2009,90	42007
			Накладные расходы			*72,21*	*1509*
15	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	156,900	808,27	126817
			Накладные расходы			*82,59*	*12958*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**718034**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**53871**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1 %**	**7180,00**	**725214**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**15955,00**	**741169**
			Итого с НДС		**12 %**	**88940,00**	**830109**

Генподрядчик

Субподрядчик

Форма 2-В

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "СтройХоумКВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.Корректировка (Электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект **Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВа с ячейками КСО-6(10)-Э1 (№ 97,97/1,98,99,100,101,102 по ГП)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 5

РТП № 97/1, 100 по ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля (РТП №97/1, 100 по ГП)				
1	1	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство**	м2 стяжки	118,300	551,84	65282
			Накладные расходы			*93,72*	*11087*
2	2	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,047	13994,87	661
			Накладные расходы			*4138,68*	*195*
3	3	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-201 4**	т	0,047	162740,95	7681
4	4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из армат уры диаметром до 16 мм**	т	0,047	19138,17	903
			Накладные расходы			*5655,68*	*267*
			Раздел: Отделочные работы (РТП № 100 по ГП)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	262,590	1108,56	291097
			Накладные расходы			*277,95*	*72988*
			Раздел: Полы (РТП № 100 по ГП)				
6	6	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,578	20439,64	154892
			Накладные расходы			*1452,75*	*11009*
			Раздел: Проемы (РТП № 100 по ГП)				
7	7	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизм ов открывания.Монтаж	т конструкций	0,421	126658,17	53369
			Накладные расходы			*24838,24*	*10466*
8	8	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовойстали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,421	269949,27	113746
9	9	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,621	99817,82	62015
			Накладные расходы			*34670,88*	*21540*
10	10	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные,с замкнутой коробкой	м2	9,408	70071,88	659236
11	11	11-200301-0103 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м2.Установка	решетка	2,000	2593,98	5188
			Накладные расходы			*769,49*	*1539*
12	12	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,119	403949,15	48005
			Раздел: Кабельные каналы (РТП № 100 по ГП)				
13	13	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	м3	15,420	19507,88	300812
			Накладные расходы			*1123,42*	*17323*
14	14	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,111	381150,92	42270
			Накладные расходы			*69739,94*	*7734*
15	15	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,179	221391,58	39727

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*20537,20*	*3685*
16	**16**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	**т**	**1,052**	**381150,92**	**401032**
			Накладные расходы			*69739,94*	*73378*
17	**17**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК2591-2014**	**т**	**0,092**	**162740,95**	**14928**
18	**18**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	**т**	**0,004**	**381150,92**	**1357**
			Накладные расходы			*69739,94*	*248*
			ИТОГО:				**2262200**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**231460**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1 %**	**22622,00**	**2284822**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**50266,00**	**2335088**
			Итого с НДС		**12 %**	**280211,00**	**2615299**

Генподрядчик

Субподрядчик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Утеген Батыра, дом № 7/1** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** — **080640006563**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
46	24.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникации к микрарайону "Юбилейный" г. Костанай. Общестроительные работы (ТП97), (ТП-97/1), (ТП-98), (ТП-99), (ТП-100), (ТП-101), (ТП-102)			усл	1	21 940 512,20	21 940 512,20
				Итого	1	x	21 940 512,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2017

М.П.

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "СтройХоумКВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.Корректировка (Электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект **Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВа с ячейками КСО-6(10)-Э1 (№ 97,97/1,98,99,100,101,102 по ГП)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ЭЛ-74-2017 от 26.06.2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.11.2017	01.10.2017	25.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 8
РГП № 97, 97/1, 98, 99, 100 по ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	215,800	106,97	23084
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	6,474	1991,33	12892
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпк а бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	161,690	26,13	4225
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	8,510	993,56	8455
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	161,690	166,46	26914
			Раздел: Фундаменты				
6	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	2,092	5402,52	11302

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	50,000	1409,50	70475
8	8	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	40,000	1994,68	79787
9	9	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	28,000	2985,36	83590
10	10	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	15,204	18055,65	274518
11	11	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,248	19731,79	281139
12	12	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,496	19165,32	124498
13	13	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство (заделки В7,5)	м3	5,000	19507,88	97539
14	14	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,156	357524,50	55860
15	15	23-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	156,240	653,75	102142
16	16	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	19,020	2974,56	56576
17	17	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудован ия	м	104,640	486,64	50922
18	18	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	27,000	604,35	16317
19	19	21-050206-0155 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 45 мм х 45 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	27,000	523,70	14140
20	20	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	41,800	2009,90	84014
21	21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	313,800	808,27	253635
			Раздел: Стены и перегородки				
22	22	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте э тажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	167,700	9705,67	1627640
23	23	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа д о 4 м.Кладка	м3 кладки	39,900	9536,11	380491

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4м.Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,300	1427,39	175997
25	25	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	30,000	377,31	11319
26	26	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,667	54636,56	145716
			Раздел: Перекрытие,покрытие				
27	27	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	18,000	5241,32	94344
28	28	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	175,738	7560,21	1328613
			Раздел: Кровля				
29	29	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	177,450	551,84	97924
30	30	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,071	13994,87	991
31	31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-201 4	т	0,071	162740,95	11522
32	32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из армат уры диаметром до 16 мм	т	0,071	19138,17	1355
33	33	11-120101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике.Устройство	м2 кровли	295,750	1858,72	549717
34	34	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм.Устройство с одним фартуком	м примыканий	112,000	2271,44	254401
			Раздел: Отделочные работы				
35	35	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	266,300	633,94	168819
36	36	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	266,300	166,08	44227

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1050,360	1108,56	1164389
38	38	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	1312,950	166,08	218052
			Раздел: Полы				
39	39	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30,312	20439,64	619566
40	40	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные.Железнение	м2 покрытия	252,600	141,07	35635
			Раздел: Проемы				
41	41	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизм ов открывания.Монтаж	т конструкций	1,685	126658,17	213475
42	42	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовойстали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,685	269949,27	454983
43	43	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	2,485	99817,82	248059
44	44	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные,с замкнутой коробкой	м2	37,632	70071,88	2636945
45	45	11-200301-0103 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м2.Установка	решетка	8,000	2593,98	20752
46	46	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекат аных,холодногнутых профилей и труб	т	0,475	403949,15	192021
			Раздел: Установка горизонтальной диафрагмы				
47	47	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,277	381150,92	105407
48	48	11-070701-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных произ водственных зданиях.Устройство	м2 покрытия	55,176	1366,53	75400
49	49	21-130407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессов анные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	55,176	1648,50	90958
			Раздел: Кабельные каналы				
50	50	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	м3	61,680	19507,88	1203246
51	51	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,444	381150,92	169079

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,718	221391,58	158906
53	53	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	4,209	381150,92	1604127
54	54	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,367	162740,95	59713
55	55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,014	381150,92	5428
			ИТОГО:				15901240
			В том числе :				1675030
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль		1 %	159012,00	16060252
			Итого с временными		2,2 %	353326,00	16413578
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	1969629,00	18383207
			Итого с НДС				

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3) Форма 2-В

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "СтройХоумКВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.Корректировка (Электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект **Распределительная трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВа с ячейками КСО-6(10)-Э1 (№ 97,97/1,98,99,100,101,102 по ГП)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ЭЛ-74-2017 от 27.06.2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.11.2017	01.10.2017	25.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 10
РГП № 102 по ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	1	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	13,300	8884,30	118161
2	2	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4м.Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,100	1283,63	52757
3	3	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	10,000	343,49	3435
4	4	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,889	54636,56	48572
			Раздел: Перекрытие,покрытие				
5	5	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	6,000	4698,15	28189
6	6	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	58,579	7560,21	442871
			Раздел: Кровля				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	59,150	514,40	30427
8	8	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,024	12341,75	291
9	9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-201 4	т	0,024	162740,95	3841
10	10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	т	0,024	16879,12	398
11	11	11-120101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике.Устройство	м2 кровли	59,150	1816,43	107442
12	12	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм.Устройство с одним фартуком	м примыканий	22,400	2201,07	49304
			Раздел: Отделочные работы				
13	13	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,260	563,87	30032
14	14	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	53,260	147,61	7862
15	15	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	262,590	997,54	261944
16	16	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами силикатная по штукатуркеи кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	262,590	147,61	38761
			Раздел: Полы				
17	17	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,578	19859,37	150494
18	18	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные.Железнение	м2 покрытия	50,520	122,42	6184
			Раздел: Проемы				
19	19	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	0,421	116737,01	49188

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовойстали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,421	269949,27	113746
21	21	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных ка мер.Монтаж	т конструкций	0,621	85969,19	53411
22	22	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные,сзамкнутой коробкой	м2	9,408	70071,88	659236
23	23	11-200301-0103 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м2.Установка	решетка	2,000	2286,63	4573
24	24	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,119	403949,15	48005
			Раздел: Установка горизонтальной диафрагмы				
25	25	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,055	353294,61	19541
26	26	11-070701-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных произ водственных зданиях.Устройство	м2 покрытия	11,035	1260,92	13915
27	27	21-130407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессов анные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	11,035	1648,50	18192
			Раздел: Кабельные каналы				
28	28	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	м3	15,420	19059,15	293892
29	29	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,111	353294,61	39180
30	30	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,179	213188,38	38255
31	31	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	1,052	353294,61	371722
32	32	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	162740,95	14928
33	33	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,004	353294,61	1258
			ИТОГО:				3120007
			В том числе :				188866
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль		1 %	31200,00	3151207
			Итого с временными		2,2 %	69327,00	3220534
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	386464,00	3606998
			Итого с НДС				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Генподрядчик: *Субподрядчик:*