# Счет-фактура № 00000000013 от 23 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.11.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №040740002533/170077/00 от 07.06.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы г., Площадь Республики, 4

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы,Республика Казахстан, Алматы г., Площадь Республики, 4

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, Республика Казахстан, Алматы г., Площадь Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Шанырак-2 в Алатауском районе г.Алматы (южная часть) | тг | 1 | 77 479 407,14 | 77 479 407,14 | 12% | 9 297 528,86 | 86 776 936,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **77 479 407,14** | | **9 297 528,86** | **86 776 936,00** | | |

**Руководитель: Сырлыбаев К. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы,Республика Казахстан, Алматы г., Площадь Республики, 4, тел.: (7272) 72-02-55
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: 040740002533

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: 991040001728

Договор (контракт): №040740002533/170077/00 от 07.06.2017 №040740002533/170077/00 от 07 июня 2017 года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 13 | 23.11.2017 | | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Шанырак-2 в Алатауском районе г.Алматы (южная часть) | | тг | 1 | 86 776 936,00 | 86 776 936,00 | 9 297 528,86 | 86 776 936,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 86 776 936,00 | 9 297 528,86 | 86 776 936,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

**Подрядчик:** ТОО «АҚ ЖОЛ»

**Договор:** №040740002533/170077/00 от 07.06.2017 г.

**Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2" в Алатауском районе г. Алматы (южная часть)**

# АКТ № 5

## приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Канализация хозяйственно-бытовая** | | | | | | | | | | |
| Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-7 | Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы | 2407,71759 | 26,20 | 25,02 | 63090 | 60244 | 18534 | 0,01 | 19 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 2769 | 16339 | 97 | 0,02 | 56 |
| 2 | Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1 | Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы | 6642,42947 | 28,82 | 27,52 | 191438 | 182822 | 56246 | 0,01 | 53 |
| | | м3 | | 1,27 | 7,46 | 8403 | 49583 | 97 | 0,02 | 154 |
| 3 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2 | Доработка мокрого грунта вручную I группы | 271,504353 | 241,06 | -- | 65448 | -- | 73956 | 1,18 | 320 |
| | | м3 | | 241,06 | -- | 65448 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15 | Разработка мокрого грунта вручную в местах перссечения с сетями водопровода и канализации | 522,758785 | 231,01 | -- | 120764 | -- | 136463 | 1,18 | 617 |
| | | м3 | | 231,01 | -- | 120764 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15 | То же, сухого | 670,490981 | 192,51 | -- | 129076 | -- | 145856 | 1,18 | 791 |
| | | м3 | | 192,51 | -- | 129076 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.181 К=1,3 | Разработка сухого грунта вручную в местах пересечения с электрокабелем | 127,375561 | 217,62 | -- | 27719 | -- | 31323 | 1,18 | 150 |
| | | м3 | | 217,62 | -- | 27719 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы | 1592,12968 | 26,20 | 25,02 | 41719 | 39837 | 12256 | 0,01 | 13 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 1831 | 10804 | 97 | 0,02 | 37 |
| 8 | С010333-А30-1 | Отвозка грунта на расстояние 30 км | 18118,9079 | 176,40 | -- | 3196175 | -- | 639235 | 0,74 | 13424 |
| | | т | | 35,28 | -- | 639235 | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | Е0101-20-1 | Работа на отвале I группы грунтов | 10353,6615 | 3,07 | 2,66 | 31808 | 27548 | 13257 | -- | 28 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 4038 | 9629 | 97 | -- | 32 |
| 10 | Е0101-17-8 | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки | 4871,79445 | 32,23 | 30,77 | 157033 | 149906 | 46146 | 0,01 | 48 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 6918 | 40655 | 97 | 0,03 | 139 |
| 11 | С010333-А30-1 | Подвозка грунта на расстояние 30 км | 8769,22928 | 176,40 | -- | 1546892 | -- | 309378 | 0,74 | 6497 |
| | | т | | 35,28 | -- | 309378 | -- | 100 | -- | -- |
| 12 | Е0101-27-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером | 7633,49368 | 6,48 | 6,48 | 49461 | 49461 | 15577 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 16058 | 97 | 0,01 | 62 |
| 13 | Е0101-27-8 К=9 | Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м | 7633,49368 | 28,80 | 28,80 | 219812 | 219812 | 69225 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,35 | -- | 71366 | 97 | -- | 30 |
| 14 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную | 1908,37365 | 134,10 | -- | 255913 | -- | 289182 | 0,97 | 1855 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 255913 | -- | 113 | -- | -- |
| 15 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 4549,60959 | 630,00 | -- | 2866254 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 5459,26525 | 21,55 | 4,52 | 117626 | 24654 | 90182 | 0,11 | 590 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 92971 | -- | 97 | -- | -- |
| 17 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 7556,13403 | 289,15 | 289,15 | 2184826 | 2184826 | 1367785 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 1410088 | 97 | 0,86 | 6483 |
| 18 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 2,327302 | 1395,20 | 152,52 | 3247 | 355 | 638 | 1,02 | 2 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 358 | 133 | 130 | 0,28 | 1 |
| Трубопроводы и арматура | | | | | | | | | | |
| 19 | Е0122-11-8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм | 0,0111 | 155788,86 | 103471,23 | 1729 | 1149 | 1075 | 306,00 | 3 |
| | | км | | 51300,00 | 23175,85 | 569 | 257 | 130 | 98,72 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03- | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 | 172,2313 | 3082,00 | -- | 530817 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 | 1003,4087 | 1942,00 | -- | 1948620 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,3985 | 139706,75 | 90794,12 | 55673 | 36181 | 35206 | 286,00 | 114 |
| | | км | | 48375,00 | 19582,83 | 19277 | 7804 | 130 | 84,07 | 34 |
| 23 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03- | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 | 2148,7878 | 982,00 | -- | 2110110 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0125-119-6 прим. | Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб | 0,4348 | 137448,92 | 9059,92 | 59763 | 3939 | 2298 | 6,80 | 3 |
| | | км | | 1125,00 | 3280,05 | 489 | 1426 | 120 | 12,86 | 6 |
| 25 | С11011-504 прим. | Лента сигнальная | 313,2184 | 164,00 | -- | 51368 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 159Х4,5 | 0,0233 | 1201964,32 | 31953,19 | 28006 | 745 | 2376 | 360,00 | 8 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 1547 | 281 | 130 | 58,95 | 1 |
| 27 | Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции диам. 150 мм | 0,0233 | 337950,19 | 68162,54 | 7874 | 1588 | 2127 | 255,70 | 6 |
| | | км | | 44482,50 | 25749,00 | 1036 | 600 | 130 | 125,76 | 3 |
| 28 | Е0122-34-1 | Установка втулки | 12 | 300,57 | 225,64 | 3607 | 2708 | 2005 | 0,41 | 5 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 834 | 708 | 130 | 0,23 | 3 |
| 29 | С130804-3383 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN160 | 12 | 1013,00 | -- | 12156 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей | 0,4133 | 121294,13 | 49389,75 | 50131 | 20413 | 43753 | 312,70 | 129 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 25945 | 7711 | 130 | 91,12 | 38 |
| 31 | С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, | Отводы крутоизогнутые под углом 45 град., 159х4,5 мм | 12 | 1386,89 | -- | 16643 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С130810-313 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, | Тройники 159х4,5 мм | 12 | 4335,45 | -- | 52025 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С130809-14 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 36 | 671,00 | -- | 24156 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С130810-24 | Заглушки фланцевые, 159х4,5 мм | 13 | 296,00 | -- | 3848 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Колодцы | | | | | | | | |
| 35 | Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | 259,5132 | 10324,48 | 1686,97 | 2679339 | 437791 | 843030 | 11,16 | 2896 |
| | | м3 | | 1867,05 | 631,80 | 484524 | 163961 | 130 | 3,09 | 801 |
| 36 | Е0106-1-1 | Устройство бетонного лотка | 46,53 | -5082,13 | -66,01 | -236472 | -3071 | -10782 | -1,35 | -63 |
| | | м3 | | -195,75 | -24,93 | -9108 | -1160 | 105 | -0,12 | -6 |
| 37 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 87,9408 | 29600,00 | -- | 2603048 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м | 66,3624 | 8283,00 | -- | 549680 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м | 256,1382 | 7530,00 | -- | 1928721 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм | 45,8562 | 3580,00 | -- | 164165 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12021-267 | Стоимость стремянки | 1,077 | 133700,00 | -- | 143995 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 18 | 13400,00 | -- | 241200 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0122-8-10 | Установка гильз из труб стальных электросварных 426х7 L=0,2 м | 0,074 | 5938751,88 | 115634,50 | 439468 | 8557 | 16323 | 662,00 | 49 |
| | | км | | 126000,00 | 43681,50 | 9324 | 3232 | 130 | 213,34 | 16 |
| 44 | Е0107-20-1 | Дополнительные мероприятия на сейсмику | 0,0576 | 89308,57 | 2434,57 | 5144 | 140 | 2651 | 170,00 | 10 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 1840 | 53 | 140 | 4,49 | -- |
| 45 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев | 2043,72 | 245,44 | 3,82 | 501611 | 7807 | 93546 | 0,21 | 433 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 76333 | 2943 | 118 | 0,01 | 14 |
| **РАЗДЕЛ 6.Разборка и восстановление асфальтового покрытия** | | | | | | | | | | |
| 46 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 0,289 | 408,11 | 169,61 | 118 | 49 | 93 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 238,50 | 4,07 | 69 | 1 | 133 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 25244841 | 3457460 | | | 28002 |
| | | | Тенге | | | 2277501 | 1812472 | | | 7903 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20161271 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1947064 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4089973 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 51368 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 8633425 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 4743067 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4348940 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2174 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 652341 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1470613 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 25980824 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38080 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4742314 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 143995 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 143995 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8640 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 152635 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4939574 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4939574 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 296374 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 5235949 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 31369407 | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | **ИТОГО СМР** | Тенге | | | 31 369 407 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения - 1,5 % | Тенге | | | 470 541 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,5%** | Тенге | | | 31 839 948 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,25% | Тенге | | | 716 399 | | | | |
| | | **Итого с зимним удорожанием 2,25 %** | Тенге | | | 32 556 347 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 % | Тенге | | | 127 360 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 32 683 707 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет - 1% | Тенге | | | 318 399 | | | | |
| | | Итого с затратами за выслугу лет , 1% | Тенге | | | 33 002 106 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К -2,55742 | Тенге | | | 84 400 225 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи , 2% | Тенге | | | 1 688 005 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | Тенге | | | 86 088 230 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Тенге | | | 10 330 588 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | 96 418 817 | | | | |
| | | Скидка подрядчика 10 % | Тенге | | | 9 641 881 | | | | |
| | | Итого по АКТУ с учетом скидки | Тенге | | | 86 776 936 | | | | |
| | | ВСЕГО на ОПЛАТУ | Тенге | | | 86 776 936 | | | | |

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

# Счет-фактура № 00000000014 от 22 декабря 2017 г.

Дата совершения оборота: 22.12.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №040740002533/170077/00 от 07.06.2017, доп.соглашение №3 от 22.12.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель:

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, Республика Казахстан, Алматы г., Площадь Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | азводящие сети водопровода и канализации мкр.Шанырак-2 в Алатауском районе г.Алматы (южная часть) | тг | 1 | 116 071 428,57 | 116 071 428,57 | 12% | 13 928 571,43 | 130 000 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **116 071 428,57** | | **13 928 571,43** | **130 000 000,00** | | |

**Руководитель: Сырлыбаев К. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | ИИН/БИН |
|---|---|
| Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы,Республика Казахстан, Алматы г., Площадь Республики, 4, тел.: (7272) 72-02-55 | 040740002533 |
| Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж | 991040001728 |

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) №040740002533/170077/00 от 07.06.2017, доп.соглашение №3 от 22.12.2017г №040740002533

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 14 | 22.12.2017 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Шанырак-2 в Алатауском районе г.Алматы (южная часть) | | тг | 1 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 13 928 571,43 | 130 000 000,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 130 000 000,00 | 13 928 571,43 | 130 000 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сыртбаев К.К.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

**Подрядчик:** ТОО «АҚ ЖОЛ»

**Договор:** №040740002533/170077/00 от 07.06.2017 г.

**Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Южная часть"**

# А К Т № 6
## приемки выполненных работ
### за декабрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Канализация хозяйственно-бытовая** | | | | | | | | | | |
| 1 | С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 | 87,87 | 1942,00 | -- | 170644 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Колодцы** | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0123-23-2 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах | 12 | 4093,54 | 83,18 | 49122 | 998 | 45139 | 17,01 | 204 |
| | | врезка | | 2862,00 | 31,50 | 34344 | 378 | 130 | 0,15 | 2 |
| **РАЗДЕЛ 2.Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.1** | | | | | | | | | | |
| **Колодцы** | | | | | | | | | | |
| 3 | С12021-267 | Стоимость стремянки | 3,7819 | 133700,00 | -- | 505640 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 156 | 13400,00 | -- | 2090400 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0107-20-1 | Дополнительные мероприятия на сейсмику | 4,8 | 89308,57 | 2434,57 | 428681 | 11686 | 220888 | 170,00 | 816 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 153360 | 4417 | 140 | 4,49 | 22 |
| **РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.6** | | | | | | | | | | |
| | | | | Земляные работы | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-17-7 | Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы | 614,059314 | 26,20 | 25,02 | 16090 | 15365 | 4727 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 706 | 4167 | 97 | 0,02 | 14 |
| 7 | Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1 | Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы | 411,68137 | 28,82 | 27,52 | 11865 | 11331 | 3486 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,27 | 7,46 | 521 | 3073 | 97 | 0,02 | 10 |
| 8 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2 | Доработка мокрого грунта вручную I группы | 30,7722205 | 241,06 | -- | 7418 | -- | 8382 | 1,18 | 36 |
| | | м3 | | 241,06 | -- | 7418 | -- | 113 | -- | -- |
| 9 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15 | Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации | 35,7628393 | 231,01 | -- | 8262 | -- | 9336 | 1,18 | 42 |
| | | м3 | | 231,01 | -- | 8262 | -- | 113 | -- | -- |
| 10 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15 | То же, сухого | 53,34345 | 192,51 | -- | 10269 | -- | 11604 | 1,18 | 63 |
| | | м3 | | 192,51 | -- | 10269 | -- | 113 | -- | -- |
| 11 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.181 К=1,3 | Разработка сухого грунта вручную в местах пересечения с электрокабелем | 302,451734 | 217,62 | -- | 65820 | -- | 74376 | 1,18 | 357 |
| | | м3 | | 217,62 | -- | 65820 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы | 422,330244 | 26,20 | 25,02 | 11066 | 10567 | 3251 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 486 | 2866 | 97 | 0,02 | 10 |
| 13 | С010333-А30-1 | Отвозка грунта на расстояние 30 км | 2480,27274 | 176,40 | -- | 437520 | -- | 87504 | 0,74 | 1838 |
| | | т | | 35,28 | -- | 87504 | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Е0101-20-1 | Работа на отвале I группы грунтов | 1417,29871 | 3,07 | 2,66 | 4354 | 3771 | 1815 | -- | 4 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 553 | 1318 | 97 | -- | 4 |
| 15 | Е0101-17-8 | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки | 1071,04697 | 32,23 | 30,77 | 34523 | 32956 | 10145 | 0,01 | 11 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 1521 | 8938 | 97 | 0,03 | 31 |
| 16 | С010333-А30-1 | Подвозка грунта на расстояние 30 км | 1927,88455 | 176,40 | -- | 340079 | -- | 68016 | 0,74 | 1428 |
| | | т | | 35,28 | -- | 68016 | -- | 100 | -- | -- |
| 17 | Е0101-27-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером | 856,837579 | 6,48 | 6,48 | 5552 | 5552 | 1748 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1802 | 97 | 0,01 | 7 |
| 18 | Е0101-27-8 К=9 | Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м | 856,837579 | 28,80 | 28,80 | 24673 | 24673 | 7770 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,35 | -- | 8011 | 97 | -- | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную | 214,209395 | 134,10 | -- | 28725 | -- | 32460 | 0,97 | 208 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 28725 | -- | 113 | -- | -- |
| 20 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1071,04697 | 21,55 | 4,52 | 23077 | 4837 | 17693 | 0,11 | 116 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 18240 | -- | 97 | -- | -- |
| 21 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 439,372026 | 289,15 | 289,15 | 127043 | 127043 | 79534 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 81993 | 97 | 0,86 | 377 |
| 22 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 17,6 | 1395,20 | 152,52 | 24556 | 2684 | 4824 | 1,02 | 18 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 2705 | 1006 | 130 | 0,28 | 5 |
| | | | | Трубопроводы и арматура | | | | | | |
| 23 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 24,2 | 1395,20 | 152,52 | 33764 | 3691 | 6633 | 1,02 | 25 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 3719 | 1383 | 130 | 0,28 | 7 |
| 24 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,22 | 139706,75 | 90794,12 | 30735 | 19975 | 19436 | 286,00 | 63 |
| | | км | | 48375,00 | 19582,83 | 10643 | 4308 | 130 | 84,07 | 18 |
| 25 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 222,2 | 982,00 | -- | 218200 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0125-119-6 прим. | Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб | 0,22 | 137448,92 | 9059,92 | 30239 | 1993 | 1163 | 6,80 | 1 |
| | | км | | 1125,00 | 3280,05 | 248 | 722 | 120 | 12,86 | 3 |
| 27 | С11011-504 прим. | Лента сигнальная | 170,72 | 164,00 | -- | 27998 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0122-8-10 | Установка гильз из стальных электросварных труб диам. 426х7 L=0,2М | 0,046 | 5938751,88 | 115634,50 | 273183 | 5319 | 10147 | 662,00 | 30 |
| | | км | | 126000,00 | 43681,50 | 5796 | 2009 | 130 | 213,34 | 10 |
| | | | | Колодцы | | | | | | |
| 29 | Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | 18,615 | 10324,48 | 1686,97 | 192190 | 31403 | 60471 | 11,16 | 208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1867,05 | 631,80 | 34755 | 11761 | 130 | 3,09 | 57 |
| 30 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 7,8 | 29600,00 | -- | 230880 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м | 6,6 | 8283,00 | -- | 54668 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м | 16,2 | 7530,00 | -- | 121986 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | 35 | 998,00 | -- | 34930 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С12021-267 | Стоимость стремянки | 0,2463 | 133700,00 | -- | 32930 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 12 | 13400,00 | -- | 160800 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0107-20-1 | Дополнительные мероприятия на сейсмику | 0,00042 | 89308,57 | 2434,57 | 38 | 1 | 19 | 170,00 | -- |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 13 | -- | 140 | 4,49 | -- |
| 37 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев | 180 | 245,44 | 3,82 | 44179 | 688 | 8239 | 0,21 | 38 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 6723 | 259 | 118 | 0,01 | 1 |
| **РАЗДЕЛ 4.Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.7** | | | | | | | | | | |
| | | | | Земляные работы | | | | | | |
| 38 | Е0101-17-7 | Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы | 190,10862 | 26,20 | 25,02 | 4981 | 4757 | 1463 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 219 | 1290 | 97 | 0,02 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15 | Доработка грунта вручную | 5,7032586 | 200,88 | -- | 1146 | -- | 1295 | 1,18 | 7 |
| | | м3 | | 200,88 | -- | 1146 | -- | 113 | -- | -- |
| 40 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3,180 к=1,15 | Разработка грунта в местах пересечения с водопроводом и канализацией | 66,10065 | 192,51 | -- | 12725 | -- | 14379 | 1,18 | 78 |
| | | м3 | | 192,51 | -- | 12725 | -- | 113 | -- | -- |
| 41 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы | 71,8039086 | 26,20 | 25,02 | 1881 | 1797 | 553 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 83 | 487 | 97 | 0,02 | 2 |
| 42 | С010333-А30-1 | Отвозка грунта на расстояние 30 км | 307,760396 | 176,40 | -- | 54289 | -- | 10858 | 0,74 | 228 |
| | | т | | 35,28 | -- | 10858 | -- | 100 | -- | -- |
| 43 | Е0101-20-1 | Работа на отвале I группы грунтов | 258,184909 | 3,07 | 2,66 | 793 | 687 | 331 | -- | 1 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 101 | 240 | 97 | -- | 1 |
| 44 | Е0101-17-8 | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки | 266,453109 | 32,23 | 30,77 | 8589 | 8199 | 2524 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 378 | 2224 | 97 | 0,03 | 8 |
| 45 | С010333-А30-1 | Подвозка грунта на расстояние 30 км | 479,615597 | 176,40 | -- | 84604 | -- | 16921 | 0,74 | 355 |
| | | т | | 35,28 | -- | 16921 | -- | 100 | -- | -- |
| 46 | Е0101-27-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером | 213,162487 | 6,48 | 6,48 | 1381 | 1381 | 435 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 448 | 97 | 0,01 | 2 |
| 47 | Е0101-27-8 К=9 | Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м | 213,162487 | 28,80 | 28,80 | 6138 | 6138 | 1933 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,35 | -- | 1993 | 97 | -- | 1 |
| 48 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную | 53,2906219 | 134,10 | -- | 7146 | -- | 8075 | 0,97 | 52 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 7146 | -- | 113 | -- | -- |
| 49 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 213,162487 | 21,55 | 4,52 | 4593 | 963 | 3521 | 0,11 | 23 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 3630 | -- | 97 | -- | -- |
| 50 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10,184 | 1395,20 | 152,52 | 14209 | 1553 | 2791 | 1,02 | 10 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 1565 | 582 | 130 | 0,28 | 3 |
| | | | | Трубопроводы и арматура | | | | | | |
| 51 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,1273 | 139706,75 | 90794,12 | 17785 | 11558 | 11246 | 286,00 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | 48375,00 | 19582,83 | 6158 | 2493 | 130 | 84,07 | 11 |
| 52 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 128,573 | 982,00 | -- | 126259 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0125-119-6 прим. | Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб | 0,1273 | 137448,92 | 9059,92 | 17497 | 1153 | 673 | 6,80 | 1 |
| | | км | | 1125,00 | 3280,05 | 143 | 418 | 120 | 12,86 | 2 |
| 54 | С11011-504 прим. | Лента сигнальная | 98,7848 | 164,00 | -- | 16201 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0122-8-10 | Установка гильз из стальных электросварных труб диам. 426х7 L=0,2М | 0,026 | 5938751,88 | 115634,50 | 154408 | 3006 | 5735 | 662,00 | 17 |
| | | км | | 126000,00 | 43681,50 | 3276 | 1136 | 130 | 213,34 | 6 |
| | | | | Колодцы | | | | | | |
| 56 | Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | 8,08 | 10324,48 | 1686,97 | 83422 | 13631 | 26248 | 11,16 | 90 |
| | | м3 | | 1867,05 | 631,80 | 15086 | 5105 | 130 | 3,09 | 25 |
| 57 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 4,55 | 29600,00 | -- | 134680 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м | 3,6 | 8283,00 | -- | 29819 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м | 3,6 | 7530,00 | -- | 27108 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм | 1,7 | 3580,00 | -- | 6086 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С12021-267 | Стоимость стремянки | 0,0807 | 133700,00 | -- | 10790 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 7 | 13400,00 | -- | 93800 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0107-20-1 | Дополнительные мероприятия на сейсмику | 0,000259 | 89308,57 | 2434,57 | 23 | 1 | 12 | 170,00 | -- |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 8 | -- | 140 | 4,49 | -- |
| 64 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев | 105 | 245,44 | 3,82 | 25771 | 401 | 4806 | 0,21 | 22 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 3922 | 151 | 118 | 0,01 | 1 |
| **РАЗДЕЛ 6.Разборка и восстановление асфальтового покрытия** | | | | | | | | | | |
| 65 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 271,536 | 408,11 | 169,61 | 110817 | 46056 | 87603 | 1,55 | 421 |
| | | м3 | | 238,50 | 4,07 | 64761 | 1105 | 133 | 0,01 | 4 |
| 66 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 500,292 | 27,10 | 8,13 | 13558 | 4067 | 9491 | -- | -- |
| | | т | | 18,97 | -- | 9491 | -- | 100 | -- | -- |
| 67 | Е010333-А30-1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 30 км на свалку, класс груза 1 | 500,292 | 176,40 | 176,40 | 88252 | 88252 | 17650 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 17650 | 100 | 0,74 | 371 |
| **РАЗДЕЛ 7.Дополнительные работы согласно протокола технического совещания** | | | | | | | | | | |
| **Упущенные проектом работы по устройству футляра** | | | | | | | | | | |
| | | Канализация хозяйственно-бытовая(самотечная)-К1 | | | | | | | | |
| 68 | Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02- | Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 400 мм | 0,01 | 217692,60 | 140427,57 | 2177 | 1404 | 1399 | 444,00 | 4 |
| | | км | | 75702,00 | 31929,48 | 757 | 319 | 130 | 134,61 | 1 |
| 69 | С130804-869 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 10,1 | 4008,00 | -- | 40481 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Е0122-47-7 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм | 10 | 548,34 | 0,99 | 5483 | 10 | 2295 | 1,00 | 10 |
| | | м | | 176,18 | 0,38 | 1762 | 4 | 130 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Канализация хозяйственно-бытовая(самотечная)-К1.1 | | | | | | | | |
| 71 | Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СП РК 8.02- | Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 400 мм | 0,048 | 217692,60 | 140427,57 | 10449 | 6741 | 6716 | 444,00 | 21 |
| | | км | | 75702,00 | 31929,48 | 3634 | 1533 | 130 | 134,61 | 6 |
| 72 | С130804-869 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 48,48 | 4008,00 | -- | 194308 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Е0122-47-7 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм | 48 | 548,34 | 0,99 | 26320 | 48 | 11017 | 1,00 | 48 |
| | | м | | 176,18 | 0,38 | 8457 | 18 | 130 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Бестраншейная прокладка трубопровода 5039 м** | | | | | | | | |
| 74 | Е0125-13-1 | Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 300 мм | 3258,02 | 5654,31 | 3837,89 | 18421860 | 12503928 | 8488810 | 8,41 | 27400 |
| | | м | | 1320,75 | 850,51 | 4303030 | 2770978 | 120 | 3,06 | 9979 |
| 75 | Е0125-14-1 | Протаскивание трубопровода до 300 мм | 3258,02 | 1376,70 | 1116,12 | 4485327 | 3636332 | 1668002 | 1,02 | 3323 |
| | | м | | 182,25 | 244,39 | 593774 | 796228 | 120 | 0,86 | 2787 |
| 76 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 201,36 | 289,15 | 289,15 | 58222 | 58222 | 36449 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 37577 | 97 | 0,86 | 173 |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Трубопроводы в колодцах(в связи с прокладкой методом ГНБ)** | | | | | | | | |
| 77 | С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 | 102,15 | 1942,00 | -- | 198375 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 | 261,179604 | 982,00 | -- | 256478 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Дополнительные работы по укладке трубопровода диам.160 мм -213 метров** | | | | | | | | |
| | | | | Земляные работы | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е0101-17-7 | Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы | 681,729291 | 26,20 | 25,02 | 17864 | 17058 | 5248 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 784 | 4626 | 97 | 0,02 | 16 |
| 80 | Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1 | Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы | 143,521956 | 28,82 | 27,52 | 4136 | 3950 | 1215 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,27 | 7,46 | 182 | 1071 | 97 | 0,02 | 3 |
| 81 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2 | Доработка мокрого грунта вручную I группы | 24,7575374 | 241,06 | -- | 5968 | -- | 6744 | 1,18 | 29 |
| | | м3 | | 241,06 | -- | 5968 | -- | 113 | -- | -- |
| 82 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы | 24,7575374 | 26,20 | 25,02 | 649 | 619 | 191 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 28 | 168 | 97 | 0,02 | 1 |
| 83 | С010333-А30-1 | Отвозка грунта на расстояние 30 км | 1444,18968 | 176,40 | -- | 254755 | -- | 50951 | 0,74 | 1070 |
| | | т | | 35,28 | -- | 50951 | -- | 100 | -- | -- |
| 84 | Е0101-20-1 | Работа на отвале I группы грунтов | 825,251247 | 3,07 | 2,66 | 2535 | 2196 | 1057 | -- | 2 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 322 | 767 | 97 | -- | 3 |
| 85 | Е0101-17-8 | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки | 183,384697 | 32,23 | 30,77 | 5911 | 5643 | 1737 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 260 | 1530 | 97 | 0,03 | 5 |
| 86 | С010333-А30-1 | Подвозка грунта на расстояние 30 км | 330,092455 | 176,40 | -- | 58228 | -- | 11646 | 0,74 | 245 |
| | | т | | 35,28 | -- | 11646 | -- | 100 | -- | -- |
| 87 | Е0101-27-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером | 650,128998 | 6,48 | 6,48 | 4212 | 4212 | 1327 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1368 | 97 | 0,01 | 5 |
| 88 | Е0101-27-8 К=9 | Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м | 650,128998 | 28,80 | 28,80 | 18721 | 18721 | 5896 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,35 | -- | 6078 | 97 | -- | 3 |
| 89 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную | 162,532249 | 134,10 | -- | 21796 | -- | 24629 | 0,97 | 158 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 21796 | -- | 113 | -- | -- |
| 90 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 692,204205 | 630,00 | -- | 436089 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 183,384697 | 21,55 | 4,52 | 3951 | 828 | 3029 | 0,11 | 20 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 3123 | -- | 97 | -- | -- |
| 92 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 140,7078 | 289,15 | 289,15 | 40685 | 40685 | 25470 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 26258 | 97 | 0,86 | 121 |
| 93 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 17,04 | 1395,20 | 152,52 | 23774 | 2599 | 4670 | 1,02 | 17 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 2619 | 974 | 130 | 0,28 | 5 |
| | | | | Трубопроводы и арматура | | | | | | |
| 94 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,213 | 139706,75 | 90794,12 | 29758 | 19339 | 18818 | 286,00 | 61 |
| | | км | | 48375,00 | 19582,83 | 10304 | 4171 | 130 | 84,07 | 18 |
| 95 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 | 215,13 | 982,00 | -- | 211258 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | Е0125-119-6 прим. | Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб | 0,213 | 137448,92 | 9059,92 | 29277 | 1930 | 1126 | 6,80 | 1 |
| | | км | | 1125,00 | 3280,05 | 240 | 699 | 120 | 12,86 | 3 |
| 97 | С11011-504 прим. | Лента сигнальная | 165,288 | 164,00 | -- | 27107 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Колодцы | | | | | | | | |
| 98 | Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | 2,405 | 10324,48 | 1686,97 | 24830 | 4057 | 7813 | 11,16 | 27 |
| | | м3 | | 1867,05 | 631,80 | 4490 | 1519 | 130 | 3,09 | 7 |
| 99 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 1,3 | 29600,00 | -- | 38480 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м | 0,6 | 8283,00 | -- | 4970 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м | 1,8 | 7530,00 | -- | 13554 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм | 0,5 | 3580,00 | -- | 1790 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 2 | 13400,00 | -- | 26800 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С12021-267 | Стоимость стремянки | 0,03 | 133700,00 | -- | 4011 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | Е0107-20-1 | Дополнительные мероприятия на сейсмику | 0,096 | 89308,57 | 2434,57 | 8574 | 234 | 4418 | 170,00 | 16 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 3067 | 88 | 140 | 4,49 | -- |
| 106 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев | 30 | 245,44 | 3,82 | 7363 | 115 | 1373 | 0,21 | 6 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1121 | 43 | 118 | 0,01 | -- |
| **РАЗДЕЛ 11.Дополнительные землянные работы связанные с обвалами (1018 м3)** | | | | | | | | | | |
| 107 | Е0101-17-7 | Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы | 712,6 | 26,20 | 25,02 | 18672 | 17830 | 5486 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 819 | 4836 | 97 | 0,02 | 17 |
| 108 | Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1 | Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы | 296,238 | 28,82 | 27,52 | 8538 | 8153 | 2508 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,27 | 7,46 | 375 | 2211 | 97 | 0,02 | 7 |
| 109 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2 | Доработка мокрого грунта вручную I группы | 9,162 | 241,06 | -- | 2209 | -- | 2496 | 1,18 | 11 |
| | | м3 | | 241,06 | -- | 2209 | -- | 113 | -- | -- |
| 110 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы | 9,162 | 26,20 | 25,02 | 240 | 229 | 71 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 11 | 62 | 97 | 0,02 | -- |
| 111 | С010333-А30-1 | Отвозка грунта на расстояние 30 км | 1781,5 | 176,40 | -- | 314257 | -- | 62851 | 0,74 | 1320 |
| | | т | | 35,28 | -- | 62851 | -- | 100 | -- | -- |
| 112 | Е0101-20-1 | Работа на отвале I группы грунтов | 1018 | 3,07 | 2,66 | 3127 | 2709 | 1303 | -- | 3 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 397 | 947 | 97 | -- | 3 |
| 113 | Е0101-17-8 | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки | 713 | 32,23 | 30,77 | 22982 | 21939 | 6754 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 1012 | 5950 | 97 | 0,03 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | С010333-А30-1 | Подвозка грунта на расстояние 30 км | 1283,4 | 176,40 | -- | 226392 | -- | 45278 | 0,74 | 951 |
| | | т | | 35,28 | -- | 45278 | -- | 100 | -- | -- |
| 115 | Е0101-27-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером | 570,4 | 6,48 | 6,48 | 3696 | 3696 | 1164 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1200 | 97 | 0,01 | 5 |
| 116 | Е0101-27-8 К=9 | Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м | 570,4 | 28,80 | 28,80 | 16425 | 16425 | 5173 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,35 | -- | 5333 | 97 | -- | 2 |
| 117 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную | 142,6 | 134,10 | -- | 19123 | -- | 21609 | 0,97 | 139 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 19123 | -- | 113 | -- | -- |
| 118 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 713 | 21,55 | 4,52 | 15362 | 3220 | 11778 | 0,11 | 77 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 12142 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 32748399 | 16911204 | | | 41848 |
| | | | Тенге | | | 5880492 | 3850292 | | | 14209 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28407225 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2828953 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9730783 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 71306 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1299171 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1770124 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11585864 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5793 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1737880 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2399585 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 42392674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 61850 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11468663 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 553371 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 553371 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33202 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 586573 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3787803 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3787803 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 227268 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4015071 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 46994318 | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | **ИТОГО СМР** | Тенге | | | 46 994 318 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения - 1,5 % | Тенге | | | 704 915 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,5%** | Тенге | | | 47 699 232 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,25% | Тенге | | | 1 073 233 | | | | |
| | | **Итого с зимним удорожанием 2,25 %** | Тенге | | | 48 772 465 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 % | Тенге | | | 190 797 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%** | Тенге | | | 48 963 262 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет - 1% | Тенге | | | 476 992 | | | | |
| | | **Итого с затратами за выслугу лет , 1%** | Тенге | | | 49 440 254 | | | | |
| | | **Пересчет в текущих ценах, К -2,55742** | Тенге | | | 126 439 463 | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%** | Тенге | | | 2 528 789 | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | Тенге | | | 128 968 253 | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12%** | Тенге | | | 15 476 190 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | | 144 444 443 | | | | |
| | | **Скидка подрядчика 10 %** | Тенге | | | 14 444 443 | | | | |
| | | **Итого по АКТУ с учетом скидки** | Тенге | | | 130 000 000 | | | | |
| | | **ВСЕГО на ОПЛАТУ** | Тенге | | | 130 000 000 | | | | |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

# Счет-фактура № 00000000005 от 28 февраля 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.02.2018

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №040740002533/170077/00 от 07.06.2017, доп.соглашение №3 от 22.12.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель:

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, Республика Казахстан, Алматы г., Площадь Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | азводящие сети водопровода и канализации мкр.Шанырак-2 в Алатауском районе г.Алматы (южная часть) | тг | 1 | 61 186 890,18 | 61 186 890,18 | 12% | 7 342 426,82 | 68 529 317,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **61 186 890,18** | | **7 342 426,82** | **68 529 317,00** | | |

**Руководитель: Сырлыбаев К. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы,Республика Казахстан, Алматы г., Площадь Республики, 4, тел.: (7272) 72-02-55
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: 040740002533

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: 991040001728

Договор (контракт): №040740002533/170077/00 от 07.06.2017, доп.соглашение №3 от 22.12.2017г №040740002533

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 5 | 05.03.2018 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Шанырак-2 в Алатауском районе г.Алматы (южная часть) | | тг | 1 | 68 529 317,00 | 68 529 317,00 | 7 342 426,82 | 68 529 317,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 68 529 317,00 | 7 342 426,82 | 68 529 317,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сыраубаев К.К
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

**Подрядчик:** ТОО «АҚ ЖОЛ»

**Договор: №040740002533/170077/00 от 07.06.2017 г, доп.соглашение №3 от 22.12.2017 г**

**Наименование объекта и его адрес: Строительство объекта: " Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Южная часть"**

# А К Т № 7

## приемки выполненных работ

**за март 2018 года**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 8.Бестраншейная прокладка трубопровода 5039 м** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0125-13-1 | Бестраншейная прокладка трубопровода установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 300 мм | 1780,98 | 5654,31 | 3837,89 | 10070216 | 6835208 | 4640365 | 8,41 | 14978 |
| | | м | | 1320,75 | 850,51 | 2352229 | 1514741 | 120 | 3,06 | 5455 |
| 2 | Е0125-14-1 | Протаскивание трубопровода до 300 мм | 1780,98 | 1376,70 | 1116,12 | 2451881 | 1987783 | 911805 | 1,02 | 1817 |
| | | м | | 182,25 | 244,39 | 324584 | 435254 | 120 | 0,86 | 1524 |
| 3 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 134,24 | 289,15 | 289,15 | 38815 | 38815 | 24300 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 25051 | 97 | 0,86 | 115 |
| **РАЗДЕЛ 9.Трубопроводы в колодцах(в связи с прокладкой методом ГНБ)** | | | | | | | | | | |
| 4 | С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 | 124,85 | 1942,00 | -- | 242459 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 | 331,064396 | 982,00 | -- | 325105 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **РАЗДЕЛ 13.Подключение частных домов к канализации** | | | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы и арматура | | | | | | | | |
| 6 | С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 | 615,108 | 468,00 | -- | 287871 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 870 | 382,00 | -- | 332340 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **РАЗДЕЛ 14.Дополнительные работы в канализационных колодцах связанные с подключением абонентов к сети канализации(согласно утвержденной схеме подключения)** | | | | | | | | | | |
| 8 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,опусков | 1740 | 300,57 | 225,64 | 522989 | 392610 | 290690 | 0,41 | 720 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 120982 | 102625 | 130 | 0,23 | 393 |
| 9 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 870 | 440,21 | 332,43 | 382986 | 289218 | 214042 | 0,61 | 532 |
| | | шт | | 102,38 | 86,87 | 89071 | 75577 | 130 | 0,33 | 290 |
| 10 | С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 диам 150 мм (опуски) | 1044 | 763,00 | -- | 796572 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130804-3592 Изм. и доп.вып.18прим. | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 870 | 672,00 | -- | 584640 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130804-2813 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 150 мм | 870 | 1441,00 | -- | 1253670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 17289543 | 9543634 | | | 18047 |
| | | | Тенге | | | 2886866 | 2153248 | | | 7777 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13466887 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1036387 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5040114 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6081200 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3041 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 912180 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1172885 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20720973 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28864 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5952294 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3822656 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3822656 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 229359 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4052016 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 24772988 | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | **ИТОГО СМР** | Тенге | | | 24 772 988 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения - 1,5 % | Тенге | | | 371 595 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,5%** | Тенге | | | 25 144 583 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,25% | Тенге | | | 565 753 | | | | |
| | | **Итого с зимним удорожанием 2,25 %** | Тенге | | | 25 710 336 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 % | Тенге | | | 100 578 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%** | Тенге | | | 25 810 914 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет - 1% | Тенге | | | 251 446 | | | | |
| | | **Итого с затратами за выслугу лет , 1%** | Тенге | | | 26 062 360 | | | | |
| | | **Пересчет в текущих ценах, К -2,55742** | Тенге | | | 66 652 385 | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%** | Тенге | | | 1 333 048 | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | Тенге | | | 67 985 432 | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12%** | Тенге | | | 8 158 252 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | | 76 143 684 | | | | |
| | | **Скидка подрядчика 10 %** | Тенге | | | 7 614 368 | | | | |
| | | **Итого по АКТУ с учетом скидки** | Тенге | | | 68 529 317 | | | | |
| | | **ВСЕГО на ОПЛАТУ** | Тенге | | | 68 529 317 | | | | |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

# Счет-фактура № 00000000012 от 20 марта 2018 г.

Дата совершения оборота: 20.03.2018

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №040740002533/170077/00 от 07.06.2017, доп.соглашение №3 от 22.12.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель:

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, Республика Казахстан, Алматы г., Площадь Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | азводящие сети водопровода и канализации мкр.Шанырак-2 в Алатауском районе г.Алматы (южная часть) | тг | 1 | 80 547 378,57 | 80 547 378,57 | 12% | 9 665 685,43 | 90 213 064,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **80 547 378,57** | | **9 665 685,43** | **90 213 064,00** | | |

**Руководитель: Сырлыбаев К. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы,Республика Казахстан, Алматы г., Площадь Республики, 4, тел.: (7272) 72-02-55 | 040740002533 |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж | 991040001728 |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) №040740002533/170077/00 от 07.06.2017, доп.соглашение №3 от 22.12.2017г

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 7 | 20.03.2018 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Шанырак-2 в Алатауском районе г.Алматы (южная часть) | | тг | 1 | 90 213 064,00 | 90 213 064,00 | 9 665 685,43 | 90 213 064,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 90 213 064,00 | 9 665 685,43 | 90 213 064,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сарлыбаев К.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

**Подрядчик:** ТОО «АҚ ЖОЛ»

**Договор: №040740002533/170077/00 от 07.06.2017 г, доп.соглашение №3 от 22.12.2017 г**

**Наименование объекта и его адрес: Строительство объекта: " Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Южная часть"**

# А К Т № 8

## приемки выполненных работ

**за март 2018 года**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Канализация хозяйственно-бытовая напорная -К1Н** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-7 | Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы | 998,39844 | 26,20 | 25,02 | 26161 | 24981 | 7686 | 0,01 | 8 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 1148 | 6775 | 97 | 0,02 | 23 |
| 2 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,2 | Доработка грунта вручную | 29,9519532 | 200,88 | -- | 6017 | -- | 6799 | 1,18 | 35 |
| | | м3 | | 200,88 | -- | 6017 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3,180 к=1,15 | Разработка грунта в местах пересечения с водопроводом и канализацией | 138,3772 | 192,51 | -- | 26639 | -- | 30102 | 1,18 | 163 |
| | | м3 | | 192,51 | -- | 26639 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3,180 к=1,3 | Разработка грунта в местах пересечения с электрокабелем | 12,0328 | 217,62 | -- | 2619 | -- | 2959 | 1,18 | 14 |
| | | м3 | | 217,62 | -- | 2619 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы | 180,3619532 | 26,20 | 25,02 | 4726 | 4513 | 1388 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 207 | 1224 | 97 | 0,02 | 4 |
| 6 | С010333-А30-1 | Отвозка грунта на расстояние 30 км | 2028,571918 | 176,40 | -- | 357840 | -- | 71568 | 0,74 | 1503 |
| | | т | | 35,28 | -- | 71568 | -- | 100 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 1159,183953 | 3,07 | 2,66 | 3561 | 3084 | 1484 | -- | 3 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 452 | 1078 | 97 | -- | 4 |
| 8 | Е0101-17-8 | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки | 1130,81144 | 32,23 | 30,77 | 36450 | 34795 | 10711 | 0,01 | 11 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 1606 | 9437 | 97 | 0,03 | 32 |
| 9 | С010333-А30-1 | Подвозка грунта на расстояние 30 км | 2035,460592 | 176,40 | -- | 359055 | -- | 71811 | 0,74 | 1508 |
| | | т | | 35,28 | -- | 71811 | -- | 100 | -- | -- |
| 10 | Е0101-27-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером | 904,649152 | 6,48 | 6,48 | 5862 | 5862 | 1846 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1903 | 97 | 0,01 | 7 |
| 11 | Е0101-27-8 К=9 | Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м | 904,649152 | 28,80 | 28,80 | 26050 | 26050 | 8204 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,35 | -- | 8458 | 97 | -- | 4 |
| 12 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную | 226,162288 | 134,10 | -- | 30328 | -- | 34271 | 0,97 | 220 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 30328 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 904,649152 | 21,55 | 4,52 | 19492 | 4085 | 14944 | 0,11 | 98 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 15406 | -- | 97 | -- | -- |
| 14 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 47,992 | 1395,20 | 152,52 | 66958 | 7320 | 13154 | 1,02 | 49 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 7375 | 2743 | 130 | 0,28 | 13 |
| | | | | Трубопроводы и арматура | | | | | | |
| 15 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,471 | 139706,75 | 90794,12 | 65802 | 42764 | 41611 | 286,00 | 135 |
| | | км | | 48375,00 | 19582,83 | 22785 | 9224 | 130 | 84,07 | 40 |
| 16 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК НСО 4427-2004 | 475,71 | 982,00 | -- | 467147 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 0,1289 | 47611,09 | 17877,09 | 6137 | 2304 | 5764 | 173,00 | 22 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 3828 | 606 | 130 | 18,10 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 130,189 | 105,00 | -- | 13670 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0125-119-6 прим. | Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб | 0,5999 | 137448,92 | 9059,92 | 82456 | 5435 | 3171 | 6,80 | 4 |
| | | км | | 1125,00 | 3280,05 | 675 | 1968 | 120 | 12,86 | 8 |
| 20 | С11011-504 прим. | Лента сигнальная | 465,5224 | 164,00 | -- | 76346 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0122-34-1 | Установка втулки | 3 | 300,57 | 225,64 | 902 | 677 | 501 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 209 | 177 | 130 | 0,23 | 1 |
| 22 | С130804-3383 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR-17 диаметром 150 мм | 1 | 1013,00 | -- | 1013 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С130804-3376 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR-17 диаметром 40 мм | 2 | 244,00 | -- | 488 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0122-33-5 | Установка фасонных деталей | 0,01157 | 121294,13 | 49389,75 | 1403 | 571 | 1225 | 312,70 | 4 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 726 | 216 | 130 | 91,12 | 1 |
| 25 | С130809-14 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 1 | 671,00 | -- | 671 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С130809-8 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | 2 | 189,00 | -- | 378 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С130810-24 | Заглушка фланцевая диаметром 150 мм | 1 | 296,00 | -- | 296 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С130810-8 | Заглушка фланцевая диаметром 40 мм | 2 | 181,00 | -- | 362 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **РАЗДЕЛ 6.Разборка и восстановление асфальтового покрытия** | | | | | | | | | | |
| | | | | Покрытие | | | | | | |
| 29 | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 480,656 | 267,24 | 33,28 | 128451 | 15997 | 10539 | 0,03 | 16 |
| | | м2 | | 5,00 | 11,49 | 2403 | 5521 | 133 | 0,04 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0127-47-1 | Розлив битумной эмальсии | 483 | 118,71 | 6,90 | 57336 | 3335 | 2743 | 0,02 | 8 |
| | | м2 | | 2,57 | 1,70 | 1241 | 821 | 133 | 0,01 | 3 |
| 31 | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 483 | 384,35 | 15,35 | 185639 | 7415 | 7066 | 0,03 | 16 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 2869 | 2444 | 133 | 0,02 | 9 |
| 32 | Е0127-54-6 К=4 | Добавить 3 см на толщину покрытия | 483 | 270,86 | -- | 130827 | -- | 39 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,06 | -- | 29 | -- | 133 | -- | -- |
| 33 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б | 483 | 499,79 | 15,35 | 241400 | 7415 | 7066 | 0,03 | 16 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 2869 | 2444 | 133 | 0,02 | 9 |
| 34 | Е0127-54-1 | Добавить 1 см на толщину покрытия | 483 | 119,10 | -- | 57527 | -- | 13 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,02 | -- | 10 | -- | 133 | -- | -- |
| **РАЗДЕЛ 12.Подключение частных домов к канализации** | | | | | | | | | | |
| | | | | Земляные работы | | | | | | |
| 35 | Е0101-17-7 | Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы | 8623,209375 | 26,20 | 25,02 | 225957 | 215763 | 66381 | 0,01 | 69 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 9917 | 58517 | 97 | 0,02 | 200 |
| 36 | Е0101-164-1 | Доработка грунта вручную I группы | 862,3209375 | 167,40 | -- | 144353 | -- | 163118 | 1,18 | 1018 |
| | | м3 | | 167,40 | -- | 144353 | -- | 113 | -- | -- |
| 37 | Е0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 6898,5675 | 167,40 | -- | 1154820 | -- | 1304947 | 1,18 | 8140 |
| | | м3 | | 167,40 | -- | 1154820 | -- | 113 | -- | -- |
| 38 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы | 6898,5676 | 26,20 | 25,02 | 180765 | 172610 | 53105 | 0,01 | 55 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 7933 | 46814 | 97 | 0,02 | 160 |
| 39 | С010333-А30-1 | Отвозка грунта на расстояние 30 км | 28670,25 | 176,40 | -- | 5057432 | -- | 1011486 | 0,74 | 21241 |
| | | т | | 35,28 | -- | 1011486 | -- | 100 | -- | -- |
| 40 | Е0101-20-1 | Работа на отвале I группы грунтов | 16383 | 3,07 | 2,66 | 50331 | 43591 | 20977 | -- | 45 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 6389 | 15236 | 97 | -- | 50 |
| 41 | Е0101-17-8 | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки | 4232,90625 | 32,23 | 30,77 | 136440 | 130248 | 40094 | 0,01 | 42 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 6011 | 35324 | 97 | 0,03 | 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С010333-А30-1 | Подвозка грунта на расстояние 30 км | 7619,23125 | 176,40 | -- | 1344032 | -- | 268806 | 0,74 | 5645 |
| | | т | | 35,28 | -- | 268806 | -- | 100 | -- | -- |
| 43 | Е0101-27-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером | 12409,6 | 6,48 | 6,48 | 80407 | 80407 | 25322 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 26106 | 97 | 0,01 | 100 |
| 44 | Е0101-27-8 К=9 | Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м | 12409,6 | 28,80 | 28,80 | 357343 | 357343 | 112537 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,35 | -- | 116018 | 97 | -- | 49 |
| 45 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную | 3102,4 | 134,10 | -- | 416032 | -- | 470116 | 0,97 | 3016 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 416032 | -- | 113 | -- | -- |
| 46 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 11280 | 630,00 | -- | 7106400 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 12409,6 | 21,55 | 4,52 | 267378 | 56042 | 204995 | 0,11 | 1340 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 211335 | -- | 97 | -- | -- |
| 48 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 489 | 1395,20 | 152,52 | 682253 | 74582 | 134025 | 1,02 | 499 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 75150 | 27946 | 130 | 0,28 | 136 |
| **РАЗДЕЛ 13.Трубопроводы и арматура** | | | | | | | | | | |
| 49 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 8,15 | 58881,69 | 25695,31 | 479886 | 209417 | 422618 | 194,00 | 1581 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 269561 | 55530 | 130 | 26,38 | 215 |
| 50 | С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 | 7616,392 | 468,00 | -- | 3564471 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **РАЗДЕЛ 14.Разборка и устройство однослойных оснований из щебня(связанные с прокладкой трубопровода для подключения абонентов)** | | | | | | | | | | |
| 51 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 273,87 | 408,11 | 169,61 | 111770 | 46452 | 88356 | 1,55 | 424 |
| | | м3 | | 238,50 | 4,07 | 65318 | 1115 | 133 | 0,01 | 4 |
| 52 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 547,74 | 27,10 | 8,13 | 14844 | 4453 | 10391 | -- | -- |
| | | т | | 18,97 | -- | 10391 | -- | 100 | -- | -- |
| 53 | Е010333-А30-1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 30 км на свалку, класс груза 1 | 547,74 | 176,40 | 176,40 | 96621 | 96621 | 19324 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 19324 | 100 | 0,74 | 406 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Покрытие | | | | | | |
| 54 | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 3043 | 267,24 | 33,28 | 813216 | 101276 | 66725 | 0,03 | 100 |
| | | м2 | | 5,00 | 11,49 | 15215 | 34954 | 133 | 0,04 | 123 |
| | | Демонтаж и установка бортовых камней и лотков(препятствующие подключению абонентов) | | | | | | | | |
| 55 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 616 | 122,85 | -- | 75676 | -- | 100649 | 0,77 | 472 |
| | | м | | 122,85 | -- | 75676 | -- | 133 | -- | -- |
| 56 | Е0127-11-1 К=0,8 | Демонтаж водосбросных сооружений из лотков на обочинах | 25,5 | 4435,00 | 1951,00 | 113093 | 49751 | 101033 | 16,56 | 422 |
| | | м3 | | 2484,00 | 495,00 | 63342 | 12623 | 133 | 1,60 | 41 |
| 57 | Е0127-11-1 | Устройство водосбросных сооружений из лотков на обочинах(без стоимости лотков) | 25,5 | 11229,53 | 2438,75 | 286353 | 62188 | 126291 | 20,70 | 528 |
| | | м3 | | 3105,00 | 618,75 | 79178 | 15778 | 133 | 2,50 | 64 |
| 58 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (без стоимости бортового камня) | 616 | 435,64 | 6,63 | 268355 | 4085 | 90479 | 0,70 | 430 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 66947 | 1082 | 133 | 0,01 | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 25513039 | 1901432 | | | 48867 |
| | | | Тенге | | | 4225484 | 521402 | | | 1851 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 21464542 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 159024 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4746886 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 76346 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9407568 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 7118360 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5252567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2626 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 787885 | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1603027 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28320136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53344 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5534771 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4048497 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4048497 | | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 242910 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4291406 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 32611542 | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | **ИТОГО СМР** | Тенге | | | 32 611 542 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения - 1,5 % | Тенге | | | 489 173 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,5%** | Тенге | | | 33 100 715 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,25% | Тенге | | | 744 766 | | | | |
| | | **Итого с зимним удорожанием 2,25 %** | Тенге | | | 33 845 481 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 % | Тенге | | | 132 403 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%** | Тенге | | | 33 977 884 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет - 1% | Тенге | | | 331 007 | | | | |
| | | **Итого с затратами за выслугу лет , 1%** | Тенге | | | 34 308 891 | | | | |
| | | **Пересчет в текущих ценах, К -2,55742** | Тенге | | | 87 742 242 | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%** | Тенге | | | 1 754 845 | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | Тенге | | | 89 497 087 | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12%** | Тенге | | | 10 739 650 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | | 100 236 737 | | | | |
| | | **Скидка подрядчика 10 %** | Тенге | | | 10 023 673 | | | | |
| | | **Итого по АКТУ с учетом скидки** | Тенге | | | 90 213 064,60 | | | | |
| | | **ВСЕГО на ОПЛАТУ** | Тенге | | | 90 213 064,60 | | | | |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)