Приложение 4
Утвержден приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» октября 2019г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе», И.о. руководителя, Утеулин Ж.Т.., 030000, г. Актобе, ул. Тургенева д.№98/5
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: 11.10.2019г. Производственный кооператив «ЕРЗАТ», Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Айтеке би, 67 Председатель Аликулов К.К.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных: 11.10.2019г. ТОО «СейсмоСтройЗащита» эксперт Кантарбаев Р.С. №KZ36VJE00039125 от 16.10.2015г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: 11.10.2019г. ТОО «Жобалық Шешім» Зюбин Ю.П.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаконыс-2» г. Актобе.
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинской области, г. Актобе, ж/м Жанаконыс-2
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «19» июнь 2017 г. №3059 Акимат города Актобе Актюбинской области
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____ 20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ78REA00129445 от 13.05.2019г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жобалық Шешім» №177/2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства г. Актобе» приказ №03-8/165 от 29.03.2018
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2019 г.;
окончание работ: октябрь 2019 г.;

при продолжительности строительства, месяц: 5;
по норме или по проекту организации строительства, месяц 5;
фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПГ -250-6/10/0,4	комп	6	6	6	6
КТПГ -160—6/10/0,4	комп	10	10	10	10
КТПГ -100-6/10/0,4	комп	1	1	1	1
2КТПГ -630-6/10/0,4	комп	1	1	1	1
Кабель силовые АСБ 3*95-10	м	3525	3525	3525	3525
Кабель силовые АСБ 3*70-10	м	4370	4370	4370	4370
Кабель силовые АСБ 3*150-10	м	4130	4130	4130	4130
Опоры ж/бетонные СВ105	шт	93	93	93	93
Опоры ж/бетонные СВ95-2	шт	1613	1613	1613	1613
Кабель силовые АВБбШв 2*25(ок)-0,66	м	1685	1685	1685	1685
Кабель силовые АВБбШв 4*70(ок)-1	м	1685	1685	1685	1685
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2*25-0,6/1.0	м	3380	3380	3380	3380
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*50-2*25-0,6/1,0	м	23000	23000	23000	23000
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП -4 4*50-0,6/1,0	м	13180	13180	13180	13180
Светильники уличные модели ЖКУ 21-150-003/004	шт	866	866	0	0
Светильники уличные модели ЖКУ 21-150-099	шт	0	0	866	866
КРУМ -10 кВ на камерах КСО «Новация»	комп	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Ячейка распределительного устройство 10кВ серии КСО-2-10 , КТПГ -250-6/10/0,4кВ, КТПГ -160—6/10/0,4кВ, КТПГ -100-6/10/0,4кВ, 2КТПГ – 630-6/10/0,4кВ, Кабель силовые АСБ 3*95-10, Кабель силовые АСБ 3*70-10, Кабель силовые АСБ 3*150-10, Опоры ж/бетонные СВ95-2, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2*25-0,6/1.0, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*50-2*25-0,6/1,0, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*50-0,6/1,0, КРУМ -10 кВ на камерах КСО «Новация»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **628 445 800** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **358 038 530** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **178 147 830** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **0** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **0** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство сетей электроснабжения жилого массива Жанаконыс-2 города Актобе»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Утеулин Ж.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ **Кантарбаев Р.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Авторский надзор _____ **Зюбин Ю.П.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Аликулов К.К**
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	28	27.03.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения в мкр. №1 "Б" жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе	124 563 569	111 217 473	111 217 473	111 217 473		13 346 097			13 346 097	124 563 569
Итого за отч. м-ц: май 2019г.	124 563 569	111 217 473	111 217 473	111 217 473		13 346 097			13 346 097	124 563 569

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,"
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Бисембин К.Т.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім" БИН 080740010746
ГСЛ №14000615 от 20.01.2014г.
ГИП Зюбин Ю.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000
№ аттестата KZ36VJE00039125 от 25.06.2018г.
Кантарбаев Р.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г
№73

АКТ №01

приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения								
Раздел 2 Оборудование								
2.1. Приобретение и монтаж оборудования КТПГ								
58	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		2,232	3355,88	7490	50,8 / 936
59	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5т. Установка	шт сборных конструкций		12	2433,89	29207	62,1 / 8846
60	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		20,634	20725,06	427641	
61	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		20,634	270	5571	
62	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1,5т. Установка	шт сборных конструкций		12	1626,18	19514	62,1 / 5924
63	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		10,07	23116,22	232780	
64	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		10,07	270	2719	

2.2. Ограждение КТПГ (17 шт)								
65	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство К=17,000;	м3		4	23264,62	93058	48,5 7542
66	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка К=17,000;	м оград		125	1940,01	242501	62,1 112185
67	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=17,000;	т		5,151	218240,8	1124158	
68	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=17,000;	т		0,0544	211256,39	11492	
69	21-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=17,000;	м2		484,5	531,58	257551	
70	11-290150-0603	Обрамление металлическое сетчатых панелей. Устройство К=17,000;	т металла		4,573	31054,67	142013	62,7 76068
71	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=17,000;	т		4,1463	205629,7	852602	
72	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=17,000;	т		0,051	203265,09	10367	
73	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=17,000;	т		0,2499	200100,36	50005	
74	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей К=17,000;	шт		6	602	3612	62,1 2017
75	11-290150-0603	Обрамление металлическое сетчатых панелей. Устройство К=17,000;	т металла		0,4012	31056,83	12460	62,7 6674

76	21-050308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=17,000;	м2		23,8	461,06	10973	
77	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=17,000;	т		0,3315	205629,7	68166	
78	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=17,000;	т		0,0068	211256,61	1437	
79	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=17,000;	т		0,0187	200100,36	3742	
80	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=17,000;	т		0,0136	194636,08	2647	
Раздел 5 Воздушная линия 0,4кВ - ВЛИ- 0,4кВ								
153	11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора		449	7152,15	3211315	61,7 1273506
154	11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		53	13649,18	723407	61,7 272495
155	11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		15	21487,06	322306	61,7 119305
156	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт		93	35278,52	3280902	
157	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012	шт		1613	23258,31	37515654	
160	11-080101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя (железобетонных элементов ВЛ и ВЛИ-0,4кВ)	м2 поверхности		3723,15	730,75	2720683	50,8 342784

163	23-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		13,18	730439,78	9627196	
164	23-061201-1056	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		23	1071559,04	24645858	
165	23-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОС Р 52373-2005	км		3,38	217726,35	735915	
166	13-080205-0401	Кронштейн. Монтаж на опоре	шт		200	1183,68	236736	42,8 85990
170	13-080202-0502	Крюк одинарный. Монтаж	шт		600	2755,21	1653126	42,8 380994
171	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01	шт		600	3250,93	1950558	
172	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39	шт		194	1900,91	368777	
173	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт		191	3660,24	699106	
Раздел 6 Установка светильников								
6.0.								
210	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт		200	8257,68	1651536	42,8 369426
211	24-040207-0903	Кронштейн КС-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		866	1571,82	1361196	
212	13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт		866	1332,14	1153635	42,8 217469

Итого прямые затраты по разделу	**95469614**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	3282160
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	98751774
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	4048823
Итого, тенге	102800597
Сметная прибыль (8 %), тенге	8224048
Итого по разделу на подряд, тенге	**111024644**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	2 664 591	
Итого по гл 8	2 664 591	113 688 235
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61%)	2 897 743	
Итого по главу 9	2 897 743	
Итого по главу 1-9	116 586 979	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 01.10.17 г	116 586 979	
В текущих прогнозных ценах на 2018 К=1,059938	123 574 969	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	111 217 473	
НДС 12%	13 346 097	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**124 563 569**	

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"_____ Бисембин Ж.Т.

Заместитель руководителя _____ Утеулин Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

Прораб ПрК "Ерзат" _____ Срашов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СейсмоСтройЗащита"_____ Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП ТОО "Жобалық Шешім"_____ Зюбин Ю.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	28	27.03.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе	283 301 740	141 730 510	141 730 510	141 730 510		17 007 661			17 007 661	158 738 171
Итого за отч. м-ц: июнь 2019г.	283 301 740	141 730 510	141 730 510	141 730 510		17 007 661			17 007 661	158 738 171

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Утеулин Ж.Т._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім" БИН 080740010746
ГСЛ №14000615 от 20.01.2014г.
ГИП Зюбин Ю.П._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000
№ аттестата KZ36VJE00039125 от 25.06.2018г.
Кантарбаев Р.С._____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г
№73

АКТ №02

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения								
Раздел 2 Оборудование								
48	51-080102-0103	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу-кабельный, исполнение по выводу-кабельный,номинальная мощность 160кВА, класс напряжения 10(6) кВ, типа Alaqeum Electric	шт		1	2949574	2949574	
49	51-080102-0104	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу-кабельный, исполнение по выводу-кабельный,номинальная мощность 160кВА, класс напряжения 10(6) кВ, типа Alaqeum Electric	шт		8	3008717	24069736	
50	51-080102-0104	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0.4, проходная, исполнение по вводу-кабельный, исполнение по выводу-кабельный,номинальная мощность 160кВА, класс напряжения 10(6) кВ, типа Alaqeum Electric	шт		1	3008717	3008717	

51	51-080102-0102	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу-кабельный, исполнение по выводу-кабельный,номинальная мощность 100кВА, класс напряжения 10(6) кВ, типа Alaqeu	шт		1	2886252	2886252	
55	51-080101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВа, класс напряжения 10(6(кВ ГОСТ 11677-85	шт		1	535441	535441	
56	51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВа, класс напряжения 10(6(кВ ГОСТ 11677-85	шт		10	682510	6825100	
2.3 Ограждение 2КТПГ-1шт								
84	11-060101-0113	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3		0,84	23264,29	19542	48,2 1584
85	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стобам без цоколя. Установка	м оград		30	2001,97	60059	62,1 28060
86	21-050206-0802	Трубы стальные квадратныеиз углеродистой стали наружными размерами от 30х30 мм до 90х90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,3636	218240,8	79352	
87	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00384	211256,61	811	
88	21-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=17,000;	м2		39,95	531,58	21237	
89	11-290150-0603	Обрамление металлические сетчатых панелей. Устройство	т металла		0,34384	31055,14	10678	62,7 5719

90	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,32036	205629,7	65876	
91	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=17,000;	т		0,0035	203265,09	711	
92	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01998	200100,36	3998	
93	11-070111-0209	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панеоей	шт		1	602	602	62,1 337
94	11-290150-0603	Обрамление металлическое сетчатых панелей. Устройство	т металла		0,0236	31016,95	732	62,1 337
95	21-050308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		1,4	461,06	645	
96	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0195	205629,70	4010	
97	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0004	211256,61	85	
98	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0011	200100,36	220	
99	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0008	194636,08	156	
100	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2	330,04	66	
101	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		66,46	60,77	4039	54,2 1013
102	12-120103 0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за 2 раза к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2		66,46	1019,43	67751	59,1 35608
Раздел 4 Кабельная линия КЛ 10кВ								
134	23-060109-1005	Кабели силовые АСБ 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км		4,37	2946109,76	12874500	
135	23-060109-1006	Кабели силовые АСБ 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км		3,525	3353610,74	11821478	
136	23-060109-1008	Кабели силовые АСБ 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км		4,13	4239936,56	17510938	
Раздел 5 Воздушная линия 0,4 кВ - ВЛИ - 0,4 кВ								

153	11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора		471	7152,15	3368663	61,7 1335904
154	11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		313	13649,18	4272193	61,7 1609264
155	11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		3	21487,06	64461	61,7 23861
161	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвестка с помощью механизмов	км линии		5	49715,76	248579	61,7 107423
162	11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0103	опора		7	602,86	4220	61,7 1681
166	13-080205-0401	Кронштейн. Монтаж на опоре	шт		202	1183,68	239103	42,8 86850
167	24-040205-2122	Узел крепления кронштейна У-1,У-3 ГОСТ Р 51177-	шт		402	4100,31	1648325	
168	13-080202-0501	Стяжка. Монтаж на опоре	шт		90	1332,13	119892	42,8 22601
170	13-080202-0502	Крюк одинарный.Монтаж	шт		892	2755,21	2457647	42,8 566410
171	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01	шт		698	3250,93	2269149	
177	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт		753	3326,48	2504839	
178	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118,1202	шт		294	12003,39	3528997	
179	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157,1 ГОСТ Р 51177-98	шт		21	1083,32	22750	
180	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт		693	1851,4	1283020	
181	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт		902	1851,4	1669963	
182	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт		1390	1961,58	2726596	
183	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт		390	818,13	319071	
184	24-040207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт		440	367,2	161568	
187	23-061002-0108	Провода неизолированнные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16мм2	км		0,737	447593,83	329877	
185	24-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1	шт		220	2398,05	527571	
190	13-080205-0401	Кронштейн. Монтаж на опоре	шт		56	1157,96	64846	42,8 24078

191	29-000001-001(пл)ТОО "АТЕК-Энерго.kz"	Рейка монтажная РЕК 49	шт		28	14574,64	408090	
192	29-00001-0001(пл)ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Рейка монтажная РЕК 41	шт		28	8512,12	238339	
194	24-040207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 511777-98	шт		28	93311,42	2612720	
195	24-040207-5412	Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 511777-98	шт		28	37835,84	1059404	
199	24-040207-5117	Планка для крепления таблички РЕМ216	шт		168	2234,92	375467	
205	24-040207-4312	Органичители перенапряжения с прокалывающим зажимои SE46.128-5 ГОСТ Р 511777-98	шт		84	11870,95	997160	
206	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		280	195,99	54877	42,8 17308
207	21-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,06216	159090,77	9889	
208	29-000001-0001(пл)ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Изолированная штанга для мачтового рубильника ST33	шт		2	16971,17	33942	
209	29-000001-0001 (пл) ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Комплект лоя переносного заземления ST 208	шт		218	16015,93	3491473	
216	29-000001-0001	Патрон для предохранителя SV29,5	шт		866	3003,04	2600633	
217	29-000001-0001	Плавка встаска к предохранителю SVV10.25	шт		866	584,60	506264	
220	23-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изаляцией, сечением 3*2,5мм2	км		2,598	204155,48	530396	

Итого прямые затраты по разделу	123572287
в том числе	
Инженерное оборудование, тенге	40274820
Накладные расходы I уровня, тенге	3868039
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	127440326
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	5225053
Итого, тенге	132665379
Сметная прибыль (8 %), тенге	10613230
Итого по разделу на подряд, тенге	**143278610**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	2 472 091	
Итого по гл 8	2 472 091	
Итого по главам 1-8	145 750 701	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	2 752 920	
Итого по главу 9	2 752 920	
Итого по главу 1-9	148 503 621	
Разница остатка суммы за прошлый месяц май 2019 г.	69 545	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 01.10.17 г	148 573 166	
В текущих прогнозных ценах на 2018 К=1,059938	157 478 344	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	141 730 510	
НДС 12%	17 007 661	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**158 738 171**	

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"_____ Утеулин Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

Прораб ПрК "Ерзат" _____ Срашов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СейсмоСтройЗащита"_____ Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП ТОО "Жобалық Шешім"_____ Зюбин Ю.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	28	27.03.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе	396 263 706	100 858 899	100 858 899	100 858 899		12 103 068			12 103 068	112 961 967
Итого за отч. м-ц: июнь 2019г.	396 263 706	100 858 899	100 858 899	100 858 899		12 103 068			12 103 068	112 961 967

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Утеулин Ж.Т._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім" БИН 080740010746
ГСЛ №14000615 от 20.01.2014г.
ГИП Зюбин Ю.П._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000
№ аттестата KZ36VJE00039125 от 25.06.2018г.
Кантарбаев Р.С._____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г
№73

АКТ №03

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения								
Раздел 2. Оборудование								
2.1. Приобретение и монтаж оборудования КТПГ								
42	58-000000-0000 (пл)	КРУМ-10 кВ на камерах КСО "Новация"	шт		1	72314944,87	72314945	
Раздел 5 Воздушная линия 0,4 кВ - ВЛИ - 0,4 кВ								
161	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвестка с помощью механизмов	км линии		24,7984	49715,76	1232871	61,7 532784
Раздел 6 Установка светильников								
6.0.								
210	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт		48	8257,68	396369	42,8 88662
214	13-080305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт		48	3672,68	176289	42,8 57464
215	23-070103-0419	Светильники, тип ЖКУ 21-150-003/004 ГОСТ 8045-82	шт		866	16731,96	14489877	
Раздел 7 Кабельно-проводниковая продукция КЛ-0,4 кВ								
236	23-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,685	1487573,31	2506561	
237	23-060137-0106	Кабели силовые АВБбШв 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,685	709911,66	1196201	
		Итого прямые затраты по разделу					**92313113**	

в том числе	
Инженерное оборудование, тенге	72314945
Накладные расходы I уровня, тенге	678911
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	92992024
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	3812673
Итого, тенге	96804696
Сметная прибыль (8 %), тенге	7744376
Итого по разделу на подряд, тенге	**104549072**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	557 924	
Итого по гл 8	557 924	
Итого по главам 1-8	105 106 996	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	621 304	
Итого по главу 9	621 304	
Итого по главу 1-9	105 728 300	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 01.10.17 г	105 728 300	
В текущих прогнозных ценах на 2018 К=1,059938	112 065 443	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	100 858 899	
НДС 12%	12 103 068	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**112 961 966**	

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"_____ Утеулин Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

Прораб ПрК "Ерзат" _____ Сраилов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СейсмоСтройЗащита"_____ Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП ТОО "Жобалык Шешім"_____ Зюбин Ю.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	28	27.03.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе	502 000 801	94 408 121	94 408 121	94 408 121		11 328 975			11 328 975	105 737 096
Итого за отч. м-ц: август 2019г.	502 000 801	94 408 121	94 408 121	94 408 121		11 328 975			11 328 975	105 737 096

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Утеулин Ж.Т._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім" БИН 080740010746
ГСЛ №14000615 от 20.01.2014г.
ГИП Зюбин Ю.П._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000
№ аттестата KZ36VJE00039125 от 25.06.2018г.
Кантарбаев Р.С. _____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г

АКТ №04

приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения								
Раздел 1. Расширение РУ-10кВ РП "Новый квартал Б"								
1.1. Оборудование								
2	51-080301-1202	Усройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 366, 393М, КСМ-2001, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт		2	3070526	6141052	
1.3. Фундаменты								
25	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3 грунта		21,866	136,6	2987	59,1 / 732
26	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта		1,032	1377,91	1422	59,1 / 840
27	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработрка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		11,5	137,65	1583	59,1 / 350
28	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		20,7	212,61	4401	
29	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		11,5	15,48	178	59,1 / 44
30	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при	м3 грунта		20,6082	24,02	495	59,1 / 85
31	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,2898	659,01	1509	59,1 / 892
32	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного		20,6082	120,24	2478	59,1 / 1115
33	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,2	5255	6306	50,8 / 665
34	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		11,5	23373,91	268800	48,5 / 17306

35	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,064	200100,36	12806	
36	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01296	315046,3	4083	48,5 1007
37	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01032	205629,70	2122	
38	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00264	196197,30	518	
Раздел 2. Оборудование								
2.1. Приобретение и монтаж оборудования КТПГ								
44	51-080102-0205	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630/6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт		1	5389430,00	5389430	
46	51-080102-0107	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт		4	2641332,00	10565328	
47	51-080102-0106	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 250 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт		2	3191042,00	6382084	
53	51-080101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт		2	1678711,00	3357422	
57	51-080101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт		6	844924,00	5069544	

58	11-080101-0201	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		4,464	3355,88	14981	50,8 1872
59	11-0705801-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций		26	2433,89	63281	62,1 19165
62	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций		26	1626,18	42281	62,1 12835
65	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство К=17,000;	м3		8,07	23264,62	187745	48,5 15217
66	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		249	1940,01	483062	62,1 223472
74	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей К=17,000;	шт		11	602	6622	62,1 3699
81	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=17,000;	м		3,4	330,04	1122	
82	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ПФ-021 за один раз К=17,000;	м2		850	60,78	51663	54,2 12953
Раздел 3. Заземление								
3.1. Заземление КТПГ								
103	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		268,64	449,37	120719	42,8 13973
104	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт		89	2167,35	192894	42,8 23376
105	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой 12 мм. Монтаж оборудования	м		90	347,72	31295	42,8 5264
106	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		38	397,96	15122	
107	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		153,125	1148,46	175858	59,1 103931
108	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		153,125	658,98	100906	59,1 59635
Раздел 4. Кабельная линия КЛ 10 кВ								
119	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3 грунта		3358,121	136,64	458854	59,1 112486
120	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта		121,3225	1378,15	167201	59,1 98816
121	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		564,603	122,89	69384	59,1 13214
122	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1016,288	212,61	216073	

123	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		4992,65	332,77	1661397	42,8 323601
124	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		2336,75	97,77	228464	42,8 45806
125	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		509,8665	1906,9	972264	
126	13-080201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		2775,5	276,67	767898	42,8 102573
127	13-080201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		4897,75	491,26	2406069	42,8 560765
128	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		7673,25	290,48	2228926	42,8 447958
129	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		2336,75	168,92	394724	42,8 76631
130	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х120 мм х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт		28,0696	40702,25	1142496	
Раздел 5. Воздушная линия 0,4кВ - ВЛИ - 0,4 кВ								
158	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка	шт		90	1614,3	145287	61,7 59144
159	21-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт		90	4200	378000	
161	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвестка с помощью механизмов	км линии		6,1996	49715,76	308218	61,7 133196
169	29-000001-0001 (пл) ТОО "Карадел-механикс"	Стяжка Г-1	шт		90	2645,03	238053	
174	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт		324	147,91	47923	
175	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт		438,8	477,46	209509	
176	13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт		5791	368,98	2136763	42,8 854518
177	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт		390	3326,48	1297327	
178	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118,1202	шт		268	12003,39	3216909	
179	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157,1 ГОСТ Р 51177-98	шт		21	1083,32	22750	
180	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт		669	1851,4	1238587	
184	24-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт		380	367,2	139536	
185	24-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1	шт		220	2398,05	527571	

186	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		737	382,08	281593	42,8 103104
188	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		390	195,99	76436	42,8 24107
189	24-040207-4021	Зажимы ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт		390	1416,54	552451	
Раздел 6. Установка светильников								
6.0.								
210	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт		618	8257,68	5103246	42,8 1141527
213	24-040207-0713	Хомут для кронштейнов ГОСТ Р 51177-98	шт		818	1145,46	936986	
214	13-080305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт		818	3672,68	3004252	42,8 979288
216	29-000001-0001 (пл) ГК "Электрокомплект"	Лампа натриевая газозарядная 150Вт OSRAM NAV-T	шт		866	3036,73	2629808	
219	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		2598	605,87	1574050	42,8 232905
221	13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт		2598	368,97	958584	42,8 383360
222	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт		866	1961,58	1698728	
223	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт		1732	1851,40	3206625	

Итого прямые затраты по разделу	**79345041**
в том числе	
Инженерное оборудование, тенге	36904860
Накладные расходы I уровня, тенге	6211428
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	85556469
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	3507815
Итого, тенге	89064284
Сметная прибыль (8 %), тенге	7125143
Итого по разделу на подряд, тенге	**96189427**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	1 313 709	
Итого по гл 8	1 313 709	
Итого по главам 1-8	97 503 136	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	1 462 947	
Итого по главу 9	1 462 947	
Итого по главу 1-9	98 966 083	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 01.10.17 г	98 966 083	
В текущих прогнозных ценах на 2018 К=1,059938	104 897 912	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	94 408 121	
НДС 12%	11 328 975	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**105 737 096**	

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

ПОДРЯДЧИК

Прораб ПрК "Ерзат" _____ Срашов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СейсмоСтройЗашита" _____ Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП ТОО "Жобалық Шешім" _____ Жобин Ю.П.

Расценки по смете новые

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	28	27.03.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе	540 475 850,88	34 352 721,32	34 352 721,32	34 352 721,32		4 122 326,56			4 122 326,56	38 475 047,88
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2019г.	540 475 850,88	34 352 721,32	34 352 721,32	34 352 721,32		4 122 326,56			4 122 326,56	38 475 047,88

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Утеулин Ж.Т._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім" БИН 080740010746
ГСЛ №14000615 от 20.01.2014г.
ГИП Зюбин Ю.П._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000
№ аттестата KZ36VIE00039125 от 25.06.2018г.
Кантарбаев Р.С._____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаконыс-2" г. Актобе

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г

АКТ №05

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения								
Раздел 1. Расширение РУ-10кВ РП "Новый квартал Б"								
1.1. Оборудование								
1	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт		2	83892	167784	42,8 37689
3	13-080103-2801	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 6. Монтаж оборудования	шт		2	19459	38918	42,8 9760
4	23-070222-0226	Шинный мост ШМ2 ГОСТ 434-78	шт		2	101770	203540	
5	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		2	449,5	899	42,8 104
1.2. Ограждения								
6	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		1,4	23783,57	33297	48,5 2640
7	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		33,6	1938,75	65142	62,1 30155
8	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,606	218240,8	132254	
9	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т		0,0136	205824,85	2799	
10	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0064	211256,39	1352	

11	11-290150-0603	Обрамление металлическое сетчатых панелей. Устройство	т металла		0,47948	31054,48	14890	62,7 7975
12	21-050308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		48,4	461,06	22315	
13	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,39856	205629,7	81956	
14	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая сталь А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,02898	200100,36	5799	
15	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт		2	602	1204	62,1 673
16	11-290150-0603	Обрамление металлическое сетчатых панелей. Устройство	т металла		0,0472	31038,14	1465	62,7 785
17	21-050308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		2,8	461,06	1291	
18	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,039	205629,7	8020	
19	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0008	211256,61	169	
20	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая сталь А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,0022	200100,36	440	
21	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая сталь А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2019	т		0,0016	194636,08	311	
22	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		0,4	330,04	132	
23	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2		94,012	68,44	6434	54,2 1433
24	12-120103-0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за 2 раза к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2		94,012	1019,42	95838	59,1 50370

39	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		64,68	730,77	47266	50,8 5955
40	11-220101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,065	1096553,85	71276	62,1 9001
Раздел 2. Оборудование								
2.1. Приобретение и монтаж оборудования КТПГ								
41	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт		1	83892	83892	42,8 18844
43	13-080101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ*А. Монтаж оборудования	подстанция		1	75075	75075	42,8 19228
45	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ*А. Монтаж оборудования	подстанция		17	56133,06	954262	42,8 235083
52	13-080103-1102	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт		2	66455,5	132911	42,8 28165
54	13-080103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт		17	40390,18	686633	42,8 152080
2.2. Ограждение КТПГ (17 шт)								
83	12-120103-0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за 2 раза К=17,000; к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2		850	1019,42	866507	59,1 455419
Раздел 3. Заземление								
3.1. Заземление КТПГ								
103	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		268,64	449,37	120719	42,8 13973
104	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт		89	2167,35	192894	42,8 23376
105	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой 12 мм. Монтаж оборудования	м		90	347,72	31295	42,8 5264

106	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		38	397,96	15122	
107	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		153,125	1148,46	175858	59,1 103931
108	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		153,125	658,98	100906	59,1 59635
3.2. Заземление РП-10кВ								
109	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		31,24	449,39	14039	42,8 1625
110	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт		10	2167,3	21673	42,8 2627
111	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой 12 мм. Монтаж оборудования	м		15	347,67	5215	42,8 877
112	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		8	397,96	3184	
113	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		17,15	1148,45	19696	59,1 11640
114	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		17,15	659,01	11302	59,1 6679
3.3. Повторное заземление нулевого провода ВЛИ-0,4 кВ								
115	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт		282	928,5	261837	42,8 74068
116	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая сталь А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2019	т		6,768	194636,08	1317297	
117	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		39,48	1148,45	45341	59,1 26797
118	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		39,48	658,99	26017	59,1 15375
Раздел 4. Кабельная линия КЛ 10 кВ								
119	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		1808,219	136,64	247075	59,1 60570
120	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта		61,3275	1378,15	84518	59,1 49950

121	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		304,017	122,89	37361	59,1 7115
122	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		547,232	212,61	116347	
123	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		2688,35	332,77	894599	42,8 174247
124	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		1258,25	97,77	123019	42,8 24665
125	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		274,5435	1906,9	523527	
126	13-080201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1494,5	276,67	413483	42,8 55232
127	13-080201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		2637,25	491,26	1295575	42,8 301950
128	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		4131,75	290,48	1200191	42,8 241208
129	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		1258,25	168,92	212544	42,8 41263
130	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х120 мм х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт		15,1144	40702,25	615190	
131	13-080201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		100	750,2	75020	42,8 20214
132	13-080201-0815	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		120	1034,88	124186	42,8 33073
133	13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		534	346,58	185074	42,8 68753

137	13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт		38	23690,68	900246	42,8 168278
138	23-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт		38	9606,82	365059	
139	13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт		4	38891,5	155566	42,8 28190
140	23-061703-1103	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт		4	11325,09	45300	
141	13-080201-2707	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт		8	6799	54392	42,8 20663
142	23-061703-1002	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт		8	15065,56	120524	
143	13-080201-2709	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт		4	10357,5	41430	42,8 16231
144	23-061703-1006	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт		4	26317,4	105270	
145	11-220101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,4701	1090952,99	512857	62,1 65104
146	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4817,69	22,18	106856	59,1 22633
147	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		535,3	658,98	352752	59,1 208475

148	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4817,69	120,24	579279	59,1 260681
149	11-250204-0101	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения, диаметр 100м	м кожуха		60	20436,78	1226207	58,7 363147
150	23-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001	м		60	2166,39	129983	
151	11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции		0,5	778	389	60,3 140
152	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,5	17950	8975	48,5 265
Раздел 5. Воздушная линия 0,4 кВ - ВЛИ - 0,4 кВ								
196	13-080303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт		112	1061,88	118931	42,8 46019
197	23-070207-0214	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт		112	765,38	85723	
198	13-080205-0401	Знаки. Монтаж на опоре	шт		168	1113,57	187080	42,8 72231
200	24-040207-5109	Таблички для предохранителей РЕМ242.400 ГОСТ Р 51177-98	шт		28	4177,94	116982	
201	24-040207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.250 ГОСТ Р 51177-99	шт		28	4177,94	116982	
202	24-040207-5106	Таблички для предохранителей РЕМ242.1 ГОСТ Р 51177 100	шт		56	4177,94	233965	
203	24-040207-5109	Таблички для предохранителей РЕМ243 ГОСТ Р 51177-101	шт		56	4177,94	233965	
204	13-080103-1501	Ограничитель напряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		84	3450,87	289873	42,8 100298
Раздел 6. Установка светильников								
6.0.								
213	24-040207-0713	Хомут для кронштейнов ГОСТ Р 51177-98	шт		48	1145,46	54982	
Раздел 7. Кабельно-проводниковая продукция КЛ-0,4 кВ								
224	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		347,22	1148,46	398768	59,1 235671

225	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		413	332,77	137434	42,8 26769
226	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		413	97,77	40379	42,8 8096
227	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		291	332,77	96836	42,8 18862
228	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 (до 6 шт) к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;	м кабеля		291	488,82	142247	42,8 28522
229	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		115,74	1906,90	220705	
230	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1405	215,48	302749	42,8 76039
231	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1405	233,63	328250	42,8 83238
232	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		280	282,46	79089	42,8 19795
233	13-080201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		280	338,29	94721	42,8 24116
234	13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		604	346,48	209274	42,8 77765
235	13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		604	144,78	87447	42,8 28839
238	13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт		56	19185,14	1074368	42,8 202880
239	13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт		56	23690,68	1326678	42,8 247989

240	23-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт		112	7152,55	801086	
241	11-220101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,9164	1090950,46	999747	62,1 126912
242	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,28	282739,29	79167	62,1 43274
243	23-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		280	966,77	270696	
244	13-080206-0801	Сигнальная лента. Прокладка	м		995	17,56	17472	42,8 3648
245	29-000001-0001 (пл)ТОО "Авимком"	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м		413	58,12	24004	
246	29-000001-0001 (пл)ТОО "Sellers kz"	Лента сигнальная ЛСЭ-450	м		582	102,77	59812	
247	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		231,48	658,98	152541	59,1 90151

Итого прямые затраты по разделу	**25401212**
в том числе	
Инженерное оборудование, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	5204389
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30605601
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	1254830
Итого, тенге	31860430
Сметная прибыль (8 %), тенге	2548834
Итого по разделу на подряд, тенге	**34409265**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	825 822,35	
Итого по гл 8	825 822,35	
Итого по главам 1-8	35 235 086,93	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	919 635,77	

Итого по главу 9	919 635,77	
Итого по главу 1-9	36 154 722,70	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 01.10.17 г	36 154 722,70	
В текущих прогнозных ценах на 2018 К=1,059938	38 321 764,47	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	34 352 721,32	
НДС 12%	4 122 326,56	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**38 475 047,88**	

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" _____ Утеулин Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

Прораб ПрК "Ерзат" _____ Срашов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____ Кантарбаев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП ТОО "Жобалық Шешім" _____ Зюбин Ю.П.

Расценки по смете проверил