Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Департамент полиции Кызылординской области МВД РК Кызылординская обл.г.Кызылорда,г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата,18 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	940740000753
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственности МСФ Мунайкурылыс,город Кызылорда. улица Женис,113, тел.: 23-19-44 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	040240006304
Договор (контракт)	Типовой договор о гос.закупах работ в сфере строительства №299 от 20.11.2019	

Номер документа	Дата составления
15	10.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сог-но акт вып.раб. по ф.2,3 Капитальный ремонт ограждения административного здания Управления полиции города Кызылорда по адресу: г.Кызылорда ул.Толеби,136 за декабрь 2019			тнг.	1	10 369 152,00	10 369 152,00
				Итого	1	x	10 369 152,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожабеков М.С
должность подпись расшифровка подписи

М.П. «Мунайкурылыс»

Принял (Заказчик) / М. Арыбаев
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2019

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: ГУ"Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО МСФ"Мунайкурылыс"

Наименование строительство и его адрес: Капитальный ремонт ограждения административного здания Управления полиции города Кызылорда по адресу: г.Кызылорда, ул. Толе би, №136

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		299	20.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 369 152	-	-	-	-	-	-	1 110 980,57	
За отчетный период:	10 369 152	9 258 171,43	-	-	-	-	-	1 110 980,57	10 369 152

Заказчик:

Начальник ГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

_____ Оспанов Ж.О

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

Директор ТОО "Сартобе" _____ Мухаммедиев О.

Технадзор:

Директор "KZ Строй Эксперт" _____ Ли Г.С.

Подрядчик:

ТОО МСФ "Мунайкурылыс" _____ М.С.Кожабеков

Договор №299 от 20.11.2019г.
Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"
Заказчик: Заказчик: ГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Акт выполненных работ

За декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Система видеонаблюдения									
1	2910-0000-1000 (пл)Дистрибюторский центр "Complex"	**Уличная камера DS-2CD4A85F-IZ**	шт	4	235659 / –		942636 / –		942636 / –	– / 75411	1018047
2	2910-0000-1000 (пл)ТОО VostokControlSistem	**Сетевой видеорегистратор на 16-канала**	шт	1	148214 / –		148214 / –		148214 / –	– / 11857	160071

3	2910-0000-1000 (пл)БУРАН СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Монитор для видеостен DS-D2046NH-B	шт	1	2577377	2577377	2577377	–	2783567
					–	–	–	206190	
4	2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	15	30	450	450	–	486
					–	–	–	36	
5	2306-0409-0102	Кабель UTP 4	км	0,32	74032	23690	23690	–	25585
					–	–	–	1895	

Итого по разделу 1 **3 987 756**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 692 367

Сметная прибыль (8 %), тенге 295 389

Раздел 2 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (Блок 1)

6	2910-0000-1000 (пл)ПрофиЦентр Тараз	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С-2000	шт	1	18482	18482	18482	–	19961
					–	–	–	1479	
7	2910-0000-1000 (пл)Allsee Астана	Контроллер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ	шт	1	11964	11964	11964	–	12921
					–	–	–	957	

8	2308-0301-1101	Извещатели охранные, двухпозиционные модели Forteza FMW-3/2	шт.	3	90390	271170	271170	–	292864
					–	–	–	21694	
9	2308-0306-0401	Коробка распределительная для радиоволнового извещателя модели Forteza Барьер-КР	шт.	3	10794	32382	32382	–	34973
					–	–	–	2591	
10	2910-0000-1000 (пл)Trade kz Алматы	Источник бесперебойного питания Скат 2400 И7	шт	1	13286	13286	13286	–	14349
					–	–	–	1063	
11	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133	2133	2133	–	2304
					–	–	–	171	
12	2306-0401-0723	Кабели телефонные ТППэпБ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,35	649959	227486	227486	–	245685
					–	–	–	18199	
13	2306-0211-2703	Кабели контрольные КВВБ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,35	387741	135709	135709	–	146566
					–	–	–	10857	
14	2910-0000-1000 (пл)СнабСтрой Комплект Алматы	Кабель монтажный МКЭШ 7х0,75	м	350	300	105000	105000	–	113400
					–	–	–	8400	

15	2306-1113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,35 мм	1000 м	0,01	24995	250	250	–	270
					–	–	–	20	
16	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	18	390	7020	7020	–	7582
					–	–	–	562	
17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	201003	402	402	–	434
					–	–	–	32	
18	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025	251663	629	629	–	679
					–	–	–	50	
19	2113-0201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6	218	131	131	–	141
					–	–	–	10	
20	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,01	604017	6040	6040	–	6523
					–	–	–	483	

21	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01	433151		4332		4332	–	4679
					–		–		–	347	
22	2306-1705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	10	161		1610		1610	–	1739
					–		–		–	129	

Итого по разделу 2	905 070
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	838 026
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 044

Раздел 3 Демонтажные работы

23	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 тротуара	248	332,85	26,91	82548	6674	–	84615	180536
					305,94	9,97	75874	2473	–	13373	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,3664	90,8672						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00776	1,92448						
	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0	14227	–					
				0							
	2104-0509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	0	–	–					
				0							

3105-0102-0102										
	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00328	4329	3521					
			0,81344	1554	1264					
3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,04904	34	414					
			12,16192	–	–					
3301-0201-0101										
	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00448	2465	2739					
			1,11104	1088	1209					
24 1107-0111-0110	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	**м оград**	**62**	1907,84	751,16	118286	46572	–	103678	239721
				1156,68	260,47	71714	16149	–	17757	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1,08	66,96						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16848	10,44576						
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	17545	–					
			0							
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0	15897	–					
			0							
2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0	24767	–					

2104-1203-9901			0		
	Столбы бетонные	шт.	0	–	–
2105-0307-1008			0		
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0	97	–
2106-0209-1101			0		
	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	0	–	–
2106-0405-1406			0		
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0	614991	–
2113-0812-1046			0		
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	208994	–
			0		
3105-0102-0102					
	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1656	4329	44447
3106-0201-0101			10,2672	1554	15955
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0604	432	1618

			3,7448	–	–					
3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,00416	259	67					
			0,25792	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00288	2465	440					
			0,17856	1088	194					
25 1107-0111-0201	**Демонтаж ворот НР = 118 %** **ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8;** **кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	шт.	3	19283,67	3491,67	57851	10475	–	60311	127615
				15792	1245	47376	3735	–	9453	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	14,24	42,72						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,83152	2,49456						
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	17545	–					
			0							
2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0	13200	–					
			0							
2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0	24767	–					
			0							
2109-0403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	0	–	–					
			0							

2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0	370009	–					
			0							
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	208994	–					
			0							
2404-0207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	0	–	–					
			0							
3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,05304	3633	578					
			0,15912	1300	207					
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,19032	39	22					
			0,57096	–	–					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7064	4329	9174					
			2,1192	1554	3293					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,32264	174	168					
			0,96792	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07208	2465	533					
			0,21624	1088	235					
26 1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	13	29122,23	13789,38	378589	179262	26167	212344	638208

				13320	6125,46	173160	79631	–	47275	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	13,32	173,16						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	73,19						
2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	5488	18549					
			3,38							
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	293	7618					
			26							
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	2338	171118					
			73,19	1088	79631					
3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	26	825					
			31,72	–	–					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	50	7319					
			146,38	–	–					
27 1308-0205-0302	**Демонтаж светильников** НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	4607	2589	4607	2589	–	2060	7200
				2018	843	2018	843	–	533	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	1,82	1,82						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,648	0,648						

2105-0307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0	369	–
			0		
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–
			0		
2204-0201-9901	Краска	кг	0	–	–
			0		
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,012	4689	56
			0,012	1554	19
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,624	3995	2493
			0,624	1300	811
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,012	3316	40
			0,012	1088	13

Итого по разделу 3	**1 193 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	245 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 831

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 167				
	Накладные расходы, тенге					463 008				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					88 391				
	Раздел 4 Покрытие тип-II=248м2									
28	2104-0509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	248	2412	598176		598176	–	646030
					–	–		–	47854	
29	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,08	40664	84581		84581	–	91347
					–	–		–	6766	
		Итого по разделу 4				737 377				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				682 757				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				54 620				
	Раздел 5 Ограждение территории (Панели ПМ)									
	5.1 ПМ-1									
30	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	3,1822	49532,71	10779,96	157623	34304	4213	73969	250119
					37428,82	2,2	119106	7	–	18527	
	0101-0102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	29,8	94.82956					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00636					
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	220651	4213				

			0,0190932						
3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	295	33983				
			115,19564	–	–				
3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	181	305				
			1,686566	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2465	16				
			0,0063644	1088	7				
31 2105-0206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 К=20,000;**	т	**2,528**	269484		681256	681256	–	735756
				–		–	–	54500	
32 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;**	т	**0,2394**	201003		48120	48120	–	51970
				–		–	–	3850	
33 2106-0209-0201	**Пики К=20,000;**	т	**0,12**	496892		59627	59627	–	64397
				–		–	–	4770	

34	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=20,000;	т	0,054	236014		12745		12745	–	13765
					–		–		–	1020	
35	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,432	236379		338495		338495	–	365575
					–		–		–	27080	
36	2105-0307-1020	Колючая проволока "Егоза" (L=10м)	кг	82	290		23780		23780	–	25682
					–		–		–	1902	
5.2 ПМ-2											
37	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,17357	49541,97	10785,27	8599	1872	230	4035	13645
					37431,58	–	6497	–	–	1011	
	0101-0102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	29,8	5,17239						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00035						
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	220651	230					
				0,00104142							

	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	295	1854				
				6,283234	–	–				
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	181	17				
				0,0919921	–	–				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2465	1				
				0,00034714	1088	–				
38	2105-0206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	**0,15188**	269484		40929		40929	–	44203
					–		–		–	3274
39	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,01449**	201003		2913		2913	–	3146
					–		–		–	233
40	2106-0209-0201	**Пики**	т	**0,0072**	496892		3578		3578	–	3864
					–		–		–	286
	5.3 ПМ-3									
41	1109-0501-0203	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %**	т	**0,05981**	49540,21	10784,15	2963	645	79	1390	4701

				37435,21	–	2239	–	–	348	
0101-0102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	29,8	1,78234						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00012						
2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	220651	79					
			0,00035886							
3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	295	639					
			2,165122	–	–					
3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	181	6					
			0,0316993	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2465	0					
			0,00011962	1088	–					
42 2105-0206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	**0,053**	269484		14283		14283	–	15426
				–		–		–	1143	
43 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00441	201003		886		886	–	957

				–		–		–	71	
44 2106-0209-0201	Пики	т	0,0024	496892		1193		1193	–	1288
				–		–		–	95	
5.4 ПМ-4										
45 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,02553	49549,55	10771,64	1265	275	34	594	2008
				37446,14	–	956	–	–	149	
0101-0102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	29,8	0,76079						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00005						
2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	220651	34					
			0,00015318							
3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	295	273					
			0,924186	–	–					
3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	181	2					
			0,0135309	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2465	0					
			0,00005106	1088	–					

46	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02244	269484		6047		6047	–	6531
					–		–		–	484	
47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00189	201003		380		380	–	410
					–		–		–	30	
48	2106-0209-0201	Пики	т	0,0012	496892		596		596	–	644
					–		–		–	48	
	5.5 Калитка КМ-1										
49	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,12296	49536,43	10783,99	6091	1326	163	2858	9665
					37426,81	–	4602	–	–	716	
	0101-0102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	29,8	3,66421						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00025						
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	220651	163					
				0,00073776							
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	295	1313					

			4,451152	–	–				
3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	181	12				
			0,0651688	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2465	1				
			0,00024592	1088	–				
50 2105-0206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,08374	269484		22567	22567	–	24372
				–		–	–	1805	
51 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00756	201003		1520	1520	–	1642
				–		–	–	122	
52 2106-0209-0201	**Пики**	т	0,0039	496892		1938	1938	–	2093
				–		–	–	155	
53 2105-0101-0502	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,02086	236014		4923	4923	–	5317
				–		–	–	394	
54 2106-0209-0201	Шпонка D14	т	0,0005	496892		248	248	–	268

				–	–	–	20	
	Итого по разделу 5				1 647 444			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				133 400			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				38 422			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 270 743			
	Накладные расходы, тенге				82 846			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				122 033			
	Раздел 6 Раздвижная ворота							
55	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0096**	232206	2229	2229	–	2407
					–	–	–	178	
56	2105-0206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	**0,0783**	254076	19894	19894	–	21486
					–	–	–	1592	
57	2105-0304-0313	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 18 мм х 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	**0,3503**	251663	88158	88158	–	95211
					–	–	–	7053	
58	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,02387**	201003	4798	4798	–	5182

				–	–	–	384	
59	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 250	т	0,0086	251663	2164	2164	–	2337
					–	–	–	173	
60	2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,5392	346717	186950	186950	–	201906
					–	–	–	14956	
61	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,65	8747	31927	31927	–	34481
					–	–	–	2554	
62	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,241	251663	60651	60651	–	65503
					–	–	–	4852	
63	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	232206	2229	2229	–	2407
					–	–	–	178	
64	5108-0402-0124 (об)	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112М4, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	1	74029	74029	–	–	74029
					–	–	74029	–	

6.1 Сетка С-1

65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00228	197029	449	449	–	485
					–	–	–	36	

Итого по разделу 6	505 434
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	399 449
- оборудование, тенге	74 029
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 956
Итого по акту	**8 976 361**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	503 542
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	283 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 838
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 909 509
- оборудование, тенге	74 029
Накладные расходы, тенге	545 854
Сметная прибыль (8 %), тенге	659 433

				Строит. монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего, тенге
			Тенге	8902332	74029		8976361
		Итого по локальным сметам:	Тенге	**8902332**	**74029**		**8976361**
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения -1.5%	Тенге	133535			133535
		Итого	Тенге	9035867	74029		9109896
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса 30%	Тенге			506394	506394
		Итого		9035867	74029	506394	9616290

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			180717			180717
		Итого в базовых ценах 2018г.		Тенге	**9216584**	**74029**	**506394**	**9797007**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2019г. К = 1,05		Тенге	9677414	77730	531714	10286858
		Сметная стоимость в текущем уровне цен		Тенге	9677414	77730	531714	10286858
	Пост Правительства	НДС -12%		Тенге			1234423	1234423
		Стоимость строительства		Тенге	9677414	77730	1766136	**11521280**
		Понижающий коэффициент к=0,90000000204889		Тенге	8709672	69957	1 589 523	**10369152**
		Всего		Тенге	**8709672**	**69957**	**1 589 523**	**10369152**

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

_____Оспанов Ж.О.

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

ГИП _____Абилов Н.

Главный специалист ТОО "KZ Строй эксперт"

_____Аппазов М.

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

_____Кожабеков М.С.