Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
(Производственный цех, Баллистическая лаборатория, Модульная котельная, Тепловые сети)

«15» 11 2019 года

ЗаказчикТоварищество с ограниченной ответственностью «SteelManufacturing», Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, учетный квартал 028, здание 1662, блок1, индекс 100408

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «15» 11 2019 г.Товарищества с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Кулагер», генеральный директор Жыргабаев Б. О., г. Нур-Султан, ул. Дулатова, 189

датадекларации, наименованиеподрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя,юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работот «15» 11 2019 г. Товарищества с ограниченной ответственностью «СК «Энерго - OIL», Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жаппасбай батыр, 54,эксперт Скурихин П.З. № KZ15VJE00017581 от 19.05.2016 г., № KZ06VJE00016870 от 11.04.2016 г.

датазаключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертовтехнического надзора, № идата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «15» 11 2019 г.Товарищества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «АСТАНА», г. Нур-Султан, район «Алматы», ул. 96, д. № 23/1, жилой массив Железнодорожный,главный инженер проектаОчкин О.Г.

датазаключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертовавторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Казахстанский патронный завод», новое строительство (Производственный цех, Баллистическая лаборатория, Модульная котельная, Тепловые сети)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Доскейский с.о., с.Доскей, территория СЭЗ «Сары-Арка», учетный квартал 028, здание 1662, блок1, индекс 100408

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Распоряжения от «25» февраля 2015 года № 24-Р акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», № KZ22REA00028506 от 20.06.2016 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерный центр «АСТАНА», № 13/2015

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза», № 01-0139/16 от 17.03.2016 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2016 г._____;

месяц, год

окончание работ _____июнь 2019 г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 ;

фактически, месяц: _____36_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производственный цех Лит А	$м^2$	7 957,4	7 957,4	7 957,4	7 957,4
Баллистическая лаборатория Лит А1	$м^2$	2 225,0	2 225,0	2 225,0	2 225,0
Модульная котельная Лит Б	кВА	4 000	4 000	4 000	4 000
Тепловые сети	м	4 684,0	4 684,0	4 684,0	4 684,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период производственная мощность завода предполагается в количестве 30 000 000 патронов в год. Боевые боеприпасы: патроны 5,45х39 мм – 15 000 000 шт. в год; патроны калибром 7,62х54 мм, 9х18 мм, 9х 19 мм – по 5 000 000 шт. в год;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

на объекте «Казахстанский патронный завод» построены основные здания и сооружения, в том числе:

- производственный цех: здание одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 108,0х72,0 м.

- баллистическая лаборатория – одноэтажное, сложной конфигурации здание с совмещенной крышей, с размерами в осях 223,45х34,02 м.

- модульная котельная – прямоугольное здание с размерами в осях 7,2х10,0 м. Котельная расположена в блочно-модульном здании комплектной поставки.

- тепловые сети протяженностью 4 684м, 9 колодцев, 10 камер, 37 компенсаторов, 13 вводов, 80 задвижек.

Фасады зданий выполнены из стеновых сэндвич-панелей, металлосайдинга, сплиттерной плитки, металлического листа.

Окна: металлопластиковые с двухкамерным остеклением, алюминиевые с двойным остеклением, с металлическими решетками.

Двери: металлические утепленные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружныеинженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,газоснабжение,электроснабжениеи связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1 798056,476тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ1 556 515,689 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 241 373,329тысяч тенге;

8. Сметная стоимостьосновных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 737 501,756тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ1 521 877,432тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 215 624,323тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиямигосударственных нормативныхдокументов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **<u>«Казахстанский патронный завод»(Производственный цех, Баллистическая лаборатория, Модульная котельная, Тепловые сети)</u>**принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Таненов Б.Т.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Кайыров С.Н.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Тәттібай Р.К.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Жыргабаев Б. О.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.