Заказчик ТОО "Steel manufacturing" Форма -2В
Подрядчик ТОО " СК Кулагер"
Наименование стройки Казахстанский патронный завод
Наименование объекта Административно-бытовой корпус

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Кирпичная кладка наружных стен								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (Кирпич керамический толщ. 380 мм М100 на раст-ре М 50)/Парапет/**								
			71,319	6561,88	335,84	467987	23952	69492	4,54	324
		м3		699,75	126,00	49905	8986	118	0,61	44
2	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**								
			2,08102	49879,65	422,15	103801	879	20664	56,40	117
		т		8257,50	157,50	17184	328	118	0,77	2
3	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (Кирпич керамический толщ. 380 мм М100 на раст-ре М 50)/Парапет по узлу 6 л.6/**								
			0,735	6561,88	335,84	4823	247	716	4,54	3
		м3		699,75	126,00	514	93	118	0,61	--
		Кирпичная кладка внутренних стен и столбов								
4	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (Кирпич керамический толщ. 380 мм на раст-ре М 50)**								
			20,64	6520,70	337,41	134587	6964	19399	4,38	90
		м3		670,50	126,00	13839	2601	118	0,62	13
		Кирпичная кладка перегородок								
5	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**								
			72,3	961,55	34,73	69520	2511	20306	1,43	103
		м2		225,00	13,01	16268	941	118	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кладка перегородок из стеновых мелких блоков								
6	**Е0108-22-1**	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**								
			98,449	**7708,03**	**372,83**	**758848**	**36705**	**85211**	**3,72**	**366**
		м3		**594,00**	**139,50**	**58479**	**13734**	**118**	**0,68**	**67**
7	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**								
			0,17119	**72779,65**	**422,15**	**12459**	**72**	**1700**	**56,40**	**10**
		т		**8257,50**	**157,50**	**1414**	**27**	**118**	**0,77**	**--**
8	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**								
			0,1608	**175710,10**	**1826,10**	**28254**	**294**	**1979**	**42,70**	**7**
		т		**8100,00**	**690,75**	**1302**	**111**	**140**	**3,37**	**1**
9	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**								
			13,418	**40,72**	**0,04**	**546**	**1**	**100**	**0,04**	**1**
		м2		**8,32**	**--**	**112**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1580825**	**71623**			**1022**
			Тенге			**159017**	**26820**			**131**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1580825**				
	Материалы -		Тенге			**131431**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**185836**			
	Местные материалы -		Тенге			**1218754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**219567**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**32935**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**108024**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1908415**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218771**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1908415**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218771**			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ								
10	**Е0107-45-5**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
			49	**836,35**	**200,77**	**40981**	**9838**	**25409**	**1,74**	**85**
		шт		**299,25**	**71,15**	**14663**	**3486**	**140**	**0,31**	**15**
11	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			137	**1364,12**	**373,54**	**186884**	**51175**	**115237**	**2,66**	**364**
		шт		**465,75**	**135,07**	**63808**	**18505**	**140**	**0,61**	**83**
12	**С143017-795 Изм. и доп. вып. 20**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92**								
			15	**7750,00**	**--**	**116250**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143017-1159 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	64	9838,00	--	629632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С143017-1192 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	55	20356,00	--	1119580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С143017-828 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	32	15914,00	--	509248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С143017-825 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	13	15236,00	--	198068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,54	9030,34	269,20	13907	415	2318	8,21	13
		м3		1332,00	101,70	2051	157	105	0,50	1
18	Е0106-22-10	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,02	10898,02	273,87	22014	553	3703	10,40	21
		м3		1642,50	103,46	3318	209	105	0,51	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2836564	61980			483
			Тенге			83840	22357			100

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2836564	
Материалы -	Тенге	46896	
Всего заработная плата -	Тенге		106197
Местные материалы -	Тенге	2643847	
Накладные расходы -	Тенге	146668	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		73
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		22000
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	178994	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3162226	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		656
Сметная заработная плата -	Тенге		128197
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3162226	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		656
Сметная заработная плата -	Тенге		128197

РАЗДЕЛ 3.Кровля

Вентшахты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керам.М100 на р-ре М50)								
			98,36	961,55	34,73	94578	3416	27625	1,43	141
		м2		225,00	13,01	22131	1280	118	0,06	6
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,144	65000,00	--	9360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			8,16	64100,00	--	523056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (л.АС34, прим.2, в вентканалах)								
			0,05	8679,65	422,15	434	21	496	56,40	3
		т		8257,50	157,50	413	8	118	0,77	--
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,05	50800,00	--	2540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (л.АС34, прим.3, над отверстиями)								
			0,009	8679,65	422,15	78	4	89	56,40	1
		т		8257,50	157,50	74	1	118	0,77	--
25	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,009	29400,00	--	265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			630311	3441			144
			Тенге			22618	1289			6

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	630311
Материалы -	Тенге	1260
Всего заработная плата -	Тенге	23907
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	535221
Местные материалы -	Тенге	67771
Накладные расходы -	Тенге	28210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			698033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				28139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			698033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				28139			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**5047700**	**137044**			**1649**
			Тенге			**265475**	**50465**			**237**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5047700				
	Материалы -		Тенге			179587				
	Всего заработная плата -		Тенге				315940			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			535221				
	Местные материалы -		Тенге			3930373				
		Накладные расходы -	Тенге			394445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5768674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2083
		Сметная заработная плата -	Тенге				375107			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5768674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2083
		Сметная заработная плата -	Тенге				375107			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5047700**	**137044**			**1649**
			Тенге			**265475**	**50465**			**237**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5047700				
	Материалы -		Тенге			179587				
	Всего заработная плата -		Тенге				315940			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			535221				
	Местные материалы -		Тенге			3930373				
		Накладные расходы -	Тенге			394445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5768674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2083
		Сметная заработная плата -	Тенге				375107			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5768674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2083
		Сметная заработная плата -	Тенге				375107			
		Временные здания и сооружения 3,8%				219 209,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с коэффициентом от временных зданий и сооружений				5 987 883,61				
		Производство работ в зимнее время 4,032%				241 431,47				
		Затраты на выслугу лет 1%				59 878,84				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				23 951,53				
		Итого в базовых ценах 2001года				6 313 145,45				
		В текущих ценах 2016г. К=*2,48887327933				15 712 619,02				
		Налоги,сборы, обязат.платежи 2%				314 252,38				
		ИТОГО :				16 026 871,40				
		НДС (12%)				1 923 224,57				
		ВСЕГО:				**17 950 095,97**				

Заказчик: Подрядчик:

Директор департамента капитального строительства и проектирования: Темиров С.К.

Директор производственно-технического департамента Балгазин А.Н.

Технический надзор: Тюреходжаев Б.

Начальник участка Никифоров Н.А.

Специалист ПТД Жунис Б.

Инженер-сметчик: Гирич В.И.

Инженер-сметчик: Кустангельдинова А.А.

Заказчик ТОО "Steel manufacturing'
Подрядчик ТОО " СК Кулагер"
Наименование стройки Казахстанский патронный завод
Наименование объекта Баллистическая лаборатория

Форма -2В

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-100 на растворе М-50 толщ. 510 мм**								
			21,21	6561,88	335,84	139177	7123	20667	4,54	96
		м3		699,75	126,00	14842	2672	118	0,61	13
2	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-100 на растворе М-50 толщ. 380 мм и 250 мм/Парапет/**								
			9	6561,88	335,84	59057	3023	8769	4,54	41
		м3		699,75	126,00	6298	1134	118	0,61	5
3	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций (К-7,К-8)**								
			0,001571	8679,65	422,15	14	1	16	56,40	--
		т		8257,50	157,50	13	--	118	0,77	--
4	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**								
			0,001571	64100,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уг. 100х6,5/**								
			0,011	13010,10	1826,10	143	20	135	42,70	--
		т		8100,00	690,75	89	8	140	3,37	--
6	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-100 на растворе М-50 толщ. 380 мм**								
			0,307	6520,70	337,41	2002	104	289	4,38	1
		м3		670,50	126,00	206	39	118	0,62	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,0201	8679,65	422,15	174	8	200	56,40	1
		т		8257,50	157,50	166	3	118	0,77	--
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,00006	64100,00	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки металлические (ПР-12,ПР-13)								
9	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /ПР-12/								
			0,00007	41008,57	2434,57	3	--	3	170,00	--
		т		31950,00	920,25	2	--	140	4,49	--
10	С12021-260 прим.	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,00007	114900,00	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки металлические								
11	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /п.5/								
			0,022	49879,65	422,15	1097	9	218	56,40	1
		т		8257,50	157,50	182	3	118	0,77	--
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Узел 1/								
			0,03086	135110,10	1826,10	4169	56	380	42,70	1
		т		8100,00	690,75	250	21	140	3,37	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			0,605492	40,72	0,04	25	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	5	--	90	--	--
		Опорные подушки								
14	Е0106-18-9 прим.	Устройство перемычек (ОП-1)								
			0,05	13361,37	367,51	668	18	123	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	110	7	105	0,68	--
15	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0042	68200,00	--	286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-1)								
			0,023725	70437,87	304,24	1671	7	244	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	230	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			208600	10370			145
			Тенге			22392	3891			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208592				
		Материалы -	Тенге			7670				
		Всего заработная плата -	Тенге				26283			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			391				
		Местные материалы -	Тенге			167769				
		Накладные расходы -	Тенге			31048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				30940			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			254027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				30940			

РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ

17	E0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
			28	836,35	200,77	23418	5622	14520	1,74	49
		шт		299,25	71,15	8379	1992	140	0,31	9
18	E0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			90	1364,12	373,54	122770	33618	75703	2,66	239
		шт		465,75	135,07	41918	12156	140	0,61	54
19	С143017-1219 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 90.15-8т СТ РК 949-92**								
			18	42882,00	--	771876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143017-1161 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 32.15-8т СТ РК 949-92**								
			2	10598,00	--	21196	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С143017-1165 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92**								
			6	11745,00	--	70470	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С143017-825 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92**								
			4	15236,00	--	60944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143017-819 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92**								
			3	13748,00	--	41244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143017-1183 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92								
			14	17304,00	--	242256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-1159 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92								
			33	9838,00	--	324654	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-795 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92								
			12	7750,00	--	93000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143017-1201 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92								
			8	27788,00	--	222304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143017-837 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92								
			7	23163,00	--	162141	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143017-1189 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92								
			11	19185,00	--	211035	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (МС2,3,5)								
			0,12141	89308,57	2434,57	10843	296	5587	170,00	21
		т		31950,00	920,25	3879	112	140	4,49	1
31	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (УМ6,7,15)								
			1,52	11717,96	383,89	17811	584	3894	14,20	22
		м3		2295,00	145,01	3488	220	105	0,71	1
32	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм								
			7,98	9030,34	269,20	72062	2148	12013	8,21	66
		м3		1332,00	101,70	10629	812	105	0,50	4
33	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм								
			9,04	8757,13	213,01	79164	1926	10460	6,43	58
		м3		1021,50	80,46	9234	727	105	0,39	4
34	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			0,998	50642,00	--	50541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			1,458	53000,00	--	77274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,026	50900,00	--	1323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,162	45800,00	--	7420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м, по ж/бетонным и каменным опорам/								
			2,934	5257,75	2020,02	15426	5927	7928	15,51	46
		т		2499,75	502,43	7334	1474	90	1,79	5
39	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			2,934	2452,13	545,76	7195	1601	3250	5,25	15
		т		1230,75	--	3611	--	90	--	--
40	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (Б-2)								
			0,083	154400,00	--	12815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т (Б-1,3,4)								
			2,851	146000,00	--	416246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			95,11943	40,72	0,04	3873	4	712	0,04	4
		м2		8,32	--	791	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3139302	51725			519
			Тенге			89264	17494			77

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2687620
Материалы -	Тенге	67297
Всего заработная плата -	Тенге	94339
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	136558
Местные материалы -	Тенге	2361249
Накладные расходы -	Тенге	122889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18433			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2979140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				112772			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			451682				
	Материалы -		Тенге			4148				
	Всего заработная плата -		Тенге				12419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429061				
		Накладные расходы -	Тенге			11177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27772				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			490631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3469771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							663
		Сметная заработная плата -	Тенге				126868			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
43	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (по периметру нар. стен J600кг/м3)**								
			17,1	6041,36	261,86	103307	4478	12588	3,44	59
		м3		499,50	99,00	8541	1693	123	0,48	8
		ТИП 1								
44	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
			61,35	52,05	2,62	3193	161	868	0,07	4
		м2		10,51	0,99	645	61	123	--	--
45	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
			4,908	5909,95	--	29006	--	3423	3,66	18
		м3		567,00	--	2783	--	123	--	--
		ТИП II								
46	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
			302,14	52,05	2,62	15727	792	4274	0,07	21
		м2		10,51	0,99	3175	299	123	--	1
		ТИП III								
47	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
			18,44	52,05	2,62	960	48	261	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	194	18	123	--	--
48	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
			1,4752	5909,95	--	8718	--	1029	3,66	5
		м3		567,00	--	836	--	123	--	--
		ТИП IV								
49	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
			278,11	52,05	2,62	14476	729	3934	0,07	19
		м2		10,51	0,99	2923	275	123	--	1
		ТИП V								
50	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
			632,71	52,05	2,62	32934	1658	8950	0,07	43
		м2		10,51	0,99	6650	626	123	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			208322	7865			170
			Тенге			25748	2973			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208322				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				28720			
	Местные материалы -		Тенге			174266				
		Накладные расходы -	Тенге			35326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				34019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			258267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				34019			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			3556224	69959			834
			Тенге			137404	24357			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3104534				
	Материалы -		Тенге			75411				
	Всего заработная плата -		Тенге				149341			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136949				
	Местные материалы -		Тенге			2703284				
		Накладные расходы -	Тенге			189263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3491425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				177731			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			451690				
	Материалы -		Тенге			4148				
	Всего заработная плата -		Тенге				12419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429069				
		Накладные расходы -	Тенге			11177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27772				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			490640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14096			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3982065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1045
		Сметная заработная плата -	Тенге				191827			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3556224**	**69959**			**834**
			Тенге			**137404**	**24357**			**111**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3104534				
	Материалы -		Тенге			75411				
	Всего заработная плата -		Тенге				149341			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136949				
	Местные материалы -		Тенге			2703284				
		Накладные расходы -	Тенге			189263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3491425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				177731			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			451690				
	Материалы -		Тенге			4148				
	Всего заработная плата -		Тенге				12419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429069				
		Накладные расходы -	Тенге			11177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27772				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			490640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14096			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3982065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1045
		Сметная заработная плата -	Тенге				191827			
		Временные здания и сооружения 3,8%				151 318,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с коэффициентом от временных зданий и сооружений				4 133 383,47				
		Производство работ в зимнее время 4,032%				166 658,02				
		Затраты на выслугу лет 1%				41 333,83				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				16 533,53				
		Итого в базовых ценах 2001года				4 357 908,86				
		В текущих ценах 2016г. К=*2,48887327933				10 846 282,92				
		Налоги,сборы, обязат.платежи 2%				216 925,66				
		ИТОГО :				11 063 208,57				
		НДС (12%)				1 327 585,03				
		ВСЕГО:				**12 390 793,60**				

Заказчик:

Директор департамента капитального строительства и проектирования: Темиров С.К.

Технический надзор: Пореходжаев Б.

Инженер-сметчик: Гирич В.И.

Подрядчик:

Директор производственно- технического департамента Балгазин А.Н.

Начальник участка Никифоров Н.А.

Специалист ПТД Жунис Б.

Инженер-сметчик: Кустангельдинова А.А.

Заказчик ТОО "Steel manufacturing'
Подрядчик ТОО " СК Кулагер"
Наименование стройки - Казахстанский патронный завод
Наименование объекта - Смотровая эстакада

Форма -2В

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Металлические изделия и бордюр										
1	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов (Балка Б-1)**	4,9216	5015,90	2020,02	24686	9942	12291	14,10	69
		т		2272,50	502,43	11184	2473	90	1,79	9
2	С12021-238	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т**	4,9216	146000,00	--	718554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных**	0,02826	175710,10	1826,10	4966	52	348	42,70	1
		т		8100,00	690,75	229	20	140	3,37	--
4	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже**	4,9216	2426,40	545,76	11942	2686	5452	5,25	26
		т		1230,75	--	6057	--	90	--	--
5	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	170,2944	100,70	0,07	17148	12	10786	0,37	63
		м2		60,30	0,02	10269	3	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			777295	12691			159
			Тенге			27739	2496			9
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22114				
Материалы -			Тенге			11552				
Всего заработная плата -			Тенге				10521			
	Накладные расходы -		Тенге			11134				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1670			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1995				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35242				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							70
	Сметная заработная плата -		Тенге				12191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			755182				
	Материалы -		Тенге			6759				
	Всего заработная плата -		Тенге				19714			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			718554				
		Накладные расходы -	Тенге			17743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46375				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			819300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				22376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			854542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				34566			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			777295	12691			159
			Тенге			27739	2496			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22114				
	Материалы -		Тенге			11552				
	Всего заработная плата -		Тенге				10521			
		Накладные расходы -	Тенге			11134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12191			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			755182				
	Материалы -		Тенге			6759				
	Всего заработная плата -		Тенге				19714			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			718554				
		Накладные расходы -	Тенге			17743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46375				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			819300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				22376			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			854542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				34566			
		Временные здания и сооружения 3,8%				32 472,60				
		Итого с коэффициентом от временных зданий и сооружений				887 014,60				
		Производство работ в зимнее время 4,032%				35 764,43				
		Затраты на выслугу лет 1%				8 870,15				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				3 548,06				
		Итого в базовых ценах 2001года				935 197,23				
		В текущих ценах 2016г. К=*2,48887327933				2 327 587,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги,сборы, обязат.платежи 2%				46 551,75				
		ИТОГО :				2 374 139,14				
		НДС (12%)				284 896,70				
		ВСЕГО:				**2 659 035,84**				

Заказчик:

Директор департамента капитального строительства и проектирования: Темиров С.К.

Технический надзор: Тюреходжаев Б.

Инженер-сметчик: Гирич В.И.

Подрядчик:

Директор производственно- технического департамента Балгазин А.Н.

Начальник участка Никифоров Н.А.

Специалист ПТД Жунис Б.

Инженер-сметчик: Кустангельдинова А.А.

Заказчик ТОО "Steel manufacturing" Форма -2В

Подрядчик ТОО " СК Кулагер"

Наименование стройки - Казахстанский патронный завод

Наименование объекта - Ограждение территории и подпорные стены. Ограждение тип 1

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент								
1	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	7,4	326,42	172,69	2416	1278	1414	0,48	4
		шт		76,28	60,21	564	446	140	0,24	2
2	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	18,4	464,86	243,37	8553	4478	4945	0,67	12
		шт		106,88	85,08	1967	1565	140	0,34	6
3	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	18,4	1960,00	--	36064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-13-1	**Устройство бетонных стен подвалов (монолитные заделки)**	0,54	6490,54	86,60	3505	47	297	3,06	2
		м3		490,50	32,72	265	18	105	0,16	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			50538	5803			17
			Тенге			2796	2029			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50538				
	Материалы -		Тенге			400				
	Всего заработная плата -		Тенге				4825			
	Местные материалы -		Тенге			41539				
		Накладные расходы -	Тенге			6656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				998			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5823			
		РАЗДЕЛ 2. Столбы из блоков СКЦ и заполнение секций блоками СКЦ								
		Столбы из блоков СКЦ								
5	Е0109-34-5	Монтаж опорных стоек СТ-4	9,1889	9655,09	2162,21	88720	19868	28369	17,30	159
		т		3015,00	415,31	27705	3816	90	1,56	14
6	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	5,3963	162700,00	–	877978	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	2,485	67600,00	–	167986	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,3076	50900,00	–	66557	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,471	70437,87	304,24	33176	143	4842	58,00	27
		1т		9675,00	114,75	4557	54	105	0,56	–
10	Е0108-22-1	Кладка столбов из легкобетонных камней	23	1485,93	372,83	34176	8575	19907	3,72	86
		м3		594,00	139,50	13662	3208	118	0,68	16
11	С ТОО "Конкрит Продактс Астана"	Блок СКЦ -1 (1 м3-62,5 шт 251,7х62,5)	1437,25	71,31	–	102496	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	80,055484	21,80	0,05	1745	4	420	0,03	2
		м2		5,81	0,02	465	2	90	–	–
13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80,055484	20,36	0,02	1630	2	300	0,02	2
		м2		4,16	–	333	–	90	–	–
		Стены из блоков СКЦ								
14	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	139,93	1485,93	372,83	207926	52170	121114	3,72	521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		594,00	139,50	83118	19520	118	0,68	95
15	С ТОО "Конкрит Продактс Астана"	Блок СКЦ -1 (1 м3-62,5 шт 964,93х62,5)	8746	71,31	--	623714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,34302	8679,65	422,15	2977	145	3406	56,40	19
		т		8257,50	157,50	2832	54	118	0,77	--
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,42683	41200,00	--	17585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13979	52400,00	--	7325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-13-1 прим.	Устройство бетонных стен подвалов (АС 17, п. 1)	40	6479,41	86,60	259176	3464	21975	3,06	122
		м3		490,50	32,72	19620	1309	105	0,16	6
20	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МН-1,2,3)	5,144	175710,10	1826,10	903853	9393	63307	42,70	220
		т		8100,00	690,75	41666	3553	140	3,37	17
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	125,86	40,72	0,04	5125	5	942	0,04	5
		м2		8,32	--	1047	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3402146	93770			1163
			Тенге			195006	31517			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2435448				
	Материалы -		Тенге			895822				
	Всего заработная плата -		Тенге				195002			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			985664				
	Местные материалы -		Тенге			312760				
		Накладные расходы -	Тенге			236213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2831962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1257
		Сметная заработная плата -	Тенге				230434			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			966698				
	Материалы -		Тенге			41147				
	Всего заработная плата -		Тенге				31521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			877978				
		Накладные расходы -	Тенге			28369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59704				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1054770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				35776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3886732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1445
		Сметная заработная плата -	Тенге				266210			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3452684	99572			1181
			Тенге			197802	33545			157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2485986				
	Материалы -		Тенге			896222				
	Всего заработная плата -		Тенге				199827			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			985664				
	Местные материалы -		Тенге			354298				
		Накладные расходы -	Тенге			242869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2892586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1286
		Сметная заработная плата -	Тенге				236257			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			966698				
	Материалы -		Тенге			41147				
	Всего заработная плата -		Тенге				31521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			877978				
		Накладные расходы -	Тенге			28369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59704				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1054770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				35776			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3947357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1474
		Сметная заработная плата -	Тенге				272033			
		Временные здания и сооружения 3,8%				149 999,57				
		Итого с коэффициентом от временных зданий и сооружений				4 097 356,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Производство работ в зимнее время 4,032%				165 205,42				
		Затраты на выслугу лет 1%				40 973,57				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				16 389,43				
		Итого в базовых ценах 2001года				4 319 924,97				
		В текущих ценах 2016г. К=*2,48887327933				10 751 745,84				
		Налоги,сборы, обязат.платежи 2%				215 034,92				
		ИТОГО :				10 966 780,75				
		НДС (12%)				1 316 013,69				
		ВСЕГО:				**12 282 794,45**				

Заказчик:

Директор департамента капитального строительства и проектирования: Темиров С.К.

Технический надзор: Тюреходжаев Б.

Инженер-сметчик: Гирич В.И.

Подрядчик:

Директор производственно-технического департамента Балгазин А.Н.

Начальник участка Никифоров Н.А.

Специалист ПТД Жунис Б.

Инженер-сметчик: Кустангельдинова А.А.