Заказчик ТОО "Steel manufacturing"
Подрядчик ТОО " СК Кулагер"
Наименование стройки - Казахстанский патронный завод
Наименование объекта - Производственный цех

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на Конструкции металлические

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Каркас металлический								
1	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 1,0, по ж/бетонным и каменным опорам/	28,7707	4804,80	2285,57	138238	65758	60969	10,29	296
		т		1737,45	617,13	49988	17755	90	2,34	67
2	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 1,0	90,8315	5030,50	2020,02	456928	183481	226846	14,10	1281
		т		2272,50	502,43	206415	45636	90	1,79	163
3	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 1,0	29,2487	13864,97	4022,39	405532	117650	267499	56,50	1653
		т		9090,00	1071,86	265871	31351	90	3,81	111
4	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	148,8	1339,38	312,12	199300	46444	90999	2,96	440
		т		679,50	--	101110	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12021-66	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания, пролетом более 48 м, расход стали до 200 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	148,8	133300,00	--	19835040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3798	40,72	0,04	154644	152	28439	0,04	162
		м2		8,32	--	31599	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21189682	413484			3831
			Тенге			654982	94742			341
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154644				
	Материалы -		Тенге			122893				
	Всего заработная плата -		Тенге				31599			
		Накладные расходы -	Тенге			28439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				35865			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21035038				
	Материалы -		Тенге			163283				
	Всего заработная плата -		Тенге				718125			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19835040				
		Накладные расходы -	Тенге			646312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1300881				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22982231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4334
		Сметная заработная плата -	Тенге				815072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23176300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4510
		Сметная заработная плата -	Тенге				850937			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			21189682	413484			3831
			Тенге			654982	94742			341
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154644				
	Материалы -		Тенге			122893				
	Всего заработная плата -		Тенге				31599			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			28439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				35865			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21035038				
	Материалы -		Тенге			163283				
	Всего заработная плата -		Тенге				718125			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19835040				
		Накладные расходы -	Тенге			646312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1300881				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22982231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4334
		Сметная заработная плата -	Тенге				815072			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			23176300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4510
		Сметная заработная плата -	Тенге				850937			

Временные здания и сооружения 3,8%	880 699,40
Итого с коэффициентом от временных зданий и сооружений	24 056 999,40
Производство работ в зимнее время 4,032%	969 978,22
Затраты на выслугу лет 1%	240 569,99
Затраты на доп.отпуска 0,4%	96 228,00
Итого в базовых ценах 2001года	25 363 775,61
В текущих ценах 2016г. К=*2,48887327933	63 127 223,37
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	1 262 544,47
ИТОГО :	64 389 767,84
НДС (12%)	7 726 772,14
ВСЕГО:	**72 116 539,98**

Заказчик:

Подрядчик:

Директор
департамента капитального строительства
и проектирования: Темиров С.К.

Директор
производственно-технического
департамента Балгазин А.Н.

Технический надзор: Тюреходжаев Б.

Начальник комплекса Подоляк С.В.

Инженер-сметчик: Гирич В.И.

Инженер-сметчик: Кустангельдинова А.А.

Заказчик ТОО "Steel manufacturing"
Подрядчик ТОО " СК Кулагер"
Наименование стройки - Казахстанский патронный завод

Наименование объекта - Баллистическая лаборатория

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на Конструкции железобетонные

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Конструкции железобетонные								
		Стены на отм.-0,8 и 3,2м								
1	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон В25)	450	10841,27	344,10	4878573	154845	850254	10,10	4545
		м3		1669,50	129,98	751275	58491	105	0,63	286
2	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	475	111,00	--	52725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	467	78,00	--	36426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,74	55620,00	--	41159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05	52102,00	--	2605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	30	52400,00	--	1572000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,15	51000,00	--	7650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,17	50900,00	--	8653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6599790	154845			4545
			Тенге			751275	58491			286
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6599790				
	Материалы -		Тенге			911314				
	Всего заработная плата -		Тенге				809766			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1632067				
	Местные материалы -		Тенге			3150290				
		Накладные расходы -	Тенге			850254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7897047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5256
		Сметная заработная плата -	Тенге				937304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7897047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5256
		Сметная заработная плата -	Тенге				937304			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6599790	154845			4545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			751275	58491			286
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6599790				
	Материалы -		Тенге			911314				
	Всего заработная плата -		Тенге				809766			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1632067				
	Местные материалы -		Тенге			3150290				
		Накладные расходы -	Тенге			850254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7897047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5256
		Сметная заработная плата -	Тенге				937304			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7897047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5256
		Сметная заработная плата -	Тенге				937304			

Временные здания и сооружения 3,8%	300 087,79
Итого с коэффициентом от временных зданий и сооружений	8 197 134,79
Производство работ в зимнее время 4,032%	330 508,47
Затраты на выслугу лет 1%	81 971,35
Затраты на доп.отпуска 0,4%	32 788,54
Итого в базовых ценах 2001года	8 642 403,15
В текущих ценах 2016г. К=*2,48887327933	21 509 846,26
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	430 196,93
ИТОГО :	21 940 043,19
НДС (12%)	2 632 805,18
ВСЕГО:	**24 572 848,37**

Заказчик:

Подрядчик:

Директор
департамента капитального строительства
и проектирования: Темиров С.К.

Директор
производственно- технического
департамента Балгазин А.Н.

Технический надзор: Тюреходжаев Б.

Начальник комплекса Подоляк С.В.

Инженер-сметчик: Гирич В.И.

Инженер-сметчик: Кустангельдинова А.А.

Заказчик ТОО "Steel manufacturing"
Подрядчик ТОО " СК Кулагер"
Наименование стройки - Казахстанский патронный завод
Наименование объекта - Защитное сооружение (убежище) гражданской обороны, вместимостью 200 человек

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на Общестроительные работы - КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		Монолитная фундаментная плита (л.6)								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон кл.В7,5/	118	5564,59	66,01	656622	7789	27342	1,35	159
		м3		195,75	24,93	23099	2942	105	0,12	14
2	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /бетон кл.В20, W-6,сульфат/	597	6934,55	196,62	4139927	117382	217216	1,79	1069
		м3		272,25	74,27	162533	44339	105	0,36	217
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	605,955	78,00	--	47264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	605,955	111,00	--	67261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	605,955	259,00	--	156942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0876	66000,00	--	5782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,96292	59900,00	--	57679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,784	59100,00	--	46334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,2325	53600,00	--	66062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,7769	52400,00	--	145510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	56,0876	50900,00	--	2854859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,552	45800,00	--	300082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3408	93997,62	304,24	32034	104	11877	198,00	67
		1т		33075,00	114,75	11272	39	105	0,56	--
14	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,3408	40200,00	--	13700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8590058	125275			1295
			Тенге			196904	47320			231
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8590058				
	Материалы -		Тенге			163982				
	Всего заработная плата -		Тенге				244224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3490007				
	Местные материалы -		Тенге			4613890				
		Накладные расходы -	Тенге			256435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9377283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1655
		Сметная заработная плата -	Тенге				282689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9377283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1655
		Сметная заработная плата -	Тенге				282689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8590058	125275			1295
			Тенге			196904	47320			231
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8590058				
	Материалы -		Тенге			163982				
	Всего заработная плата -		Тенге				244224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3490007				
	Местные материалы -		Тенге			4613890				
		Накладные расходы -	Тенге			256435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9377283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1655
		Сметная заработная плата -	Тенге				282689			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9377283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1655
		Сметная заработная плата -	Тенге				282689			

Временные здания и сооружения 3,8%	356 336,75
Итого с коэффициентом от временных зданий и сооружений	9 733 619,75
Производство работ в зимнее время 4,032%	392 459,55
Затраты на выслугу лет 1%	97 336,20
Затраты на доп.отпуска 0,4%	38 934,48
Итого в базовых ценах 2001года	10 262 349,98
В текущих ценах 2016г. К=*2,48887327933	25 541 688,65
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	510 833,77
ИТОГО :	26 052 522,42
НДС (12%)	3 126 302,69
ВСЕГО:	**29 178 825,11**

Заказчик:

Подрядчик:

Директор
департамента капитального строительства
и проектирования: Темиров С.К.

Директор
производственно-технического
департамента Балгазин А.Н.

Технический надзор: Тюреходжаев Б.

Начальник комплекса Подоляк С.В.

Инженер-сметчик: Гирич В.И.

Инженер-сметчик: Кустангельдинова А.А.

Заказчик ТОО "Steel manufacturing"
Подрядчик ТОО " СК Кулагер"
Наименование стройки - Казахстанский патронный завод
Наименование объекта - Пожарный резервуар

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на Пожарный резервуар (14.1, 14.2). Конструкции железобетонные

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	540,6	1,22	1,22	661	661	134	--	--
		м2		--	0,25	--	138	97	--	--
2	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1634,22	43,69	41,60	71391	67980	22438	0,01	23
		м3		2,06	12,10	3362	19770	97	0,04	68
3	Е0101-17-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	372,81	35,78	34,07	13339	12703	4192	0,01	4
		м3		1,68	9,91	627	3695	97	0,03	13
4	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 без креплений, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом сильно налипающего на инструмент/	35,75	354,02	--	12656	--	14302	2,35	84
		м3		354,02	--	12656	--	113	--	--
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/	3546,2574	19,70	19,70	69861	69861	13972	--	--
		т		--	3,94	--	13972	100	0,08	293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/	653,696	19,70	19,70	12878	12878	2576	--	--
		т		--	3,94	--	2576	100	0,08	54
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	408,56	3,07	2,66	1253	1087	523	--	1
		м3		0,39	0,93	159	380	97	--	1
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1634,22	3,75	3,24	6136	5301	2536	--	5
		м3		0,48	1,12	784	1830	97	--	6
9	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1634,22	43,69	41,60	71391	67980	22438	0,01	23
		м3		2,06	12,10	3362	19770	97	0,04	68
10	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/	3546,2574	19,70	19,70	69861	69861	13972	--	--
		т		--	3,94	--	13972	100	0,08	293
		Конструкции ж/бетонные								
11	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	355,8	10326,65	954,99	3674221	339784	525245	6,51	2316
		м3		1075,50	330,44	382663	117571	105	1,34	476
12	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	12,8	14476,85	407,30	185304	5213	34122	14,40	184
		м3		2385,00	153,86	30528	1969	105	0,75	10
13	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	2,2	12457,76	955,03	27407	2101	6447	15,20	33
		м3		2430,00	360,77	5346	794	105	1,76	4
14	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	65,54	13940,74	379,21	913676	24853	155562	13,00	852
		м3		2117,25	143,26	138765	9389	105	0,70	46
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01496	69000,00	--	1032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,85982	66000,00	--	122748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,396	64700,00	--	25621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	24,89004	68800,00	--	1712435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,57646	64500,00	--	166182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,56916	64400,00	--	101054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,9528	62100,00	--	121269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0011	93997,62	304,24	103	--	38	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	36	--	105	0,56	--
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01318	70437,87	304,24	928	4	135	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	128	2	105	0,56	--
24	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /сальников/	0,6366	18837,97	11119,34	11992	7079	7861	42,50	27
		1т		7560,00	4200,75	4813	2674	105	20,52	13
25	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /сальники/	0,6366	126700,00	--	80657	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
26	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	353,78	52,05	2,62	18415	927	5004	0,07	24
		м2		10,51	0,99	3718	350	123	--	2
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	35,4	6135,79	66,01	217207	2337	8203	1,35	48
		м3		195,75	24,93	6930	883	105	0,12	4
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	343,22	172,50	9,95	59204	3415	23616	0,36	122
		м2		52,20	3,74	17916	1284	123	0,02	6
29	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	343,22	720,74	11,21	247371	3847	14463	0,20	69
		м2		31,50	4,21	10811	1445	118	0,02	7
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	343,22	172,50	9,95	59204	3415	23616	0,36	122
		м2		52,20	3,74	17916	1284	123	0,02	6
31	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 30мм/	686,44	51,72	1,34	35505	920	1486	0,01	6
		м2		1,26	0,50	865	343	123	--	2
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/для уклона/	57,456	167,27	9,95	9611	572	3953	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2999	215	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8120574	702781			3968
			Тенге			644384	214305			1373
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8120574				
	Материалы -		Тенге			1036061				
	Всего заработная плата -		Тенге				858690			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2330998				
	Местные материалы -		Тенге			3406350				
		Накладные расходы -	Тенге			906834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			541644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9569052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5794
		Сметная заработная плата -	Тенге				994715			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9569052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5794
		Сметная заработная плата -	Тенге				994715			

Временные здания и сооружения 3,8% 363 623,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с коэффициентом от временных зданий и сооружений				9 932 675,98				
		Производство работ в зимнее время 4,032%				400 485,50				
		Затраты на выслугу лет 1%				99 326,76				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				39 730,70				
		Итого в базовых ценах 2001года				10 472 218,94				
		В текущих ценах 2016г. К=*2,48887327933				26 064 025,88				
		Налоги,сборы, обязат.платежи 2%				521 280,52				
		ИТОГО :				26 585 306,40				
		НДС (12%)				3 190 236,77				
		ВСЕГО:				**29 775 543,17**				

Заказчик:

Подрядчик:

Директор
департамента капитального строительства
и проектирования: Темиров С.К.

Директор
производственно-технического
департамента Балгазин А.Н.

Технический надзор: Тюреходжаев Б.

Начальник комплекса Подоляк С.В.

Инженер-сметчик: Гирич В.И.

Инженер-сметчик: Кустангельдинова А.А.