Заказчик ТОО "Steel manufacturing"
Подрядчик ТОО " СК Кулагер"
Наименование стройки Казахстанский патронный завод
Наименование объекта Административно-бытовой корпус

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-1.7 п-3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы /подсыпка под полы/	905,61	33,87	32,01	30674	28993	8710	0,01	12		
		м3		1,86	8,06	1681	7299	97	0,03	25		
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	905,61	21,55	4,52	19512	4090	14960	0,11	98		
		м3		17,03	--	15423	--	97	--	--		
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /подсыпка под полы/	388,12	134,10	--	52047	--	58813	0,97	377		
		м3		134,10	--	52047	--	113	--	--		
4	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1129,06	1,41	1,41	1593	1593	329	--	--		
		м2		--	0,30	--	339	97	--	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			103826	34676			487		
			Тенге			69150	7638			26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103826				
		Всего заработная плата -	Тенге				76788			
		Накладные расходы -	Тенге			82812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				89210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			197836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				89210			
		РАЗДЕЛ 2.СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ И МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
		Пробные (С9-30-6 шт, С10-30-3 шт)								
5	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	344	326,42	172,69	112288	59405	65734	0,48	164
		шт		76,28	60,21	26240	20712	140	0,24	82
6	С143003-502 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	203	1390,00	--	282170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	136	1055,00	--	143480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С143003-504 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	5	1594,00	--	7970	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	50,504	78,00	--	3939	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,504	223,00	--	11262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов (ЗАДЕЛКИ бетон В7,5)	2,87	6490,54	86,60	18628	249	1577	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1408	94	105	0,16	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента.	2,9274	78,00	--	228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,9274	223,00	--	653	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (из гидроизола)	213,432	720,74	11,21	153828	2393	8994	0,20	43
		м2		31,50	4,21	6723	899	118	0,02	4
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (ростверка и ФБС)	600,96	245,44	3,82	147500	2296	27507	0,21	127
		м2		37,35	1,44	22446	865	118	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			881946	64342			343
			Тенге			56817	22570			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			881946				
	Материалы -		Тенге			251546				
	Всего заработная плата -		Тенге				79387			
	Местные материалы -		Тенге			509242				
		Накладные расходы -	Тенге			103811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15572			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1044903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							485
		Сметная заработная плата -	Тенге				94959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1044903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							485
		Сметная заработная плата -	Тенге				94959			
					РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
16	Е0116-10-6прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм (для ВК л.АС12)	0,5	1565,57	27,87	783	14	11	1,04	1
		м		180,23	10,44	90	5	12	0,05	--
17	Е0116-10-3прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (для ВК л.АС12)	0,5	801,76	15,99	401	8	7	0,66	--
		м		116,10	5,99	58	3	12	0,03	--
18	Е0116-10-7прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм (для ЭЛ л.АС12)	1	2029,57	27,87	2030	28	23	1,04	1
		м		180,23	10,44	180	10	12	0,05	--
		Приямки								
		П-1---П-19								
19	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	23,7925	1181,67	49,10	28115	1168	2870	0,53	13
		м2		79,66	18,40	1895	438	123	0,04	1
20	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (П-3,6,8,9,10,11,13,14,15,16)	1,42	10079,62	1327,03	14313	1884	3867	12,49	18
		м3		2137,50	456,24	3035	648	105	1,72	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (П-1,2,4,5,7,12,17,18,19)	27,01	9150,26	954,99	247149	25794	39873	6,51	176
		м3		1075,50	330,44	29049	8925	105	1,34	36
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,85645	78,00	--	2251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,2893	223,00	--	6532	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,95457	65900,00	--	128806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02625	50642,00	--	1329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 (скобы)	0,1339	49131,00	--	6579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (кв.14х14 поз.3)	0,08934	33697,62	304,24	3011	27	3113	198,00	18
		1т		33075,00	114,75	2955	10	105	0,56	--
28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (уголок поз.1)	0,5124	10137,87	304,24	5195	156	5267	58,00	30
		1т		9675,00	114,75	4957	59	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С11011-5411 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,08934	48668,00	--	4348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-4501 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,5124	56473,00	--	28937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,55306	21,80	0,05	404	1	97	0,03	1
		м2		5,81	0,02	108	--	90	--	--
32	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,55306	40,72	0,04	755	1	139	0,04	1
		м2		8,32	--	154	--	90	--	--
33	Е0122-8-8прим.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр из трубы d325х5)	0,016	203956,79	85907,16	3263	1375	2669	504,00	8
		км		95850,00	32451,75	1534	519	130	158,50	3
34	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	16,064	2696,00	--	43309	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,00865	82713,01	12499,51	715	108	721	328,00	3
		км		59400,00	4722,75	514	41	130	23,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	8,6846	806,00	--	7000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0102	174224,44	71861,81	1777	733	1461	441,00	4
		км		83025,00	27146,25	847	277	130	132,58	1
38	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	10,2408	2690,00	--	27548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	1,004	64200,36	8122,48	64457	8155	63914	254,00	255
		км		45900,00	3069,00	46084	3081	130	14,99	15
40	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	333,00	--	333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	128,4	245,44	3,82	31514	490	5877	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4796	185	118	0,01	1
		Лоток Л-1								
42	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	2,379	1181,67	49,10	2811	117	287	0,53	1
		м2		79,66	18,40	190	44	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,37	10079,62	1327,03	3729	491	1008	12,49	5
		м3		2137,50	456,24	791	169	105	1,72	1
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,37555	78,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,37555	223,00	--	84	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,05Е-05	65900,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,196	245,44	3,82	539	8	101	0,21	--
		м2		37,35	1,44	82	3	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			668048	40559			561
			Тенге			97319	14418			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			633167				
	Материалы -		Тенге			103024				
	Всего заработная плата -		Тенге				111737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170002				
	Местные материалы -		Тенге			178956				
		Накладные расходы -	Тенге			131306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			810342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				131432			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34881				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2093				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36973				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			847315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							687
		Сметная заработная плата -	Тенге				131432			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1653820	139576			1390
			Тенге			223286	44626			178
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1618940				
	Материалы -		Тенге			354570				
	Всего заработная плата -		Тенге				267912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170002				
	Местные материалы -		Тенге			688198				
		Накладные расходы -	Тенге			317929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2053081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1727
		Сметная заработная плата -	Тенге				315601			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34881				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2093				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36973				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2090054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1727
		Сметная заработная плата -	Тенге				315601			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Кирпичная кладка наружных стен								
48	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (Кирпич керамический толщ. 510 мм М100 на раст-ре М 50)	500	6561,88	335,84	3280940	167920	487193	4,54	2270
		м3		699,75	126,00	349875	63000	118	0,61	305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	8,5	49879,65	422,15	423977	3588	84402	56,40	479
		т		8257,50	157,50	70189	1339	118	0,77	7
		Кирпичная кладка внутренних стен и столбов								
50	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	10,08	7337,72	367,45	73964	3704	16834	7,46	75
		м3		1278,00	137,25	12882	1383	118	0,67	7
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4528	41200,00	--	18655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь усиления бетонной подготовки под перегородки								
52	Е0106-1-1	Усиление бетонной подготовки под кирпичную перегородку (бетон В15)	29,47	6238,81	66,01	183858	1945	6829	1,35	40
		м3		195,75	24,93	5769	735	105	0,12	4
53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок/сетка диам.10 А-I/	2,27444	5239,08	327,33	11916	744	4809	11,60	26
		1т		1890,00	123,75	4299	281	105	0,60	1
54	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,27444	60500,00	--	137604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (АС 9, п.6)	45,002	720,74	11,21	32435	504	1896	0,20	9
		м2		31,50	4,21	1418	189	118	0,02	1
		Перемычки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	148	101,68	66,43	15049	9832	9883	0,15	22
		шт		23,85	23,85	3530	3530	140	0,11	16
57	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	390,33	250,96	3903	2510	3065	0,81	8
		шт		130,73	88,22	1307	882	140	0,37	4
58	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	7	926,00	--	6482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	51	1117,00	--	56967	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	86	1342,00	--	115412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С143015-154 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ27-8-п ГОСТ 948-84	4	1972,00	--	7888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С143015-176 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ31-27-п ГОСТ 948-84	10	5682,00	--	56820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
63	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м, по ж/бетонным и каменным опорам/	6,1	5257,75	2020,02	32072	12322	16482	15,51	95
		т		2499,75	502,43	15248	3065	90	1,79	11
64	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	4,3	154400,00	--	663920	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	1,75	146000,00	--	255500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,1	2452,13	545,76	14958	3329	6757	5,25	32
		т		1230,75	--	7508	--	90	--	--
67	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	204	40,72	0,04	8306	8	1528	0,04	9
		м2		8,32	--	1697	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5400627	206408			3065
			Тенге			473721	74405			354
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4434176				
	Материалы -		Тенге			413473				
	Всего заработная плата -		Тенге				522305			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156259				
	Местные материалы -		Тенге			3222722				
		Накладные расходы -	Тенге			616439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5353652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3590
		Сметная заработная плата -	Тенге				614771			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			966450				
	Материалы -		Тенге			8623				
	Всего заработная плата -		Тенге				25821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			919420				
		Накладные расходы -	Тенге			23239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1049070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				29307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6402723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3739
		Сметная заработная плата -	Тенге				644078			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
68	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (по периметру нар. стен J600кг/м3)	84,7	6041,36	261,86	511703	22180	62352	3,44	291
		м3		499,50	99,00	42308	8385	123	0,48	41
		На отм.0,000м								
		ТИП I								
69	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	552	1181,67	49,10	652280	27103	66579	0,53	290
		м2		79,66	18,40	43972	10157	123	0,04	25
70	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	44,16	5909,95	--	260983	--	30798	3,66	162
		м3		567,00	--	25039	--	123	--	--
		ТИП II								
71	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	201,5	1181,67	49,10	238106	9894	24304	0,53	106
		м2		79,66	18,40	16051	3708	123	0,04	9
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,12	5909,95	--	95268	--	11242	3,66	59
		м3		567,00	--	9140	--	123	--	--
		ТИП III								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	27,3	1181,67	49,10	32260	1340	3293	0,53	14
		м2		79,66	18,40	2175	502	123	0,04	1
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,184	5909,95	--	12907	--	1523	3,66	8
		м3		567,00	--	1238	--	123	--	--
		ТИП IV								
75	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	244,04	1181,67	49,10	288374	11982	29435	0,53	128
		м2		79,66	18,40	19440	4490	123	0,04	11
76	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	19,5232	5909,95	--	115381	--	13616	3,66	71
		м3		567,00	--	11070	--	123	--	--
		ТИП V								
77	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	81,52	1181,67	49,10	96330	4003	9832	0,53	43
		м2		79,66	18,40	6494	1500	123	0,04	4
78	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,5216	5909,95	--	38542	--	4548	3,66	24
		м3		567,00	--	3698	--	123	--	--
		ТИП VII								
79	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	24	1181,67	49,10	28360	1178	2895	0,53	13
		м2		79,66	18,40	1912	442	123	0,04	1
80	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,32	5909,95	--	25531	--	3013	3,66	16
		м3		567,00	--	2449	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2396026	77680			1226
			Тенге			184986	29184			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2396026				
	Материалы -		Тенге			1087398				
	Всего заработная плата -		Тенге				214170			
	Местные материалы -		Тенге			1045962				
		Накладные расходы -	Тенге			263429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2819022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1449
		Сметная заработная плата -	Тенге				253684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2819022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1449
		Сметная заработная плата -	Тенге				253684			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльца								
		Кр-1								
81	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	35,5914	2363,33	98,20	84114	3495	8586	1,05	37
		м2		159,32	36,80	5670	1310	123	0,04	2
82	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5,W-6)	3,7	5564,59	66,01	20589	244	857	1,35	5
		м3		195,75	24,93	724	92	105	0,12	--
83	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,774	223,00	--	842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,774	259,00	--	977	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (Пл-1, бетон В15,W-4)	10,2	6501,15	196,62	66312	2006	3711	1,79	18
		м3		272,25	74,27	2777	758	105	0,36	4
86	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,353	223,00	--	2309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,353	78,00	--	808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,363	65900,00	--	23922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	326,42	172,69	7834	4145	4586	0,48	11
		шт		76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
90	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	23	1055,00	--	24265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	1476,00	--	5904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,304	78,00	--	180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,304	223,00	--	514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов (ЗАДЕЛКИ бетон В7,5)	0,8	6490,54	86,60	5192	69	440	3,06	2
		м3		490,50	32,72	392	26	105	0,16	--
95	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,816	78,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,816	223,00	--	182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1364,12	373,54	2728	747	1682	2,66	5
		шт		465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
98	С143017-1177 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.15-8т СТ РК 949-92	1	15356,00	--	15356	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С143017-1180 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92	1	16337,00	--	16337	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	101,68	66,43	915	598	601	0,15	1
		шт		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
101	С143015-154 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ27-8-п ГОСТ 948-84	6	1972,00	--	11832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С143015-156 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ30-8-п ГОСТ 948-84	3	2163,00	--	6489	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (Засыпка щебнем по уклону)	4,4137	1168,67	100,89	5158	445	844	0,85	4
		м3		123,75	38,25	546	169	118	0,18	1
104	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (выравнивающее бетонное основание,бетон В7,5,W-4, сульфат)	0,9	5564,59	66,01	5008	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
105	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,918	223,00	--	205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,918	78,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0106-13-3 прим.	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (устройство ступеней, бетон В15, W-4)	4,1	9571,00	360,48	39241	1478	6785	8,99	37
		м3		1440,00	136,17	5904	558	105	0,67	3
108	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,1615	78,00	--	325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,1615	223,00	--	928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,134	68200,00	--	9139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-2)								
			0,011	93997,62	304,24	1034	3	383	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	364	1	105	0,56	--
112	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (ЗД-1)								
			0,068	64092,87	304,24	4358	21	246	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	226	8	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			363131	13310			127
			Тенге			19758	4874			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			363131				
	Материалы -		Тенге			84783				
	Всего заработная плата -		Тенге				24632			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33061				
	Местные материалы -		Тенге			212220				
		Накладные расходы -	Тенге			28930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			415585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				28971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			415585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				28971			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			8159784	297398			4417
			Тенге			678465	108463			463
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7193334				
	Материалы -		Тенге			1585653				
	Всего заработная плата -		Тенге				761107			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189319				
	Местные материалы -		Тенге			4480905				
		Накладные расходы -	Тенге			908798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			486128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8588260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5197
		Сметная заработная плата -	Тенге				897427			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			966450				
	Материалы -		Тенге			8623				
	Всего заработная плата -		Тенге				25821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			919420				
		Накладные расходы -	Тенге			23239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1049070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				29307			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			9637330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5347
		Сметная заработная плата -	Тенге				926733			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9813604	436974			5808
			Тенге			901751	153089			641
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8812273				
	Материалы -		Тенге			1940223				
	Всего заработная плата -		Тенге				1029019			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359321				
	Местные материалы -		Тенге			5169103				
		Накладные расходы -	Тенге			1226727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184009			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			602340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10641341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6925
		Сметная заработная плата -	Тенге				1213028			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			966450				
	Материалы -		Тенге			8623				
	Всего заработная плата -		Тенге				25821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			919420				
		Накладные расходы -	Тенге			23239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1049070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				29307			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			34881				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			34881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2093				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			36973				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11727384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7074
		Сметная заработная плата -	Тенге				1242335			
		Временные здания и сооружения 3,8%				445 640,59				
		Итого с коэффициентом от временных зданий и сооружений				12 173 024,59				
		Производство работ в зимнее время 4,032%				490 816,35				
		Затраты на выслугу лет 1%				121 730,25				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				48 692,10				
		Итого в базовых ценах 2001года				12 834 263,29				
		В текущих ценах 2016г. К=*2,48887327933				31 942 854,96				
		Налоги,сборы, обязат.платежи 2%				638 857,10				
		ИТОГО :				32 581 712,06				
		НДС (12%)				3 909 805,45				
		ВСЕГО:				**36 491 517,50**				

Заказчик:

Подрядчик:

Директор
департамента капитального строительства
и проектирования: Темиров С.К.

Директор
производственно-технического
департамента Балгазин А.Н.

Технический надзор: Тюреходжаев Б.

Начальник комплекса Подоляк С.В.

Инженер-сметчик: Гирич В.И.

Инженер-сметчик: Кустангельдинова А.А.