Заказчик ТОО "Steel manufacturing"
Подрядчик ТОО " СК Кулагер"
Наименование стройки - Казахстанский патронный завод
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети электроснабжения

Форма -2В

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство кабельной канализации из 25 труб d 110мм открытым способом								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	274,26	44,45	42,37	12190	11621	4880	0,01	4
		м3		2,07	16,27	568	4462	97	0,07	18
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,48	406,76	--	3449	--	3898	2,61	22
		м3		406,76	--	3449	--	113	--	--
3	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент	53,91	338,96	--	18273	--	20649	2,17	117
		м3		338,96	--	18273	--	113	--	--
4	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	336,65	15,98	15,98	5379	5379	1427	--	--
		м3		--	4,37	--	1471	97	0,01	2
5	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	144	44,26	41,20	6373	5933	2556	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3,06	15,24	441	2194	97	0,06	9
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/	312,48	19,70	19,70	6156	6156	1231	--	--
		т		--	3,94	--	1231	100	0,08	26
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	144	3,75	3,24	541	467	223	--	--
		м3		0,48	1,12	69	161	97	--	1
		Трубопроводы								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,25	707,70	152,52	6546	1411	2535	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1422	529	130	0,28	3
9	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	3,35	20163,38	--	67547	--	71305	124,00	415
		кан.-км		19350,00	--	64823	--	110	--	--
10	С Прайс-лист ТОО "Sonet"	Труба жесткая двустенная для кабельной канализации (12 кПа)д110мм,цвет красный, 160911	3350	395,53	--	1325015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-62-1	Устройство канала со стенками из бетонных блоков	30,242	5933,45	789,92	179439	23889	70896	8,27	250
		м3		1401,75	272,75	42392	8249	140	1,04	31
12	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	57	2859,00	--	162963	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /плита П12-15/	7,1	17700,00	--	125670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7,1	112,00	--	795	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,1	78,00	--	554	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-152-6	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг	32	94,60	7,00	3027	224	1353	0,24	8
		шт		43,20	1,30	1382	42	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-152-8	**Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг**	256	4,80	1,00	1229	256	948	0,02	5
		шт		3,40	0,50	870	128	95	--	1
18	С151803-94	**Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, размером 1800х60х26 мм, тип К1154Ц Т1,5**	0,032	373800,00	--	11962	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151803-84	**Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 467х46х76,5 мм, тип К1163Ц УТ1,5**	0,256	103600,00	--	26522	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	**Хомут для крепления кабеля**	0,10752	147300,00	--	15838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1979469**	**55336**			**835**
			Тенге			**133689**	**18467**			**91**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1367754				
	Материалы -		Тенге			1523				
	Всего заработная плата -		Тенге				2422			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1363498				
		Накладные расходы -	Тенге			2301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82203				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1452259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2768			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			611714				
	Материалы -		Тенге			115884				
	Всего заработная плата -		Тенге				149734			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15838				
	Местные материалы -		Тенге			293700				
		Накладные расходы -	Тенге			179600				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			838793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1001
		Сметная заработная плата -	Тенге				176674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2291052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1016
		Сметная заработная плата -	Тенге				179441			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Строительство кабельной канализации из 6 труб d 160мм + 4 трубы d 160 мм открытым способом								
		Земляные работы								
21	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	95,33	46,30	44,14	4414	4208	1767	0,01	1
		м3		2,16	16,95	206	1616	97	0,07	7
22	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,95	325,40	--	960	--	1085	2,09	6
		м3		325,40	--	960	--	113	--	--
23	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	13,1	271,17	--	3552	--	4014	1,74	23
		м3		271,17	--	3552	--	113	--	--
24	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	111,38	15,98	15,98	1780	1780	472	--	--
		м3		--	4,37	--	487	97	0,01	1
25	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	66,3	44,26	41,20	2934	2732	1177	0,02	1
		м3		3,06	15,24	203	1010	97	0,06	4
26	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/	143,871	19,70	19,70	2834	2834	567	--	--
		т		--	3,94	--	567	100	0,08	12
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	66,3	3,75	3,24	249	215	103	--	--
		м3		0,48	1,12	32	74	97	--	--
		Трубопроводы								
28	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,84	707,70	152,52	6256	1348	2423	1,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	1359	505	130	0,28	2
29	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,34	20163,38	--	6856	--	7237	124,00	42
		кан.-км		19350,00	--	6579	--	110	--	--
30	С Прайс-лист ТОО "Sonet"	Труба жесткая двустенная для кабельной канализации (8кПа) д160мм,цвет красный, 160920-8К	340	893,16	--	303673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			333508	13117			83
			Тенге			12890	4259			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			303673				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			303673				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18220				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			321893				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29835				
	Материалы -		Тенге			277				
	Всего заработная плата -		Тенге				17149			
	Местные материалы -		Тенге			3551				
		Накладные расходы -	Тенге			18844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				19976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			373493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				19976			
		РАЗДЕЛ 3.Строительство кабельной канализации из 6 труб d 160мм + 2 трубы d 160 мм открытым способом								
		Земляные работы								
31	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	76,27	46,30	44,14	3531	3366	1414	0,01	1
		м3		2,16	16,95	165	1293	97	0,07	5
32	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,36	325,40	--	768	--	868	2,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		325,40	--	768	--	113	--	--
33	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	5,24	271,17	--	1421	--	1606	1,74	9
		м3		271,17	--	1421	--	113	--	--
34	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	83,87	15,98	15,98	1340	1340	355	--	--
		м3		--	4,37	--	366	97	0,01	1
35	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	49,92	44,26	41,20	2209	2057	886	0,02	1
		м3		3,06	15,24	153	761	97	0,06	3
36	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/	108,3264	19,70	19,70	2134	2134	427	--	--
		т		--	3,94	--	427	100	0,08	9
37	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	49,92	3,75	3,24	187	162	77	--	--
		м3		0,48	1,12	24	56	97	--	--
		Трубопроводы								
38	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,66	707,70	152,52	4713	1016	1825	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1024	381	130	0,28	2
39	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,256	20163,38	--	5162	--	5449	124,00	32
		кан.-км		19350,00	--	4954	--	110	--	--
40	С Прайс-лист ТОО "Sonet"	Труба жесткая двустенная для кабельной канализации (8кПа) д160мм,цвет красный, 160920-8К	256	893,16	--	228648	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			250114	10075			55
			Тенге			8507	3283			20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			228648				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			228648				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13719				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			242367				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21466				
	Материалы -		Тенге			208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				11790			
	Местные материалы -		Тенге			2676				
		Накладные расходы -	Тенге			12907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				13726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			278802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				13726			
		РАЗДЕЛ 4.Строительство кабельной канализации из 4 труб d 160мм открытым способом								
		Земляные работы								
41	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	41,95	46,30	44,14	1942	1852	777	0,01	1
		м3		2,16	16,95	91	711	97	0,07	3
42	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,3	325,40	--	423	--	478	2,09	3
		м3		325,40	--	423	--	113	--	--
43	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	7,89	271,17	--	2140	--	2418	1,74	14
		м3		271,17	--	2140	--	113	--	--
44	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	51,11	15,98	15,98	817	817	217	--	--
		м3		--	4,37	--	223	97	0,01	--
45	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	30,42	44,26	41,20	1346	1253	540	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3,06	15,24	93	464	97	0,06	2
46	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/**	66,0114	19,70	19,70	1300	1300	260	--	--
		т		--	3,94	--	260	100	0,08	5
47	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	30,42	3,75	3,24	114	99	47	--	--
		м3		0,48	1,12	15	34	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			8082	5321			18
			Тенге			2761	1692			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8082				
	Всего заработная плата -		Тенге				4453			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			4737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5163			
		РАЗДЕЛ 5.Строительство кабельной канализации из 6 труб d 160мм открытым способом								
		Земляные работы								
48	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	154,44	46,30	44,14	7150	6817	2862	0,01	2
		м3		2,16	16,95	333	2617	97	0,07	11
49	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	4,78	325,40	--	1555	--	1758	2,09	10
		м3		325,40	--	1555	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	159,22	15,98	15,98	2544	2544	675	--	--
		м3		--	4,37	--	696	97	0,01	1
51	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	106,47	44,26	41,20	4712	4387	1890	0,02	2
		м3		3,06	15,24	326	1622	97	0,06	6
52	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/	231,0399	19,70	19,70	4551	4551	910	--	--
		т		--	3,94	--	910	100	0,08	19
53	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	106,47	3,75	3,24	400	345	165	--	--
		м3		0,48	1,12	51	119	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20913	18644			15
			Тенге			2266	5965			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20913				
	Всего заработная плата -		Тенге				8231			
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			8260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1239			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			30924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9470			
		РАЗДЕЛ 6.Строительство кабельной канализации из 4 труб d 160мм + 6 труб d 160мм + 3 труб d 110мм открытым способом								
		Земляные работы								
54	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	99,14	46,30	44,14	4590	4376	1837	0,01	1
		м3		2,16	16,95	214	1680	97	0,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,07	325,40	--	999	--	1129	2,09	6
		м3		325,40	--	999	--	113	--	--
56	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	29,48	271,17	--	7994	--	9033	1,74	51
		м3		271,17	--	7994	--	113	--	--
57	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	131,69	15,98	15,98	2104	2104	558	--	--
		м3		--	4,37	--	575	97	0,01	1
58	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	76,65	44,26	41,20	3392	3158	1360	0,02	2
		м3		3,06	15,24	235	1168	97	0,06	5
59	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/	166,3305	19,70	19,70	3277	3277	655	--	--
		т		--	3,94	--	655	100	0,08	14
60	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	76,65	3,75	3,24	288	249	119	--	--
		м3		0,48	1,12	37	86	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			22644	13164			61
			Тенге			9478	4165			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22644				
	Всего заработная плата -		Тенге				13643			
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			14692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				15847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			39577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				15847			
		РАЗДЕЛ 7.Строительство кабельной канализации из 7 труб d 160мм открытым способом								
		Земляные работы								
61	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	37,81	46,30	44,14	1751	1669	701	0,01	1
		м3		2,16	16,95	82	641	97	0,07	3
62	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,17	325,40	--	381	--	430	2,09	2
		м3		325,40	--	381	--	113	--	--
63	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	4,59	271,17	--	1245	--	1406	1,74	8
		м3		271,17	--	1245	--	113	--	--
64	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	43,57	15,98	15,98	696	696	185	--	--
		м3		--	4,37	--	190	97	0,01	--
65	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	25,93	44,26	41,20	1148	1068	460	0,02	1
		м3		3,06	15,24	79	395	97	0,06	2
66	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/	56,2681	19,70	19,70	1108	1108	222	--	--
		т		--	3,94	--	222	100	0,08	5
67	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	25,93	3,75	3,24	97	84	40	--	--
		м3		0,48	1,12	12	29	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			6426	4626			12
			Тенге			1799	1477			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6426				
	Всего заработная плата -		Тенге				3276			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			3444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				517			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			10462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3792			
		РАЗДЕЛ 8.Строительство кабельной канализации из 3 труб d 160мм открытым способом								
		Земляные работы								
68	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	78,22	46,30	44,14	3621	3453	1450	0,01	1
		м3		2,16	16,95	169	1326	97	0,07	5
69	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,42	325,40	--	787	--	890	2,09	5
		м3		325,40	--	787	--	113	--	--
70	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/**	4,54	271,17	--	1231	--	1391	1,74	8
		м3		271,17	--	1231	--	113	--	--
71	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/**	85,18	15,98	15,98	1361	1361	361	--	--
		м3		--	4,37	--	372	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	E0101-18-4	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	50,7	44,26	41,20	2244	2089	900	0,02	1
		м3		3,06	15,24	155	773	97	0,06	3
73	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/**	110,019	19,70	19,70	2167	2167	433	--	--
		т		--	3,94	--	433	100	0,08	9
74	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	50,7	3,75	3,24	190	164	79	--	--
		м3		0,48	1,12	24	57	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**11603**	**9234**			**15**
			Тенге			**2367**	**2961**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11603				
	Всего заработная плата -		Тенге				5328			
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			5504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				826			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			18133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6153			
		РАЗДЕЛ 9.Строительство кабельной канализации из 6 труб d 160мм + 3 труб d 160мм открытым способом								
		Земляные работы								
75	E0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	3,81	46,30	44,14	176	168	71	0,01	--
		м3		2,16	16,95	8	65	97	0,07	--
76	E0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,12	325,40	--	39	--	44	2,09	--
		м3		325,40	--	39	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	1,31	271,17	--	355	--	401	1,74	2
		м3		271,17	--	355	--	113	--	--
78	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	5,24	15,98	15,98	84	84	22	--	--
		м3		--	4,37	--	23	97	0,01	--
79	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,37	44,26	41,20	149	139	60	0,02	--
		м3		3,06	15,24	10	51	97	0,06	--
80	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/	7,3129	19,70	19,70	144	144	29	--	--
		т		--	3,94	--	29	100	0,08	1
81	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3,37	3,75	3,24	13	11	5	--	--
		м3		0,48	1,12	2	4	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			960	546			3
			Тенге			414	171			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			960				
Всего заработная плата -			Тенге				586			
		Накладные расходы -	Тенге			632				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				681			

РАЗДЕЛ 10.Строительство кабельной канализации из 2 труб d 160мм открытым способом

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	25,42	46,30	44,14	1177	1122	471	0,01	--
		м3		2,16	16,95	55	431	97	0,07	2
83	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,79	325,40	--	257	--	290	2,09	2
		м3		325,40	--	257	--	113	--	--
84	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	0,98	271,17	--	266	--	300	1,74	2
		м3		271,17	--	266	--	113	--	--
85	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	27,19	15,98	15,98	434	434	115	--	--
		м3		--	4,37	--	119	97	0,01	--
86	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	16,18	44,26	41,20	716	667	287	0,02	--
		м3		3,06	15,24	50	247	97	0,06	1
87	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/	35,1106	19,70	19,70	692	692	138	--	--
		т		--	3,94	--	138	100	0,08	3
88	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16,18	3,75	3,24	61	52	25	--	--
		м3		0,48	1,12	8	18	97	--	--
		Земляные работы								
89	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	12,71	46,30	44,14	588	561	236	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,16	16,95	27	215	97	0,07	1
90	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,39	325,40	--	127	--	143	2,09	1
		м3		325,40	--	127	--	113	--	--
91	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	1,64	271,17	--	445	--	503	1,74	3
		м3		271,17	--	445	--	113	--	--
92	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	14,74	15,98	15,98	236	236	62	--	--
		м3		--	4,37	--	64	97	0,01	--
93	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	4,21	44,26	41,20	186	173	75	0,02	--
		м3		3,06	15,24	13	64	97	0,06	--
94	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/	9,1357	19,70	19,70	180	180	36	--	--
		т		--	3,94	--	36	100	0,08	1
95	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,21	3,75	3,24	16	14	7	--	--
		м3		0,48	1,12	2	5	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5380	4131			8
			Тенге			1249	1337			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5380				
		Всего заработная плата -	Тенге				2586			
		Местные материалы -	Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			2689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			8554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2990			
		РАЗДЕЛ 11. Сети электроснабжения								
		Земляные работы								
96	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1113,37	46,30	44,14	51547	49143	20634	0,01	17
		м3		2,16	16,95	2403	18869	97	0,07	76
97	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	34,43	325,40	--	11204	--	12660	2,09	72
		м3		325,40	--	11204	--	113	--	--
98	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	43,95	271,17	--	11918	--	13467	1,74	76
		м3		271,17	--	11918	--	113	--	--
99	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 20м/	1191,75	15,98	15,98	19043	19043	5051	--	--
		м3		--	4,37	--	5208	97	0,01	9
100	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	298,59	44,26	41,20	13215	12302	5300	0,02	6
		м3		3,06	15,24	914	4550	97	0,06	18
101	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /площадка для хранения/	647,9403	19,70	19,70	12764	12764	2553	--	--
		т		--	3,94	--	2553	100	0,08	54
102	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	298,59	3,75	3,24	1121	969	463	--	1
		м3		0,48	1,12	143	334	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
103	С151601-554 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,841	96210,00	--	80913	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
104	С151601-543 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,68	140468,00	--	95518	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
105	С151601-544 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,822	200696,00	--	164972	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
106	С151601-546 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,9299	314741,00	--	292678	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
107	С151601-547 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,534	394398,00	--	605007	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
108	С151601-548 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,16	511681,00	--	81869	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
109	С151601-551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,72	890211,00	--	640952	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
110	С151601-704 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,12	3313517,00	--	3711139	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
111	С Прайс-лист ТОО "Ункомтех"	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами ПвВГнг(А) 1х630-1 ГОСТ 16442-80	480	5183,63	--	2488144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С Прайс-лист ТОО "Ункомтех"	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами ПвВГнг(А) 1х500-1 ГОСТ 16442-80	480	4472,06	--	2146589	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	С Прайс-лист ТОО "Ункомтех"	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами ПвВГнг(А) 1х300-1 ГОСТ 16442-80	959,6207	2419,03	--	2321350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			14431407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				67115			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16193506**	**228415**			**1276**
			Тенге			**202003**	**75290**			**406**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15333668				
	Материалы -		Тенге			1523				
	Всего заработная плата -		Тенге				2422			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15329412				
		Накладные расходы -	Тенге			2301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			920158				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16256128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2768			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			859837				
	Материалы -		Тенге			116369				
	Всего заработная плата -		Тенге				274871			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15838				
	Местные материалы -		Тенге			299946				
		Накладные расходы -	Тенге			311438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1241552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1824
		Сметная заработная плата -	Тенге				321587			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17497680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1839
		Сметная заработная плата -	Тенге				324354			

Временные здания и сооружения 3,8%	664 912
Итого с коэффициентом от временных зданий и сооружений	18 162 592
Производство работ в зимнее время 4,032%	732 316
Затраты на выслугу лет 1%	181 626
Затраты на доп.отпуска 0,4%	72 650
Итого в базовых ценах 2001года	19 149 184
В текущих ценах 2016г. К=*2,48887327933	47 659 892
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	953 198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО :				48 613 090				
		НДС (12%)				5 833 571				
		ВСЕГО:				**54 446 661**				

Заказчик:

Директор
департамента капитального строительства
и проектирования: Темиров С.К.

Технический надзор: Скурихин П.З.

Инженер-сметчик: Гирич В.И.

Подрядчик:

Директор
производственно- технического
департамента Иманкулов А.

Начальник участка Никифоров Н.А.

Специалист ПТД Жунис Б.

Инженер-сметчик: Байганова А.