Счет-фактура № 249 от 17.06.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/201 от 30.07.2012 г.,доп согл №2 от 06.02.13 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000086 от 17 Июня 2013 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе ". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140005361,Республика Казахстан ,г.Актобе (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе " **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан ,г.Актобе (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN06180000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на строительство плавательного бассейна в микрорайоне " Батыс-2" г Актобе " .	шт	1	28 589 885,71	28 589 885,71	12%	3 430 786,29	32 020 672,00		
Всего по счету:					**28 589 885,71**		**3 430 786,29**	**32 020 672,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации не предусмотрен Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: СМР на строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Батыс-2" г. Актобе.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/201	30.07.2012г.				
		Доп.соглашение					
		2	06.02.2013г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2013 г.	Стоимость оборудова-ния 2013г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2013г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	109 556 924						13 146 831	**122 703 755**
в том числе за отчетный месяц:		28 589 885	11 394 051	25 454 310	2 574 989	560 586	3 430 787	**32 020 672**

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдела строительства г.Актобе» _____ Уали А.З.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства города Актобе»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СМР на строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Батыс-2" г. Актобе.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013Г.

ОБОРУДОВАНИЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2-1-10 Технологическое оборудование помещений.														
		РАЗДЕЛ 1. Монтируемое оборудование												
1	Сборник 1.3 прим.стр.5 6 т.5 п.128	-Прилавок, г.р. 1700х700х780 мм из ДСП шт	1	22790	-	22790	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		22790	-	-		-				
		РАЗДЕЛ 2. Немонтируемое оборудование												

2	Сборник 5.5стр.39 т.39 п.9	-Стенка гимнастическая	секция	17	9100	-	154700	-	-	-	-
3	ТОО"АТК",Астана	-Тренажер для развития силы рук /инерционный/	к-т	3	16853,56	-	50561	-	-	-	-
4	Сборник 5.5стр.38 т.39 п.21	-Перекладина гимнастическая	шт	4	15000	-	60000	-	-	-	-
5	ТОО"АТК",Астана	-Тренажер многоцелевой "Стенка"	шт	3	14179,68	-	42539	-	-	-	-
6	Сборник 8.1стр.12 т.2 п.32,33	-Стол обеденный с 4-мя стульями	к-т	3	10965	-	32895	-	-	-	-
7	Сборник 5.1стр.7 п.4	-Вешалка напольная, длиной-3500 мм	шт	8	20089,12	-	160713	-	-	-	-
8	Сборник 1.8стр.86 т.31 п.3	-Стол массажный, г.р. 2000х650х800 мм	шт	6	66650	-	399900	-	-	-	-
9	Сборник 1.3стр.56 т.5 п.119	-Фен для сушки волос с круглой ручкой настенный, г.р. 256х258х172 мм	шт	9	14000	-	126000	-	-	-	-
10	Сборник 1.3стр.52 т.5 п.24	-Стол производственный СПРО-6-3, г.р. 1200х600х850 мм	шт	1	9680	-	9680	-	-	-	-
11	Сборник 1.8стр.89 т.32 п.48	-Холодильник для хранения медикаментов, 1ф, 220В, мощность-0,43кВт	шт	1	34000	-	34000	-	-	-	-
12	Сборник 1.3стр.56, 59 т.5 п.121,208	-Верстак слесарный с тисками, г.р. 1200х700х810 мм	шт	3	16286	-	48858	-	-	-	-
13	Сборник 5.5стр.87 т.56 п.22	-Плита разметочная, г.р. 400х400 мм	шт	1	10000	-	10000	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1129846	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			1152636	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			1152636				

ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	1152636
ИТОГО В ЦЕНАХ 2013г. К=2,234	Тенге	2574989
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	51500
ИТОГО:	Тенге	2626489
НДС-12%	Тенге	315179
ВСЕГО:	**Тенге**	**2941668**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ «Отдела строительства Актобе» _____ Уали А.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль» _____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Инженер ТОО «Маяк ЛТД» _____ Панченко В.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства города Актобе»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СМР на строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Батыс-2" г. Актобе.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2-1-1 Общестроительные работы (ниже 0,00).												
		РАЗДЕЛ 1. Полы подвала										
		Тип 8(S=3544,8м2)										
1	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В15	1158,55 м2	293,84	14,76	340433	17100	82608	0,36	418		
				52,43	5,54	60743	6418	123	0,03	31		
2	Е0111-15-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (на 10мм)	1158,55 м2	73,88	1,34	85589	1552	5529	0,02	24		
				3,38	0,5	3916	579	123	-	3		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			545009	-	-		-		
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка подвала										
3	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	675,97	289,81	4,07	195905	2748	96990	0,74	500		
				135,68	0,97	91716	656	105	0,05	35		

		м2							
4	Е0115-64-3	-Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой	702,09	77,28	3,43	54258	2408	55319	0,46	320
				73,73	1,31	51765	920	105	0,01	4
		м2								
5	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	959,63	57,32	0,35	55002	336	52517	0,3	286
				51,98	0,14	49882	134	105	-	1
		м2								
6	Е0115-64-4	-Шпаклевка потолка выравнивающими смесями с огрунтовкой	959,63	106,2	3,94	101913	3781	104389	0,55	531
				102,11	1,49	97988	1430	105	0,01	7
		м2								
7	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	11325,3	31	-	351084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
8	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3775,1	37	-	139679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1279478	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Ванна бассейна

Фундамент монолитный ФЛМ-1(11шт)

9	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 на сульфатостойком цементе W4	12,846	6838,57	66,01	87848	848	2977	1,35	17
				195,75	24,93	2515	320	105	0,12	2
		м3								
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,07	106	-	1385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,07	302	-	3947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В25	30,8	9045,77	353,46	278610	10887	23237	3,6	111
				585	133,52	18018	4112	105	0,65	20
		м3								
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,27	106	-	3315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	31,27	151	-	4722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	2 кг/см2								
		м3							
				Колонны железобетонные монолитные (54шт)					
15	E0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 из бетона кл.B25 W6	8,64	12115,45	990,15	104677	8555	18314	10,4	90
				1644,75	374,04	14211	3232	105	1,83	16
		м3								
16	C143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,768	151	-	1324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,768	352	-	3086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,768	106	-	929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			566434	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Отмостка

19	E0111-2-9	-Бетонная отмостка толщ.80мм из бетона B7,5	2,16	7254,61	-	15670	-	1506	3,66	8
				567	-	1225	-	123	-	-
		м3								
20	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,2032	106	-	234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			18454	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2409375	-	-		-

2-1-2 Общестроительные работы (выше 0,00).

РАЗДЕЛ 1. Металлический каркас

				Колонны К1-К5 24шт						
1	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	438,42	49,69	0,04	21783	18	3283	0,04	19
				8,32	-	3648	-	90	-	-
		м2								
				Металлоконструкции для крепления подвесного потолка						
2	E0115-36-1	-Облицовка колонн и балок гипсокартонными листами с креплением на пристенный	250	1254,74	4,85	313684	1211	58871	1,29	322
				222,86	1,41	55715	353	105	0,01	2

	металлический каркас в два слоя								
		м2							
				Металлоконструкции для устройства VIP-ложи					
3	E0115-36-1 -Облицовка VIP площадки гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас в два слоя	62,5	1254,74	4,85	78421	303	14718	1,29	81
			222,86	1,41	13929	88	105	0,01	-
		м2							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			520205	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Стены								
				Стены кирпичные					
4	E0108-4-5 -Гидроизоляция боковая оклеечная по кирпичу пленкой пароизоляционной полиэтиленовой в 2 слоя внутренних стен	1000	107,08	8,23	107080	8230	100017	0,47	468
			81,68	3,08	81680	3080	118	0,02	15
		м2							
5	E0108-4-6 -Исключить на один слой	1000	-52,38	-4,19	-52380	-4190	-48333	-0,23	-226
			-39,38	-1,58	-39380	-1580	118	-0,01	-8
		м2							
6	E0126-30-1 -Утепление наружных стен минплитой толщиной 60 мм под облицовку кассетами	18	6758,57	378,22	121654	6808	66744	20,04	361
			3566,25	141,75	64193	2552	100	0,69	12
		м2							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			312469	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Окна								
7	E0110-91-5 -Установка жалюзийных решеток, двухстворчатых площадью проема до 2 м2(2шт)	3,22	427,5	19,32	1377	62	743	1,11	4
			185,83	6,39	598	21	120	0,03	-
		м2							
8	CC12061-181-Жалюзийные решетки из ПХВ профилей /ЖР-1/ прим.	3,22	5240	-	16873	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20132	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Витражи								
9	E0109-44-4 -Монтаж витражей из алюминиевых профилей с герметическими стеклопакетами	200	985,59	202,91	197119	40583	146916	3,81	762
			765	51,2	153000	10240	90	0,17	35
		м2							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			364677	-	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Полы 1 и 2 этажей								

				Тип 1(S=38,6м2)					
10	E0111-31-2	-Устройство покрытий из керамогранитных плит при количестве до 3 шт на м2	38,6	487,02	16,08	18799	621	15135	2,02	78
				312,75	6,03	12072	233	123	0,03	1
		м2								
				Тип 6(S=109,41+74,0м2)						
11	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132,89	194,65	9,95	25867	1322	9144	0,36	47
				52,2	3,74	6937	497	123	0,02	2
		м2								
12	E0111-11-2 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм	132,89	118,62	2,68	15764	356	575	0,02	2
				2,52	1	335	133	123	-	1
		м2								
13	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	132,89	1550,81	15,2	206087	2020	29531	1,07	142
				173,3	7,37	23030	979	123	0,04	5
		м2								
				Тип 7(S=50,52м2)						
14	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,52	194,65	9,95	9834	503	3476	0,36	18
				52,2	3,74	2637	189	123	0,02	1
		м2								
15	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев	0,04986	5239,08	327,33	261	16	105	11,6	1
				1890	123,75	94	6	105	0,6	-
		1т								
				Плинтуса						
16	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1547,02	255,12	0,32	394682	495	79424	0,24	365
				41,63	0,11	64402	170	123	-	1
		м								
17	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1800	123,31	0,16	221960	288	35978	0,09	162
				16,18	0,07	29124	126	123	-	1
		м								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			1130620	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка

				Штукатурка						
18	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	1142,66	289,81	4,07	331158	4645	163952	0,74	846
				135,68	0,97	155036	1108	105	0,05	59
		м2								
				Шпаклевка потолка						
19	E0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	34,49	57,32	0,35	1977	12	1887	0,3	10
				51,98	0,14	1793	5	105	-	-

		м2							
20	Е0115-64-4	-Шпаклевка потолка выравнивающими смесями с огрунтовкой	34,49	106,2	3,94	3663	136	3752	0,55	19
				102,11	1,49	3522	51	105	0,01	-
		м2								
					Облицовка стен					
21	Е0115-17-1 т.ч. п-3.10 к=0,9	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	329,94	1821,4	1,89	600953	624	104073	1,8	594
				299,7	0,71	98883	235	105	-	1
		м2								
22	Е0110-7-1	-Обшивка стен вагонкой	129,9	137,13	4,64	17813	603	9323	0,36	47
				58,05	1,76	7541	229	120	0,01	1
		м2								
23	С12069-57	-Доски строганые в четверть, II сорта, толщиной 13-16 мм /вагонка/	2,08	32700	-	68016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0113-37-1	-Оклейка стен фольгой	129,9	353,92	5,38	45974	699	22096	0,94	122
				186,75	2,25	24259	292	90	0,01	1
		м2								
25	С11011-998	-Фольга алюминиевая дублированная стеклосеткой /ТУ 36-1177-77/	13,6395	2770	-	37781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м2								
					Водоэмульсионная окраска					
26	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34,49	222,64	2,33	7679	80	2974	0,49	17
				81,23	0,88	2802	30	105	-	-
		м2								
					Подвесной потолок					
27	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG"	791,82	326,29	2,21	258363	1750	266326	1,76	1394
				319,5	0,83	252986	657	105	-	3
		м2								
28	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из реечного пластика	217,75	326,29	2,21	71050	481	73239	1,76	383
				319,5	0,83	69571	181	105	-	1
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2217571	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Центральный вход

29	Е0115-13-1	-Облицовка ступеней, подступенков, пандуса гранитными плитами	22,22	1271,06	6,79	28243	151	25257	5,5	122
				1080	2,57	23998	57	105	0,01	-
		м2								
30	Е0115-13-2	-Укладка гранитных плит по верху цветочниц	10,28	1231,75	8,44	12662	87	8049	3,5	36
				742,5	3,2	7633	33	105	0,02	-

		м2							
31	Е0109-42-1	-Обшивка арочной конструкции профлистом	29,34	112,45	34,24	3299	1005	1572	0,32	9
				51,08	8,45	1499	248	90	0,03	1
		м2								
32	Е0112-10-1	-Устройство лотка из листовой оцинкованной стали т.0,55мм	4,93	785,98	1,24	3875	6	902	0,97	5
				153,23	0,47	755	2	119	-	-
		м2								
33	Е0120-11-4	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	2	601,94	46,19	1204	92	939	2,12	4
				348,75	18	698	36	128	0,08	-
		шт								
34	С12021-250	-Металлоконструкции вентрешеток ВР-1	0,13	154200	-	20046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой покрытия	39,52	72,38	0,07	2861	3	778	0,12	5
				18,56	0,02	733	1	106	-	-
		м2								
36	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	39,52	189,45	4,72	7487	187	3417	0,4	16
				70,88	1,78	2801	70	119	0,01	-
		м2								
37	Е0112-13-4 К=4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	39,52	631,56	18,88	24959	746	10621	1,25	49
				218,72	7,12	8644	281	119	0,03	1
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			165558	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4731232	-	-		-

2-1-5 Холодный водопровод В1, В2

РАЗДЕЛ 1. Холодный водопровод В1

		Сантехнические работы								
1	Е0116-15-3	-Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
		1шт								
2	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	-
				40,5	-	81	-	128	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3530	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Водопроводная сеть В1

		Строительные работы								
3	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной	25	389,25	-	9731	-	10996	2,48	62

до 2 м без креплений с откосами (под ввод)		389,25	-	9731	-	113	-	-
4 Е0101-166-3-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	25 м3	167,18	-	4180	-	4723	1,21	30
		167,18	-	4180	-	113	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31408	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			34938	-	-		-

2-1-7 Канализация К1, К2, КН.

РАЗДЕЛ 1. Канализация К1

			Сантехнические работы					
1 Е0117-1-12 -Установка трапов диам. 100 мм	12 комплект	188,08	9,2	2257	110	2212	0,79	9
		139,5	4,5	1674	54	128	0,02	-
2 Е0117-1-10 -Установка акриловых мелких душевых поддонов	4 комплект	310,08	54,7	1240	219	956	0,99	4
		166,5	20,25	666	81	128	0,1	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7065	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Канализация напорно-самотечная КН

			Сантехнические работы					
3 Е0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диам. 40 мм (выпуски)	8 м	141,5	0,64	1132	5	1090	0,58	5
		106,2	0,25	850	2	128	-	-
4 Е0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 40 мм	20 м	141,5	0,64	2830	13	2725	0,58	12
		106,2	0,25	2124	5	128	-	-
5 Е0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	10 м	620,54	0,64	6205	6	1363	0,58	6
		106,2	0,25	1062	3	128	-	-
			Строительные работы					
6 Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под выпуски)	16 м	389,25	-	6228	-	7038	2,48	40
		389,25	-	6228	-	113	-	-
7 Е0101-166-3-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	16 м3	167,18	-	2675	-	3023	1,21	19

	грунтах 3 группы	167,18	-	2675	-	113	-	-
	м3							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		36367	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		43432	-	-		-

2-1-3 Отопление и теплый пол

РАЗДЕЛ 1. Автоматизированный тепловой пункт

Сантехнические работы

1	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Циркуляционный насос системы отопления Grundfos UPS 40-180F, G-10м3/ч, H-11м.в.ст., N-0,8кВт, U-380В, дима. 40 мм /1 рабочий, 1 резервный/	2	64400,97	-	128802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
2	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Циркуляционно-повысительный насос системы горячего водоснабжения Grundfos UPS 40-180F, G-12м3/ч, H-10м.в.ст., N-0,8кВт, U-380В, дима. 40 мм /1 рабочий, 1 резервный/	2	64400,97	-	128802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Регулирующий клапан Samson проходной с электроприводом тип 3214, диам. 65 мм, Kv-50м3/ч, перепад давлений 0,05бар, U-220В, N-3ВА	2	149058,62	-	298117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Регулирующий клапан Samson проходной с электроприводом тип 3214, диам. 150 мм, Kvs-340м3/ч, перепад давлений 0,05бар, U-220В, N-3ВА	1	335955,2	-	335955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Ручной балансировочный клапан фланцевый MSV-F, Kv-15м3/ч, P-0,05бар, диам. 40 мм	1	18001,69	-	18002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Ручной балансировочный клапан муфтовый MSV-C, Kv-3м3/ч, P-0,05бар, диам. 20 мм	1	12383,33	-	12383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Ручной балансировочный клапан муфтовый MSV-C, Kv-5м3/ч, P-0,05бар, диам. 20 мм	1	12383,33	-	12383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Ручной балансировочный клапан фланцевый MSV-F, Kv-30м3/ч, P-0,05бар, диам. 50 мм	1	20409,56	-	20410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			Шт						
9	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Ручной балансировочный клапан фланцевый MSV-F, Kv-245м3/ч, P-0,05бар, диам. 125 мм	1	82784,86	-	82785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Гидромагнитная система очистки воды ГМС-150, диам. 150 мм	1	305761,27	-	305761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
11	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Гидромагнитная система очистки воды ГМС-80, диам. 80 мм	1	133770,56	-	133771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
12	СТОО"Аквато-рия-Актобе "	Гидромагнитная система очистки воды ГМС-50, диам. 50 мм	1	91728,38	-	91728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
13	С131405-6	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-200 мм	2	11300	-	22600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
14	С131405-6	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-150 мм	7	11300	-	79100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
15	С131405-5	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-125 мм	4	8520	-	34080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	С131405-5	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм	4	8520	-	34080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
17	С131405-4	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-80 мм	26	7890	-	205140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

18	С131405-3	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6 с продувочным и отключающим устройством, d-65 мм шт	2	6440 -	- -	12880 -	- -	- -	- - -
19	С131405-2	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6 с продувочным и отключающим устройством, d-50 мм шт	8	6000 -	- -	48000 -	- -	- -	- - -
20	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	28	340 -	- -	9520 -	- -	- -	- - -
21	С130904-13	-Краны шаровые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	4	284 -	- -	1136 -	- -	- -	- - -
22	С130904-15	-Краны шаровые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	495 -	- -	1980 -	- -	- -	- - -
23	С130904-7 прим.	-Автоматический воздухоотводчик, Dy 15 мм шт	2	463 -	- -	926 -	- -	- -	- - -
24	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	1570 -	- -	1570 -	- -	- -	- - -
25	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм м	11	112 -	- -	1232 -	- -	- -	- - -
26	С130806-57	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм М	2	112 -	- -	224 -	- -	- -	- - -
27	С130806-56 Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	2	63 -	- -	126 -	- -	- -	- - -

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2142783	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		2142783	-	-	-

2-1-4 Вентиляция и холодоснабжение.

РАЗДЕЛ 1. Вентиляция ПВ-1

Сантехнические работы

1	Е0120-4-13	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч.900х750мм)	23,1	2089,2	9,1	48260	210	3523	0,72	17
				115,76	3,4	2674	79	128	0,02	-
2	Е0120-4-12	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч.900х700мм)	м2 19,2	2099,55	9,22	40311	177	3162	0,78	15
				125,21	3,45	2404	66	128	0,02	-
3	Е0120-4-12	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч.850х650мм)	м2 18	2099,55	9,22	37792	166	2964	0,78	14
				125,21	3,45	2254	62	128	0,02	-
4	Е0120-4-12	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч.800х600мм)	м2 8,4	2099,55	9,22	17636	77	1383	0,78	7
				125,21	3,45	1052	29	128	0,02	-
5	Е0120-4-11	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч.600х600мм)	м2 38,4	2130,92	8,82	81827	339	7792	0,96	37
				155,22	3,31	5961	127	128	0,02	1
6	Е0120-4-11	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч.600х500мм)	м2 17,6	2130,92	8,82	37504	155	3571	0,96	17
				155,22	3,31	2732	58	128	0,02	-
7	Е0120-4-11	-Прокладка воздуховодов класса	м2 12,6	2130,92	8,82	26850	111	2557	0,96	12

	П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч.500х400мм)			155,22	3,31	1956	42	128	0,02	-
	м2									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			334043	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Вентиляция П-1									
8	С131310-10 -Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм (сеч.150х150мм)	1		730	-	730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
9	Е0120-11-1 -Установка решеток регулируемых площадью в свету до 0,25 м2	100		241,85	16,96	24185	1696	24797	1,12	112
				186,64	7,09	18664	709	128	0,03	3
	шт									
10	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы прим. -Решетки вентиляционные регулируемые, тип АМР 250х200	20		1414,91	-	28298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
11	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы -Решетки вентиляционные регулируемые, тип АМР 200х200	22		1414,91	-	31128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
12	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы -Решетки вентиляционные регулируемые, тип АМР 100х100	58		890,15	-	51629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			170412	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Вентиляция П-2									
13	CVTS KAzAKHsTAn ,Астана -Приточная установка VS-10-R-H-T в комплекте со шкафом автоматики и гибкими соединениями	1		221134,5	-	221135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	к-т									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			234403	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Вентиляция В-1									
14	Е0120-20-3 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1		1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
	шт									
15	Е0120-14-6 -Установка клапанов с ручным приводом периметром до 1000	4		255,17	5,65	1021	23	956	1,11	4

	мм		184,28	2,36	737	9	128	0,01	-
16	С131310-10 -Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм (сеч.150х100мм)	шт 2	730	-	1460	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	С131310-10 -Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм (сеч.100х100мм)	шт 2	730	-	1460	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7093	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Вентиляция В-2

18	Е0120-32-2 -Установка вентилятора вытяжного	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
			926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
19	Е0120-20-2 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт 1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	-
			63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
20	Е0120-14-6 -Установка клапанов с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт 4	255,17	5,65	1021	23	956	1,11	4
			184,28	2,36	737	9	128	0,01	-
21	С131310-10 -Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм (сеч.150х100мм)	шт 2	730	-	1460	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
22	С131310-10 -Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм (сеч.100х100мм)	шт 2	730	-	1460	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9047	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Вентиляция В-3

23	E0120-32-2	-Установка вентилятора вытяжного	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
		шт								
24	E0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
25	E0120-14-6	-Установка клапанов с ручным приводом периметром до 1000 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
				184,28	2,36	553	7	128	0,01	-
		шт								
26	C131310-10	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм (сеч.150х100мм)	1	730	-	730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			6194	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Вентиляция В-4

27	E0120-32-2	-Установка вентилятора вытяжного	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
		шт								
28	E0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
29	E0120-14-6	-Установка клапанов с ручным приводом периметром до 1000 мм	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
				184,28	2,36	369	5	128	0,01	-
		шт								
30	C131310-11	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм (сеч.200х200мм)	1	947	-	947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	C131310-10	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм (сеч.150х150мм)	1	730	-	730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	E0120-11-1	-Установка решеток нерегулируемых площадью в	12	241,85	16,96	2902	203	2976	1,12	13

	свету до 0,25 м2			186,64	7,09	2240	85	128	0,03	-
33	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы прим.	-Решетки вентиляционные нерегулируемые, тип АМН 150х100	шт	8	707,46	-	5660	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы прим.	-Решетки вентиляционные нерегулируемые, тип АМН 100х100	шт	4	707,46	-	2830	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			21653	-	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Вентиляция В-5										
35	Е0120-32-2	-Установка вентилятора вытяжного		1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
					926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
36	Е0120-20-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	-
					63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
37	Е0120-14-6	-Установка клапанов с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
					184,28	2,36	369	5	128	0,01	-
38	С131310-10	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм (сеч.150х150мм)	шт	2	730	-	1460	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			6682	-	-		-
	РАЗДЕЛ 9. Вентиляция В-6										
39	Е0120-32-2	-Установка вентилятора вытяжного		1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
					926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
40	Е0120-11-1	-Установка решеток нерегулируемых площадью в свету до 0,25 м2	шт	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
41	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы прим.	-Решетки вентиляционные нерегулируемые, тип АМН 100х100	шт	4	707,46	-	2830	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			7402	-	-	-
	РАЗДЕЛ 10. Вентиляция В-7								
42	Е0120-11-1 -Установка решеток регулируемых площадью в свету до 0,25 м2	106	241,85	16,96	25636	1797	26285	1,12	119
			186,64	7,09	19784	751	128	0,03	3
	шт								
43	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы прим. -Решетки вентиляционные регулируемые, тип АМР 250х200	24	1414,91	-	33958	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
44	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы -Решетки вентиляционные регулируемые, тип АМР 200х200	24	1414,91	-	33958	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
45	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы прим. -Решетки вентиляционные регулируемые, тип АМР 200х150	28	1414,91	-	39617	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
46	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы -Решетки вентиляционные регулируемые, тип АМР 100х100	30	890,15	-	26704	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			197327	-	-	-
	РАЗДЕЛ 11. Вентиляция В-8								
47	Е0120-21-4 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 2000 мм (сеч.600х300мм)	1	2011	16,96	2011	17	212	0,97	1
			158,29	7,09	158	7	128	0,03	-
	шт								
48	Е0120-11-1 -Установка решеток нерегулируемых площадью в свету до 0,25 м2	18	241,85	16,96	4353	305	4463	1,12	20
			186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
	шт								
49	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы -Решетки вентиляционные нерегулируемые, тип АМН 150х150	18	707,46	-	12734	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
50	Е0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сеч.150х100мм)	2,5	1880,91	13,82	4702	35	848	1,62	4
			259,88	5,18	650	13	128	0,03	-
	м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			31083	-	-	-
	РАЗДЕЛ 12. Вентиляция В-11, 12								
51	Е0120-32-2 -Установка вентилятора	2	981,9	55,8	1964	112	2425	5,21	10

	вытяжного			926,1	21,26	1852	43	128	0,11	-
52	E0120-13-11-Установка клапанов лепестковых к вентиляторам	шт	2	794,15	12,95	1588	26	1609	3,73	7
				623,7	4,73	1247	9	128	0,02	-
53	C131310-10 -Клапан лепестковый 150x150 мм прим.	шт	2	730	-	1460	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			9589	-	-		-
	РАЗДЕЛ 13. Вентиляция В-13									
54	E0120-32-2 -Установка вентилятора вытяжного		1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
55	E0120-20-2 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	-
				63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
56	E0120-14-6 -Установка клапанов с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
				184,28	2,36	553	7	128	0,01	-
57	E0120-11-1 -Установка решеток регулируемых площадью в свету до 0,25 м2	шт	7	241,85	16,96	1693	119	1736	1,12	8
				186,64	7,09	1306	50	128	0,03	-
58	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы прим. -Решетки вентиляционные регулируемые, тип АМР 150x100	шт	5	1144,31	-	5722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	СТОО"ИТБ Дэнко",Алматы -Решетки вентиляционные регулируемые, тип АМР 100x100	шт	2	890,15	-	1780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			16596	-	-		-
	РАЗДЕЛ 14. Дымоудаление ДУ-1, 2, 3									
60	E0120-3-11 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч.600x600мм)	м2	182,4	1880,92	8,82	343080	1609	37012	0,96	176
				155,22	3,31	28312	603	128	0,02	3
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			402898	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1454422	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	10816182
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-1,8%	Тенге	194691
ИТОГО:	Тенге	11010873
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-2,08%	Тенге	229026
ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге	110109
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге	44043
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	11394051
ИТОГО В ЦЕНАХ 2013г. К=2,234	Тенге	25454310
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	509086
ИТОГО:	Тенге	25963396
НДС-12%	Тенге	3115608
ВСЕГО:	**Тенге**	**29079004**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдела
строительства г. Актобе" _____ Уали А.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль» _____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Инженер ТОО «Маяк ЛТД» _____ Панченко В.Н.

Сметные расценки проверены: