Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» ноября 2019 г.

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», 100000, Карагандинская область, город Караганды, улица Алиханова 13**
на основании:
Декларации о соответствии **от «12» ноября 2019 года ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир». Директор Жумалиев Маратхан Сагантаевич, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Ержанова, 99**,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «11» ноября 2019г., ТОО «Kristallstroy», Директор Дудко Д.В., аттестат ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» № KZ20VJE00023020 от «17» февраля 2017г., №KZ45VJE00021503 от «13» декабря 2016г.**,
Ф.И.О. (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «12» ноября 2019г., ТОО «Алматы Жоба»**,
дата заключения, наименование организации
Ергалиев С.Д.,
Ф.И.О. (при наличии) экспертов авторского надзора,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш» км 351-371** по адресу Карагандинская область, Актогайский район, проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Капитальный ремонт объекта осуществлен на основании **договора подряда № 69 от «01» июля 2016 года, доп. соглашение № 1 от «02» февраля 2017 года, доп. соглашение № 2 от «16» октября 2017 года, доп. соглашение № 3 от «23» февраля 2018 года, доп. соглашение № 4 от «17» сентября 2018 года, доп. соглашение № 5 от «30» ноября 2018 года, доп. соглашение № 6 от «08» февраля 2019 года доп. соглашение № 7 от «20» мая 2019 года.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2016 года;
окончание работ октябрь 2019 года;
фактически, месяц: 35 мес.

3. Участок автомобильной дороги имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Техническая категория		3	3
Ширина проезжей части	м	8	8
Длина участка	км	20	20
Восстановление оси трассы	км	20	20
Земляные работы	км	20	20
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований Н=15см	м3	35809	35809
Устройство однослойных оснований из щебня Н=15см	м2	176643	176643
Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6см	м2	160243	160243
Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4см	м2	160243	160243
Укрепление обочин из оптимальной смеси Н=10см	м2	79576	79576
Присыпные обочины	км	20	20
Искусственные сооружения	шт	2	2
Примыкания ПК18+14,65	шт	1	1
Обустройство дороги	км	20	20
Объездная автодорога	км	20	20

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: подготовительные работы, земляные работы, устройство подстилающего слоя, устройство основания, розлив вяжущего из битума, устройство н/с из горячей асфальтобетонной смеси, устройство в/с из горячей асфальтобетонной смеси, укрепление обочин. устройство присыпных обочин, искусственные сооружения, обустройство дороги, устройство объездной автодороги, посев многолетних трав, нанесение разметки термопластиком.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость согласно договора:
всего **1 639 696,44 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ 1 639 696,44 тысяч тенге *(республиканский бюджет 1 639 696,44 тыс.тенге)*.

6. Объект построен в соответствии с технической спецификацией и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш» км 351-371 **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Халтонов Аскербек Ибрагимович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик Шаймин Саят Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись зам. руководителя М.П.

Заказчик Тусупов Ерлан Караулович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя отдела АДиРДИ М.П.

Заказчик Ким Владимир Михайлович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя отдела ПТи СД М.П.

Заказчик Уахитов Акылжан Куатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись гл.специалиста отдела АДиРДИ М.П.

Филиал РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Карагандинской области - Рассолов Алексей Юрьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись начальника отдела ЭКР М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир» - Жумалиев Маратхан Сагантаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

Ергалиев Сарсен Дусенович - ТОО «Алматы Жоба»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись начальника отдела ЭКР М.П.

Технический надзор:

Дудко Дмитрий Вячеславович - ТОО «Kristallstroy»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора М.П.

Субподрядчик:

Жунусов Асет Дюсекеевич - ТОО «EuroAsia Группа»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора М.П.

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Выполнение за 2016 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***33 714 950***		***33 714 950***		***1 765 700 251***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000							864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250					20	733 625
1	**Подготовительные работы, в т.ч.:**			**42 523**			**42 523**		**42 523**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523	14	42523	0	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***				**197 391 327**
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**							**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**							**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**				**1 264 708 744**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**							**47 057 860**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**							**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**33 672 427**		**33 672 427**		**156 521 594**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**8 409 974**		**8 409 974**		**12 156 973**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	2000	152 788	76,39	1000	76390	1000	76390	1000	76 398
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	20 000	97 862	4,89	10000	48900	10000	48900	10000	48 962
	Устройство однослойных оснований и покр-тий из несортированного щебня Н=15 см	м2	20 000	20 207 360	1010,37	8150	8234516	8150	8234516	11850	11 972 844
	Устройство сливной призмы	м3	152	108 937	716,69	70	50168	70	50168	82	58 769
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**25 213 448**		**25 213 448**	**0**	**144 252 653**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	42525	3 248 718	76,40	8080	617312	8080	617312	34445	2 631 406
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	283 500	292 126	1,03	49613	51101	49613	51101	233887	241 025
	Устройство покрытия серповид.профиля	км	20,250	154 314 999	7620493,78	2,997	22838620	2,997	22838620	17,253	131 476 379
	Устройство сливной призмы	м3	16200	11 610 258	716,68	2381	1706415	2381	1706415	13819	9 903 843
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 005**	**0**	**111 968**
	Установка временных дор.знаков	шт	22	98 009	4454,95	11	49005	11	49005	11	49 004
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00					22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**33 714 950**		**33 714 950**	**0**	**1 765 700 251**

ЗАКАЗЧИК
Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог
_____ М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ
_____ Е.Тусупов

Гл. эксперт отдела ФиРДИ
_____ Ашкенов Д.К.

Представитель технадзора
_____

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ДСП Тастемир"
_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Выполнение за 2016 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***137 092 944***		***103 377 994***		***1 662 322 257***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000							864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250					20	733 625
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523			0	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***				**197 391 327**
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**							**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**							**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**				**1 264 708 744**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**							**47 057 860**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**							**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**137 050 421**		**103 377 994**		**53 143 600**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**3 085 038**		**9 071 935**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	2000	152 788	76,39	1300	99307	300	22917	700	53 481
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	20 000	97 862	4,89	13000	63570	3000	14670	7000	34 292
	Устройство однослойных оснований и покр-тий из несортированного щебня Н=15 см	м2	20 000	20 207 360	1010,37	11150	11265626	3000	3031110	8850	8 941 734
	Устройство сливной призмы	м3	152	108 937	716,69	92,8	66509	22,8	16341	59,2	42 428
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**125 506 404**		**100 292 956**	**0**	**43 959 697**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	42525	3 248 718	76,40	28721	2194191	20641	1576879	13804	1 054 527
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	283 500	292 126	1,03	149888	154427	100275	103326	133612	137 699
	Устройство покрытия серповид.профиля	км	20,250	154 314 999	7620493,78	14,997	114284545	12,00	91445925	5,253	40 030 454
	Устройство сливной призмы	м3	16200	11 610 258	716,68	12381	8873241	10000	7166826	3819	2 737 017
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**0**		**111 968**
	Установка временных дор.знаков	шт	22	98 009	4454,95	11	49005			11	49 004
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00					22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**137 092 944**		**103 377 994**	**0**	**1 662 322 257**

ЗАКАЧЧИК

Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог

_____ М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ

_____ Б.Тусупов

Гл. спец. отдела ФиРДИ

_____ Ашкенов Д.К.

Представитель технадзора

_____

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Выполнение за 2016 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***146 594 855***		***9 499 911***		***1 652 820 346***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000							864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250					20	733 625
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523			0	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***				**197 391 327**
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**							**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**							**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**				**1 264 708 744**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**							**47 057 860**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**							**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**146 552 332**		**9 499 911**		**43 641 689**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**0**		**9 071 935**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	2000	152 788	76,39	1300	99307		0	700	53 481
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	20 000	97 862	4,89	13000	63570		0	7000	34 292
	Устройство однослойных оснований и покр-тий из несортированного щебня Н=15 см	м2	20 000	20 207 360	1010,37	11150	11265626		0	8850	8 941 734
	Устройство сливной призмы	м3	152	108 937	716,69	92,8	66509		0	59,2	42 428
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 008 315**		**9 499 911**	**0**	**34 457 786**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	42525	3 248 718	76,40	31789	2430586	3068	234395	10736	818 132
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	283 500	292 126	1,03	179580	185010	29692	30583	103920	107 116
	Устройство покрытия серповид.профиля	км	20,250	154 314 999	7620493,78	16,14	122971908	1,14	8687363	4,110	31 343 091
	Устройство сливной призмы	м3	16200	11 610 258	716,68	13145	9420811	764	547570	3055	2 189 447
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**0**		**111 968**
	Установка временных дор.знаков	шт	22	98 009	4454,95	11	49005			11	49 004
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00					22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**146 594 855**		**9 499 911**	**0**	**1 652 820 346**

ЗАКАЗЧИК
Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог
_____ М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ
_____ Е.Тусупов

Гл. спец. отдела ФиРДИ
_____ Ашкенов Д.К.

Представитель технадзора
_____

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ДСП Тастемир"
_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Выполнение за 2016 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147 188 133***		***595 278***		***1 652 227 068***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000							864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250					20	733 625
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523			0	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***				**197 391 327**
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**							**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**							**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**				**1 264 708 744**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**							**47 057 860**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**							**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**595 278**		**43 048 411**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**0**		**9 071 935**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	2000	152 788	76,39	1300	99307		0	700	53 481
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	20 000	97 862	4,89	13000	63570		0	7000	34 292
	Устройство однослойных оснований и покр-тий из несортированного щебня Н=15 см	м2	20 000	20 207 360	1010,37	11150	11265626		0	8850	8 941 734
	Устройство сливной призмы	м3	152	108 937	716,69	92,8	66509		0	59,2	42 428
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**595 278**	**0**	**33 864 508**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	42525	3 248 718	76,40	31789	2428586	0	0	10736	820 132
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	283 500	292 126	1,03	179580	185010	0	0	103920	107 116
	Устройство покрытия серповид.профиля	км	20,250	154 314 999	7620493,78	16,21	123550932	0,076	579024	4,040	30 764 067
	Устройство сливной призмы	м3	16200	11 610 258	716,68	13168	9437065	22,68	16254	3032	2 173 193
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**0**		**111 968**
	Установка временных дор.знаков	шт	22	98 009	4454,95	11	49005			11	49 004
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00					22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**595 278**	**0**	**1 652 227 068**

ЗАКАЗЧИК
Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог
_____ М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ
_____ Е.Тусупов

Гл.спец. отдела ФиРДИ
_____ Ашкенов Д.К.

Представитель технадзора
_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ДСП Тастемир"
_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

35

Акт ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2016года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Выполнение за 2016 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***232 660 216***		***85 472 083***		***1 566 754 985***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000							864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250					20	733 625
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523			0	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***39 749 651***		**39749651**		**157 641 676**
	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	37 230	268 828	7,221	9 308	67213	9308	67213	27922	**201 615**
	Нарезка уступов в грунтах 2 группы	м3	7 620	247 978	32,543	1 905	61994	1905	61994	5715	**185 984**
	Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением 1 группы до 20м.	м3	26 142	3 111 440	119,021	8 614	1025247	8614	1025247	26142	**3 111 440**
	Разработка грунта бульдозером 2 гр.до 50м	м3	22 650	3 000 663	132,480	7 780	1030694	7780	1030694	14870	**1 969 969**
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	11 955	1 187 754	99,352	3 698	367404	3698	367404	8257	**820 350**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	11 955	4 046 345	338,465	3 698	1251644	3698	1251644	8257	**2 794 701**
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	12 574	1 180 060	93,849	0	0		0	12574	**1 180 060**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	12 574	6 907 485	549,347	0	0		0	12574	**6 907 485**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 655	4 512 110	1234,503	3 655	4512110	3655	4512110	0	**0**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 252	4 356 146	1339,528	3 252	4356146	3252	4356146	0	**0**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	1 821	2 534 908	1392,042	1 821	2534908	1821	2534908	0	**0**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 098	4 475 224	1444,553	3 098	4475224	3098	4475224	0	**0**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	5 703	8 542 504	1497,897	0	0		0	5703	**8 542 504**
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	97 320	15 948 684	163,879	24 330	3987176	24330	3987176	72990	**11 961 508**
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	64 707	11 433 708	176,700	23 420	4138314	23420	4138314	41287	**7 295 394**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	183 000	10892526	183000	10892526	551027	**32 798 295**
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	8 814	1049051	8814	1049051	17328	**2 062 389**
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0		0	261420	**10 403 508**
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0		0	261420	**68 431 721**
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**							**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**							**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**11 857 924**		**11857924**		**1 252 850 820**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**11 857 924**		**11857924**		**1 219 761 285**
	Разборка покрытий и оснований существующей дорожной одежды	м3	13 742	43 120 287	3137,847	3779	11857924	3779	11857924	9963	**31 262 363**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**							**47 057 860**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**							**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**181 010 118**		**33 864 508**		**9 183 903**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**0**		**9 071 935**

	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	2000	152 788	76,39	1300	99307		0	700	53 481
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	[illegible]	[illegible]00	97 862	4,89	13000	[illegible]357		0	7000	34 292
	Устройство однослойных оснований и покр-тий из несортированного щебня Н=15 см	м2	20 000	20 207 360	1010,37	11150	11265626		0	8850	8 941 734
	Устройство сливной призмы	м3	152	108 937	716,69	92,8	66509		0	59,2	42 428
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**169 466 101**		**33 864 508**	**0**	**0**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	42525	3 248 718	76,40	42525	3248718	10736	820132	0	0
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	283 500	292 126	1,03	283500	292126	103920	107116	0	0
	Устройство покрытия серповид.профиля	км	20,250	154 314 999	7620493,78	20,25	154314999	4,040	30764067	0,000	0
	Устройство сливной призмы	м3	16200	11 610 258	716,68	16200	11610258	3032,00	2173193	0	0
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**0**		**111 968**
	Установка временных дор.знаков	шт	22	98 009	4454,95	11	49005			11	49 004
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00					22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**232 660 216**		**85 472 083**	**0**	**1 566 754 985**

ЗАКАЗЧИК

Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог

_____ М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ

_____ Е.Тусупов

Гл. спец. отдела ФиРДИ

_____ Ашкенов Д.К.

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2017года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Выполнение за 2016-17 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***207 840 687***		***14 930 122***		***1 591 574 514***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000							864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250					20	733 625
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523			0	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***3 006 303***		**3006303**		**194 385 024**
	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	37 230	268 828	7,221	9 308	0		0	27922	**268 828**
	Нарезка уступов в грунтах 2 группы	м3	7 620	247 978	32,543	1 905	0		0	5715	**247 978**
	Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением 1 группы до 20м.	м3	26 142	3 111 440	119,021	8 614	0		0	26142	**3 111 440**
	Разработка грунта бульдозером 2 гр.до 50м	м3	22 650	3 000 663	132,480	7 780	0		0	14870	**3 000 663**
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	11 955	1 187 754	99,352	6 612	289512	2914	289512	5343	**898 242**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	11 955	4 046 345	338,465	6 612	986287	2914	986287	5343	**3 060 058**
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	12 574	1 180 060	93,849	2 000	187698	2000	187698	10574	**992 362**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	12 574	6 907 485	549,347	2 000	1098694	2000	1098694	10574	**5 808 791**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 655	4 512 110	1234,503	3 655	0		0	0	**4 512 110**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 252	4 356 146	1339,528	3 252	0		0	0	**4 356 146**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	1 821	2 534 908	1392,042	1 821	0		0	0	**2 534 908**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 098	4 475 224	1444,553	3 098	0		0	0	**4 475 224**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	5 703	8 542 504	1497,897	0	0		0	5703	**8 542 504**
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	97 320	15 948 684	163,879	27 040	444112	2710	444112	70280	**15 504 572**
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	64 707	11 433 708	176,700	23 450	0		0	41257	**11 433 708**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	183 000	0		0	551027	**43 690 821**
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	8 814	0		0	17328	**3 111 440**
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0		0	261420	**10 403 508**
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0		0	261420	**68 431 721**
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**							**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**							**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**23 781 743**		**11923819**		**1 240 927 001**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**23 781 743**		**11923819**		**1 207 837 466**
	Разборка покрытий и оснований существующей дорожной одежды	м3	13 742	43 120 287	3137,847	7579	23781743	3800	11923819	6163	**19 338 544**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**							**47 057 860**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**							**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**181 010 118**		**0**		**9 183 903**

	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 [illegible]**		**0**		**9 071 93[illegible]**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	[illegible]	2[illegible]	152 788	76,39	1300	99307		0	700	53 481
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	20 000	97 862	4,89	13000	63570		0	7000	34 292
	Устройство однослойных оснований и покр-тий из несортированного щебня Н=15 см	м2	20 000	20 207 360	1010,37	11150	11265626		0	8850	8 941 734
	Устройство сливной призмы	м3	152	108 937	716,69	92,8	66509		0	59,2	42 428
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**169 466 101**		**0**	**0**	**0**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	42525	3 248 718	76,40	42525	3248718		0	0	0
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	283 500	292 126	1,03	283500	292126		0	0	0
	Устройство покрытия серповид.профиля	км	20,250	154 314 999	7620493,78	20,25	154314999		0	0,000	0
	Устройство сливной призмы	м3	16200	11 610 258	716,68	16200	11610258		0	0	0
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**0**		**111 968**
	Установка временных дор.знаков	шт	22	98 009	4454,95	11	49005			11	49 004
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00					22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**207 840 687**		**14 930 122**	**0**	**1 591 574 514**

ЗАКАЗЧИК

Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог

М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ

Е.Тусупов

Гл. спец. отдела ФиРДИ

Жакупов Ж.К.

Представитель технадзора

Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Бал[illegible]" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2017года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Выполнение за 2017 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***118 289 663***		***23 801 402***		***1 533 937 405***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000									864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250							20	733 625
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523					14	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***56 277 608***		**19435598**		**141 113 719**
	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	37 230	268 828	7,221	0	0	13 962	67213	4654	33607	23268	201 615
	Нарезка уступов в грунтах 2 группы	м3	7 620	247 978	32,543	0	0	2 857	61994	952	30981	4763	185 984
	Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением 1 группы до 20м.	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	12 576	1025247	3962	471561	26142	3 111 440
	Разработка грунта бульдозером 2 гр.до 50м	м3	22 650	3 000 663	132,480	0	0	13 884	1030694	6104	808658	8766	1 969 969
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	11 955	1 187 754	99,352	0	0	6 612	656916		0	5343	530 838
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	11 955	4 046 345	338,465	0	0	6 612	2237931		0	5343	1 808 414
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	12 574	1 180 060	93,849	0	0	6 987	655723	4987	468025	5587	524 337
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	12 574	6 907 485	549,347	0	0	6 987	3838287	4987	2739593	5587	3 069 198
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 655	4 512 110	1234,503	0	0	3 655	4512110		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 252	4 356 146	1339,528	0	0	3 252	4356146		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	1 821	2 534 908	1392,042	0	0	1 821	2534908		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 098	4 475 224	1444,553	0	0	3 098	4475224		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	5 703	8 542 504	1497,897	0	0	5 703	8542504	5703	8542504	0	0
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	97 320	15 948 684	163,879	0	0	37 850	6202820	10810	1771532	59470	9 745 864
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	64 707	11 433 708	176,700	0	0	34 271	4138314	10851	1917372	30436	7 295 394
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	227 551	10892526	44551	2651765	506476	32 798 295
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	8 814	1049051		0	17328	2 062 389
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	0	0		0	261420	10 403 508
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0	0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**23 781 743**		**0**		**1 240 927 001**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**23 781 743**		**0**		**1 207 837 466**
	Разборка покрытий и оснований существующей дорожной одежды	м3	13 742	43 120 287	3137,847	0	0	7579	23781743		0	6163	**19 338 544**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**0**				**47 057 860**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**									**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**38 230 312**		**4 365 804**		**4 818 099**

	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**4 36[illegible]04**		**4 365 804**		**4 706 13[illegible]**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	2000	152 788	76,39	1300	99307	430	32847,7	430	32847,7	270	20 633
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	20 000	97 862	4,89	13000	63570	4300	21027	4300	21027	2700	13 265
	Устройство однослойных оснований и покр-тий из несортированного щебня Н=15 см	м2	20 000	20 207 360	1010,37	11150	11265626	4251,5	4295588	4251,5	4295588	4599	4 646 146
	Устройство сливной призмы	м3	152	108 937	716,69	92,8	66509	22,8	16341	22,8	16341	36,4	26 087
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**0**		**0**		**111 968**
	Установка временных дор.знаков	шт	22	98 009	4454,95	11	49005					11	49 004
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00							22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**118 289 663**		**23 801 402**	**0**	**1 533 937 405**

ЗАКАЗЧИК

Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог

М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ

Е.Тусупов

Гл.спец.отдела ФиРДИ

Жакупов Ж.К.

Представитель технадзора

Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫП[illegible]ЛЕННЫХ РАБОТ за июль 2017года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Выполнение за 2017 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***152 572 520***		***28 368 913***		***1 499 654 548***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000									864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250							20	733 625
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523					0	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***68 764 512***		**6572960**		**128 626 815**
	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	37 230	268 828	7,221	0	0	18 616	132982	4454	32162	18614	135 846
	Нарезка уступов в грунтах 2 группы	м3	7 620	247 978	32,543	0	0	3 810	123988	953	31013	3810	123 990
	Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением 1 группы до 20м.	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16 538	1968369	3962	471561	26142	3 111 440
	Разработка грунта бульдозером 2 гр.до 50м	м3	22 650	3 000 663	132,480	0	0	13 884	1839352		0	8766	1 161 311
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	11 955	1 187 754	99,352	0	0	6 612	656916		0	5343	530 838
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	11 955	4 046 345	338,465	0	0	6 612	2237931		0	5343	1 808 414
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	12 574	1 180 060	93,849	0	0	6 987	655723		0	5587	524 337
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	12 574	6 907 485	549,347	0	0	6 987	3838287		0	5587	3 069 198
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 655	4 512 110	1234,503	0	0	3 655	4512110		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 252	4 356 146	1339,528	0	0	3 252	4356146		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	1 821	2 534 908	1392,042	0	0	1 821	2534908		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 098	4 475 224	1444,553	0	0	3 098	4475224		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	5 703	8 542 504	1497,897	0	0	5 703	8542504		0	0	0
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	97 320	15 948 684	163,879	0	0	48 660	7974352	10810	1771532	48660	7 974 332
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	64 707	11 433 708	176,700	0	0	45 129	7974295	10858	1918609	19578	3 459 413
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	267 000	15892374	39449	2348083	467027	27 798 447
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	8 814	1049051		0	17328	2 062 389
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	0	0		0	261420	10 403 508
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0	0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**40 822 561,14**		**17040818,14**		**1 223 886 182,86**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**40 822 561,14**		**17040818,14**		**1 190 796 647,86**
	Разборка покрытий и оснований существующей дорожной одежды	м3	13 742	43 120 287	3137,847	0	0	11681	36653191	4102	12871448	2061	**6 467 096**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	626,66	4169370,14	626,66	4169370,14	35182	**234 079 393**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**0**				**47 057 860**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**									**44 850 714**

	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**4 755 135**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**4 706 131**		**0**
	Срезка грунта с перемещением до 20м.	м3	2000	152 788	76,39	1300	99307	700	53481	270	20633,3	0	0
	Планировка площадей из грунтов 1 группы	м2	20 000	97 862	4,89	13000	63570	7000	34292	2700	13265	0	0
	Устройство однослойных оснований и покр-тий из несортированного щебня Н=15 см	м2	20 000	20 207 360	1010,37	11150	11265626	8850,0	8941734	4598,50	4646146	0,0	0
	Устройство сливной призмы	м3	152	108 937	716,69	92,8	66509	59,2	42428	36,4	26087	0,0	0
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**49 004**		**62 964**
	Установка временных дор.знаков	шт	22	98 009	4454,95	11	49005	11	49004	11	49004	0	0
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00							22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**152 572 520,14**		**28 368 913,14**		**1 499 654 547,86**

ЗАКАЗЧИК

Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог

_____ М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ

_____ Е.Тусупов

Гл.спец.отдела ФиРДИ

_____ Жакупов Ж.К.

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

29779070,08

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

Г ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2017года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Выполнение за 2017 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***153 978 275,14***		***1 405 755,46***		***1 498 248 792,86***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000									864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250							20	733 625
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523					0	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***68 764 512***		**0**		**128 626 815**
	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	37 230	268 828	7,221	0	0	18 616	132982		0	18614	135 846
	Нарезка уступов в грунтах 2 группы	м3	7 620	247 978	32,543	0	0	3 810	123988		0	3810	123 990
	Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением 1 группы до 20м.	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16 538	1968369		0	9604	1 143 071
	Разработка грунта бульдозером 2 гр.до 50м	м3	22 650	3 000 663	132,480	0	0	13 884	1839352		0	8766	1 161 311
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	11 955	1 187 754	99,352	0	0	6 612	656916		0	5343	530 838
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	11 955	4 046 345	338,465	0	0	6 612	2237931		0	5343	1 808 414
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	12 574	1 180 060	93,849	0	0	6 987	655723		0	5587	524 337
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	12 574	6 907 485	549,347	0	0	6 987	3838287		0	5587	3 069 198
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 655	4 512 110	1234,503	0	0	3 655	4512110		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 252	4 356 146	1339,528	0	0	3 252	4356146		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	1 821	2 534 908	1392,042	0	0	1 821	2534908		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 098	4 475 224	1444,553	0	0	3 098	4475224		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	5 703	8 542 504	1497,897	0	0	5 703	8542504		0	0	0
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	97 320	15 948 684	163,879	0	0	48 660	7974352		0	48660	7 974 332
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	64 707	11 433 708	176,700	0	0	45 129	7974295		0	19578	3 459 413
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	267 000	15892374		0	467027	27 798 447
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	8 814	1049051		0	17328	2 062 389
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	0	0		0	261420	10 403 508
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0	0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**42 228 316,14**		**1405755,46**		**1 222 480 427,86**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**42 228 316,14**		**1405755,46**		**1 189 390 892,86**
	Разборка покрытий и оснований существующей дорожной одежды	м3	13 742	43 120 287	3137,847	0	0	12129	38058946	448,000	1405755,46	1613	**5 061 341,00**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	626,66	4169370,14		0,00	35182	**234 079 392,86**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**0**				**47 057 860**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**				**2 766 170**

Обустройство дороги			**44 850 714**								**44 850 714**
Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**	**0**		**62 964**
Устройство временной стройплощадки			**[illegible]6 947**			**11 495 012**		**9 071 935**	**0**		**0**
Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**	**0**		**0**
Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**	**0**		**62 964**
Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00						22	62 964
ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**153 978 275,14**	**1 405 755,46**		**1 498 248 792,86**

ЗАКАЗЧИК
Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог
_____ М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ
_____ Е.Тусупов

Гл.спец.отдела ФиРДИ
_____ Жакупов Ж.К.

Представитель технадзора
_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ДСП Тастемир"
_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-3
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2017года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Выполнение за 2017 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340 365 908,97***		***186 387 633,37***		***1 311 861 159,03***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000									864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	733625	20	733625	**0**	**0**
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523					0	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		**46494389**		**82 132 426**
	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	37 230	268 828	7,221	0	0	37 230	268828	18614	135846	0	0
	Нарезка уступов в грунтах 2 группы	м3	7 620	247 978	32,543	0	0	7 620	247978	3810	123990	0	0
	Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением 1 группы до 20м.	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	26 142	3111440	9604	1143071	0	0
	Разработка грунта бульдозером 2 гр.до 50м	м3	22 650	3 000 663	132,480	0	0	22 650	3000663	8766	1161311	0	0
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	11 955	1 187 754	99,352	0	0	11 955	1187754	5343	530838	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	11 955	4 046 345	338,465	0	0	11 955	4046345	5343	1808414	0	0
	Разработка грунта бульд.3 гр.до 20м	м3	12 574	1 180 060	93,849	0	0	12 574	1180060	5587	524337	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	12 574	6 907 485	549,347	0	0	12 574	6907485	5587	3069198	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 655	4 512 110	1234,503	0	0	3 655	4512110		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 252	4 356 146	1339,528	0	0	3 252	4356146		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	1 821	2 534 908	1392,042	0	0	1 821	2534908		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 098	4 475 224	1444,553	0	0	3 098	4475224		0	0	0
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	5 703	8 542 504	1497,897	0	0	5 703	8542504		0	0	0
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	97 320	15 948 684	163,879	0	0	97 320	15948684	48660	7974332	0	0
	Уплотнение грунта за 6 проходов, с поливом	м3	64 707	11 433 708	176,700	0	0	64 707	11433708	19578	3459413	0	0
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584 000	34760848	317000	18868474	150027	8 929 973
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16 914	2013121	8100	964070	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169 140	6731095	169140	6731095	92280	3 672 413
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0	0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 849 776,97**		**134621460,37**		**1 087 858 967,03**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 849 776,97**		**134621460,37**		**1 054 769 432,03**
	Разборка покрытий и оснований существующей дорожной одежды	м3	13 742	43 120 287	3137,847	0	0	13742,40	43120287,00	1613,403	5061340,54	0	**0,00**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	20099,66	133729489,97	19473	129560119,83	15709	**104 519 273,03**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4538159**		**4538159**		**42 519 701**
	Устройство новой ж/б трубы 1,0н фундамент.			**2 804 323**			**0**		**2344966**		**2344966**	0	**459 357**

на ПК 51+90	шт	1	2 344 966	2344966	0			2344966	1	2344966	1	
Укрепительные работы	шт	1	459 357	459357	0			0			1	459 357
Устройство новой ж/б трубы д=1,0 м фунд.			**2 653 885**			**0**		**2193193**		**2193193**	0	**460 692**
на ПК 196+58	шт	1	2 193 193	2193193	0			2193193	1	2193193	1	**0**
Укрепительные работы	шт	1	460 692	460692	0			0			1	**460 692**
Устройство ж/б лотков			**41 599 652**			**0**		**0**		**0**	0	**41 599 652**
Устройство ж/б лотков с проезжей части	м3	12,33	3 334 268	270419,14	0			0			12,33	**3 334 268**
Устройство ж/б лотков на кромке проез.части	м3	196,7	38 265 384	194536,78	0			0			196,7	**38 265 384**
Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**				**2 766 170**
Обустройство дороги			**44 850 714**									**44 850 714**
Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**62 964**
Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**
Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**
Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**62 964**
Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00							22	62 964
ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 365 908,97**		**186 387 633,37**		**1 311 861 159,03**

ЗАКАЗЧИК

Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог

_____ М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ

_____ Е.Тусупов

Гл.спец.отдела ФиРДИ

_____ Уахитов А.К.

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2017года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Выполнение за 2017 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340 373 301,69***		***7 392,72***		***1 311 853 766,31***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000									864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	**733625**		**0**	**0**	**0**
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		**0**		**82 132 426**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584 000	34760848		0	150027	8 929 973
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16 914	2013121		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169 140	6731095		0	92280	3 672 413
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0	0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 857 169,69**		**7392,72**		**1 087 851 574,31**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 857 169,69**		**7392,72**		**1 054 762 039,31**
	Разборка покрытий и оснований существующей дорожной одежды	м3	13 742	43 120 287	3137,847	0	0	13742,40	43120287,00		0,00	0	**0,00**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	20100,77	133736882,69	1,11	7392,72	15708,23	**104 511 880,31**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4538159**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**									**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00							22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 373 301,69**		**7 392,72**		**1 311 853 766,31**

ЗАКАЗЧИК

Зам.руководителя упр. пассажир. тр-та и автомобильных дорог

_____ М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ

_____ Е.Тусупов

Гл.спец.отдела ФиРДИ

_____ Уахитов А.К.

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2018года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Вып-ние за 2017 г.		Выполнение за 2018 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340373301,7***		***42 352 646,29***		***42 352 646,29***		***1 269 501 120,02***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	**733625**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		***0***		**0**		**82 132 426**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584000	34760848	0	0		0	150027	8 929 973
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16914	2013121	0	0		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169140	6731095	0	0		0	92280	3 672 413
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 857 169,69**		**42 352 646,29**		**42352646,29**		**1 045 498 928,02**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 857 169,69**		**42 352 646,29**		**42352646,29**		**1 012 409 393,02**
	Разборка покрытий и оснований существую-щей дорожной одежды	м3	13 742	43 120 287	3137,847	0	0	13742,40	43120287	0,00	0,00		0,00	0	0,00
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	20100,77	133736882,69	6365,64	42352646,29	6365,64	42352646,29	9343	62 159 234,02
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4 538 159**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 373 301,69**		**42 352 646,29**		**42 352 646,29**		**1 269 501 120,02**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела ФиРДИ

Е.Тусупов

Гл.спец.отдела ФиРДИ

Ахитов А.К.

Представитель технадзора

Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2018года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Вып-ние за 2017 г.		Выполнение за 2018 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340373301,7***		***105 757 909,31***		***63 405 263,40***		***1 206 095 857,00***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	**733625**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		***1 246 029***		**1246029,38**		**80 886 397**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584000	34760848	20 934	1246029	20933,93	1246029,38	129093	7 683 944
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16914	2013121	0	0		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169140	6731095	0	0		0	92280	3 672 413
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 857 169,69**		**104 511 880,31**		**62159234,02**		**983 339 694,00**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 857 169,69**		**104 511 880,31**		**62159234,02**		**950 250 159,00**
	Разборка покрытий и оснований существующей дорожной одежды	м3	13 742	43 120 287	3137,847	0	0	13742,40	43120287	0,00	0,00		0,00	0	0,00
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	20100,77	133736882,69	15708,23	104511880,31	9342,59	62159234,02	0	0,00
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4 538 159**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 373 301,69**		**105 757 909,31**		**63 405 263,40**		**1 206 095 857,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела ФиРДИ
_____ Е.Тусупов

Гл.спец.отдела ФиРДИ
_____ Уахитов А.К.

Представитель технадзора
_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"
_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2018года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Вып-ние за 2017 г.		Выполнение за 2018 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340373301,7***		***137 495 077,31***		***31 737 168,27***		***1 174 358 689,00***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	**733625**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		***1 246 029***		**0,00**		**80 886 397**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584000	34760848	20 934	1246029,38		0,00	129093	7 683 944
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16914	2013121	0	0		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169140	6731095	0	0		0	92280	3 672 413
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 857 169,69**		**136 249 048,31**		**31737168,27**		**951 602 526,00**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 857 169,69**		**136 249 048,31**		**31737168,27**		**918 512 991,00**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	20100,77	133736882,69	15708,23	104511880,31		0,00	0	0,00
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	176 643	222 717 022	1260,831					25171,63	31737168	25171,63	31737168,27	151471	190 979 854
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4 538 159**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 373 301,69**		**137 495 077,31**		**31 737 168,27**		**1 174 358 689,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела ФиРДИ

Е.Тусупов

Гл.спец.отдела ФиРДИ

Уахитов А.К.

Представитель технадзора

Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2018года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Вып-ние за 2017 г.		Выполнение за 2018 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340373301,7***		***154 871 204,95***		***17 376 127,37***		***1 156 982 561,36***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	**733625**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		***1 246 029***		**0,00**		**80 886 397**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584000	34760848	20 934	1246029,38		0,00	129093	7 683 944
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16914	2013121	0	0		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169140	6731095	0	0		0	92280	3 672 413
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 857 169,69**		**153 625 175,95**		**17376127,37**		**934 226 398,36**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 857 169,69**		**153 625 175,95**		**17376127,37**		**901 136 863,36**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	20100,77	133736882,69	15708,23	104511880,31		0,00	0	0,00
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	176 643	222 717 022	1260,831					38953,14	49113295,64	13781,51	17376127,37	137689,86	173 603 726
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835					0	0	0	0	160243,00	350 104 497
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4 538 159**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 373 301,69**		**154 871 204,95**		**17 376 127,37**		**1 156 982 561,36**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела ФиРДИ

_____ Е.Тусупов

Гл.спец.отдела ФиРДИ

_____ Уахитов А.К.

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 0-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2018года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Вып-ние за 2017 г.		Выполнение за 2018 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340373301,7***		***197 873 764,11***		***43 002 558,86***		***1 113 980 002,20***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	**733625**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		***1 246 029***		**0,00**		**80 886 397**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584000	34760848	20 934	1246029,38		0,00	129093	7 683 944
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16914	2013121	0	0		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169140	6731095	0	0		0	92280	3 672 413
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 857 169,69**		**196 627 735,11**		**43002558,86**		**891 223 839,20**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 857 169,69**		**196 627 735,11**		**43002558,86**		**858 134 304,20**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	20100,77	133736882,69	15708,23	104511880,31		0,00	0	0,00
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	176 643	222 717 022	1260,831					45930,54	57910645,80	6977,40	8797350,16	130712,46	164 806 376
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835					15655,74	34205209	15655,74	34205208,7	144587,26	315 899 288
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4 538 159**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 373 301,69**		**197 873 764,11**		**43 002 558,86**		**1 113 980 002,20**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела ФиРДИ
_____ Е.Тусупов

Гл.спец.отдела ФиРДИ
_____ Уахитов А.К.

Представитель технадзора
_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ДСП Тастемир"
_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2018года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Вып-ние за 2017 г.		Выполнение за 2018 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340373301,7***		***272 873 764,05***		***75 000 000,00***		***1 038 980 002,26***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	**733625**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		***1 246 029***		**0,00**		**80 886 397**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584000	34760848	20 934	1246029,38		0,00	129093	7 683 944
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16914	2013121	0	0		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169140	6731095	0	0		0	92280	3 672 413
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 857 169,69**		**271 627 735,05**		**75 000 000,00**		**816 223 839,26**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 857 169,69**		**271 627 735,05**		**75 000 000,00**		**783 134 304,26**
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	176 643	222 717 022	1260,831					75843,88	95626261,74	29913,34	37715615,94	100799,12	127 090 760
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835					32720,82	71489593	17065,08	37284384,06	127522,18	278 614 904
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***0***		**0**		**33 089 535**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4 538 159**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 373 301,69**		**272 873 764,05**		**75 000 000,00**		**1 038 980 002,26**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела АДиРДИ
_____Тусупов Е.К.

Гл.спец.отдела АДиРДИ
_____Уахитов А.К.

Руководитель отдела ПТиСД
_____Ким В.М.

Гл.спец. ПТ И СД
_____Турбаева К.М.

Представитель технадзора
_____Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ДСП Тастемир"
_____М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2018года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Вып-ние за 2017 г.		Выполнение за 2018 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340373301,7***		***347 881 001,21***		***58 753 357,57***		***963 972 765,10***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	**733625**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		***1 246 029***		**0,00**		**80 886 397**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584000	34760848	20 934	1246029,38		0,00	129093	7 683 944
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16914	2013121	0	0		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169140	6731095	0	0		0	92280	3 672 413
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 857 169,69**		**346 634 972,21**		**58 753 357,57**		**741 216 602,10**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 857 169,69**		**346 634 972,21**		**58 753 357,57**		**708 127 067,10**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	20100,77	133736882,69	15708,23	104511880,31		0,00	0	0,00
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	176 643	222 717 022	1260,831					115231,40	145287687,12	26496,45	33407545,55	61411,60	77 429 335
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835					44321,61	96835404,78	11600,79	25345812,02	115921,39	253 269 092
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***0***		**0**		**33 089 535**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4 538 159**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 373 301,69**		**347 881 001,21**		**58 753 357,57**		**963 972 765,10**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела АДиРДИ
Тусупов Е.К.
Гл.спец.отдела АДиРДИ
Рахитов А.К.
Руководитель отдела ТиПСД
Ким В.М.

Расчет пров.

Представитель технадзора
Дудко И.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ДСП Тастемир"
М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2018года

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Вып-ние за 2017 г.		Выполнение за 2018 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340373301,7***		***289 127 643,50***		***16 253 879,45***		***1 022 726 122,81***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	**733625**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		***1 246 029***		**0,00**		**80 886 397**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584000	34760848	20 934	1246029,38		0,00	129093	7 683 944
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16914	2013121	0	0		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169140	6731095	0	0		0	92280	3 672 413
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 857 169,69**		**287 881 614,50**		**16 253 879,45**		**799 969 959,81**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 857 169,69**		**287 881 614,50**		**16 253 879,45**		**766 880 424,81**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	20100,77	133736882,69	15708,23	104511880,31		0,00	0	0,00
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	176 643	222 717 022	1260,831					88734,95	111880141,19	12891,41	16253879,45	87908,05	110 836 881
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835					32720,82	71489593	0,00	0	127522,18	278 614 904
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***0***		**0**		**33 089 535**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4 538 159**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 373 301,69**		**289 127 643,50**		**16 253 879,45**		**1 022 726 122,81**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела АДиРДИ
_____ Тусупов Е.К.
Гл.спец.отдела АДиРДИ
_____ Уахитов А.К.
Руководитель отдела ПТиСД
_____ Ким В.М.

Представитель технадзора
_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ДСП Тастемир"
_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь-ноябрь месяцы 2018г

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016 г.		Вып-ние за 2017 г.		Выполнение за 2018 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201***			***147188133***		***340373301,7***		***645 402 215,00***		***297 521 213,79***		***666 451 551,31***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250			20	**733625**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	14	42 523	3037,357	14	42523							0	0
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***0***		***115 258 901***		***1 246 029***		**0,00**		**80 886 397**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	0	0	584000	34760848	20 934	1246029,38		0,00	129093	7 683 944
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	0	0	16914	2013121	0	0		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	0	0	169140	6731095	0	0		0	92280	3 672 413
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**0**		**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**297 521 213,79**		**443 695 388,31**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**0**		**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**297 521 213,79**		**410 605 853,31**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	0	0	20100,77	133736882,69	15708,23	104511880,31		0,00	0	0,00
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	176 643	222 717 022	1260,831					176643,00	222717022,16	61411,60	77429335,04	0,00	0
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835					145057,77	316927283,53	100736,16	220091878,8	15185,23	33 177 213
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***0***		**0**		**33 089 535**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**0**		**4 538 159**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**147 145 610**		**42 985 447**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**11 495 012**		**9 071 935**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**135 601 593**		**33 864 508**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**49 005**		**49 004**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
	ВСЕГО			**1 799 415 201**			**147 188 133**		**340 373 301,69**		**645 402 215,00**		**297 521 213,79**		**666 451 551,31**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела АДиРДИ
_____ Тусупов Е.К.
Гл.спец.отдела АДиРДИ
_____ Уахитов А.К.
Руководитель отдела ПТИ СД
_____ Ким В.М.

Представитель технадзора
_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ДСП Тастемир"
_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2019г (работы выполнены в октябре 2018г)

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016-2017 г.		Вып-ние за 2018 г.		Выполнение за 2019 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 639 696 441,8***			***487561434,7***		***645402215,00***		***33 177 213,47***		***33 177 213,47***		***473 555 578,64***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250	20	**733625**	0	**0**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***115 258 901***		***1 246 029***		***0***		**0,00**		**80 886 397,00**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	584000	34760848	20934	1246029,38	0	0,00		0,00	129093	7 683 943,62
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	16914	2013121			0	0		0	9228	1 098 319
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	169140	6731095			0	0		0	92280	3 672 413
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**33 177 213,47**		**33 177 213,47**		**410 518 174,84**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**33 177 213,47**		**33 177 213,47**		**377 428 639,84**
	Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=15 см	м3	35 809	238 248 763	6653,321	20100,77	133736882,69	15708,23	104511880,31	0,00	0,00		0,00	0	0,00
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	176 643	222 717 022	1260,831			176643	222717022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835			145057,77	316927283,53	15185,23	33177213,47	15185,23	33177213,47	0,00	0,00
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***0***		**0**		**33 089 535**
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**4 538 159**		**-**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**190 131 057**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**20 566 947**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**169 466 101**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**98 009**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
	Коэф. Уменьшения суммы согласно проверки			**159 718 759,2**											0,7477889

Всего			1 799 415 201			487 561 434,69		645 402 215,00		33 177 213,47		33 177 213,47		633 274 337,84
ВСЕГО по договору			1 639 696 441,8			487 561 434,69		645 402 215,00		33 177 213,47		33 177 213,47		473 555 578,64

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.спец.отдела АДиРДИ

_____ Уахитов А.К.

Руководитель отдела ГТи СД

_____ Ким В.М.

Гл.спец. ПТ и СД

_____ Турбаева К.М.

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351 - 71
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2019г

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016-2017 г.		Вып-ние за 2018 г.		Выполнение за 2019 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 639 696 441,8***			***487561434,7***		***645402215,00***		***137 092 311,35***		***103 915 097,50***		***369 640 480,76***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250	20	**733625**	0	**0**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***115 258 901***		***1 246 029***		***12 454 676***		**12454675,62**		**68 431 721,00**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	584000	34760848	20934	1246029,38	129 093	7683943,62	129093	7683943,62	0	0,00
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	16914	2013121			9 228	1098319	9228	1098319	0	0,00
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	169140	6731095			92 280	3672413	92280	3672413	0	0,00
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**124 637 635,35**		**91460421,88**		**319 057 752,96**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**91 548 100,35**		**58370886,88**		**319 057 752,96**
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835			145057,77	316927283,53	15185,23	33177213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	160 243	314 162 690	1960,539					26771,8	52487154,10	26771,8	52487154,1	133471	261 675 535,90
	Укрепление обочин из оптимальной смеси Н=10см.	м2	79 576	63 265 950	795,038					7400,568	5883732,78	7400,568	5883732,78	72175	57 382 217,22
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***33 089 535,00***		**33089535,00**		**0,00**
	Разработка грунта экскаватором 3 группы	м3	20 219	29 740 116	1470,899					20219	29740116,00	20 219	29740116	0	0,00
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	20 219	3 349 419	165,657					20219	3349419,00	20 219	3349419,00	0	0,00
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**4 538 159**		**-**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**190 131 057**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**20 566 947**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**169 466 101**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**98 009**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964

Коэф. Уменьшения суммы согласно проверки			159 718 759,2											0,74778899
Всего			1 799 415 201			487 561 434,69		645 402 215,00		137 092 311,35		103 915 097,50		529 359 239,96
ВСЕГО по договору			1 639 696 441,8			487 561 434,69		645 402 215,00		110 883 529,26		77 706 315,79		395 849 262,85

ЗАКАЗЧИК

И.о.зам. руководителя управление

_____ Шаймны С.К.

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.спец.отдела АДиРДИ

_____ Уахитов А.К.

Руководитель отдела ПТи СД

бол. мсб Ким В.М.

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2019г

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016-2017 г.		Вып-ние за 2018 г.		Выполнение за 2019 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 639 696 441,8***			***487561434,7***		***645402215,00***		***215 632 974,09***		***78 540 662,74***		***291 099 818,02***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250	20	**733625**	0	**0**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***115 258 901***		***1 246 029***		***12 454 676***		**0,00**		**68 431 721,00**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	584000	34760848	20934	1246029,38	129 093	7683943,62		0,00	0	0,00
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	16914	2013121			9 228	1098319		0	0	0,00
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	169140	6731095			92 280	3672413		0	0	0,00
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**				**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**				**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**203 178 298,09**		**78540662,74**		**240 517 090,22**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**170 088 763,09**		**78540662,74**		**240 517 090,22**
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835			145057,77	316927283,53	15185,23	33177213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	160 243	314 162 690	1960,539					66832,55	131027816,84	40060,75	78540662,74	93410	183 134 873,16
	Укрепление обочин из оптимальной смеси Н=10см.	м2	79 576	63 265 950	795,038					7400,568	5883732,78	0	0,00	72175	57 382 217,22
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***33 089 535,00***		**0,00**		**0,00**
	Разработка грунта экскаватором 3 группы	м3	20 219	29 740 116	1470,899					20 219	29740116,00		0	0	0,00
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	20 219	3 349 419	165,657					20 219	3349419,00		0,00	0	0,00
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**4 538 159**		**-**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**190 131 057**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**20 566 947**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**169 466 101**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**98 009**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964

	Коэф. Уменьшения суммы согласно проверки			159 718 759,2										0,74778899
	Всего			1 799 415 201			487 561 434,69		645 402 215,00		215 632 974,09		78 540 662,74		450 818 577,22
	ВСЕГО по договору			1 639 696 441,8			487 561 434,69		645 402 215,00		169 615 372,12		58 731 842,86		337 117 419,99

ЗАКАЗЧИК

И.о.зам. руководителя управление

_____ Шаймин С.К.

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.спец.отдела АДиРДИ

_____ Ахитов А.К.

Руководитель отдела ПТи СД

_____ Ким В.М.

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Бал[illegible] 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2019г

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016-2017 г.		Вып-ние за 2018 г.		Выполнение за 2019 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 639 696 441,8***			***487561434,7***		***645402215,00***		***331 016 830,96***		***115 383 856,87***		***175 715 961,15***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000											864 000
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250	20	**733625**	0	**0**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***115 258 901***		***1 246 029***		***12 454 676***		**0,00**		**68 431 721,00**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	584000	34760848	20934	1246029,38	129 093	7683943,62		0,00	0	0,00
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	16914	2013121			9 228	1098319		0	0	0,00
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	169140	6731095			92 280	3672413		0	0	0,00
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**		**0**		**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**		**0**		**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**318 562 154,96**		**115383856,87**		**125 133 233,35**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**285 472 619,96**		**115383856,87**		**125 133 233,35**
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835			145057,77	316927283,53	15185,23	33177213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	160 243	314 162 690	1960,539					125685,68	246411673,71	58853,13	115383856,9	34557	67 751 016,29
	Укрепление обочин из оптимальной смеси Н=10см.	м2	79 576	63 265 950	795,038					7400,568	5883732,78		0,00	72175	57 382 217,22
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***33 089 535,00***		**0,00**		**0,00**
	Разработка грунта экскаватором 3 группы	м3	20 219	29 740 116	1470,899					20 219	29740116,00		0	0	0,00
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	20 219	3 349 419	165,657					20 219	3349419,00		0,00	0	0,00
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**4 538 159**		**-**		**0**		**0**		**42 519 701**
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**0**				**2 766 170**
	Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
	Объездная дорога			**190 194 021**			**190 131 057**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
	Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**20 566 947**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**169 466 101**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Установка временных дор.знаков			**160 973**			**98 009**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
	Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964

	Коэф. Уменьшения суммы согласно проверки			159 718 [illegible]					[illegible]					0,74778899
	Всего			1 799 415 201			487 561 434,69		645 402 215,00		331 016 830,96		115 383 856,87		335 434 720,35
	ВСЕГО по договору			1 639 696 441,8			487 561 434,69		645 402 215,00		255 898 149,91		86 282 777,79		250 834 642,20

ЗАКАЗЧИК

и.о.Зам. Руководителя ГУ "ПТ и АД Карагандинкой области"

_____ Шаймин С.К.

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.спец.отдела АДиРДИ

_____ Уахитов А.К.

Руководитель отдела ПТи СД

_____ Ким В.М.

_____

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

...тальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ГОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2019г

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016-2017 г.		Вып-ние за 2018 г.		Выполнение за 2019 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 639 696 441,8***			***487561434,7***		***645402215,00***		***430 269 854,45***		***99 253 023,46***		***76 462 937,66***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000							864 000		864000		0
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250	20	**733625**	0	**0**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***115 258 901***		***1 246 029***		***12 454 676***		**0,00**		**68 431 721,00**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	584000	34760848	20934	1246029,38	129 093	7683943,62		0,00	0	0,00
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	16914	2013121			9 228	1098319		0	0	0,00
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	169140	6731095			92 280	3672413		0	0	0,00
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**0**		**0**		**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**0**		**0**		**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**413 264 959,45**		**94702804,46**		**30 430 428,86**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**176 857 169,69**		**644 156 186,00**		**380 175 424,45**		**94702804,46**		**30 430 428,86**
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835			145057,77	316927283,53	15185,23	33177213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	160 243	314 162 690	1960,539					160243,02	314162690,00	34557,34	67751016,26	0	0,00
	Укрепление обочин из оптимальной смеси Н=10см.	м2	79 576	63 265 950	795,038					41300,568	32835520,98	33900	26951788,20	38275,4	30 430 429,02
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***33 089 535,00***		**0,00**		**0,00**
	Разработка грунта экскаватором 3 группы	м3	20 219	29 740 116	1470,899					20 219	29740116,00		0	0	0,00
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	20 219	3 349 419	165,657					20 219	3349419,00		0,00	0	0,00
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**4 538 159**		**-**		**920049**		**920049**		**41 599 652**
	Устройство новой ж/б трубы 1,0н фундамент.			**2 804 323**			**2344966**		**-**		**459357**		**459357**		**0**
	на ПК 51+90°	шт	1	2 344 966	2344966	1	2 344 966			1	0			0	**0**
	Укрепительные работы	шт	1	459 357	459357	0					459357	1	459357	1	0
	Устройство новой ж/б трубы д=1,0 м фунд.			**2 653 885**			**2193193**		**-**		**460692**		**460692**		**0**
	на ПК 196+58	шт	1	2 193 193	2193193	1	2 193 193			1	0			0	**0**
	Укрепительные работы	шт	1	460 692	460692	0					460692	1	460692	1	0
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**2 766 170**		**2 766 170**		**0**
	Земляные работы:			**381 149**			**0**		**0**		**381 149**		**381 149**		**0**
	Снятие растительного грунта 3 группы	м3	158	12 906	81,68					158	12 906	158	12 906	0	**0**
	Разработка грунта 3 группы с экскаватором	м3	98	81 780	834,49					98	81 780	98	81 780	0	**0**
	Уплотнение грунта за 6 прох. с поливом	м3	159	26 053	163,86					159	26 053	159	26 053	0	**0**

уплотнение грунта за 8 прох. с поливом	м3	98	17 324	176,78					98	17 324	98	17 324	0	0
Планировка верха зем.полотна, откосов	м2	3335	165 716	49,69					3335	165 716	3335	165 716	0	0
Присыпные обочины	м3	42	77 370	1842,14					42	77 370	42	77 370	0	0
Дорожная одежда:			**2 385 021**			**0**		**0**		**2 385 021**		**2 385 021**		**0**
Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=19 см	м3	62	412 503	6653,27					62	412 503	62	412 503	0	0
Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	330	416 070	1260,82					330	416 070	330	416 070	0	0
Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	300	655 441	2184,80					300	655 441	300	655 441	0	0
Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	300	588 161	1960,54					300	588 161	300	588 161	0	0
Укрепление обочин из гравийно-щебеночной смеси Н=10см.	м2	150	35 329	235,53					150	35 329	150	35 329	0	0
Дорожная одежда серповидного профиля	км	0,030	277 517	9250566,67					0,030	277 517	0,030	277 517	0	0
Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**						**44 850 714**
Установка дорожных знаков	шт	44	2 735 842	62178,23									44	2 735 842
Присыпные бермы под знаки	м3	483	830 949	1720,39									483	830 949
Установка сигнальных столбиков	шт	42	267 252	6363,14									42	267 252
Устройство разметки термопластиком	км	48,60	41 016 671	843964,42									48,6	41 016 671
Объездная дорога			**190 194 021**			**190 131 057**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**20 566 947**		**0**		**0**		**0**		**0**
Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**169 466 101**		**0**		**0**		**0**		**0**
Установка временных дор.знаков			**160 973**			**98 009**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
Коэф. Уменьшения суммы согласно проверки			**159 718 759,2**											0,74778899
Всего			**1 799 415 201**			**487 561 434,69**		**645 402 215,00**		**430 269 854,45**		**99 253 023,46**		**236 181 696,86**
ВСЕГО по договору			**1 639 696 441,8**			**487 561 434,69**		**645 402 215,00**		**243 835 690,29**		**74 220 318,17**		**262 897 101,82**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК 236 181 698

26 715 404

и.о.Зам. Руководителя ГУ "ПТи АД Карагандинкой области"

Шаймин С.К.

Руководитель отдела АДиРДИ

Тусупов Е.К.

Гл.спец.отдела АДиРДИ

Уахитов А.К.

Руководитель отдела ПТи СД

Ким В.М.

Представитель технадзора

Дудко Д.В.

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 251-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2019г

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016-2017 г.		Вып-ние за 2018 г.		Выполнение за 2019 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201,0***			***487561434,69***		***645402214,84***		***460 700 283,47***		***30 430 429,02***		***205 751 268,00***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000							864 000		0		0
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250	20	**733625**	0	**0**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***115 258 901***		***1 246 029***		***12 454 676***		**0,00**		**68 431 721,00**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	584000	34760848	20934	1246029,38	129 093	7683943,62		0,00	0	0,00
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	16914	2013121			9 228	1098319		0	0	0,00
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	169140	6731095			92 280	3672413		0	0	0,00
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	0	0			0	0		0	261420	68 431 721
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**-**		**-**		**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**-**		**0**		**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**176 857 169,69**		**644 156 185,84**		**443 695 388,47**		**30430429,02**		**0,00**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**176 857 169,69**		**644 156 185,84**		**410 605 853,47**		**30430429,02**		**0,00**
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835			########	316927283,53	15185,23	33177213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	160 243	314 162 690	1960,539					160243	314162690,00	0,00	0	0	0,00
	Укрепление обочин из оптимальной смеси Н=10см.	м2	79 576	63 265 950	795,038					79576,000	63265950,00	38 275,432	30430429,02	0	0,00
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***33 089 535,00***		**0,00**		**0,00**
	Разработка грунта экскаватором 3 группы	м3	20 219	29 740 116	1470,899					20 219	29740116,00		0	0	0,00
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	20 219	3 349 419	165,657					20 219	3349419,00		0,00	0	0,00
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**4 538 159**		**-**		**920 049**		**0**		**41 599 652**
	Устройство новой ж/б трубы 1,0н фундамент. на ПК 51+90			**2 804 323**			**2344966**		**-**		**459357**		**0**		**0**
		шт	1	2 344 966	2344966	1	2 344 966			1	0			0	**0**
	Укрепительные работы	шт	1	459 357	459357	0				1	459357	0	0	0	0
	Устройство новой ж/б трубы д=1,0 м фунд. на ПК 196+58			**2 653 885**			**2193193**		**-**		**460692**		**0**		**0**
		шт	1	2 193 193	2193193	1	2 193 193			1	0			0	**0**
	Укрепительные работы	шт	1	460 692	460692	0				1	460692	0	0	0	0
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**2 766 170**		**0**		**0**
	Земляные работы:			**381 149**			**0**		**0**		**381 149**		**0**		**0**
	Снятие растительного грунта 3 группы	м3	158	12 906	81,68					158	12 906	0	0	0	**0**
	Разработка грунта 3 группы с экскаватором	м3	98	81 780	834,49					98	81 780	0	0	0	**0**
	Уплотнение грунта за 6 прох. с поливом	м3	159	26 053	163,86					159	26 053	0	0	0	**0**

Уплотнение грунта за 8 прох. с поливом	м3	98	17 324	[illegible] 78					98	17 324	0	0	0	0
Планировка верха зем.полотна, откосов	м2	3335	165 716	49,09					[illegible] 5	165 716	0	0	0	0
Присыпные обочины	м3	42	77 370	1842,14					42	77 370	0	0	0	0
Дорожная одежда:			**2 385 021**			**0**		**0**		**2 385 021**		**0**		**0**
Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=19 см	м3	62	412 503	6653,27					62	412 503	0	0	0	0
Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	330	416 070	1260,82					330	416 070	0	0	0	0
Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	300	655 441	2184,80					300	655 441	0	0	0	0
Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	300	588 161	1960,54					300	588 161	0	0	0	0
Укрепление обочин из гравийно-щебеночной смеси Н=10см.	м2	150	35 329	235,53					150	35 329	0	0	0	0
Дорожная одежда серповидного профиля	км	0,030	277 517	#########					0,030	277 517	0,000	0	0	0
Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**		**0**		**0**		**44 850 714**
Установка дорожных знаков	шт	44	2 735 842	62178,23									44	2 735 842
Присыпные бермы под знаки	м3	483	830 949	1720,39									483	830 949
Установка сигнальных столбиков	шт	42	267 252	6363,14									42	267 252
Устройство разметки термопластиком	км	48,60	41 016 671	843964,42									48,6	41 016 671
Объездная дорога			**190 194 021**			**190 131 057**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**20 566 947**		**0**		**0**		**0**		**0**
Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**169 466 101**		**0**		**0**		**0**		**0**
Установка временных дор.знаков			**160 973**			**98 009**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
Коэф. Уменьшения суммы согласно проверки			**159 718 759,2**											0,74778899
Всего			**1 799 415 201**			**487 561 434,69**		**645 402 214,84**		**460 700 283,47**		**30 430 429,02**		**205 751 268,00**
ВСЕГО по договору			**1 639 696 441,8**			**487 561 434,69**		**645 402 214,84**		**352 874 007,86**		**22 755 539,78**		**153 858 784,41**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя ГУ "ОТ и АД Карагандинкой области"

_____ Шаймин С.К.

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.спец отдела АДиРДИ

_____ Уахитов А.К.

Руководитель отдела ПТи СД

_____ Ким В.М.

Представитель технадзора

«Kristal Stroy» _____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

Капитальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2019г

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016-2017 г.		Вып-ние за 2018 г.		Выполнение за 2019 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201,0***			***488673989,69***		***645402214,84***		***544 429 160,47***		***83 728 877,62***		***120 909 836,00***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000							864 000		0		0
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250	20	**733625**	0	**0**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***116 371 456***		***1 246 029***		***13 567 230***		**1112554,62**		**66 206 612,00**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	584000	34760848	20934	1246029,38	129 093	7683943,62		0,00	0	0,00
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	16914	2013121			9 228	1098319		0	0	0,00
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	169140	6731095			92 280	3672413		0	0	0,00
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769	4 250	1112555			4 250	1112554,62	4250,14	1112554,62	252920	66 206 611,38
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**-**		**-**		**4 682 624**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**-**		**0**		**46 123 594**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**176 857 169,69**		**644 156 185,84**		**443 695 388,47**		**0,00**		**0,00**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**176 857 169,69**		**644 156 185,84**		**410 605 853,47**		**0,00**		**0,00**
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835			145057,77	316927283,53	15185,23	33177213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	160 243	314 162 690	1960,539					160243	314162690,00	0,00	0	0	0,00
	Укрепление обочин из оптимальной смеси Н=10см.	м2	79 576	63 265 950	795,038					79576,000	63265950,00		0,00	0	0,00
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***33 089 535,00***		**0,00**		**0,00**
	Разработка грунта экскаватором 3 группы	м3	20 219	29 740 116	1470,899					20 219	29740116,00		0	0	0,00
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	20 219	3 349 419	165,657					20 219	3349419,00		0,00	0	0,00
	Искусственные сооружения			**47 057 860**			**4 538 159**		**-**		**42 519 701**		**41599652**		**0,00**
	Устройство новой ж/б трубы 1,0н фундамент.			**2 804 323**			**2344966**		**-**		**459357**		**0**		**0**
	на ПК 51+90	шт	1	2 344 966	2344966	1	2 344 966			1	0			0	**0**
	Укрепительные работы	шт	1	459 357	459357	0				1	459357	0	0	0	0
	Устройство новой ж/б трубы д=1,0 м фунд.			**2 653 885**			**2193193**		**-**		**460692**		**0**		**0**
	на ПК 196+58	шт	1	2 193 193	2193193	1	2 193 193			1	0			0	**0**
	Укрепительные работы	шт	1	460 692	460692	0				1	460692	0	0	0	0
	Устройство ж/б лотков			**41 599 652**			**0**		**0**		**41599652**		**41599652**		**0,00**
	Устройство ж/б лотков с проезжей части	м3	12,33	3 334 268	270419,14	0				12,33	3334268	12,33	3334268	0,00	0,00
	Устройство ж/б лотков на кромке проез.части	м3	196,7	38 265 384	194536,78	0				196,70	38265384	196,70	38265384	0,0	0,00
	Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**2 766 170**		**0**		**0**

Земляные работы:			**381 149**			**0**		**0**		**381 149**		**0**		
Снятие растительного грунта 3 группы	м3	158	12 906	81,68					158	12 906	0	0	0	
Разработка грунта 3 группы с экскаватором	м3	98	81 780	834,49					98	81 780	0	0	0	0
Уплотнение грунта за 6 прох. с поливом	м3	159	26 053	163,86					159	26 053	0	0	0	0
Уплотнение грунта за 8 прох. с поливом	м3	98	17 324	176,78					98	17 324	0	0	0	0
Планировка верха зем.полотна, откосов	м2	3335	165 716	49,69					3335	165 716	0	0	0	0
Присыпные обочины	м3	42	77 370	1842,14					42	77 370	0	0	0	0
Дорожная одежда:			**2 385 021**			**0**		**0**		**2 385 021**		**0**		**0**
Устройство подстилающих и вырав.слоев оснований из несортирован. щебня Н=19 см	м3	62	412 503	6653,27					62	412 503	0	0	0	0
Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	330	416 070	1260,82					330	416 070	0	0	0	0
Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	300	655 441	2184,80					300	655 441	0	0	0	0
Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	300	588 161	1960,54					300	588 161	0	0	0	0
Укрепление обочин из гравийно-щебеночной смеси Н=10см.	м2	150	35 329	235,53					150	35 329	0	0	0	0
Дорожная одежда серповидного профиля	км	0,030	277 517	9250566,67					0,030	277 517	0,000	0	0	0
Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**		**41016671**		**41016671**		**3 834 043,00**
Устройство разметки термопластиком	км	48,60	41 016 671	843964,42					48,6	41016671	48,6	41016671	0,0	0,00
Объездная дорога			**190 194 021**			**190 131 057**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**20 566 947**		**0**		**0**		**0**		**0**
Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**169 466 101**		**0**		**0**		**0**		**0**
Установка временных дор.знаков			**160 973**			**98 009**		**0**		**0**		**0**		**62 964**
Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00									22	62 964
Коэф. Уменьшения суммы согласно проверки			**159 718 759,2**											0,74778899
Всего			**1 799 415 201**			**488 673 989,69**		**645 402 214,84**		**544 429 160,47**		**83 728 877,62**		**120 909 836,00**
ВСЕГО по договору			**1 639 696 441,8**			**488 673 989,69**		**645 402 214,84**		**392 730 000,91**		**62 611 532,83**		**112 890 236,36**

ЗАКАЗЧИК

и.о.Зам. Руководителя ГУ "ПТ и АД Карагандинкой области"

_____ Шаймин С.К.

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ Гусупов Е.Х.

Гл.спец.отдела АДиРДИ

_____ Уахитов А.К.

Руководитель отдела ПТи СД

_____ Ким В.М.

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев

...тальный ремонт а/д"Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 351-371
ТОО "ДСП Тастемир"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2019г

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Всего	Ед.расц.	Вып-ние за 2016-2017 г.		Вып-ние за 2018 г.		Выполнение за 2019 г.		в т. ч. за текущий м-ц		Остаток	
						объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
	Всего			***1 799 415 201,0***			***487561434,69***		***645402214,84***		***666 451 552,47***		***122 022 391,38***		***0,00***
	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков			864 000							864 000		0		0
	Восстановление оси трассы	км	20,000	733 625	36681,250	20	**733625**	0	**0**	0	**0**		**0**	**0**	0
	Подготовительные работы, в т.ч.:			**42 523**			**42 523**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Земляные работы, в т.ч.:			***197 391 327***			***115 258 901***		***1 246 029***		***80 886 397***		**67319166,38**		**0,00**
	Планировка верха зем. полотна и откосов	м2	734 027	43 690 821	59,522	584000	34760848	20934	1246029,38	129 093	7683943,62		0,00	0	0,00
	Надвижка грунта 1 гр. бульд. до 20 м	м3	26 142	3 111 440	119,021	16914	2013121			9 228	1098319		0	0	0,00
	Планировка насыпи из грунтов 1 группы	м2	261 420	10 403 508	39,796	169140	6731095			92 280	3672413		0	0	0,00
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	261 420	68 431 721	261,769					261 420	68431721,00	257170,00	67319166,38	0	0,00
	Рекультивация строительной площадки			**4 682 624**			**0**		**0**		**4 682 624**		**4 682 624**		**0**
	Рыхление покрытия строительных площадок	м3	3 000	1 395 552	465,184					3 000	1395552	3 000	1395552	0	**0**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	3 000	2 580 014	860,005					3 000	2580014	3 000	2580014	0	**0**
	Планировка площадей из грунтов 2 группы	м2	20 000	121 267	6,063					20 000	121267	20 000	121267	0	**0**
	Надвижка грунта 2 гр. бульд. до 20 м	м3	2 000	185 588	92,794					2 000	185588	2 000	185588	0	**0**
	Посев многолетних трав	га	2	400 203	200101,50					2	400203	2	400203	0	**0**
	Рекультивация вр.объезд.дорог к строиплощадке			**46 123 594**			**0**		**0**		**46 123 594**		**46 123 594**		**0**
	Рыхление и снятие покрытия строиплощадок	м3	27 037,8	12 004 859	444,003					27 037,8	12 004 859	27 037,8	12 004 859	0,0	**0**
	Разработка грунта экскав.3 гр. с перевозкой	м3	27 037,8	23 252 631	860,005					27 037,8	23 252 631	27 037,8	23 252 631	0,0	**0**
	Планировка площадей из грунтов 2 группы	м2	283 500	1 718 957	6,063					283 500,0	1 718 957	283 500	1 718 957	0	**0**
	Надвижка грунта 2 гр. бульд. до 20 м	м3	42 525,0	3 474 320	81,701					42 525,0	3 474 320	42 525,0	3 474 320	0	**0**
	Посев многолетних трав	га	28,4	5 672 827	199747,43					28,4	5 672 827	28,4	5 672 827	0,0	**0**
	Дорожная одежда, в т.ч.:			**1 264 708 744**			**176 857 169,69**		**644 156 185,84**		**443 695 388,47**		**0,00**		**0,00**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1			***1 231 619 209***			**176 857 169,69**		**644 156 185,84**		**410 605 853,47**		**0,00**		**0,00**
	Подгрунтовка основания, устройство н/с покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	160 243	350 104 497	2184,835			145057,77	316927283,53	15185,23	33177213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подгрунтовка основания, устройство в/с покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	160 243	314 162 690	1960,539					160243	314162690,00	0,00	0	0	0,00
	Укрепление обочин из оптимальной смеси Н=10см.	м2	79 576	63 265 950	795,038					79576,000	63265950,00		0,00	0	0,00
	Присыпные обочины			***33 089 535***			***0***		***0***		***33 089 535,00***		**0,00**		**0,00**
	Разработка грунта экскаватором 3 группы	м3	20 219	29 740 116	1470,899					20 219	29740116,00		0	0	0,00

..лотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	20 219	3 349 419	165,657					20 219	3349419,00		0,00	0	0,00
Искусственные сооружения			**47 057 860**			**4 538 159**		**-**		**42 519 701**		**0**		**0,00**
Устройство новой ж/б трубы 1,0н фундамент.			**2 804 323**			**2344966**		**-**		**459357**		**0**		**0**
на ПК 51+90	шт	1	2 344 966	2344966	1	2 344 966			1	0			0	**0**
Укрепительные работы	шт	1	459 357	459357	0				1	459357	0	0	0	0
Устройство новой ж/б трубы д=1,0 м фунд.			**2 653 885**			**2193193**		**-**		**460692**		**0**		**0**
на ПК 196+58	шт	1	2 193 193	2193193	1	2 193 193			1	0			0	**0**
Укрепительные работы	шт	1	460 692	460692	0				1	460692	0	0	0	0
Устройство ж/б лотков			**41 599 652**			**0**		**0**		**41599652**		**0**		**0,00**
Устройство ж/б лотков с проезжей части	м3	12,33	3 334 268	270419,14	0				12,33	3334268		0	0,00	0,00
Устройство ж/б лотков на кромке проез.части	м3	196,7	38 265 384	194536,78	0				196,70	38265384		0	0,0	0,00
Примыкания ПК 18+14,65			**2 766 170**			**0**		**0**		**2 766 170**		**0**		**0**
Земляные работы:			**381 149**			**0**		**0**		**381 149**		**0**		**0**
Снятие растительного грунта 3 группы	м3	158	12 906	81,68					158	12 906	0	0	0	**0**
Разработка грунта 3 группы с экскаватором	м3	98	81 780	834,49					98	81 780	0	0	0	**0**
Уплотнение грунта за 6 прох. с поливом	м3	159	26 053	163,86					159	26 053	0	0	0	**0**
Уплотнение грунта за 8 прох. с поливом	м3	98	17 324	176,78					98	17 324	0	0	0	**0**
Планировка верха зем.полотна, откосов	м2	3335	165 716	49,69					3335	165 716	0	0	0	**0**
Присыпные обочины	м3	42	77 370	1842,14					42	77 370	0	0	0	**0**
Дорожная одежда:			**2 385 021**			**0**		**0**		**2 385 021**		**0**		**0**
Устройство подстилающих и вырав.слоев														
оснований из несортирован. щебня Н=19 см	м3	62	412 503	6653,27					62	412 503	0	0	0	**0**
Устройство однослойных оснований из щебня														
фракции 40-70 мм Н=15 см	м2	330	416 070	1260,82					330	416 070	0	0	0	**0**
Подгрунтовка основания, устройство н/с														
покрытия из горячих а/б смеси Н=6 см	м2	300	655 441	2184,80					300	655 441	0	0	0	**0**
Подгрунтовка основания, устройство в/с														
покрытия из горячих а/б смеси Н=4 см	м2	300	588 161	1960,54					300	588 161	0	0	0	**0**
Укрепление обочин из гравийно-щебеночной														
смеси Н=10см.	м2	150	35 329	235,53					150	35 329	0	0	0	**0**
Дорожная одежда серповидного профиля	км	0,030	277 517	9250566,67					0,030	277 517	0,000	0	0	**0**
Обустройство дороги			**44 850 714**			**0**		**0**		**44850714**		**3834043**		**0,00**
Установка дорожных знаков	шт	44	2 735 842	62178,23					44	2735842	44	2735842	0	0
Присыпные бермы под знаки	м3	483	830 949	1720,39					483	830949	483	830949	0	0
Установка сигнальных столбиков	шт	42	267 252	6363,14					42	267252	42	267252	0	0
Устройство разметки термопластиком	км	48,60	41 016 671	843964,42					48,6	41016671		0	0,0	0,00
Объездная дорога			**190 194 021**			**190 131 057**		**0**		**62 964**		**62 964**		**0**
Устройство временной стройплощадки			**20 566 947**			**20 566 947**		**0**		**0**		**0**		**0**
Уст-во вр. объезд. дорог к стройплощадке			**169 466 101**			**169 466 101**		**0**		**0**		**0**		**0**

Установка временных дор.знаков			**160 973**			**98 009**		**0**		**62 964**		**62 964**		**0**
Разборка временных дор.знаков	шт	22	62 964	2862,00					22	62964	22	62964	0	0
Коэф. Уменьшения суммы согласно проверки			**159 718 759,2**											0,74778899
Всего			**1 799 415 201**			**487 561 434,69**		**645 402 214,84**		**666 451 552,47**		**122 022 391,38**		**0,00**
ВСЕГО по договору			**1 639 696 441,8**			**487 561 434,69**		**645 402 214,84**		**506 732 792,11**		**91 247 251,42**		**0,16**

ЗАКАЗЧИК

и.о.Зам. Руководителя ГУ "ПТ и АД Карагандинкой области"

_____ Шаймин С.К.

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.спец.отдела АДиРДИ

_____ Уахитов А.К.

Руководитель отдела ПТи СД

_____ Ким В.М.

Представитель технадзора

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДСП Тастемир"

_____ М.С.Жумалиев