Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Договор: №63 от 09.07.2019г

# А К Т № 3

выполненных работ от 10 декабря 2019г

ОБЪЕКТ: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКАЧИВАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В РАЙОНЕ ДОМА №33 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г.ТЕМИРТАУ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 360М3/ЧАС, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 70МЕТРОВ. "

| № п/п | Наименование | Сумма , тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ по договору №63 от 09.07.2019г | 228 665 011,68 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 72 470 539,27 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 68 599 503,50 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 47 105 850,52 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Строительство |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 119 158 277,00 |
| 7 | Сумма выполненных работ от 10 декабря 2019г | 46 687 737,73 |
| 8 | Удержание аванса 30 % | 14 006 321,32 |
| 9 | Удержание резерва 5% | 2 334 386,89 |
| 10 | Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных | 30 347 029,52 |

**Принял:**
**Заказчик:**
**Руководитель отдела**

**ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"** _____ **Гаджиев Н.А-О**

**Сдал:**
**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"** _____ **Ахметов К.Н.**

Форма КС-3

**Заказчик:** ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

**Подрядчик:** ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

***Наименование строительства:*** ***" СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКАЧИВАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В РАЙОНЕ ДОМА №33 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г.ТЕМИРТАУ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 360М3/ЧАС, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 70МЕТРОВ. "***

## СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**

за декабрь 2019 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимено-вание | код | наимено- вание | код |
| | | №63 | 09.07.2019г | | | | |

| Наименование объекта, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включ, с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | дополнительные затраты | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г | на приобре-тение материалов | другие дополни-тельные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКАЧИВАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В РАЙОНЕ ДОМА №33 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г.ТЕМИРТАУ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 360М3/ЧАС, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 70МЕТРОВ. | **119 158 277,00** | 41 685 480,12 | | | | | | | 5 002 257,61 | 46 687 737,73 |
| **Итого** | **119 158 277,00** | **41 685 480,12** | | | | | | | **5 002 257,61** | **46 687 737,73** |

**Заказчик:**

**Руководитель отдела**

**ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

_____ **Гаджиев Н.А-О**

**Технический надзор:**

**Эксперт ТОО "Достар Строй Групп"**_____**Рахимберлин К.С**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

_____ **К.Н Ахметов**

**Авторский надзор:**

**ГИП ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"**_____**Ушаков И.М**