"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Школа -лицей" г.Зыряновск, ул.Пролетарская,84 РНН 181300003180 ИИК KZ 11070103KSN1813000
БИК KKMFKZ 2A ГУ" Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО"ЭЛИТ-ДЕКОР ВК" ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Протозанова 3-4. тел/факас:28 51 56 РНН 181600214608
БИН 020740000157 ИИК RZ888560000000375545 БИК KCJBKZKX АО Банк "ЦентрКредит"
Наименование объекта: Текущий ремонт спортзала ГУ "Школа-Лицей" по Ул.Пролетарская,84 в г.Зыряновске,ВКО.

просим вернуть после подписания

Акт №4

выполненных работ за 10 августа 2011г.

Текущий ремонт спортзала по ул. Пролетарская,84 в г.Зыряновске, ВКО.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Полы.										
1	E57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	170,5	578,16	8,88	98576	1514	20882	0,7636	130
		м2		108,99	1,35	18583	230	111	0,0151	3
2	E57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	11,1	1981,42	5,19	21994	58	1416	0,7509	8
		м2		114,1	0,79	1267	9	111	0,0105	–
3	E57-4-4	Ремонт дощатых покрытий полов площадью свыше 20 м2	170,5	1931,98	0,26	329403	44	13822	0,4782	82
		м2		72,98	0,05	12443	9	111	0,0005	–
4	E57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	79	122,86	0,33	9706	26	1828	0,1419	11
		м		20,8	0,05	1643	4	111	0,0006	–

5	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным за 2 разаК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	404	215,78	2,31	87175	933	33160	0,53705	217
				85,54	0,86	34558	347	95	0,00438	2
6	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	43,3	210,09	0,2	9097	9	854	0,10339	4
				17,68	0,08	766	3	111	0,00038	–
	Раздел 3. Стены.									
7	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен известковая за 2 разаК=2,000; *м2*	290,16	50,91	0,05	14772	15	5781	0,143	41
				20,95	0,02	6079	6	95	0,0001	–
8	Е62-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 разаК=2,000; *м2*	218,52	207,1	0,17	45255	37	20826	0,664	145
				100,25	0,07	21907	15	95	0,0002	–
	Раздел 4. Проемы.									
9	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	9,2	265,53	38,47	2443	354	1786	1,03385	10
				165,68	14,08	1524	130	108	0,17413	2
10	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	5,4	9850,23		53191				
11	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	3,8	10235,63		38895				
12	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	4	844		3376				
13	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	6	1380		8280				
	Раздел 6. Разные работы.									
14	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	24,2	26,15	26,15	633	633	392	–	–
				–	18,02	–	436	90	0,03984	1

15 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	т	24,2	107,12 –	107,12 20,56	2592 –	2592 498	448 90	– 0,04544	– 1
	Всего прямые затраты					**725388**	**6215**			**648**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**98770** 620406	**1687**			**9**
	Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					101195 15179 51 49595				
	Всего					**876178**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					8762 3505				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**888 445**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге - материалы, тенге - сметная заработная плата, тенге					**1 733 356** 1210412 249539				
	Налог (2 %) **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)**					34667 **1 768 023**				
	НДС (12 %) **Всего по акту с учетом НДС (12 %)**					212163 **1 980 186**				

Заказчик _____ **Годованчук Е.Ю.**

Подрядчик _____ **Дюйсекина Г.А.**

Акт № 33 от 10 августа 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК**

Заказчик: **ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО**

Основание: **договор № 9 от 31 мая 2011г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт спортзала ГУ "Школы-лицей" г.Зыряновска ВКО	1	тн	1 980 189,00	1 980 189,00

Итого: 1 980 189,00

В том числе НДС 212 163,11

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 980 189,00 KZT

Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч сто восемьдесят девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК

РНН: 181600214608
Адрес: 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4
Расчетный счет: KZ888560000000375545 в АО Банк Центр Кредит
БИК: KCJBKZKX

МП "Элит-ДЕКОР ВК"

Директор
(должность)

Дюйсекина Гульвира Аульбековна
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО

РНН: 181300001041
Адрес: 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ Ком.Казначейства МФ РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Директор
(должность)

Подованчук Б.Ю.
(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 33 от 10 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 1816002146О8, БИН: 020740000157, 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0001517, от 12.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ888560000000375545, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 9 от 31 мая 2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600214608, БИН: 020740000157, Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК, 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181300001041, БИН: , ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО, 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181300001041, БИН: , 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84 (10а)

ИИК покупателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ Ком.Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт спортзала ГУ "Школы-лицей" г.Зыряновска ВКО	тн	1	1 768 025,89	1 768 025,89	12%	212 163,11	1 980 189,00	0	
Всего по счету					**1 768 025,89**		**212 163,11**	**1 980 189,00**		

Руководитель: Дюйсекина Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тараненко Л. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер *(должность)*

Демченко Н.Н. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

просим вернуть после подписания

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Школа -лицей" г.Зыряновск, ул.Пролетарская,84 РНН 181300003180 ИИК KZ 11070103KSN1813000
БИК KKMFKZ 2A ГУ" Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО"ЭЛИТ-ДЕКОР ВК" ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Протозанова 3-4. тел/факас:28 51 56 РНН 181600214608
БИН 020740000157 ИИК RZ888560000000375545 БИК KCJBKZKX АО Банк "ЦентрКредит"
Наименование объекта: Текущий ремонт спортзала ГУ "Школа-Лицей" по Ул.Пролетарская,84 в г.Зыряновске,ВКО.

просим вернуть после подписания

Акт №5
выполненных работ за 22 августа 2011г.
(локальная смета 2-1-1)
Текущий ремонт спортзала по ул. Пролетарская,84 в г.Зыряновске, ВКО.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Электроосвещение								
1	E21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	13694,04	–	27388	–	963	3,036	6
		шт		496,54	–	993	–	97	0,0875	–
2	E67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах в раздевалках	11	4801,26	2,79	52814	31	2650	1,6	18
		шт		247,95	0,43	2727	5	97	0,0045	–
3	E67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах в спортзале	10	250,74	2,79	2507	28	2409	1,6	16
		шт		247,95	0,43	2480	4	97	0,0045	–

4	99-1-3Прайс	Светильник Леванто-Спорт 236 а 42 с защитной сеткой.	шт	10	7022		70220				
5	Ц8-636-3	Прожекторы по углам площадки	шт	4	2119,55	–	8478	–	3493	6	24
					1015,55	–	4062	–	86	–	–
6	17-3-36	Прожектор, тип ПФР-45-1У1	шт	4	42500		170000				
		Всего прямые затраты					**331407**	**59**	115		**64**
							10262	**9**	16		–
		В том числе стоимость: материалов, тенге					321087		99		
		Накладные расходы, тенге					9515		15780		
		- заработная плата, тенге					1427				
		- трудоемкость, чел-ч					5		39906		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					20455				
		Всего					**361 377**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					3614				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1446				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**366 437**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге					**714 921**				
		- материалы, тенге					626441				
		- сметная заработная плата, тенге					32695				
		Налог (2 %)					14298				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**729 219**				
		НДС (12 %)					87506				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**816 725**				

Заказчик _____ **Годованчук Е.Ю**

Подрядчик _____ **Дюйсекина Г.А.**

Акт № 37 от 22 августа 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК**

Заказчик: **ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО**

Основание: **договор № 9 от 31 мая 2011г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт спортзала ГУ "Школы-лицей" г.Зыряновска ВКО	1	тн	816 725,00	816 725,00

Итого: 816 725,00

В том числе НДС 87 506,25

Всего оказано услуг 1, на сумму 816 725,00 KZT

Восемьсот шестнадцать тысяч семьсот двадцать пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК

РНН: 181600214608
Адрес: 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4
Расчетный счет: KZ888560000000375545 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Дюйсекина Гульвира Аульбековна
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО

РНН: 181300001041
Адрес: 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ Ком.Казначейства МФ РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

директор
(должность)

Тодованчук Елена Юрьевна
Тодованчук
(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 37 от 22 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600214608, БИН: 020740000157, 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0001517, от 12.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ888560000000375545, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 9 от 31 мая 2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная. (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600214608, БИН: 020740000157, Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК, 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181300001041, БИН: , ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО, 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181300001041, БИН: , 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84 (10а)

ИИК покупателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ Ком.Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт спортзала ГУ "Школы-лицей" г.Зыряновска ВКО	тн	1	729 218,75	729 218,75	12%	87 506,25	816 725,00	0	
Всего по счету:					**729 218,75**		**87 506,25**	**816 725,00**		

Руководитель: Дюйсекина Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Тараненко Л. А.

(Ф.И.О., подпись)

Демченко Н.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

просим вернуть после подписания

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Школа -лицей" г.Зыряновск, ул.Пролетарская,84 РНН 181300003180 ИИК KZ 11070103KSN1813000

БИК KKMFKZ 2A ГУ" Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО"ЭЛИТ-ДЕКОР ВК" ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Протозанова 3-4. тел/факас:28 51 56 РНН 181600214608

БИН 020740000157 ИИК RZ888560000000375545 БИК KCJBKZKX АО Банк "ЦентрКредит"

Наименование объекта: Текущий ремонт спортзала ГУ "Школа-Лицей" по Ул.Пролетарская,84 в г.Зыряновске,ВКО.

просим вернуть после подписания

Акт №3

выполненных работ за август 2011г.

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт спортзала по ул. Пролетарская,84 в г.Зыряновске, ВКО.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Потолок.										
1	Е54-13-1	Подшивка потолков строганными досками *м2 подшивки*	24,975	1051,68	4,01	26266	100	3219	0,7268	18
				118,74	0,62	2966	15	108	0,0085	–
2	Е34-56-8	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций потолков *м2 площади*	92	857,23	5,53	78865	509	37213	2,8635	263
				442,46	2,03	40706	187	91	0,0105	1
3	Е34-57-4	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными (Изовер)при толщине заполнения 150 мм *м2 поверхности*	202	2384,17	2,85	481602	576	23284	0,83835	169
				125,62	1,05	25375	212	91	0,00538	1

4	Е34-60-11	Облицовка каркасов потолков "САЙДИНГ" *м2 поверхности*	202	1816,98 156,1	0,93 0,34	367030 31532	188 69	28757 91	0,98325 0,00175	199 –
		Раздел 2. Полы.								
5	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 *м2*	32	258,37 94,8	13,9 2,1	8268 3034	445 67	3442 111	0,674 0,0122	22 –
6	Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике *м2*	32	766,89 55,51	1,13 0,17	24540 1776	36 5	1977 111	0,3812 0,0018	12 –
7	Е11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	32	1775,46 63,91	6,01 2,2	56815 2045	192 70	2348 111	0,4393 0,01125	14 –
		Раздел 4. Проемы.								
8	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	37,44	1104 154,47	7,51 2,76	41334 5783	281 103	5592 95	0,92644 0,01415	35 1
9	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	37,44	272,07 42,53	2,31 0,86	10186 1592	86 32	1543 95	0,26565 0,00438	10 –
10	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей коробов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	59,24	616,63 80,55	4,21 1,56	36529 4772	249 92	4621 95	0,52348 0,00788	31 –
11	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами коробов подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	59,24	272,07 42,53	2,31 0,86	16117 2519	137 51	2442 95	0,26565 0,00438	16 –

12	99-1-6	Решетка декоративная для радиаторов *шт*	9	16401,85		147617			
		Раздел 5. Электроосвещение							
13	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля кабельным каналом по стене	376	126,64	52,03	47617	19563	16728	0,21	79
		м ограждения		32,11	12,83	12073	4824	99	0,079	30
14	99-1-2	Кабельный канал *м*	376	128,14		48181				
15	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами	376	170,54	74,67	64123	28076	28662	0,44	165
		м		69,07	19,57	25970	7358	86	0,12	45
16	16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 *1000м*	0,376	23700		8911				
		Всего прямые затраты				**1464001**	**50438**			**1033**
						160143	**13085**			**78**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1253416				
		Накладные расходы, тенге				159828				
		- заработная плата, тенге				23974				
		- трудоемкость, чел-ч				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97430				
		Всего				**1 721 259**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17213				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6885				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 745 357**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**3 405 192**				
		- материалы, тенге				2445415				
		- сметная заработная плата, тенге				431756				
		Налог (2 %)				68104				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 473 296**
НДС (12 %)	416796
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 890 092**

Заказчик _____ **Годованчук Е.Ю.**

Подрядчик _____ **Дюйсекина Г.А.**

просим вернуть после подписания

Акт № 30 от 1 августа 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК**

Заказчик: **ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО**

Основание: **договор № 9 от 31 мая 2011г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт спортзала ГУ "Школы-лицей" г.Зыряновска ВКО	1	тн	3 890 092,00	3 890 092,00

Итого: 3 890 092,00
В том числе НДС 416 795,57

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 890 092,00 KZT
Три миллиона восемьсот девяносто тысяч девяносто два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК

РНН: 181600214608
Адрес: 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4
Расчетный счет: KZ888560000000375545 в АО Банк Центр Кредит
БИК: KCJBKZKX

МП

бухгалтер
(должность)
Демченко Наталья Николаевна
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО

РНН: 181300001041
Адрес: 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ Ком.Казначейства МФ РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)
(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 30 от 1 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600214608, БИН: 020740000157, 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0001517, от 12.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ888560000000375545, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 9 от 31 мая 2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600214608, БИН: 020740000157, Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК, 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181300001041, БИН: , ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО, 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181300001041, БИН: , 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84 (10а)

ИИК покупателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ Ком.Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт спортзала ГУ "Школы-лицей" г.Зыряновска ВКО	тн	1	3 473 296,43	3 473 296,43	12%	416 795,57	3 890 092,00	0	
Всего по счету:					**3 473 296,43**		**416 795,57**	**3 890 092,00**		

Руководитель: Дюйсекина Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Тараненко Л. А.

(Ф.И.О., подпись)

Демченко Н.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Школа -лицей" г.Зыряновск, ул.Пролетарская,84 РНН 181300003180 ИИК KZ 11070103KSN1813000
БИК KKMFKZ 2A ГУ" Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО"ЭЛИТ-ДЕКОР ВК" ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Протозанова 3-4. тел/факас:28 51 56 РНН 181600214608
БИН 020740000157 ИИК RZ888560000000375545 БИК KCJBKZKX АО Банк "ЦентрКредит"
Наименование объекта: Текущий ремонт спортзала ГУ "Школа-Лицей" по Ул.Пролетарская,84

просим вернуть после подписания

Акт №2
выполненных работ за июль 2011г.
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт спортзала по ул. Пролетарская,84 в г.Зыряновске, ВКО.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Потолок.								
1	Е54-13-1	Подшивка потолков строганными досками *м2 подшивки*	63,645	1051,68 118,74	4,01 0,62	66934 7557	255 39	8204 108	0,7268 0,0085	46 1
		Всего прямые затраты				**66934** **7557**	**255** **39**			**46** **1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				59122				
		Накладные расходы, тенге				8204				
		- заработная плата, тенге				1231				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4508				
		Всего				**79646**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	796
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	319
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**80761**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**157 563**
- материалы, тенге	115347
- сметная заработная плата, тенге	19397
Налог (2 %)	3151
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**160 714**
НДС (12 %)	19286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**180 000**

Заказчик _____ Годованчук Е.Ю.

Подрядчик _____ Дюйсекина Г.А.

просим вернуть после подписания

Акт № 28 от 25 июля 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК**

Заказчик: **ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО**

Основание: **договор № 9 от 31 мая 2011г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт спортзала ГУ "Школы-лицей" г.Зыряновска ВКО	1	тн	180 000,00	180 000,00

Итого: 180 000,00

В том числе НДС 19 285,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 180 000,00 KZT

Сто восемьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК

РНН: 181600214608
Адрес: 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4
Расчетный счет: KZ888560000000375545 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП Директор
(должность)
Дюйсекина Гульвира Аульбековна
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО

РНН: 181300001041
Адрес: 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ Ком.Казначейства МФ РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП Директор
(должность)
Елена Ирьевна Подованчук
(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 28 от 25 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600214608, БИН: 020740000157, 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0001517, от 12.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ888560000000375545, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 9 от 31 мая 2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600214608, БИН: 020740000157, Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК, 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181300001041, БИН: , ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО, 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181300001041, БИН: , 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84 (10а)

ИИК покупателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ Ком.Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт спортзала ГУ "Школы-лицей" г.Зыряновска ВКО	тн	1	160 714,29	160 714,29	12%	19 285,71	180 000,00	0	
Всего по счету:					**160 714,29**		**19 285,71**	**180 000,00**		

Руководитель: Дюйсекина Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тараненко Л. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер *(должность)*

Демченко Н.Н. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Школа -лицей" г.Зыряновск, ул.Пролетарская,84 РНН 181300003180 ИИК KZ 11070103KSN1813000 БИК KKMFKZ 2A ГУ" Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО"ЭЛИТ-ДЕКОР ВК" ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Протозанова 3-4. тел/факас:28 51 56 РНН 181600214608 БИН 020740000157 ИИК RZ888560000000375545 БИК KCJBKZKX АО Банк "ЦентрКредит"

Наименование объекта: ГУ " Школа-Лицей" по ул.Пролетарская,84 в г.Зыряновске,ВКО.

просим вернуть после подписания

Акт №1

выполненных работ за июль 2011г.

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт спортзала по ул. Пролетарская,84 в г.Зыряновске, ВКО.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Потолок.								
1	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков из ДВП	202	20,91	0,68	4224	137	4434	0,1479	30
		м2 подшивки		20,23	0,1	4086	20	108	0,0009	–
2	Е54-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	202	42,9	4,68	8666	945	8502	0,2887	58
		м2 подшивки		38,22	0,75	7720	152	108	0,008	2
3	Е12-14-2 (ДМ	Разборка утеплителя из шлака ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	40,4	575,42	241,11	23247	9741	18240	2,4932	101
		м3 утеплителя		334,31	87,64	13506	3541	107	0,45	18
4	Е54-13-1	Подшивка потолков строганными досками	113,38	1051,68	4,01	119239	455	14616	0,7268	82
		м2 подшивки		118,74	0,62	13463	70	108	0,0085	1
5	Е34-56-8	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций потолков	110	857,21	5,53	94293	608	44494	2,8635	315
		м2 площади		442,46	2,03	48671	223	91	0,0105	1

6	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	202	223,66	1,87	45179	378	26197	0,8073	163
		м2 горизонтальной проекции		121,68	0,67	24579	135	106	0,0035	1
	Раздел 2. Полы.									
7	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	79	5,37	0,19	424	15	456	0,0377	3
		м		5,18	0,02	409	2	111	0,0003	–
8	Е57-3-2	Разборка плинтусов керамических	43,3	19,73	0,19	854	8	940	0,1428	6
		м		19,54	0,02	846	1	111	0,0003	–
9	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	170,5	48,97	4,85	8349	827	8499	0,336	57
		м2		44,12	0,79	7522	135	111	0,0086	1
10	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	170,5	10,52	0,04	1794	7	1987	0,0767	13
		м2		10,48	0,02	1787	3	111	0,0001	–
11	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	170,5	19,58	0,12	3338	20	3693	0,1426	24
		м2		19,46	0,05	3318	9	111	0,0001	–
12	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	32	111,25	10,48	3560	335	3636	0,6987	22
		м2		100,77	1,59	3225	51	111	0,0144	–
	Раздел 3. Стены.									
13	Е62-36-1	Частичная очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	110,3	24,42	–	2694	–	2559	0,178	20
		м2		24,42	–	2694	–	95	–	–
14	Е61-1-3	Частичное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 5 мм	110,3	835,69	1,82	92177	201	5551	0,3573	39
		м2		52,69	0,28	5812	31	95	0,0029	–
15	Е62-36-4	Частичная очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	96,5	35,19	–	3396	–	3226	0,257	25
		м2		35,19	–	3396	–	95	–	–

16 Е61-1-3	Частичное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 5 мм	96,5	835,69	1,82	80644	176	4856	0,3573	34
	м2		52,69	0,28	5085	27	95	0,0029	–
Раздел 4. Проемы.									
17 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	205,68	21,07	1440	147	1419	1,2873	9
	шт		184,61	3,14	1292	22	108	0,0289	–
18 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	28,81	71,45	6,76	2058	195	2046	0,4611	13
	м2		64,69	1,03	1864	30	108	0,0093	–
19 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	28,81	11113,03	2,86	320166	82	5814	1,17691	34
	м2 проемов		186,83	–	5383	–	108	0,04013	1
20 Е15-76-3	Облицовка откосов гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки под окраску	37,44	945,32	5,75	35393	215	9692	1,748	65
	м2 отделываемой поверхности		270,39	2,11	10123	79	95	0,032	1
21 Е12-13-3	Утепление откосов плитами из минеральной ваты УРСА в один слой	37,44	92,86	5,79	3477	217	3186	0,46345	17
	м2 утепляемого покрытия		77,44	2,11	2899	79	107	0,01075	–
22 99-1-1	Утеплитель УРСА	12	3520,35		42244				
	рул								
23 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	306,18	30,01	1225	120	1205	1,9603	8
	шт		276,17	2,76	1105	11	108	0,187	1
24 Е34-56-1	Устройство металлических каркасов коробов для радиаторов	27,72	716,32	9,01	19856	250	6409	1,6445	46
	м2 площади		250,73	3,34	6950	93	91	0,01713	–
25 99-1-4	Профиль оцинкованный 60х27 мм	180	164,02		29524				
	м								

26	99-1-5	Профиль оцинкованный 27х27 мм	60	125,6		7536				
		м								
27	Е34-60-8	Облицовка каркасов радиаторов гипсокартоном	59,24	976,9	1,47	57872	87	17652	2,1275	126
		м2 поверхности								
				326,93	0,53	19367	31	91	0,00275	–
		Раздел 5. Электроосвещение								
28	Е21-24-2 (ДМ	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	397,23	–	794	–	770	2,4288	5
		шт								
				397,23	–	794	–	97	0,07	–
29	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	4	28	2,78	112	11	100	0,1789	1
		шт								
				25,22	0,43	101	2	97	0,0038	–
30	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	11	8,87	0,23	98	3	93	0,0632	1
		шт								
				8,64	0,05	95	1	97	0,0003	–
31	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	12	8	–	96	–	93	0,0584	1
		шт								
				8	–	96	–	97	–	–
32	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	376	3,51	–	1320	–	1280	0,0254	10
		м								
				3,51	–	1320	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**1015289**	**15180**	29616		**1328**
						197508	**4748**	9263		**27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				802599		20357		
		Накладные расходы, тенге				201645	334397			
		- заработная плата, тенге				30247				
		- трудоемкость, чел-ч				101				
		Стоимость демонтируемых материалов				204097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85262	166346			
		Всего				**1 302 196**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13022
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5209
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 320 427**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2 576 153**
- материалы, тенге	1565871
- сметная заработная плата, тенге	489182
Налог (2 %)	51523
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 627 676**
НДС (12 %)	315321
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 942 997**

Заказчик _____ Годованчук Е.Ю.

Подрядчик _____ Дюйсекина Г.А.

просим вернуть после подписания

Акт № 25 от 15 июля 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК**

Заказчик: **ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО**

Основание: **договор № 9 от 31 мая 2011г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт спортзала ГУ "Школы-лицей" г.Зыряновска ВКО	1	тн	2 942 997,00	2 942 997,00

Итого: 2 942 997,00

В том числе НДС 315 321,11

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 942 997,00 KZT

Два миллиона девятьсот сорок две тысячи девятьсот девяносто семь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК

РНН: 181600214608
Адрес: 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4
Расчетный счет: KZ888560000000375545 в АО Банк Центр Кредит
БИК: KCJBKZKX

МП "Элит-ДЕКОР ВК"

Директор
(должность)

Дюйсекина Г.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО

РНН: 181300001041
Адрес: 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ Ком.Казначейства МФ РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

Директор
(должность)

Подованчук Е.Ю.
(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 25 от 15 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600214608, БИН: 020740000157, 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0001517, от 12.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ888560000000375545, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 9 от 31 мая 2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600214608, БИН: 020740000157, Товарищество с ограниченной ответственностью Элит-Декор ВК, 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Протозанова, дом № 3, к.4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181300001041, БИН: , ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО, 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Школа-лицей" г.Зыряновск ВКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181300001041, БИН: , 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., Пролетарская, дом № 84 (10а)

ИИК покупателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ Ком.Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт спортзала ГУ "Школы-лицей" г.Зыряновска ВКО	тн	1	2 627 675,89	2 627 675,89	12%	315 321,11	2 942 997,00	0	
Всего по счету:					**2 627 675,89**		**315 321,11**	**2 942 997,00**		

Руководитель: Дюйсекина Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

"Элит-ДЕКОР ВК" МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Тараненко Л. А.

(Ф.И.О., подпись)

Демченко Н.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Школа -лицей" г.Зыряновск, ул.Пролетарская,84 РНН 181300003180 ИИК KZ 11070103KSN1813000
БИК KKMFKZ 2A ГУ" Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО"ЭЛИТ-ДЕКОР ВК" ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Протозанова 3-4. тел/факас:28 51 56 РНН 181600214608
БИН 020740000157 ИИК RZ888560000000375545 БИК KCJBKZKX АО Банк "ЦентрКредит"
Наименование объекта: Текущий ремонт спортзала ГУ "Школа-Лицей" по Ул.Пролетарская,84 в г.Зыряновске,ВКО.

просим вернуть после подписания

Акт №4

выполненных работ за 10 августа 2011г.

Текущий ремонт спортзала по ул. Пролетарская,84 в г.Зыряновске, ВКО.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Полы.										
1	E57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	170,5	578,16	8,88	98576	1514	20882	0,7636	130
		м2		108,99	1,35	18583	230	111	0,0151	3
2	E57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	11,1	1981,42	5,19	21994	58	1416	0,7509	8
		м2		114,1	0,79	1267	9	111	0,0105	–
3	E57-4-4	Ремонт дощатых покрытий полов площадью свыше 20 м2	170,5	1931,98	0,26	329403	44	13822	0,4782	82
		м2		72,98	0,05	12443	9	111	0,0005	–
4	E57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	79	122,86	0,33	9706	26	1828	0,1419	11
		м		20,8	0,05	1643	4	111	0,0006	–