Форма 2В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" БИН-970940000082, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Шлюзная, 35, тел.87232561056**

(полное наименование, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "AltaiQurylys" БИН 190140016175, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Косарева, 34, тел. 87713559192**

(полное наименование, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по ремонту/реконструкции металлоконструкций, г.Усть-Каменогорск, ул.Шлюзная, 35

(наименование, адрес)

Объект : Ремонт фундаментов металлоконструкций ОРУ-110 кВ

(наименование)

Дополнителное соглашение №678-ДСДСП от 06.12.2019 г. к Договору №326-ДТР от 12.07.2019 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Ремонт фундаментов металлоконструкций ОРУ-110 кВ (инв.№ 15070)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж остатков существующего фундамента (от масляных выключателей)	м3	1,6	9157,71	284,00	14652	454	--	11926	28705
		НР - 84%; СП - 8%			8873,71	--	14198	--		2126	
2	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Очистка периметра оснований фундаментов выключателя от щебеночной подсыпки V=1,1 м3	т	1,43	1817,43	--	2599	--	--	1871	4828
		НР - 72%; СП - 8%			1817,43	--	2599	--		358	
3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Удаление ослабленного слоя бетона	м3	1,5	9157,71	284,00	13737	426	--	11181	26911
		НР - 84%; СП - 8%			8873,71	--	13311	--		1993	
4	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Очистка поверхности фундаментов сжатым воздухом	м2	22,4	70,98	--	1590	--	--	1097	2902
		НР - 69%; СП - 8%			70,98	--	1590	--		215	
5	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Устройство опалубки	м2	8,5	11169,90	0,41	94944	3	85696	8321	111526
		НР - 90%; СП - 8%			1087,66	--	9245	--		8261	

6	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование фундаментов композиционным полимермодифицированным раствором *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,49	3927,02	6,72	5851	10	--	5316	12060
					3920,30	--	5841	--		893	
7	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 к=0,8	Демонтаж опалубки *НР - 90%; СП - 8%*	м2	8,5	870,13	--	7396	--	--	6656	15177
					870,13	--	7396	--		1124	
8	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Очистка периметра оснований фундаментов выключателя от щебеночной подсыпки V=2,7 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	т	3,51	1817,43	--	6379	--	--	4593	11850
					1817,43	--	6379	--		878	
9	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Удаление ослабленного слоя бетона *НР - 84%; СП - 8%*	м3	11,2	9157,71	284,00	102566	3181	--	83484	200934
					8873,71	--	99386	--		14884	
10	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Очистка поверхности фундаментов сжатым воздухом *НР - 49%; СП - 8%*	м2	93,1	70,98	--	6608	--	--	4560	12061
					70,98	--	6608	--		893	
11	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Устройство опалубки *НР - 90%; СП - 8%*	м2	58,5	11169,90	0,41	653439	24	589787	57265	767560
					1087,66	--	63628	--		56856	
12	1106-0201-0101	Бетонирование фундаментов *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,85	24233,18	6,72	262930	73	220322	38707	325768
					3920,30	--	42535	--		24131	
13	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 к=0,8	Демонтаж опалубки *НР - 90%; СП - 8%*	м2	58,5	870,13	--	50902	--	--	45812	104452
					870,13	--	50902	--		7737	
14	1108-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Нанесение защитного покрытия для бетона на фундамент выключателя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	68,4	173,96	--	11899	--	--	11066	24801
					173,96	--	11899	--		1837	
15	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 *СП - 8%*	кг	27,36	1647,00	--	45062	--	45062	--	48667
					--	--	--	--		3605	
16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	22	73,00	--	1606	--		--	1734
					--	--	--	--		128	
17	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Вывоз мусора. Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%*	т	22	272,00	--	5984	--		--	6463
					--	--	--	--		479	
		ИТОГО:	Тенге				1740527				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге	Тенге				335517				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	Тенге				4171					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	Тенге				0					
- материалы, изделия и конструкции, тенге	Тенге				940867					
Перевозка грузов, тенге	Тенге				7590					
Накладные расходы, тенге	Тенге				291855					
Сметная прибыль (8 %), тенге	Тенге				126399					
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				34128					

Всего

Итого в текущих ценах на 2019г.	**1 740 527**
НДС (12 %)	208 863,24
Итого	**1 949 390,24**

Сдал (Исполнитель):

ТОО "AltaiQurylys" БИН 190140016175

(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ш. Жамилов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" БИН-970940000082

(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Т.И. Айдабулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Акт приняла комиссия в составе:

Технический директор О.А. Изотов

Руководитель ОП и ПР В.П.Геращенко

Начальник ЭЦ В. Селиванов

Инженер-сметчик Л. Н. Колмакова

Инженер по ремонту вспомогательного оборудования Я. Апонасенко