Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Мирас"

Наименование строительства и его адрес: Демонтаж пристройки к зданию и возведение опорной стены, который находится г. Алматы, Жибек жолы, 3

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
Заказчик		Подрядчик		Номер	Дата	Наименование	Код		Наименование	Код
				Договор №292 (П) от 13.07.2019 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтаж пристройки к зданию и возведение опорной стены	81 220 581,77	13 089 941,76							1 570 793,01	14 660 734,77
за ноябрь 2019 год	81 220 581,77	13 089 941,76							1 570 793,01	14 660 734,77

М.П. Заказчик: Директор Филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы — Аманбаев А.А.

М.П. Инженер-эксперт: ТОО "Сейсмостройзащита" — Кыдыралиев М.М.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Строительная компания "Мирас" — Канигаев К.М.

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Мирас"
Наименование строительства и его адрес: Демонтаж пристройки к зданию и возведение опорной стены, который находится г. Алматы, Жибек жолы, 3
Договор №292 (П) от 13.07.2019 г.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ 4
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Снос лестничной клетки административного здания, лит-Б==												
3	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**2,56**		**20723,77**	**9102,77**	**53052,85**	**23303,09**	--	**34678,17**	**94749,50**
		НР - 84%; СП - 8%				**11621,00**	**4505,38**	**29749,76**	**11533,77**		**7018,48**	
		Состав работ: 1. Разборка конструкций										
19	**Е11-460401-0209 1146-0401-0209 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж несущих балок, ригелей, колонн и лифтовой шахты Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**-15,1**		**127894,92**	**66475,85**	**-1931213,29**	**-1003785,34**	**-28401,29**	**-1172510,61**	**-3352021,81**
		НР - 84%; СП - 8%				**59538,19**	**32901,94**	**-899026,67**	**-496819,29**		**-248297,91**	
		Состав работ: 1. Разборка конструкций 2. Резка арматуры										
32	**Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015**	**Монтажные работы по закрытию дверных проемов к лестнице Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**-4,79**		**23960,72**	**1959,05**	**-114771,85**	**-9383,85**	**-63117,88**	**-32568,26**	**-159127,32**
		НР - 72%; СП - 8%				**8824,66**	**618,70**	**-42270,12**	**-2963,57**		**-11787,21**	
		Состав работ: 1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 2. Установка и перестановка подмостей 3. Подача материалов на рабочее место башенным краном 4. Кирпичная кладка стен 5. Разборка подмостей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	72	1300,66	115,04	93647,52	8282,88	81527,04	6987,51	108685,84
		НР - 108%; СП - 8%			53,30	36,56	3837,60	2632,32		8050,80	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
44	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	72	282,15	0,05	20314,80	3,53	20290,71	22,21	21963,97
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	20,56	--		1626,96	
45	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	72	1313,81	115,04	94594,32	8282,88	82473,84	6987,51	109708,38
		НР - 108%; СП - 8%			53,30	36,56	3837,60	2632,32		8126,55	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-1784375,65**	**-973296,81**	**92772,42**	**-1156403,47**	**-3176041,44**
							-903851,27	-482984,45	--	-235262,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-3176041,44**				
		РАЗДЕЛ 2.Строительство подпорной стены==									
49	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	1090	39,45	39,45	43000,50	43000,50	--	11991,74	59391,62
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,28	--	16655,20		4399,38	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
52	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1090	183,19	82,75	199677,10	90197,50	--	111504,38	336076,00
		НР - 72%; СП - 8%			100,44	41,64	109479,60	45387,60		24894,52	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
53	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1090	97,05	82,70	105784,50	90143,00	3270,00	24093,36	140268,09
		НР - 72%; СП - 8%			11,35	19,35	12371,50	21091,50		10390,23	
		Состав работ: 1. Полив водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-060401-0111 1106-0401-0111 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	100,25	27413,18 6679,20	2303,58 506,55	2748171,30 669589,80	230933,90 50781,64	1847647,60	655538,01 272296,74	3676006,05
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси									
66	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	м2 изолируемой поверхности	850,3	1901,28 754,18	17,09 3,33	1616658,38 641279,25	14531,63 2831,50	960847,50	605464,11 177769,80	2399892,29
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Приготовление составов 3. Грунтовка поверхности 4. Нанесение гидроизоляционных составов 5. Устройство мест примыканий 6. Уход за поверхностью гидроизоляции									
67	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	55,04	1407,94 169,17	1236,67 285,47	77493,02 9311,12	68066,32 15712,27	115,58	27025,26 8361,46	112879,74
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
68	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	55,04	1253,00	--	68965,12	--	68965	--	74482,33
		СП - 8%			--	--	--	--		5517,21	
69	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	275,2	1313,81 53,30	115,04 36,56	361560,51 14668,16	31659,01 10061,31	315233,34	26707,83 31061,47	419329,81
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	275,2	1300,66	115,04	357941,63	31659,01	311614,46	26707,83	415421,42
		НР - 108%; СП - 8%			53,30	36,56	14668,16	10061,31		30771,96	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
71	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**									
			м2 покрытия	275,2	282,15	0,05	77647,68	13,48	77555,60	84,88	83951,17
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	78,60	--		6218,61	
		Восстановительная установка ограждения									
72	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**									
			яма	4	6592,90	--	26371,60	--	--	18987,55	48987,88
		НР - 72%; СП - 8%			6592,90	--	26371,60	--		3628,73	
		Состав работ: 1. Разработка грунта вручную 2. Обратная засыпка 3. Перекидка излишнего грунта									
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			м3	0,512	4553,42	1304,74	2331,35	668,03	895,26	832,94	3417,43
		НР - 91%; СП - 8%			1500,12	287,61	768,06	147,26		253,14	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
74	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**									
			м2	30	880,23	23,82	26406,90	714,60	4423,20	14886,82	44597,22
		НР - 69%; СП - 8%			708,97	10,20	21269,10	306,00		3303,50	
		Состав работ: 1. Установка и крепление перегородок									
75	С121-100103-0109 2110-0103-0109 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**									
			м2	30	2139,00	--	64170,00	--	64170	--	69303,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5133,60	
		Прочие работы									
77	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**									
			т	17,43196	77,00	--	1342,26	--	--	--	1449,64
		СП - 8%			--	--	--	--		107,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,43196	638,00	--	11121,59	--	--	--	12011,32
		СП - 8%	--	--	--	--	--	--	--	889,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5788643,44	601586,97	3654737,68	1523824,71	7897465,61
							1519854,95	173035,59	--	584997,45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4721424,17

Протокол №3

РАЗДЕЛ 1.Фасад

1	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	2,94	21622,50	2512,02	63570,14	7385,34	42017,48	14693,74	84524,99
		НР - 93%; СП - 8%			4818,82	555,24	14167,32	1632,41		6261,11	
2	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	36	465,62	3,78	16762,44	136,07	5140,80	9223,69	28065,02
		НР - 80%; СП - 8%			319,04	1,22	11485,57	44,04		2078,89	
3	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,8	23244,00	--	41839,20	--	41839,20	--	45186,34
		СП - 8%	--	--	--	--	--	--		3347,14	
4	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	55,2	1132,60	4,68	62519,33	258,48	15995,85	37107,98	107597,49
		НР - 80%; СП - 8%			838,13	2,17	46265,00	119,97		7970,18	
5	Е12-110102-0105 1211-0102-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя 30 мм	м2	90	4392,34	0,33	395310,48	30,03	22059,45	268719,12	717151,97
		НР - 72%; СП - 8%			4146,90	--	373221,00	--		53122,37	
6	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	90	192,62	1,67	17336,15	150,36	8789,40	6774,23	26039,21
		НР - 80%; СП - 8%			93,29	0,79	8396,40	71,39		1928,83	
7	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3	1938,38	29,33	5815,15	87,98	33,48	5162,87	11856,26
		НР - 90%; СП - 8%			1897,90	14,28	5693,69	42,83		878,24	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
8	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12	949,29	34,08	11391,49	409,01	152,52	9926,85	23023,81
		НР - 90%; СП - 8%			902,50	16,66	10829,95	199,89		1705,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				614544,38	8457,27	136028,18	351608,48	1043445,09
							470058,92	2110,53	--	77292,23	
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя работа									
9	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	26,4	465,62	3,78	12292,46	99,79	3769,92	6764,04	20581,01
		НР - 80%; СП - 8%			319,04	1,22	8422,75	32,30		1524,52	
10	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,32	23244,00	--	30682,08	--	30682,08	--	33136,65
		СП - 8%			--	--	--	--		2454,57	
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	703,55	33,29	4221,28	199,72	1558,33	2410,51	7162,33
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	2463,24	101,13		530,54	
12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6	452,36	33,91	2714,17	203,46	2328,05	266,02	3218,61
		НР - 94%; СП - 8%			30,44	16,72	182,67	100,34		238,42	
13	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	12,3	2018,64	72,70	24829,23	894,26	20804,37	3161,37	30229,84
		НР - 91%; СП - 8%			254,52	27,92	3130,60	343,43		2239,25	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01068	197120,00	--	2105,24	--	2105,24	--	2273,66
		СП - 8%			--	--	--	--		168,42	
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	34,6	4191,37	117,64	145021,33	4070,36	60863,87	74727,55	237328,79
		НР - 92%; СП - 8%			2314,66	32,90	80087,10	1138,49		17579,91	
16	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25	949,29	34,08	23732,26	852,11	317,75	20680,95	47966,27
		НР - 90%; СП - 8%			902,50	16,66	22562,40	416,43		3553,06	
17	С121-050109-0710 2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	Сайдинг металлический (прим.)	м2	25	2494,00	--	62350,00	--	62350,00	--	67338,00

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4988,00	
18	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба пастенные. Устройство	м желобов	6	6702,16	174,23	40212,96	1045,36	33195,20	5802,82	49697,05
		НР - 92%; СП - 8%			995,40	55,84	5972,40	335,02		3681,26	
19	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	4	1835,92	13,61	7343,69	54,43	5813,42	1373,62	9414,70
		НР - 92%; СП - 8%			368,96	4,31	1475,85	17,22		697,38	
20	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Демонтаж коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,94	2454,92	--	7217,48	--	--	6495,73	14810,26
		НР - 90%; СП - 8%			2454,92	--	7217,48	--		1097,06	
21	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	4,99	2728,61	154,04	13615,77	768,67	597,03	11332,39	26944,02
		НР - 90%; СП - 8%			2454,92	68,43	12250,07	341,47		1995,85	
22	С121-090102-0302 2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	2,94	44727,00	--	131497,38	--	131497,38	--	142017,17
		СП - 8%			--	--	--	--		10519,79	
23	С121-090102-0303 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	2,05	30359,00	--	62235,95	--	62235,95	--	67214,83
		СП - 8%			--	--	--	--		4978,88	
24	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25,76	1252,75	8,29	32270,84	213,68	11031,07	16879,71	53082,60
		НР - 80%; СП - 8%			816,23	2,86	21026,10	73,55		3932,04	
25	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25,76	507,27	3,49	13067,18	89,82	4458,54	6850,48	21511,08
		НР - 80%; СП - 8%			330,70	1,72	8518,82	44,28		1593,41	
26	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,84	4944,80	87,23	103049,66	1817,95	68687,81	31388,15	145192,84
		НР - 94%; СП - 8%			1561,61	40,68	32543,91	847,74		10755,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				718458,98	10309,60	502296,01	188133,34	979119,71
							205853,37	3791,41	--	72527,39	
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение для входной группы									
27	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01812	28633,75	14309,20	518,84	259,28	107,03	157,44	730,38
		НР - 69%; СП - 8%			8417,81	4174,39	152,53	75,64		54,10	
28	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01812	246581,00	--	4468,05	--	4468,05	--	4825,49
		СП - 8%			--	--	--	--		357,44	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
29	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			т конструкций	0,01331	34799,27	11823,07	463,18	157,37	46,83	211,12	728,24
		НР - 69%; СП - 8%			19458,00	3530,24	258,99	46,99		53,94	
30	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,01331	262494,00	--	3493,80	--	3493,80	--	3773,30
		СП - 8%			--	--	--	--		279,50	
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	1,692	97,15	2,71	164,38	4,58	69,95	62,36	244,88
		НР - 69%; СП - 8%			53,10	0,32	89,85	0,54		18,14	
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	1,692	83,48	1,93	141,24	3,27	85,43	36,63	192,10
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	52,55	0,54		14,23	
33	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения хромированные с поручнями. Установка									
			м ограждения	20,8	17328,85	99,80	360440,06	2075,81	298734,31	71435,26	466425,35
		НР - 118%; СП - 8%			2866,82	43,67	59629,94	908,41		34550,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				369689,55	2500,31	307005,39	71902,81	476919,74
							60183,85	1032,12	--	35327,39	
		РАЗДЕЛ 4.Навес									
34	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж									
			т конструкций	0,12628	28633,75	14309,20	3615,87	1806,97	745,90	1097,20	5090,11
		НР - 69%; СП - 8%			8417,81	4174,39	1063,00	527,14		377,05	
35	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,12628	238852,00	--	30162,23	--	30162,23	--	32575,21
		СП - 8%			--	--	--	--		2412,98	
36	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			т конструкций	0,346714	34799,27	11823,07	12065,40	4099,22	1219,81	5499,54	18970,13
		НР - 69%; СП - 8%			19458,00	3530,24	6746,36	1223,98		1405,19	
37	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,199506	246581,00	--	49194,39	--	49194,39	--	53129,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3935,55	
38	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,093088	262494,00	--	24435,04	--	24435,04	--	26389,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1954,80	
39	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,05412	238852,00	--	12926,67	--	12926,67	--	13960,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1034,13	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,6	97,15	2,71	1709,81	47,63	727,62	648,70	2547,19
		НР - 69%; СП - 8%			53,10	0,32	934,56	5,58		188,68	
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,6	83,48	1,93	1469,19	34,03	888,58	380,99	1998,20
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	546,58	5,58		148,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				135578,60	5987,86	120300,25	7626,43	154661,43
							9290,50	1762,29	--	11456,40	
		РАЗДЕЛ 5.Пандус									
42	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,109665	28633,75	14309,20	3140,12	1569,22	647,76	952,84	4420,39
		НР - 69%; СП - 8%			8417,81	4174,39	923,14	457,78		327,44	
43	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03563	238852,00	--	8510,30	--	8510,30	--	9191,12
		СП - 8%			--	--	--	--		680,82	
44	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,074035	246581,00	--	18255,62	--	18255,62	--	19716,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1460,45	
45	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21438	34799,27	11823,07	7460,27	2534,63	754,23	3400,47	11729,60
		НР - 69%; СП - 8%			19458,00	3530,24	4171,41	756,81		868,86	
46	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,128996	319425,00	--	41204,55	--	41204,55	--	44500,91
		СП - 8%			--	--	--	--		3296,36	
47	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08538	246581,00	--	21053,09	--	21053,09	--	22737,33
		СП - 8%			--	--	--	--		1684,25	
48	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	11,3	2018,64	72,70	22810,59	821,56	19112,96	2904,34	27772,13
		НР - 91%; СП - 8%			254,52	27,92	2876,08	315,51		2057,19	
49	С121-050109-0710 2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,6	2494,00	--	21448,40	--	21448,40	--	23164,27
		СП - 8%			--	--	--	--		1715,87	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020292	197120,00	--	3999,96	--	3999,96	--	4319,96
		СП - 8%			--	--	--	--		320,00	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,108	97,15	2,71	1564,87	43,60	665,94	593,71	2331,26
		НР - 69%; СП - 8%			53,10	0,32	855,33	5,11		172,69	
52	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,108	83,48	1,93	1344,65	31,15	813,26	348,69	1828,81
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	500,24	5,11		135,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				150792,41	5000,15	136466,06	8200,05	171711,86
							9326,20	1540,33	--	12719,40	
		РАЗДЕЛ 6.Строительство подпорной стены									
53	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	131,23	314,72	302,53	41300,49	39700,96	12,96	9191,23	54531,06
		НР - 72%; СП - 8%			12,09	85,19	1586,57	11179,03		4039,34	
54	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	236,214	638,00	--	150704,53	--		--	162760,89
		СП - 8%			--	--	--	--		12056,36	
55	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	131,23	23,58	19,80	3094,99	2597,90	12,96	1133,35	4566,61
		НР - 72%; СП - 8%			3,69	8,31	484,13	1089,96		338,27	
56	Е11-060401-0111 1106-0401-0111 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	47,45	27413,18	2303,58	1300755,57	109305,02	874522,52	310277,12	1739915,31
		НР - 91%; СП - 8%			6679,20	506,55	316928,04	24035,83		128882,62	
57	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7244	23621,78	1548,26	40733,40	2669,82	501,80	34892,26	81675,71
		НР - 91%; СП - 8%			21782,52	453,12	37561,78	781,36		6050,05	
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7244	192229,00	--	331479,69	--	331479,69	--	357998,06
		СП - 8%			--	--	--	--		26518,38	
59	Е11-070106-0101 1107-0106-0101 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	17253,85	6710,65	34507,71	13421,30	2885,74	26013,76	65363,19
		НР - 118%; СП - 8%			9100,33	1922,45	18200,66	3844,90		4841,72	
60	С121-040104-0401 2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	3,6	69436,00	--	249969,60	--	249969,60	--	269967,17
		СП - 8%			--	--	--	--		19997,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2152546,00	167695,00	1459385,27	381507,72	2736778,00
							374761,18	40931,08	--	202724,30	
		РАЗДЕЛ 7.Торкретирования стен									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,46017	23621,78	1548,26	10870,04	712,46	133,91	9311,28	21795,82
		НР - 91%; СП - 8%			21782,52	453,12	10023,66	208,51		1614,51	
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-Ш (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,15237	197120,00	--	30035,17	--	30035,17	--	32437,99
		СП - 8%			--	--	--	--		2402,81	
63	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,3078	215540,00	--	66343,21	--	66343,21	--	71650,67
		СП - 8%			--	--	--	--		5307,46	
64	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	135	7238,84	5222,23	977242,83	705000,67	51867,40	427302,47	1516908,93
		НР - 91%; СП - 8%			1632,41	1845,84	220374,76	249188,40		112363,62	
65	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=6	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	135	5456,14	4287,63	736578,86	578829,69	66001,31	260411,00	1076749,05
		НР - 91%; СП - 8%			679,61	1440,13	91747,86	194418,08		79759,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1821070,12	1284542,83	214381,01	697024,75	2719542,46
							322146,28	443814,99	--	201447,59	
		РАЗДЕЛ 8.Наружная электрика									
66	Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	10	789,40	471,02	7894,00	4710,16	169,68	3318,11	12109,08
		НР - 72%; СП - 8%			301,42	159,43	3014,16	1594,33		896,97	
67	С123-060131-1130 2306-0131-1130 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	0,01	2805013,00	--	28050,13	--	28050,13	--	30294,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2244,01	
68	Ц13-080201-2603 1308-0201-2603 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой									
			шт.	2	15825,63	617,33	31651,27	1234,66	1861,41	20892,56	56747,33
		НР - 72%; СП - 8%			14277,60	231,12	28555,20	462,24		4203,51	
69	С123-061703-1703 2306-1703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86									
			шт.	2	23318,00	--	46636,00	--	46636,00	--	50366,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3730,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				114231,40	5944,81	76717,22	24210,67	149517,43
							31569,36	2056,57	--	11075,37	
		РАЗДЕЛ 9.Восстановительная установка ограждения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,16785	246581,00	--	41388,62	--	41388,62	--	44699,71
		СП - 8%			--	--	--	--		3311,09	
71	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,044352	262494,00	--	11642,13	--	11642,13	--	12573,50
		СП - 8%			--	--	--	--		931,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**53030,75**	--	**53030,75**	--	**57273,22**
							--	--	--	**4242,46**	
		ИТОГО ПРОТОКОЛ №3:	**Тенге**								**8488968,93**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ И ПО ПРОТОКОЛУ №3:	**Тенге**								**13210392,71**

Временные здания и сооружения - 1,44 %	190 229,65
Затраты по снегоборьбе - 1,35 %	180 908,40
Непредвиденные работы и затраты - 2%	271 630,62
Итого сметная стоимость	**13 853 161,38**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	13 089 941,76
Налог на добавленную стоимость - 12%	1 570 793,01
Всего по сметному расчету	**14 660 734,77**

Заказчик:
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

Директор Аманбаев А.А.

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Мирас"

Директор Канигаев К.М.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт Кыдыралиев М.М.