Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г.Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "Астанаөндіріс-2030"
Наименование объекта и его адрес: Работы по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов
Статья: Программа 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2019 года**

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
12	19	**95**	**06.05.2019г.**	МБ	1230004		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**187 167 006**	**33 750 782**							**4 050 094**	**37 800 876**

Заказчик:
Заместитель акима
района "Алматы" г.Нур-Султан
М.П.

Арашапов Т.К.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Астанаөндіріс-2030"
М.П.

Шукаев М.К.

"SANA-2015" Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены региона город Астана

Наименование стройки: Проезды

Наименование объекта: Текущее содержание и ремонт внутриквартальных дворов и проездов

Акт выполненных работ №6

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 пр.Абылай хана 33										
1	1146-0401-0905	Брусчатка. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	342	425,49	–	145519	–	–	122236	289175
					425,49	–	145519	–	–	21420	
2	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	257,6	1275		328440		–	–	354715
					–		–		–	26275	
3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	220	63,8	63,8	14035	14035	–	4107	19593
					–	25,93	–	5704	–	1451	
4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	88	3316,05	687,74	291812	60521	216744	41164	359614

				165,31	267,82	14547	23568	–	26638	
5 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	110	9725,62	1735,71	1069818	190928	454774	489638	1684212
				3855,6	879,77	424116	96775	–	124756	
6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,2095	138907,9	34,85	306917	77	306840	–	331470
				–	–	–	–	–	24553	
7 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	736,5	1527,66	84,38	1125119	62144	1024618	66942	1287426
				52,08	32,08	38357	23626	–	95365	
8 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1473	173,78	0,02	255971	30	255736	221	276687
				0,14	–	205	–	–	20495	
9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	736,5	1566,76	84,38	1153920	62144	1053419	66942	1318531
				52,08	32,08	38357	23626	–	97669	
10 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1473	178,67	0,02	263184	32	262947	221	284477

				0,14	–	205	–	–	21072	
	Итого по разделу 1					**6 205 900**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					661 306				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					389 911				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					173 299				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 575 078				
	- перевозка грузов, тенге					328 440				
	Накладные расходы, тенге					791 471				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					459 694				
Раздел 2 пр.Абылай хана 33 (устройство бортовых камней)										
11 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	54	1200,78	297,7	64842	16076	–	40776	114067
				903,07	145,7	48766	7868	–	8449	
12 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12,3	1929,59	–	23734	–	–	17088	44088
				1929,59	–	23734	–	–	3266	
13 4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	44	1275		56100		–	–	60588
				–		–		–	4488	
14 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,2	9725,63	1735,63	31122	5554	13230	14245	48996
				3855,63	880	12338	2816	–	3629	
15 1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Бордюры/ НР = 108 %	м бортового камня	82,2	3582,07	33,3	294446	2737	190439	110625	437477
				1232	14,12	101270	1161	–	32406	

	Итого по разделу 2					**705 216**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					186 108				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 367				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 845				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					203 669				
	- перевозка грузов, тенге					56 100				
	Накладные расходы, тенге					182 734				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					52 238				

Раздел 3 Подъем колодец: по адресам ул.Жумабаева 9/2, пр.Момышулы 23, 17, 10/1, 6/3, ул.Петрова 23, ул.Жирентаева 14 (школа№22)

16	1146-0401-0102	Железобетонные конструкции. Разборка НР = 84 % К=0,150;	м3	1,95	20209,74	8846,67	39409	17251	–	25823	70451
					11363,08	4402,05	22158	8584	–	5219	
17	1123-1201-0101	Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр3=0,6; кзпр3=0,6; кэкс3=0,7; кзпм3=0,7; кмат3=0;	шт	13	1183,62	143,77	15387	1869	–	14360	32127
					1039,85	75,92	13518	987	–	2380	
18	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	13	2053,08	205,38	26690	2670	1489	23703	54424
					1733,15	108,54	22531	1411	–	4031	
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,150;	м3	1,95	17631,28	3,59	34381	7	31515	2605	39945
					1466,15	2,05	2859	4	–	2959	
	Итого по разделу 3					**196 947**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 066				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 797				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 986				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 004				
	Накладные расходы, тенге					66 491				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 589				

Раздел 4 Ямочный ремонт по адресам ул.Жумабаева 9/2, Куйшидина(Мирас), пр.Момышулы 23, 17, 10/1, 6/3, ул.Петрова 23, школа№30, ул.Жирентаева 14 (школа№22), Абылай хана 33

20	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	50,4	3222,4	1312,8	162409	66165	–	137222	323601
					1909,6	611,37	96244	30813	–	23970	
21	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	88,025	1275		112232		–	–	121211
					–		–		–	8979	
22	1218-0101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	732,7	398,82	253,03	292216	185394	32056	105788	429844
					102,04	98,49	74766	72162	–	31840	
23	1123-0101-0102	Прим. Основание щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	27,4	4984,6	190,8	136578	5228	98092	35489	185832
					1213,8	94,49	33258	2589	–	13765	
24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,198	138907,64	34,58	305319	76	305243	–	329745
					–	–	–	–	–	24426	
25	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	528,5	1566,76	84,38	828035	44595	755916	48034	946155
					52,08	32,08	27524	16952	–	70086	
26	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1057	178,67	0,02	188856	23	188686	159	204136
					0,14	–	147	–	–	15121	

27 1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 %	м2	170,9	2850,29	232,77	487114	39780	316162	106783	641409
				767,54	100,28	131172	17138	–	47512	
28 1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	33,3	3316,04	232,79	110424	7752	61605	31973	153789
				1233,24	100,3	41067	3340	–	11392	
	Итого по разделу 4					**3 335 722**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					404 178				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					349 013				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					142 994				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 757 760				
	- перевозка грузов, тенге					112 232				
	Накладные расходы, тенге					465 448				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					247 091				
Раздел 5 пр.Б,Момышулы 2 (устройство бортовых камней)										
29 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,7	1929,55	–	12928	–	–	9308	24015
				1929,55	–	12928	–	–	1779	
30 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,2	9725,28	1735,56	70022	12496	29766	32049	110237
				3855,56	879,86	27760	6335	–	8166	
31 1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/ НР = 108 %	м бортового камня	193,2	2518,69	33,31	486610	6435	242153	260011	806351
				1232	14,13	238022	2729	–	59730	

	Итого по разделу 5					**940 603**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					278 710				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 931				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 064				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					271 919				
	Накладные расходы, тенге					301 368				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					69 675				
	Раздел 6 пр.Б.Момышулы 2 (отсыпка детских площадок)									
32	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,11	9725,47	1735,68	88599	15812	37662	40551	139482
					3855,65	879,69	35125	8014	–	10332	
33	1218-0101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	60,7	398,85	253,05	24210	15360	2656	8765	35613
					102,04	98,5	6194	5979	–	2638	
34	1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	60,7	698,27	144,38	42385	8764	14829	23748	71424
					309,59	52,67	18792	3197	–	5291	
	Итого по разделу 6					**246 519**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 111				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 936				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 190				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					55 147				
	Накладные расходы, тенге					73 064				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 261				
	Раздел 7 пр.Б.Момышулы 2 (отсыпка футбольного поля)									
35	1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	288	698,25	144,37	201096	41579	70357	112680	338878

				309,58	52,68	89160	15173	–	25102	
36 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до тощины 10см НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-576	60,84	3,74	-35045	-2155	-28927	-5432	-43715
				6,88	1,85	-3963	-1067	–	-3238	
37 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	43,2	9725,63	1735,72	420147	74983	178602	192294	661436
				3855,6	879,77	166562	38006	–	48995	
38 1218-0101-0902	Основания щебеночные Исправление профиля без добавления нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	288	398,82	253,03	114860	72872	12600	41581	168956
				102,04	98,49	29388	28364	–	12515	

Итого по разделу 7 **1 125 555**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 281 147
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 187 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 80 476
- материалы, изделия и конструкции, тенге 232 632

Накладные расходы, тенге 341 123

Сметная прибыль (8 %), тенге 83 374

Раздел 8 пр.Б.Момышулы 2

39 1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % К=0,420;	м3 грунта	884	379,49	342,98	335468	303194	100	114450	485911
				36,4	143,42	32174	126785	–	35993	
40 4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=1,750;	т	1547	327		505869		–	–	546339

				–		–		–	40470	
41 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	1547	254		392938		–	–	424373
				–		–		–	31435	
42 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	884	1006,99	–	890181	–	–	640930	1653600
				1006,99	–	890181	–	–	122489	
43 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	1040	63,8	63,8	66348	66348	–	19412	92621
				–	25,92	–	26961	–	6861	
44 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=2,100;	м3 уплотненного грунта	2100	5,14	5,14	10797	10797	–	3502	15443
				–	2,32	–	4864	–	1144	
45 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	64,5	9725,61	1735,71	627302	111953	266663	287106	987561
				3855,6	879,78	248686	56746	–	73153	
46 1218-0101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	1520	398,82	253,03	606206	384601	66501	219459	891718
				102,04	98,49	155104	149700	–	66053	
47 1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	430,4	698,25	144,38	300528	62139	105145	168393	506435

				309,58	52,68	133244	22675	–	37514		
48	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до тощины 8см НР = 108 % К=-4,000;	м2 покрытия	-1721,6	60,84	3,74	-104744	-6441	-86459	-16237	-130659
					6,88	1,85	-11844	-3190	–	-9678	
49	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 88 %	м2	430,4	2051,27	160,24	882866	68967	1024	744741	1757816
					1888,65	77,65	812875	33422	–	130209	
50	2104-0509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	267,4	3666		980288		980288	–	1058711
					–		–		–	78423	
51	2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	172	3287		565364		565364	–	610593
					–		–		–	45229	

Итого по разделу 8	**8 900 462**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 260 420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 001 558
- в т ч. зарплата машинистов, тенге	417 963
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 898 626
- перевозка грузов, тенге	898 807
Накладные расходы, тенге	2 181 756
Сметная прибыль (8 %), тенге	659 295

Раздел 9 Устройство искусственных дорожных неровностей

52	1127-0903-0602	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство НР = 108 %	м2 горизонтальной проекции ИДН	87,5	52517,25	307,61	4595259	26916	4310043	293612	5279981

				2952	155,01	258300	13563	–	391110	
	Итого по разделу 9					**5 279 981**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					258 300				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 916				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 563				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 310 043				
	Накладные расходы, тенге					293 612				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					391 110				
	Раздел 10 Устройство тротуара по ул.Сатпаева 1									
53	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=0.8; кзпр1=0,8;	м3 грунта	11,7	2021,37	126,75	23650	1483	1	16405	43259
					1894,53	52,91	22166	619	–	3204	
54	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=1,750;	т	20,475	327		6695		–	–	7231
					–		–		–	536	
55	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	20,475	1275		26106		–	–	28194
					–		–		–	2088	
56	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23,4	63,8	63,8	1493	1493	–	436	2083
					–	25,9	–	606	–	154	
57	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,7	9725,47	1735,64	113788	20307	48370	52080	179137

				3855,64	879,74	45111	10293	–	13269	
58 1218-0101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	78	398,81	253,03	31107	19736	3412	11262	45759
				102,04	98,5	7959	7683	–	3390	
59 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,24	138904,17	33,33	33337	8	33329	–	36004
				–	–	–	–	–	2667	
60 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	78	1566,74	84,36	122206	6580	111564	7090	139640
				52,08	32,09	4062	2503	–	10344	
61 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	156	178,67	0,02	27873	3	27848	24	30129
				0,14	–	22	–	–	2232	

Итого по разделу 10	**511 436**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 320
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 704
- материалы, изделия и конструкции, тенге	224 524
- перевозка грузов, тенге	32 801
Накладные расходы, тенге	87 297
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 884

Раздел 11 Устройство бортовых камней и поребрика по ул.Сатпаева 1

62 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,04	1929,81	–	2007	–	–	1445	3728
				1929,81	–	2007	–	–	276	
63 4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	1,82	1275		2321		–	–	2507
				–		–		–	186	
64 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,04	9725,96	1735,58	10115	1805	4300	4630	15925
				3855,77	879,81	4010	915	–	1180	
65 1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/ НР = 108 %	м бортового камня	26	2518,73	33,35	65487	867	32588	34991	108516
				1232	14,12	32032	367	–	8038	

Итого по разделу 11	**130 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 049
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 282
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 888
- перевозка грузов, тенге	2 321
Накладные расходы, тенге	41 066
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 680

Раздел 12 Устройство тротуара район школы -гимназии №86

66 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	м3 грунта	322	2021,38	126,73	650885	40807	37	451486	1190561
				1894,54	52,87	610041	17023	–	88190	
67 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	563,5	254		143129		–	–	154579
				–		–		–	11450	
68 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	54	3316,06	687,74	179067	37138	133002	25260	220673
				165,31	267,81	8927	14462	–	16346	
69 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	54	9725,57	1735,69	525181	93727	223252	240367	826792
				3855,59	879,78	208202	47508	–	61244	
70 1218-0101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	360	398,82	253,03	143574	91089	15750	51977	211195
				102,04	98,49	36735	35455	–	15644	

Итого по разделу 12 **2 603 800**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 863 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 262 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 114 448
- материалы, изделия и конструкции, тенге 372 041
- перевозка грузов, тенге 143 129

	Накладные расходы, тенге					769 090				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					192 874				

Раздел 13 Ограждения по адресу: Момышулы 2,2а, Жирентаева14, Тауелсиздык 14, Абылайхана 33, Абылайхана 16/1, 18

71	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	2	20209,5	8846,5	40419	17693	–	26485	72256
					11363	4402	22726	8804	–	5352	
72	1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	1	38573	17538	38573	17538	2054	23275	66796
					18981	8727	18981	8727	–	4948	
73	1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 84 %	м3	1,5	26600	14048,67	39900	21073	–	24623	69685
					12551,33	6990,67	18827	10486	–	5162	
74	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 под стойки НР = 72 %	яма	138	1072,74	859,88	148038	118664	–	60366	225076
					212,86	394,69	29374	54467	–	16672	
75	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания. НР = 93 %	м3 основания	15,785	6705,04	1838,71	105839	29024	60848	27493	143999
					1011,53	861,26	15967	13595	–	10667	
76	1109-0302-0112	Прим.Стойки .Монтаж труб НР = 69 %	т конструкций	0,06264	10025,54	670,5	628	42	71	371	1079
					8221,58	351,21	515	22	–	80	
77	1109-0701-0127	Прим. Изготовление в построечных условиях планшетов ограждения НР = 69 %	т конструкций	2,04415	196196,46	5033,39	401055	10289	10554	262346	716473
					186000,05	–	380212	–	–	53072	
78	1109-0305-0401	Прим.Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,32455	130029,63	1613,15	432290	5363	31801	273922	762709

				118850.97	560,08	395126	1862	–	56497	
79	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 (15*15*1,5мм)	т	1,28725	272016		350153		350153	–	378165
					–		–		–	28012
80	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (40*40*1,5мм) К=-1,000;	т	-1,06698	260822		-278292		-278292	–	-300555
					–		–		–	-22263
81	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 (40*20*1,5мм)	т	1,87224	261950		490433		490433	–	529668
					–		–		–	39235
82	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	18,426	17639,04	11,02	325017	203	297800	24616	377604
					1466,08	2,01	27014	37	–	27971	
83	1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	273,5	1074,3	0,29	293822	80	26704	192298	525010
					976,37	0,15	267038	42	–	38890	

Итого по разделу 13	**3 567 965**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 175 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	992 126
Накладные расходы, тенге	915 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	264 295

Итого по смете	**33 750 782**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 608 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 594 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 112 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 963 457
- перевозка грузов, тенге	1 573 830
Накладные расходы, тенге	6 510 315
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 500 060
ИТОГО без НДС	**33 750 782**
НДС 12%	**4 050 094**
ИТОГО с НДС 12%	**37 800 876**

Заказчик:

Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан — Кралбаев Т.К.

Руководитель ОБ
района "Алматы" г. Нур-Султан — Банышев Б.М.

Руководитель СО
района "Алматы" г. Нур-Султан — Ержазов Ж.Г.

Главный специалист ОБ
района "Алматы" г. Нур-Султан — Мекебаев А.А.

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "Астанажолдарс-2030" — Шукаев М.К.