Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «31» июля 2012г. город Актобе
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "12" сентября 2011г. №247-р

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Габидуллин Аскар Маратович - заместитель акима города Актобе
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика
Ибагалиев Коптлеу Ибагалиевич - и.о. начальник ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Эксплуатационной организации
Сабыр Кайрат Канатович - начальник ГУ «Управление здравохранения Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Сарибекян Гнель Левикович - директор ТОО «ИнтерСтиль»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич - директор ТОО «Иншаб»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Утегенов Ернур Сапарович - начальник управления УГПК ГУ «Департамент ЧС Актюбинской области МЧС РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна - начальник ГУ «Управление по городу Актобе Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Иманкулов Жаксыгали Исламович - начальник ГУ «Тобыл - Торгайский департамент экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность

Жолдыбаев Куаныш Аманжанович - начальник ГУ «Отдел земельных отношении города Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность

Биртай Бокей Бакытжанович - начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Бондоренко Сергей Иванович - директор ТОО «Маяк ЛТД»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство многопрофильной областной больницы на 300 коек в городе Актобе»(наружные внеплощадочные сети)
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: город Актобе
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "29" декабря 2011 г. № 429

Акимата Актюбинской области
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «9» апреля 2012 г. № 130

ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «ИнтерСтиль»
(наименование организации)
Выполнившим
общестроительные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями
[наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ,бвыполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Иншаб»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим рабочие чертежи и сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями
[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект № 230
[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена приказом ГУ «Управление строительства Актюбинской области».
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

"05" декабря 2011 г. № 409

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2012 г.; окончание работ июль 2012 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС_____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно - сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопроводных сетей	М	8790		8790	
Общая протяженность канализационных сетей	М	11000		11000	
Общая протяженность сетей ВЛ - 10/0,4 кВ	М	4720		4720	
Общая протяженность телефонизации	М	90		90	
Наносы GRUNDFOS на КНС	шт	3		3	
Наносы GRUNDFOS на ПНС	шт	5		5	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных,	м2		

встроенно-пристроенных

и пристроенных помещений

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: : *Водоснабжение: согласно требованиям технического задания подключение водоснабжение выполнено 2-мя вводами. Потребляемая мощность – 570 м^3/ сутки.*

Ввод №1 – Водовод от насосной станции II – подъема «Онкология» до узла врезки в внутриплощадочные водопроводные сети выполнены полиэтиленовыми трубами Д160 мм марки SDR17 протяженностью 565 м. Водопроводные колодцы – из сборных железобетонных элементов Ø 1500 мм – 1 штук, Ø 2000 мм – 2 штук с реконструкцией насосной станции второго подъема на водозаборе «Онкология» ,с установкой задвижек.

Ввод №3 – Водовод от НС II – подъема «Курашасай» до резервуара НС II – подъема «Онкология» выполнено выполнены полиэтиленовыми трубами ПНД Ø160 мм марки SDR17 протяженностью 8191 м. Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов Ø 1000 мм – 7 шт, Ø 1500 мм –17 шт, Ø 2000 мм – 1 шт.

Канализация.

Напорный коллектор канализации № 1 и №2 (от КНС онкологии до врезки в существую сеть «Транстрой»). Выполнено строительство двух ниток напорного коллектора от КНС до колодца врезки Ø 300 мм – до существующего колодца гашения. На нитках напорного коллектора канализации Ø 300 мм устанавливаются перемычки для переключения из одной нитки на другую. Канализационные колодцы – из сборных железобетонных элементов Ø 1000 мм – 8 шт, Ø 1500 мм – 12 шт, Ø 2000 мм – 1 шт. Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 Ø 400 мм = 11 м, Ø 300 мм = 9520 м, трубы стальные электросварочные Ø 377 х 9 мм = 15 м, вантуз Ø 100 мм – 4 шт.

Реконструкция и модернизация оборудования существующих насосных станций «Онкология». Выполнено замена насосов на насосы фирмы «GRUNDFOS», в КНС – 4 шт, и в ПНС – 5 шт.

Электроснабжение. Общая расчетная мощность – 2915 кВт. Точка подключения – существующая подстанция ПС – 110/10кВ «Новая». КЛ – 10 кВ от ПС-110/10 кВ до двухтрансформаторных ТП – 10 /0,4 кВ выполнено кабелем марки АСБ – 3 х 240 в траншее.

Внеплощадочные сети телефонизации. Точка подключения – существующий шкаф АД 54/2/6, расположенный по адресу: Загородный больничный комплекс. Проложен кабель телефонной марки ТППэп3 100 х 2х 0,4 от шкафа АД 54/2/6 до ККС № 54/1229, расположенного на территории объекта по существующей кабельной канализации. Глубина закладки телефонной канализации в грунт – 0,7 м; ширина траншей – 0,5 м. Телефонная канализация выполнена полиэтиленовыми трубами с наружным диаметром 110 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, Пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 256639,86 тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 216545,71 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 175,62 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 253005,016 тыс. тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 250934,000тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 175,62 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Строительство многопрофильной областной больницы на 300 коек в городе Актобе» (наружные внеплощадочные сети)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Габидуллин А. М.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Примбетов Б. А.

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ (подпись) Ибагалиев К. И.

_____ (подпись) Сабыр К. К.

_____ (подпись) Иманкулов Ж. И.

_____ (подпись) Беркимбаева Н. А.

_____ (подпись) Утегенов Е. С.

_____ (подпись) Жолдыбаев К. А.

_____ (подпись) Биртай Б. Б.

_____ (подпись) Имагамбетов О. С.

_____ (подпись) Бондоренко С. И,

_____ (подпись) Сарибекян Г. Л.