Заказчик: ГУ " Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Многопрофильная больница на 300 коек в г. Актобе. Наружные внеплощадочные сети.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2012 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		18	16.01.2012г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования 2012г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2012г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	198 349 155						23 801 899	**222 151 054**
в том числе за отчетный месяц:		79 304 340	37 152 159	77 573 708	175 645	1 554 987	9 516 521	**88 820 861**

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление стительства Актюбинской области" _____ Нуршин К.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многопрофильная больница на 300 коек в г. Актобе. Внеплощадочные сети.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2012Г.

ОБОРУДОВАНИЕ.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
85Г-1-3 Реконструция и модернизация насосного оборудования существующих насосных станций "Онкология"												
		РАЗДЕЛ 1. Грузоподъемник										
1	Спрайс лист	-Стоимость крана подвесного шт	1	57695,36	-	-	57695	-	-	-	-	-
2	Спрайс лист	-Стоимость тали ручной стационарной шт	1	26425,35	-	-	26425	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			84121	-	-			-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			84121					
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.		Тенге			84121					
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2012г. К=2,088		Тенге			175645					

НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	3513
ИТОГО:	Тенге	179158
НДС-12%	Тенге	21499
ВСЕГО:	**Тенге**	**200657**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника
ГУ «Управление строительства
Актюбинской области» _____ К.И.Ибагалиев

Сот. рос. $Ф_2$ по смете пров. Хамзин.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль»_____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Инженер ТОО «Маяк ЛТД» _____ Ж.Жубатканов

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многопрофильная больница на 300 коек в г. Актобе. Внеплощадочные сети.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85Г-1 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
		ОТДЕЛ 1. ВВОД №3 СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА "КУРАШАСАЙ" ДО РЕЗЕРВУАРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА "ОНКОЛОГИЯ"								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1 к=2	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве/туда и обратно/ м3	10841,57	9,85 -	9,85 2,69	106759 -	106759 29194	28318 97	- 0,01	- 95
2	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	27960,38	23,36 1,28	22,08 5,56	653132 35789	617343 155415	185468 97	0,01 0,02	248 540

3	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	527,84	262,72 262,72	- -	138672 138672	- -	156699 113	1,85 -	975 -
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	783,43	32,23 1,42	30,77 8,34	25249 1112	24106 6538	7421 97	0,01 0,03	8 22
5	С010333-А5--2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 т	1371	56,2 11,24	- -	77050 15410	- -	15410 100	0,24 -	324 -
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1235,7	3,76 0,48	3,24 1,12	4649 593	4009 1384	1918 97	- -	4 5
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	21731,79	6,48 -	6,48 2,1	140810 -	140810 45716	44345 97	- 0,01	- 175
8	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	416,27	134,1 134,1	- -	55822 55822	- -	63079 113	0,97 -	405 -
9	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	21728,44	21,55 17,03	4,52 -	468162 370035	98127 -	358934 97	0,11 -	2347 -
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	205,95	958,5 153,68	152,52 57,15	197403 31650	31411 11770	56447 130	1,02 0,28	210 57
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком м3	411,9	786,4 134,1	- -	323918 55236	- -	62416 113	0,97 -	400 -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3362407	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	5,19	1280145 41850	36133,62 9612,9	6643953 217202	187534 49891	347220 130	247 37,3	1282 194
13	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.160 мм км	8,19	10216,13 9630	- -	83680 78879	- -	102543 130	61,8 -	506 -
14	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм /Футляр/ км	0,233	467344,44 83025	71861,81 27146,25	797489 19096	16528 6244	32941 130	441 132,58	101 30
15	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр	230	391,72	0,6	90095	138	47699	0,91	209

	стальных труб диам. 250 мм									
		м		159,3	0,23	36639	53	130	-	-
16	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам.273 мм		4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
		футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	-
17	Е0122-19-7 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм		0,23	466447,67	66947,17	107283	15398	19738	233	54
		км		40725	25290	9367	5817	130	123,51	28
18	Е0122-37-2 -Установка вантузов		7	13557,33	60,08	94901	421	3829	2,21	15
		шт		398,25	22,5	2788	158	130	0,11	1
19	Е0122-8-5 -Укладка стальных труб диам.до 150 мм		0,191	1050360,32	31953,19	200619	6103	19478	360	69
		км		66375	12071,25	12678	2306	130	58,95	11
20	Е0122-47-2 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм		191	282,86	0,37	54026	71	38864	0,9	171
		м		156,38	0,14	29869	27	130	-	-
21	Е0122-19-5 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм		0,191	289101,31	48220,56	55218	9210	12456	184	35
		км		31950	18216	6102	3479	130	88,96	17
	ФЛАНЦЫ									
22	Е0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		14	404,06	9,93	5657	139	1147	0,32	4
		фланец		63	-	882	-	130	-	-
23	Е0122-40-5 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм		28	1112,52	33,52	31150	938	6634	0,9	25
		фланец		180	2,25	5040	63	130	0,01	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9351334	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ D=1000мм/=8шт/

24	С131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99		8	13400	-	107200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			113632	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ D=1500мм/=17шт/

25	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15,95	25330,54	1879,87	404022	29984	40929	8,86	141
				1435,5	538,43	22896	8588	130	2,06	33
		м3								
26	C131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	12	13400	-	160800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
27	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (по проекту)	0,468	154400	-	72259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	108,8	245,44	3,82	26704	416	4980	0,21	23
				37,35	1,44	4064	157	118	0,01	1
		м2								
29	E0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	11	315,46	149,23	3470	1642	2448	0,95	10
				166,23	56,36	1829	620	100	0,28	3
		отверст.								
30	E0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,022	26118,46	355,81	575	8	252	75,58	2
				11301,75	135	249	3	100	0,66	-
		м3								
		ГИЛЬЗЫ								
31	E0129-176-3	-Установка гильз из стальных труб диаметром 270 мм	22	1566,1	-	34454	-	5667	0,93	20
				238,5	-	5247	-	108	-	-
		шт								
		ОТМОСТКА								
32	E0111-2-9	-Устройство бетонных отмосток	8,63	7254,61	-	62644	-	6022	3,66	32
		м3		567	-	4896	-	123	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			874740	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			13702113	-	-		-

РАЗДЕЛ 1. Напорная канализация Д=300мм в 2 нитки,от напорного коллектора канализации №1,№2от(КНС)до колодца гашения/=9520м/

Земляные работы

1	Е0101-25-1 к=2	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/туда и обратно/	13994,4	9,85	9,85	137806	137806	36554	-	-
				-	2,69	-	37684	97	0,01	123
		м3								
2	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44893,36	23,36	22,08	1048673	991209	297789	0,01	399
				1,28	5,56	57464	249535	97	0,02	866
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1171,58	262,72	-	307792	-	347805	1,85	2165
				262,72	-	307792	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1596,84	32,23	30,77	51464	49135	15125	0,01	16
				1,42	8,34	2268	13326	97	0,03	46
		м3								
5	С010333-А5--2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	2794,47	56,2	-	157049	-	31410	0,24	660
				11,24	-	31410	-	100	-	-
		т								
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1596,84	3,76	3,24	6008	5180	2478	-	5
		м3		0,48	1,12	766	1788	97	-	6
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	31730,4	6,48	6,48	205595	205595	64747	-	-
				-	2,1	-	66750	97	0,01	256
		м3								
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	585,79	134,1	-	78554	-	88767	0,97	569
				134,1	-	78554	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31730,4	21,55	4,52	683665	143296	524158	0,11	3427
		м3		17,03	-	540369	-	97	-	-
10	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	238	958,5	152,52	228123	36300	65231	1,02	243
		м3		153,68	57,15	36576	13602	130	0,28	66
11	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	476	609,68	-	290208	-	72130	0,97	463

		м3		134,1	-	63832	-	113	-	-
		Укладка трубопроводов								
12	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,952	155788,86	103471,23	148311	98505	92171	306	291
				51300	23175,85	48838	22063	130	98,72	94
		км								
13	С130804-267 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 283,2 мм	1023,21	3760	-	3847270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Канализационный колодец Д=1500мм/=12 шт/								
14	Е0123-13-5	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам.1,5 м,в сухих грунтах	14,15	17355,25	1538,85	245577	21775	40325	9,66	137
				1615,95	576,23	22866	8154	130	2,81	40
		м3								
15	С11011-773	-Скобы ходовые	96	221	-	21216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	12	8060	-	96720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колодца	82,42	245,44	3,82	20230	315	3773	0,21	17
				37,35	1,44	3079	119	118	0,01	1
		м2								
18	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки	5,5	7254,61	-	39864	-	3832	3,66	20
		м3								
				567	-	3116	-	123	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9858443	-	-		-

85Г-1-3 Реконструция и модернизация насосного оборудования существующих насосных станций "Онкология.

РАЗДЕЛ 1. Реконструкция насосного оборудования КНС

					Демонтажные работы					
1	Е0166-6-5	-Разборка трубопроводов канализации из стальных труб диаметром 200 мм	15	251,22	0,23	3768	3	4406	1,51	23
				250,99	0,09	3765	1	117	-	-
		м								
2	Е0166-6-4	-Разборка всасывающих трубопроводов канализации из труб диаметром 150 мм	10	235,64	0,18	2356	2	2756	1,41	14
				235,46	0,07	2355	1	117	-	-
		м								

3	Е0122-35-5 к=0,4	-Демонтаж чугунных задвижек диам. 150 мм		3	377,69	-	1133	-	512	0,89	3
			шт		145,94	-	438	-	117	0,04	-
4	Е0122-35-6 к=0,4	-Демонтаж чугунных задвижек диам. 200 мм		5	486,86	-	2434	-	1380	1,4	7
			шт		235,98	-	1180	-	117	0,43	2
5	Е0122-33-2 к=0,4	-Демонтаж чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/Отводы на всасывающем коллекторе/		0,0252	89195,38	-	2248	-	67	15,04	-
			т		2277	-	57	-	117	3,22	-
6	Е0122-33-3 к=0,4	-Демонтаж чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм/Отводы на выбросе/		0,0398	81557,68	-	3246	-	103	14,35	1
			т		2204,55	-	88	-	117	2,83	-
7	Е0118-13-3 к=0,4	-Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т		3	2809,63	-	8429	-	5008	8,51	26
			1насос		1449	-	4347	-	115,2	0,3	1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			40118	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

8	СТОО"Аквато-рия Актобе"	-Стоимость дренажного насоса Unilift AP50B,5011.A1V	1	66446,63	-	66447	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СТОО"Аквато-рия Актобе"	-Стоимость насоса S180100100100450HH260GHD10.5kB T.23A	3	1063316,2	-	3189949	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СТОО"Аквато-рия Актобе"	-Стоимость шкафа управления двумя насосами LCD108.400.3.59.SD	1	312920,23	-	312920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СТОО"Аквато-рия Актобе"	-Стоимость поплавкового выключателя,20м	4	9018,36	-	36073	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	11500	-	34500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С130902-56	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	5	16300	-	81500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С130903-40	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр, Dy 200 мм	3	39300	-	117900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С130810-84	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	3	799	-	2397	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С130810-86	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	2	1760	-	3520	-	-	-	-

	радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм шт		-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4075918	-	-		-	
	РАЗДЕЛ 3. Реконструкция насосного оборудования ПНС									
					Демонтажные работы					
17	Е0166-6-5 -Разборка трубопроводов канализации из стальных труб диаметром 200 мм м	10	251,22 250,99	0,23 0,09	2512 2510	2 1	2938 117	1,51 -	15 -	
18	Е0122-35-3 -Демонтаж чугунных задвижек к=0,4 диам. 100 мм шт	10	268,61 106,61	- -	2686 1066	- -	1247 117	0,64 0,02	6 -	
19	Е0122-35-6 -Демонтаж чугунных задвижек к=0,4 диам. 200 мм шт	4	486,86 235,98	- -	1947 944	- -	1104 117	1,4 0,43	6 2	
20	Е0118-13-3 -Демонтаж насосов центробежных к=0,4 с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т 1насос	5	2809,63 1449	- -	14048 7245	- -	8346 115,2	8,51 0,3	43 2	
					Монтажные работы					
21	СТОО"Аквато-рия Актобе" -Стоимость насоса консольного NK 80-160/177;Q 200 м3/час, Н шт	5	571133,01 -	- -	2855665 -	- -	- -	- -	- -	
22	СТОО"Аквато-рия Актобе" -Стоимость шкафа управления и защиты на два насоса с частотным преобразователем Control MPC-F 2x30SD шт	1	1375300,55 -	- -	1375301 -	- -	- -	- -	- -	
23	С130902-53 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	10	6480 -	- -	64800 -	- -	- -	- -	- -	
24	С130902-56 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	4	16300 -	- -	65200 -	- -	- -	- -	- -	
25	СТОО"Технол-инк LTD" -Стоимость расходомера счетчика электроманитного"Взлет ЭР" шт	1	63801,56 -	- -	63802 -	- -	- -	- -	- -	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4727172	-	-		-	
	РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ ЗДАНИЯ КНС /ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/									
	Кровля									
26	Е0158-2-1 -Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	74,8	29,02 27	2,02 0,32	2171 2020	151 24	2189 107,1	0,17 -	13 -	
27	Е0112-14-2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом,толщ.25см	18,7	3440,12 382,5	245,72 92,25	64330 7153	4595 1725	10565 119	2,71 0,45	51 8	

		м3							
28	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	74,8	145,23	15,94	10863	1192	3615	0,24	18
				34,65	5,96	2592	446	119	0,03	2
		м2								
29	Е0112-1-2	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	74,8	812,57	7,62	60780	570	3840	0,24	18
				40,28	2,86	3013	214	119	0,01	1
		м2								
30	Е0112-8-2	-Устройство сбделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	17	31,04	0,05	528	1	156	0,05	1
				7,7	0,02	131	-	119	-	-
		м2								
		Отделка стен								
31	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	270,2	536,29	33,79	144906	9130	90283	2,06	556
				347,96	5,62	94019	1519	94,5	0,03	8
		м2								
32	Е0161-1-3	-Шпаклевка стен выравнивающими сухими смесями	270,2	191,19	1,83	51660	494	14235	0,36	97
				55,46	0,29	14985	78	94,5	-	1
		м2								
33	Е0161-1-4	-Шпаклевка стен финишными сухими смесями	270,2	177,51	3,63	47963	981	19993	0,5	136
				77,74	0,56	21005	151	94,5	0,01	2
		м2								
34	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	270,2	206,18	1,19	55710	322	6449	0,14	37
				22,28	0,45	6020	122	105	-	1
		м2								
35	Е0161-4-1	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	74,8	693,13	34,56	51846	2585	27912	2,28	170
				389,14	5,74	29108	429	94,5	0,03	2
		м2								
36	Е0161-1-5	-Шпаклевка потолков выравнивающими сухими смесями	74,8	192,72	4	14415	299	4097	0,37	28
				57,35	0,61	4290	46	94,5	-	-
		м2								
37	Е0161-1-6	-Шпаклевка потолков финишными сухими смесями	74,8	172,51	8	12904	598	5274	0,48	36
				73,37	1,24	5488	93	94,5	0,01	1
		м2								
38	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	74,8	208,89	1,65	15625	123	1976	0,15	12
				24,53	0,63	1835	47	105	-	-
		м2								
		Лестница								
39	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	18,2	74,17	4,98	1350	91	1032	0,47	9
				69,19	0,79	1259	14	81	0,01	-
		м								

40	Е0109-62-5	-Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах т	0,15	92498,82 21600	5605,29 1029,79	13875 3240	841 154	3055 90	120 4,42	18 1
41	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,15	13711,47 5040	5475,87 1552,87	2057 756	821 233	890 90	28,9 5,46	4 1
		Полы								
42	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	74,8	358,97 166,91	192,06 72,15	26851 12485	14366 5397	19795 110,7	1,11 0,4	83 30
43	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 1м2	74,8	230,5 85,79	14,01 2,21	17241 6417	1048 165	7287 110,7	0,58 0,01	44 1
		Установка решеток								
44	Е0109-53-2	-Монтаж решетки заслонки т	0,011	9850,48 7357,5	1162,95 108	108 81	13 1	74 90	46,6 0,53	1 -
45	С131306-6	-Решетка заслонка шт	1	4730 -	- -	4730 -	- -	- -	- -	- -
46	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,003	149300 -	- -	448 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0109-62-3	-Изготовление решетки в построечных условиях т	0,03	27935,09 16380	9375,11 2107,33	838 491	281 63	499 90	91 7,36	3 -
48	Е0109-53-2	-Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали т	0,03	9850,48 7357,5	1162,95 108	296 221	35 3	202 90	46,6 0,53	1 -
49	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп/упор/ т	0,0012	66400 -	- -	80 -	- -	- -	- -	- -
50	С11041-84	-Сталь угловая 25х25 мм /ГОСТ 8509-86//уголок/ т	0,0048	47200 -	- -	227 -	- -	- -	- -	- -
51	С11041-82	-Сталь полосовая 4х25 мм /ГОСТ 103-76//пластина/ т	0,0176	48400 -	- -	852 -	- -	- -	- -	- -
52	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп/ось/ т	0,0054	66400 -	- -	359 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		876013	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПНС/ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/

		Кровля							
53	E0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	240	29,02	2,02	6965	485	7022	0,17	42
		м2		27	0,32	6480	77	107,1	-	1
54	E0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/керамзитом,толщ.25см	60	3440,12	245,72	206407	14743	33897	2,71	163
		м3		382,5	92,25	22950	5535	119	0,45	27
55	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	240	145,23	15,94	34855	3826	11598	0,24	58
		м2		34,65	5,96	8316	1430	119	0,03	7
56	E0112-1-2	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	240	812,57	7,62	195017	1829	12321	0,24	56
		м2		40,28	2,86	9667	686	119	0,01	3
57	E0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	31	31,04	0,05	962	2	285	0,05	2
		м2		7,7	0,02	239	1	119	-	-
		Отделка стен								
58	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	247	536,29	33,79	132464	8346	82531	2,06	508
		м2		347,96	5,62	85946	1388	94,5	0,03	8
59	E0161-1-3	-Шпаклевка стен выравнивающими сухими смесями	247	191,19	1,83	47224	452	13013	0,36	88
		м2		55,46	0,29	13699	72	94,5	-	1
60	E0161-1-4	-Шпаклевка стен финишными сухими смесями	247	177,51	3,63	43845	897	18276	0,5	124
		м2		77,74	0,56	19202	138	94,5	0,01	1
61	E0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	247	206,18	1,19	50926	294	5895	0,14	34
		м2		22,28	0,45	5503	111	105	-	1
62	E0161-4-1	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	240	693,13	34,56	166351	8294	89559	2,28	546
		м2		389,14	5,74	93394	1378	94,5	0,03	8
63	E0161-1-5	-Шпаклевка потолков выравнивающими сухими смесями	240	192,72	4	46253	960	13145	0,37	89
		м2		57,35	0,61	13764	146	94,5	-	1
64	E0161-1-6	-Шпаклевка потолков финишными сухими смесями	240	172,51	8	41402	1920	16922	0,48	116
		м2		73,37	1,24	17609	298	94,5	0,01	2
65	E0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными	240	208,89	1,65	50133	396	6340	0,15	37
				24,53	0,63	5887	151	105	-	1

		под окраску							
			м2						
		Лестница							
66	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	18,2	74,17	4,98	1350	91	1032	0,47	9
				69,19	0,79	1259	14	81	0,01	-
			м							
67	Е0109-62-5	-Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,15	92498,82	5605,29	13875	841	3055	120	18
				21600	1029,79	3240	154	90	4,42	1
			т							
68	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,15	13711,47	5475,87	2057	821	890	28,9	4
				5040	1552,87	756	233	90	5,46	1
			т							
		Полы								
69	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	74,8	358,97	192,06	26851	14366	19795	1,11	83
			1м2	166,91	72,15	12485	5397	110,7	0,4	30
70	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	74,8	230,5	14,01	17241	1048	7287	0,58	44
				85,79	2,21	6417	165	110,7	0,01	1
			1м2							
		Установка решеток								
71	Е0109-53-2	-Монтаж решетки заслонки	0,011	9850,48	1162,95	108	13	74	46,6	1
			т	7357,5	108	81	1	90	0,53	-
72	С131306-6	-Решетка заслонка	1	4730	-	4730	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
73	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	149300	-	448	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
74	Е0109-62-3	-Изготовление решетки в построечных условиях	0,03	27935,09	9375,11	838	281	499	91	3
			т	16380	2107,33	491	63	90	7,36	-
75	Е0109-53-2	-Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,03	9850,48	1162,95	296	35	202	46,6	1
			т	7357,5	108	221	3	90	0,53	-
76	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп/упор/	0,0012	66400	-	80	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
77	С11041-84	-Сталь угловая 25х25 мм /ГОСТ 8509-86//уголок/	0,0048	47200	-	227	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
78	С11041-82	-Сталь полосовая 4х25 мм /ГОСТ 103-76//пластина/	0,0176	48400	-	852	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
79	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп/ось/	0,0054	66400	-	359	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-

2004

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1521898	-	-		-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		11241119	-	-		-	

85Г-2-1 Наружные сети электроснабжения 10Кв. Внеплощадочные сети электроснабжения.

РАЗДЕЛ 1. Кабельная линия 10кВ

				Земляные работы					
1	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	577,75	6,83	6,83	3944	3944	1046	-	-
				-	1,87	-	1078	97	0,01	4
				м3						
2	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,87	134,1	-	2396	-	2708	0,97	17
				134,1	-	2396	-	113	-	-
				м3						
3	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	613,49	21,55	4,52	13218	2771	10134	0,11	66
				м3						
				17,03	-	10448	-	97	-	-
4	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	2206	36,7	27,8	80960	61327	32902	0,06	132
				м						
				8,8	6,9	19413	15221	95	0,04	88
5	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	2206	11,2	7,9	24707	17427	11107	0,02	44
				м						
				3,3	2	7280	4412	95	0,01	26
6	С143008-92	-Песок природный	66,18	593	-	39245	-	-	-	-
				м3						
				-	-	-	-	-	-	-
						Монтажные работы				
7	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2206	32,4	23,7	71474	52282	30388	0,06	132
				м						
				8,6	5,9	18972	13016	95	0,03	75
8	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	2206	18,8	14,2	41473	31325	16766	0,03	66
				м						
				4,5	3,5	9927	7721	95	0,02	45
9	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,072	229995,38	-	16560	-	1976	175	13
				27450	-	1976	-	100	-	-
				кан.-км						
10	Ц0108-178-1	-Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	5	221	-	1105	-	494	0,62	3
				104	-	520	-	95	-	-
				шт						
11	С11051-121	-Указатель с отражателем	0,05	41200	-	2060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	100шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-155-1	-Ввод кабелей	2	373,8	-	748	-	150	-	-

		проход							
				78,8	-	158	-	95	-	-
13	Ц01401-61-3-	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 20 до 200	2	1002,74	-	2005	-	1504	4	8
				1002,74	-	2005	-	75	-	-
		измерен.								
14	Ц01401-61-6-	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	8	40,11	-	321	-	241	0,16	1
				40,11	-	321	-	75	-	-
		точка								
15	Ц01401-61-7-	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	1	1002,74	-	1003	-	752	4	4
				1002,74	-	1003	-	75	-	-
		измерен.								
16	Ц01401-61-1-0	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью	2	250,68	-	501	-	376	1	2
				250,68	-	501	-	75	-	-
		измерен.								
17	Ц01401-62-9-	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: свыше 1	2	501,37	-	1003	-	752	2	4
				501,37	-	1003	-	75	-	-
		фазиров.								
18	Ц01401-62-1-5	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам	2	100,27	-	201	-	150	0,4	1
				100,27	-	201	-	75	-	-
		линия								
19	Ц0108-574-9-	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 240 мм2	6	346,7	6,7	2080	40	980	0,84	5
				171	1	1026	6	95	0,01	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			442477	-	-		-

85Г-3-1 ТЕЛЕФОНКАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	61	23,36	22,08	1425	1347	405	0,01	1

		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,28	5,56	78	339	97	0,02	1
		м3								
2	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами/ДОРАБОТКА грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	525	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	61	6,83	6,83	416	416	110	-	-
				-	1,87	-	114	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	63	21,55	4,52	1357	285	1041	0,11	7
		м3		17,03	-	1073	-	97	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ								
6	Е0123-3-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	180	300,76	4,63	54137	833	28525	0,73	131
				120,17	1,73	21631	311	130	0,01	2
		м								
7	С130801-99	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	180	600	-	108000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ								
8	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	90	36,7	27,8	3303	2502	1342	0,06	5
		м		8,8	6,9	792	621	95	0,04	4
9	С143008-92	-Песок природный	4,5	593	-	2669	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг(от	90	26,4	3,1	2376	279	1676	0,11	10
				19,1	0,5	1719	45	95	-	-
		м								
		СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ								
11	С151604-87	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,83	258300	-	214389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	С151604-84	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,15	65600	-	9840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
13	С"КазЦентрЭ-лектроПров од"	-Кабель телефонный малопарный МКППэп 2х2х0,4мм2 с полиэтилоновой изоляцией с алюмоэтиленовым экраном	163,2	26,33	-	4297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

14	С11071-25	-Консоль кабельная для 2-х кабелей шт	2	1970 -	-	3940 -	-	-	-	-
15	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны/ 2шт/ т	0,0072	139600 -	-	1005 -	-	-	-	-
16	С11011-668	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм кг	5,6	49 -	-	274 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		468751	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	34712903
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-2,4%	Тенге	833110
ИТОГО:	Тенге	35546013
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-3,1185%	Тенге	1108502
ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге	355460
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге	142184
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	37152159
ИТОГО В ЦЕНАХ 2012г. К=2,088	Тенге	77573708
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	1551474
ИТОГО:	Тенге	79125182
НДС-12%	Тенге	9495022
ВСЕГО:	**Тенге**	**88620204**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника
ГУ «Управление строительства
Актюбинской области» _____ К.И.Ибагалиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль» _____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Инженер ТОО «Маяк ЛТД» _____ Ж.Жубатканов