Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Восстановление работоспособности ирригационных сетей Енбекшинского района г.Шымкент, с последующим благоустройством территории**

(наименование, адрес)

Объект **Прокладка ирригационных лотков микрорай оне Восток дом 106 Енбекшинского района г.Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50** от **17.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубин ой до 2 м без креплений с откосами.**	**м3**	**17,108**	**3280,78**	**56128**
			Накладные расходы			***1206,08***	***20634***
			Сметная прибыль			***243,02***	***4158***
2	**2**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3**	**17,108**	**1168,97**	**19999**
			Накладные расходы			***429,74***	***7352***
			Сметная прибыль			***86,59***	***1481***
3	**3**	**11-270201-0701 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж дорожных ирригационных лотков**	**м3 водосброса**	**28,800**	**27283,16**	**785755**
			Накладные расходы			***8626,30***	***248437***
			Сметная прибыль			***2020,97***	***58204***
			Раздел: Монтаж лотков Б-3-2,010Х0,4/0,74Х0,48мН-234м				
4	**5**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гр авийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**8,993**	**1197,06**	**10765**
			Накладные расходы			***194,61***	***1750***
			Сметная прибыль			***88,67***	***797***
5	**6**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**10,971**	**1156,99**	**12693**
			Накладные расходы			***43,57***	***478***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*85,70*	*940*
6	7	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Устройство дорожных ирригационных лотков Б-3 (0,48.2,01.0,1+0,48.2,01.0,10.2=0,2893м3 за 2,01м, расход бетона за 1 м=0,1439. Устройство	м3 лотка	14,378	81920,81	1177874
			Накладные расходы			*13940,69*	*200442*
			Сметная прибыль			*6068,21*	*87250*
7	8	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки ирригационные Б-3	м3	14,378	45640,13	656223
			Накладные расходы			*1718,92*	*24715*
			Сметная прибыль			*3380,75*	*48609*
8	9	11-070512-0101 РСНБ РК 2015	Установка плит над лотками ПП 100х80х10-40шт. Установка	шт	20,000	2493,40	49868
			Накладные расходы			*676,35*	*13527*
			Сметная прибыль			*184,70*	*3694*
9	10	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализац ии, резервуаров, колодцев и ирригационных систем и з тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоуголь ные СТ РК 937-92	м3	1,600	39849,21	63759
			Накладные расходы			*1500,82*	*2401*
			Сметная прибыль			*2951,79*	*4723*
10	11	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Труби. Очистка от мусора	т	0,012	2638,27	32
			Накладные расходы			*969,88*	*12*
			Сметная прибыль			*195,43*	*2*
11	12	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство заливки в местах сопряжения лотков с трубой и на углах поворотов БМ В15. Устройство	м3	0,210	25810,87	5420
			Накладные расходы			*2839,52*	*596*
			Сметная прибыль			*1911,92*	*402*
			Раздел: Вывоз мусора				
12	13	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	80,000	139,71	11177
			Накладные расходы			*56,36*	*4509*
			Сметная прибыль			*10,35*	*828*
13	14	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	80,000	629,45	50356
			Накладные расходы			*23,71*	*1897*
			Сметная прибыль			*46,63*	*3730*
			ИТОГО:				2900048
			В том числе :				
			Накладные расходы				526750
			Сметная прибыль				214818
			Непредвиденные 2%				58 001
			Итого с непредвиденными				2 958 049
			Понижающий договорной коэффициент к=0,93				2 750 975,61

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**330 117,07**	**3 081 092,68**

ЗАКАЗЧИК

И.О. Зам. Руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____С.Тузелов

Вед.специалист отдела благоустройства ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____Ш. Кемелхан

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"

_____Хамитбеков Б.К.

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Восстановление работоспособности ирригационных сетей Енбекшинского района г.Шымкент , с последующим благоустройством территории**
(наименование, адрес)

Объект **Прокладка ирригационных лотков по улице Жанкожа Батыра (Безделев) Енбекшинского района г.Шымкент**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50** от **17.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0403 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3**	**115,128**	**165,09**	**19007**
			Накладные расходы			*34,45*	*3966*
			Сметная прибыль			*12,23*	*1408*
2	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3**	**115,128**	**3936,94**	**453252**
			Накладные расходы			*1447,30*	*166625*
			Сметная прибыль			*291,63*	*33574*
3	**3**	**11-010102-0403 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**29,549**	**289,42**	**8552**
			Накладные расходы			*62,23*	*1839*
			Сметная прибыль			*21,44*	*633*
4	**4**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**19,699**	**3280,78**	**64629**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1206,08*	*23759*
			Сметная прибыль			*243,02*	*4787*
5	5	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3	19,699	733,68	14453
			Накладные расходы			*269,71*	*5313*
			Сметная прибыль			*54,35*	*1071*
6	6	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	86,184	566,51	48824
			Накладные расходы			*21,34*	*1839*
			Сметная прибыль			*41,96*	*3617*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	230,256	1168,97	269161
			Накладные расходы			*429,74*	*98949*
			Сметная прибыль			*86,59*	*19938*
			Раздел: Монтаж лотков Б-3-155м				
8	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	13,950	1197,06	16699
			Накладные расходы			*194,61*	*2715*
			Сметная прибыль			*88,67*	*1237*
9	9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	17,019	1156,99	19691
			Накладные расходы			*43,57*	*742*
			Сметная прибыль			*85,70*	*1459*
10	10	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожных ирригационных лотков Б-3 (0,48.2,01.0,1+0,48.2,01.0,10.2=0,2893м3 за 2,01м, расход бетона за 1 м=0,1439. Устройство**	м3 лотка	22,305	81920,80	1827203
			Накладные расходы			*13940,69*	*310940*
			Сметная прибыль			*6068,21*	*135348*
11	11	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	**Лотки ирригационные Б-3**	м3	22,304	45640,13	1017980
			Накладные расходы			*1718,92*	*38340*
			Сметная прибыль			*3380,75*	*75406*
12	12	11-070512-0101 РСНБ РК 2015	**Установка плит над лотками ПП 100х80х10-5шт. Установка**	шт	5,000	2493,40	12467
			Накладные расходы			*676,35*	*3382*
			Сметная прибыль			*184,70*	*923*
13	13	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,400	39849,21	15940
			Накладные расходы			*1500,82*	*600*
			Сметная прибыль			*2951,79*	*1181*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Заливка бетона-30м3				
14	**14**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Заливка бетона. Устройство**	**м3**	**30,000**	**21120,35**	**633611**
			Накладные расходы			*1567,41*	*47022*
			Сметная прибыль			*1564,47*	*46934*
15	**15**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бетон щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,000**	**5899,85**	**17700**
			Накладные расходы			*770,81*	*2312*
			Сметная прибыль			*437,03*	*1311*
16	**16**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,135**	**242241,74**	**32703**
			Накладные расходы			*9123,40*	*1232*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*2422*
			Раздел: Прокладка асбестоцементных труб диам.300мм-20м				
17	**17**	**11-220101-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,020**	**754326,82**	**15087**
			Накладные расходы			*242860,04*	*4857*
			Сметная прибыль			*55876,06*	*1118*
18	**18**	**23-011201-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**20,000**	**2684,24**	**53685**
			Накладные расходы			*101,09*	*2022*
			Сметная прибыль			*198,83*	*3977*
19	**19**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,800**	**3793,75**	**3035**
			Накладные расходы			*625,54*	*500*
			Сметная прибыль			*281,02*	*225*
20	**20**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство заливки в местах сопряжения лотков с трубой и на углах поворотов БМ В15. Устройство**	**м3**	**0,700**	**25810,87**	**18068**
			Накладные расходы			*2839,52*	*1988*
			Сметная прибыль			*1911,92*	*1338*
			Раздел: Прокладка стальных труб диам.325х6мм-6м				
21	**21**	**11-220301-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**	**1806156,94**	**10837**
			Накладные расходы			*519299,63*	*3116*
			Сметная прибыль			*133789,40*	*803*
22	**22**	**23-010201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,000**	**14552,51**	**87315**
			Накладные расходы			*548,08*	*3288*
			Сметная прибыль			*1077,96*	*6468*
23	**23**	**11-220601-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,006**	**3113880,46**	**18683**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*255217,13*	*1531*
			Сметная прибыль			*230657,81*	*1384*
24	**24**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,240**	**3793,75**	**911**
			Накладные расходы			*625,54*	*150*
			Сметная прибыль			*281,02*	*67*
25	**25**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство заливки в местах сопряжения лотков с трубой и на углах поворотов БМ В15. Устройство**	**м3**	**0,210**	**25810,87**	**5420**
			Накладные расходы			*2839,52*	*596*
			Сметная прибыль			*1911,92*	*402*
			Раздел: Восстановление асфальтобетонной покрытия				
26	**26**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**0,480**	**3183,39**	**1528**
			Накладные расходы			*1005,41*	*483*
			Сметная прибыль			*235,81*	*113*
27	**27**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,240**	**1197,06**	**287**
			Накладные расходы			*194,61*	*47*
			Сметная прибыль			*88,67*	*21*
28	**28**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,293**	**1156,99**	**339**
			Накладные расходы			*43,57*	*13*
			Сметная прибыль			*85,70*	*25*
29	**29**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см ТОЛЩ.8см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,400**	**1372,93**	**3295**
			Накладные расходы			*80,03*	*192*
			Сметная прибыль			*101,70*	*244*
30	**30**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2,400**	**1232,49**	**2958**
			Накладные расходы			*46,79*	*112*
			Сметная прибыль			*91,30*	*219*
			Раздел: Вывоз мусора				
31	**31**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**50,000**	**139,71**	**6986**
			Накладные расходы			*56,36*	*2818*
			Сметная прибыль			*10,35*	*517*
32	**32**	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**50,000**	**629,45**	**31473**
			Накладные расходы			*23,71*	*1185*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***46,63***	***2331***
			ИТОГО:				**4731775**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**732474**
			Сметная прибыль				**350502**
			Непредвиденные 2%				**94 636**
			Итого с непредвиденными				**4 826 411**
			Понижающий договорной коэффициент к=0,93				**4 488 562,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**538 627,44**	**5 027 189,44**

ЗАКАЗЧИК

И.О. Зам. Руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____С.Тузелов

Вед.специалист отдела благоустройства ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____Ш. Кемелхан

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"

_____Хамитбеков Б.К.