Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 702-364, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Терезе"
РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 97/2-505, ИИК KZ10821HVAYZ10000001, БИН 010740001450, АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA, Кбе 17, тел.8(7232)26-32-82
Договор

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге "Алтайка-Чапаево", км 34+200 в Зыряновском районе ВКО

СПРАВКА от 16 .10.2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года (работы выполнены в июле-сентябре 2019г)

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	34 893 957	34 893 957
	Итого	34 893 957	34 893 957
	НДС 12%	4 187 275	4 187 275
	Итого	39 081 232	39 081 232
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	39 081 232	39 081 232

Заказчик:
Руководитель
ГУ "УПТ и АД ВКО"
Н.Жумадилов

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Д.Новохатский

Подрядчик:
Директор
ТОО "Терезе"
Ж.Казанов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 702-364, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Терезе"

РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 97/2-505, ИИК KZ10821HVAYZ10000001, БИН 010740001450, АО "Bank RBK",БИК KINCKZKA, Кбе 17 ,тел.8(7232)26-32-82

Договор

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге "Алтайка-Чапаево", км 34+200 в Зыряновском районе ВКО

АКТ № 1 от 16.10.19г

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года (работы выполнены в июле-сентябре 2019г)

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 1-1-5

на устройство дороги для пропуска транзитного движения

Раздел 4 Обстановка дороги

1	1127-0901-0101	Парапеты железобетонные. Устройство (блок БО 30.6.8) НР = 108 %	м	36	2295,94	768,92	82654	27681	21907	46851	139865
					—	—	—	—	—	—	
					918,5	286,53	33066	10315	–	10360	
2	2904-0507-9901 (пл)	Железобетонный блок БО30.6.8 (КСМ, п.5)	шт	12	44051		528612		528612	–	570901
					—		—		—	—	
					–		–		–	42289	
3	1127-0901-0101	Парапеты железобетонные. Демонтаж (блок БО 30.6.8) НР = 108 % ОПс, п.3.17: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	36	1349,86	615,08	48595	22143	–	37479	92960
					—	—	—	—	—	—	
					734,78	229,19	26452	8251	–	6886	
4	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	21	458		9618		9618	–	10387
					—		—		—	—	
					–		–		–	769	

5	4131-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	21	458		9618		9618	–	10387
					–		–		–	769	
6	4101-0204-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км	т	21	388		8148		8148	–	8800
					–		–		–	652	
		Итого по разделу 4					**833 300**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 518				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 824				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 566				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					577 903				
		Накладные расходы, тенге					84 330				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					61 725				
	Раздел 5 Разборка дороги для транзитного движения										
7	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	320	55,79	55,79	17853	17853	–	3986	23586
					–	17,3	–	5536	–	1747	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	320	154,35	147,5	49391	47200	20	10811	65018
					6,78	40,14	2171	12844	–	4816	
9	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,600;	т	512	58		29696		–	–	32072
					–		–		–	2376	
10	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	320	15,38	13,03	4920	4169	13	1731	7183
					2,31	5,21	738	1666	–	532	
11	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2050	55,79	55,79	114370	114370	–	25535	151097

					–	17,3	–	35465	–	11192	
12	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (1482+568)м3 НР = 72 %	м3 грунта	2050	154,35	147,5	316409	302374	128	69254	416516
					6,78	40,14	13907	82279	–	30853	
13	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3365,2	58		195182		–	–	210797
					–		–		–	15615	
14	1136-0101-0401	Существующее русло. Отсыпка грунтов в воду НР = 72 %	м3 грунта	1482	76,77	58,11	113770	86122	–	43535	169889
					18,66	22,14	27648	32817	–	12584	
15	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	568	18,77	15,87	10660	9014	47	3745	15557
					2,82	6,34	1599	3602	–	1152	
		Итого по разделу 5					**1 091 715**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					46 063				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					581 102				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					174 209				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					208				
		- перевозка грузов, тенге					224 878				
		Накладные расходы, тенге					158 597				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					80 867				
		Итого по смете					**1 925 015**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 581				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					630 926				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					192 775				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					578 111				
		- перевозка грузов, тенге					224 878				
		Накладные расходы, тенге					242 927				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					142 592				
	Локальная смета № 2-1-3										
	на укрепление откосов посевом трав										

1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	327	154,35	147,5	50471	48233	20	11046	–
					6,78	40,13	2218	13124	–	–	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	392,4	58		22759		–	–	–
					–		–		–	–	
3	1101-0102-0501	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	654	9,67	9,46	6323	6187	136	806	–
					–	1,71	–	1120	–	–	
4	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	580	55,79	55,79	32358	32358	–	7224	–
					–	17,3	–	10034	–	–	
5	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3866	1,32	1,32	5120	5120	–	819	–
					–	0,29	–	1137	–	–	
6	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	3866	217,95	157,28	842590	608056	234534	103544	–
					–	37,2	–	143811	–	–	
7	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	3866	106,47	95,18	411627	367984	–	89402	–
					11,29	20,83	43643	80526	–	–	
		Итого по смете					**1 710 816**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 861				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 067 938				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					249 752				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					234 690				
		- перевозка грузов, тенге					22 759				
		Накладные расходы, тенге					212 841				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					126 727				
	Локальная смета № 2-1-4										
	на устройство дорожной одежды										
1	1101-0102-0307	Фрезерованный материал, грунт 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (268,2х1,37)м3 НР = 72 %	м3 грунта	367,434	154,35	147,5	56712	54196	23	12413	–
					6,78	40,14	2493	14747	–	–	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,670;	т	613,61478	58		35590		–	–	–
					–		–		–	–	
3	1127-0402-0101	Основание из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезерованного материала, однослойное толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	2460,76	162,24	121,51	399224	299006	–	203860	–
					40,73	35,98	100218	88541	–	–	
4	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	216,65384	1789		387594		387594	–	–
					–		–		–	–	
5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум жидкий МГО 70/130) НР = 108 %	т	1,35978	122615,42	1699,54	166730	2311	164419	1233	–
					–	839,84	–	1142	–	–	
6	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	1,4	1343,57	1060	1881	1484	–	821	–
					283,57	259,29	397	363	–	–	
7	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2266,3	862,56	34,9	1954813	79086	1774028	132665	–
					44,87	9,33	101699	21139	–	–	

8	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	9065,2	131,41	–	1191249	44	1178938	13248	–
					1,35	–	12267	–	–	–	
9	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление фрезерованным материалом толщиной 8 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	983,4	165,65	136,17	162898	133906	–	74313	–
					29,48	40,49	28992	39816	–	–	
		Итого по смете					**5 178 864**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					246 066				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					570 033				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					165 748				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 505 002				
		- перевозка грузов, тенге					35 590				
		Накладные расходы, тенге					438 553				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					383 620				
	Локальная смета № 2-1-5										
	на устройство присыпных обочин										
1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	120	1789		214680		214680	–	–
					–		–		–	–	
2	1101-0203-0113	Присыпные обочины. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1000	54,37	25,11	54366	25114	–	24885	–
					29,25	5,31	29252	5311	–	–	
3	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120	76,18	67,52	9141	8102	–	2025	–
					8,66	14,78	1039	1773	–	–	
4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120	68,42	68,42	8210	8210	–	2309	–
					–	26,73	–	3207	–	–	

5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	840	6,56	6,56	5510	5510	–	1200	–
					–	1,98	–	1666	–	–	
		Итого по смете					**348 112**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 291				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 936				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 957				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					214 680				
		Накладные расходы, тенге					30 419				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 786				
	Локальная смета № 2-1-6										
	на сброс воды с проезжей части открытыми лотками										
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	3,7	1850,27	–	6846	–	–	4929	12717
					1850,27	–	6846	–	–	942	
2	1130-0101-0102	Подготовка из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	1,6	3948,13	175,63	6317	281	3149	2540	9566
					1804,38	85,63	2887	137	–	709	
3	1106-0101-0119	Лоток на обочине из монолитного бетона. Устройство (бетон В20 F300 W6) НР = 91 %	м3	0,72	25727,78	1293,06	18524	931	15494	2091	22264
					2915,28	276,39	2099	199	–	1649	
4	1106-0101-0119	Проемы между стойками барьерного ограждения. Заделка монолитным бетоном В20 F300 W6 НР = 91 %	м3	1,58	25728,48	1293,67	40651	2044	34000	4589	48859
					2915,82	275,95	4607	436	–	3619	
5	1130-0101-0102	Подготовка из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	0,4	3947,5	175	1579	70	787	635	2391
					1805	85	722	34	–	177	
6	1107-0101-0102	Отстойник из блоков №13 (звенья круглых труб, отв.1 м). Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2062,5	1177,5	4125	2355	–	3077	7778
					885	419	1770	838	–	576	

7	2104-0801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 (КСМ, п.4)	шт.	2	33239		66478		66478	–	71796
					–		–		–	5318	
8	1108-0101-0307	Боковые поверхности отстойника. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 %	м2 поверхности	3,9	844,36	17,69	3293	69	2238	925	4555
					252,82	2,31	986	9	–	337	
9	1101-0205-0502	Заполнение отстойника щебнем фр.20-40 мм, фр.10-20 мм. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,94	786,17	–	739	–	–	532	1373
					786,17	–	739	–	–	102	
10	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	2289		916		916	–	989
					–		–		–	73	
11	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,54	2611		1410		1410	–	1523
					–		–		–	113	
12	1101-0205-0501	Заполнение отстойника песком из отсевов. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,32	715,63	–	229	–	–	165	426
					715,63	–	229	–	–	32	
13	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	0,32	2611		836		836	–	903
					–		–		–	67	
14	1101-0102-0307	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10	154,4	147,5	1544	1475	1	338	2033
					6,8	40,1	68	401	–	151	
15	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т	17,5	58		1015		–	–	1096
					–		–		–	81	

16	1101-0205-0502	Присыпная призма. Устройство вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	786,3	–	7863	–	–	5661	14606
					786,3	–	7863	–	–	1082	
17	1101-0203-0105	Присыпная призма. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	36	124,72	–	4490	–	–	3233	8341
					124,72	–	4490	–	–	618	
18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10	142,7	66	1427	660	–	781	2385
					76,7	31,8	767	318	–	177	
19	1108-0101-0203	Основание под блоки из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,07	4369,06	1521,17	13413	4670	6316	4178	18998
					790,55	672,96	2427	2066	–	1407	
20	1106-0101-0114	Покрытие на обочине, бетонное толщиной 15 см. Устройство (бетон В20 F300 W6) НР = 91 %	м3	4,6	22715,87	1142,39	104493	5255	94714	5150	118414
					983,48	246,74	4524	1135	–	8771	
		Итого по смете					**351 013**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 024				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 810				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 573				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					226 339				
		- перевозка грузов, тенге					1 015				
		Накладные расходы, тенге					38 824				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 001				
	Локальная смета № 2-1-7										
	на установку металлического барьерного ограждения 11ДО (У2)										
1	1127-0901-0501	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м НР = 108 %	м	40	906,05	397,23	36242	15889	–	24998	–
					508,83	69,83	20353	2793	–	–	
2	2401-0202-0101	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	44	8234		362296		362296	–	–
					–		–		–	–	

3	2401-0202-0207	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12	21077		252924		252924	–	–
					–		–		–	–	
4	2401-0202-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	44	1633		71852		71852	–	–
					–		–		–	–	
5	2401-0202-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	16	827		13232		13232	–	–
					–		–		–	–	
6	2401-0202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,01564	852858		13339		13339	–	–
					–		–		–	–	
7	2401-0202-0602	Болт дорожный М16х30 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,00733	852858		6251		6251	–	–
					–		–		–	–	
8	2401-0202-0604	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,0046	852858		3923		3923	–	–
					–		–		–	–	
9	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0078	686001		5351		5351	–	–
					–		–		–	–	
10	1127-0901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м НР = 108 %	м	48	505,15	226,48	24247	10871	–	16533	–
					278,67	40,25	13376	1932	–	–	
11	2401-0202-0101	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	24	8234		197616		197616	–	–
					–		–		–	–	
12	2401-0202-0207	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	8	21077		168616		168616	–	–
					–		–		–	–	

13	2401-0202-0214	Секция балки угловая левая СБУЛ толщиной 4 мм, длиной 4 м ГОСТ 26804-2012	шт.	2	22744		45488		45488	–	–
					–		–		–	–	
14	2401-0202-0215	Секция балки угловая правая СБУП толщиной 4 мм, длиной 4 м ГОСТ 26804-2012	шт.	2	22744		45488		45488	–	–
					–		–		–	–	
15	2401-0202-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	24	1633		39192		39192	–	–
					–		–		–	–	
16	2401-0202-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	8	827		6616		6616	–	–
					–		–		–	–	
17	2401-0202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0093	852858		7932		7932	–	–
					–		–		–	–	
18	2401-0202-0602	Болт дорожный М16х30 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,004	852858		3411		3411	–	–
					–		–		–	–	
19	2401-0202-0604	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,00274	852858		2337		2337	–	–
					–		–		–	–	
20	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0045	686001		3087		3087	–	–
					–		–		–	–	
		Итого по смете					**1 459 048**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 729				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 760				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 725				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 248 951				
		Накладные расходы, тенге					41 531				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					108 077				

Локальная смета № 2-1-8											
	на установку дорожных знаков										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	224	154,35	147,5	34574	33040	14	7568	–
					6,79	40,14	1520	8991	–	–	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т	392	58		22736		–	–	–
					–		–		–	–	
3	1101-0205-0501	Присыпная призма, устройство вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	224	715,96	–	160376	–	–	115471	–
					715,96	–	160376	–	–	–	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	224	142,67	65,99	31958	14782	–	17494	–
					76,68	31,79	17176	7121	–	–	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	224	76,17	67,51	17063	15123	–	3779	–
					8,66	14,77	1940	3309	–	–	
6	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	447	101,4	–	45326	–	–	32635	–
					101,4	–	45326	–	–	–	
7	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	10	4378,9	713,1	43789	7131	4210	37646	–
					3244,8	240,9	32448	2409	–	–	
8	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	1	805	–	805	–	105	756	–
					700	–	700	–	–	–	
9	2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	5319		26595		26595	–	–
					–		–		–	–	

10	2401-0202-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	5861		5861		5861	–	–
					–		–		–	–	
11	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	5597		22388		22388	–	–
					–		–		–	–	
12	2401-0201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.21.1, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	13916		13916		13916	–	–
					–		–		–	–	
13	2401-0201-0330	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1, 1.32.2, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	7474		29896		29896	–	–
					–		–		–	–	
14	2401-0201-0346	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	3601		7202		7202	–	–
					–		–		–	–	
15	2401-0201-0403	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	2,55	35312		90046		90046	–	–
					–		–		–	–	
16	1106-0101-0102	Фундаменты из монолитного бетона под стойки. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	27725,71	1674,29	19408	1172	15106	3073	–
					4471,43	352,86	3130	247	–	–	
		Итого по смете					**853 590**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					262 616				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 248				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 077				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					215 339				
		- перевозка грузов, тенге					22 736				
		Накладные расходы, тенге					218 422				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					63 229				

	Локальная смета № 2-1-9										
	на устройство дорожной разметки										
1	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,731	33367,99	9131,33	24392	6675	15802	4048	–
					2619,7	2507,52	1915	1833	–	–	
2	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,1155	17523,81	9125,54	2024	1054	667	640	–
					2623,38	2510,82	303	290	–	–	
3	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,1	28080	9130	2808	913	1633	554	–
					2620	2510	262	251	–	–	
		Итого по смете					**37 223**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 480				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 642				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 374				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 102				
		Накладные расходы, тенге					5 242				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 757				
	Локальная смета № 2-2-1										
	на сооружение береговых опор										
1	1130-0104-0103	Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство (шкафные стенки, бетон В27.5 F300 W6) НР = 84 %	м3 железобетона в деле	8,2	46079,15	3995,98	377849	32767	256635	85328	500231
					10786,22	1601,71	88447	13134	–	37054	
2	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0754	18169,76	1246,68	1370	94	22	1165	2738
					16631,3	344,83	1254	26	–	203	
3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0754	205373		15485		15485	–	16724
					–		–		–	1239	
4	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,976	227769		222303		222303	–	240087

					–		–		–	17784	
5	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0286	200618		5738		5738	–	6197
					–		–		–	459	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	204885		1639		1639	–	1770
					–		–		–	131	
7	1130-0104-0103	Открылки из монолитного железобетона. Устройство (бетон В27.5 F300 W6) НР = 84 %	м3 железобетона в деле	5,12	46079,3	3996,29	235926	20461	160240	53278	312340
					10786,13	1601,76	55225	8201	–	23136	
8	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5384	227769		122631		122631	–	132441
					–		–		–	9810	
9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	204885		2295		2295	–	2479
					–		–		–	184	
		Итого по смете					**1 215 007**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					144 926				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 322				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 361				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					786 988				
		Накладные расходы, тенге					139 771				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					90 000				
	Локальная смета № 2-3-1										
	на сооружение пролетного строения										
1	1131-0601-0206	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см. Устройство средствами малой механизации (накладная плита, бетон В35 F300 W8) НР = 88 %	м2 покрытия	264	5275,05	48,84	1392614	12893	1288127	88956	1600096
					346,95	35,95	91594	9492	–	118526	

2	1131-0601-0207	Покрытия неармированные. Устройство средствами малой механизации. Добавлять или исключать на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0206 НР = 88 % К=2,400;	м2 покрытия	633,6	251,2	1,09	159159	689	154577	3838	176037
					6,14	0,74	3893	468	–	13040	
3	1131-0601-0802	Покрытия цементобетонные. Армирование каркасами НР = 88 %	т	6,102	5165,36	2554,57	31519	15588	648	19134	54705
					2504,59	1058,67	15283	6460	–	4052	
4	2113-0703-1701	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,0024	2064462		4955		4955	–	5351
					–		–		–	396	
5	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,339	227769		1216059		1216059	–	1313344
					–		–		–	97285	
6	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,763	238312		181832		181832	–	196379
					–		–		–	14547	
7	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,3005	229224,63	1217,97	68882	366	49118	17792	93608
					64552,41	512,48	19398	154	–	6934	
8	2988-8888-8929	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,0922	16276		1501		1501	–	1621
					–		–		–	120	
9	1131-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Уход нанесением пленкообразующих материалов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта и средствами малой механизации НР = 88 %	м2 покрытия	264	130,15	38,71	34359	10219	24140	3721	41126
					–	16,02	–	4228	–	3046	
10	1106-0101-0105	Тумбочки под перильное ограждение, бетон В35 F300 W8. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	34500	1850	3450	185	2622	621	4397

					6430	390	643	39	–	326	
11	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,065	163454		10625		10625	–	11475
					–		–		–	850	
12	2988-8888-8929	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,0509	16276		828		828	–	894
					–		–		–	66	
13	1106-0101-0116	Бордюр под барьерное ограждение, высотой до 2 м, толщиной до 1000мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	28853,78	1874,59	106759	6936	90931	9530	125592
					2403,24	427,3	8892	1581	–	9303	
14	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,6754	18165,53	1245,19	12269	841	197	10433	24518
					16628,66	346,46	11231	234	–	1816	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6362	205373		130658		130658	–	141111
					–		–		–	10453	
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0392	204885		8031		8031	–	8673
					–		–		–	642	
17	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,7456	545996,51	1217,81	407095	908	389590	15452	456351
					22259,92	513,68	16597	383	–	33804	
18	2988-8888-8929	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,5375	16276		8748		8748	–	9448
					–		–		–	700	

19	1130-0506-0102	Подмости для окраски. Устройство НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	547,2	540,5	122,97	295764	67291	89936	138135	468611
					253,17	47,35	138537	25910	–	34712	
20	1130-0506-0101	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	547,2	648,46	20,17	354835	11037	230257	99939	491156
					207,49	9,93	113541	5434	–	36382	
		Итого по смете					**5 224 493**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					419 609				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					126 953				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 383				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 883 380				
		Накладные расходы, тенге					407 551				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					387 000				
	Локальная смета № 2-3-2										
	на устройство проезжей части										
1	1112-0101-0212	Гидроизоляция проезжей части моста двухслойная из наплавляемых битумно-полимерных материалов (применительно) НР = 92 %	м2 кровли	226,6	410,53	13,59	93026	3079	60403	28146	130866
					130,38	4,63	29544	1050	–	9694	
2	2110-0403-2210	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35 °С до -30 °С, теплостойкость от +140 °С до +145 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,5 ГОСТ 2678-94 К=2,300;	м2	521,18	1560		813041		813041	–	878084
					–		–		–	65043	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,03826	91008,89	1698,9	3482	65	3417	35	3798
					–	836,38	–	32	–	281	

4	1127-1001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок (с учетом покрытия на тротуарах) НР = 108 %	т битума	0,05774	6269,48	5230,34	362	302	–	145	548
					1039,14	1281,61	60	74	–	41	
5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тип Б, Марка 2) НР = 108 %	м2 покрытия	191,3	1351,58	93,15	258558	17819	232955	14174	294551
					40,69	27,91	7784	5340	–	21819	
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тип Б, марка 2) НР = 108 %	м2 покрытия	191,3	1351,58	93,15	258558	17819	232955	14174	294551
					40,69	27,91	7784	5340	–	21819	
7	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	35,6	1120,87	2,72	39903	97	33895	6421	50030
					166,04	0,96	5911	34	–	3706	
8	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	71,2	178,55	–	12713	–	10808	2057	15952
					26,76	–	1905	–	–	1182	
9	1142-0103-0202	Заливка шва между брусом барьерного ограждения и асфальтобетонным покрытием тиоколовой мастикой НР = 68 %	м шва	47,38	9497,93	23,28	450012	1103	423350	17745	505178
					539,45	11,31	25559	536	–	37421	
10	1130-0504-0302	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство НР = 84 %	м шва	22,3	14823,9	1515,34	330573	33792	129886	147475	516292

					7484,08	388,83	166895	8671	–	38244	
11	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,519	239193		124141		124141	–	134072
					–		–		–	9931	
12	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,128	328438		42040		42040	–	45403
					–		–		–	3363	
13	2988-8888-8929	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,647	16276		10531		10531	–	11373
					–		–		–	842	
14	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,116	200618		23272		23272	–	25134
					–		–		–	1862	
15	2105-0104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,24	275449		66108		66108	–	71397
					–		–		–	5289	
16	2105-0401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм	м2	7,4	11089		82059		82059	–	88624
					–		–		–	6565	
17	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,024	189206		4541		4541	–	4904
					–		–		–	363	
18	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0154	1880677		28962		28962	–	31279
					–		–		–	2317	
19	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0017	97548		166		166	–	179

					–		–		–	13	
20	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	200	2269		453800		453800	–	490104
					–		–		–	36304	
		Итого по смете					**3 592 319**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					245 442				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 076				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 077				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 776 330				
		Накладные расходы, тенге					230 372				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					266 099				
	Локальная смета № 2-3-3										
	на установку металлического перильного ограждения										
1	1109-0701-0105	Перильное ограждение. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,634	167806,76	18737,28	442003	49354	9876	274929	774287
					145320,05	5951,03	382773	15675	–	57355	
2	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,060;	т	0,66642	279333		186153		186153	–	201045
					–		–		–	14892	
3	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	1,72632	328438		566989		566989	–	612348
					–		–		–	45359	
4	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,39945	328438		131195		131195	–	141691
					–		–		–	10496	
5	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	2,79204	5772		16116		16116	–	17405
					–		–		–	1289	

6	1113-0301-0505	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз НР = 69 %	м2	111,5	82,82	2,22	9234	247	4294	3257	13490
					42,09	0,25	4693	28	–	999	
7	1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Установка НР = 84 %	т перил	2,634	88646,92	169,32	233496	446	41366	161041	426100
					72772,97	12,15	191684	32	–	31563	
		Итого по смете					**2 186 366**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					579 150				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 047				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 735				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					955 989				
		Накладные расходы, тенге					439 227				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					161 953				
	Локальная смета № 2-3-4										
	на установку металлического барьерного по типу 15-МО (4 мм)										
1	1109-0305-0401	Установка металлического барьерного ограждения по типу 15-МО (применительно) НР = 69 %	т конструкций	1,96	94712,24	1432,14	185636	2807	913	126114	336690
					92814,29	437,76	181916	858	–	24940	
2	2401-0202-0208	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	8	23553		188424		188424	–	203498
					–		–		–	15074	
3	2401-0202-0217	Секция балки угловая СБ-В толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4	6817		27268		27268	–	29449
					–		–		–	2181	
4	2401-0202-0111	Стойки мостовые СМ-6 из двутавра N 16, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	40	15383		615320		615320	–	664546
					–		–		–	49226	
5	2106-0405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,4924	553480		272534		272534	–	294337
					–		–		–	21803	
6	2988-8888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,4924	94412		46488		46488	–	50207

					–		–		–	3719	
7	2401-0202-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	32	827		26464		26464	–	28581
					–		–		–	2117	
8	2401-0202-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	40	1633		65320		65320	–	70546
					–		–		–	5226	
9	2401-0202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0118	852858		10064		10064	–	10869
					–		–		–	805	
10	2401-0202-0602	Болт дорожный М16х30 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0066	852858		5629		5629	–	6079
					–		–		–	450	
11	2401-0202-0604	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,0036	852858		3070		3070	–	3316
					–		–		–	246	
12	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0064	686001		4390		4390	–	4741
					–		–		–	351	
13	2113-0201-0207	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0384	588646		22604		22604	–	24412
					–		–		–	1808	
14	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0912	438738		40013		40013	–	43214
					–		–		–	3201	
15	2988-8888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,0912	94412		8610		8610	–	9299

					–		–		–	689	
		Итого по смете					**1 779 784**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					181 916				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 807				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					858				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 337 111				
		Накладные расходы, тенге					126 114				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					131 836				
	Локальная смета № 2-3-5										
	на устройство дорожной разметки на мосту										
1	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,0735	33374,15	9129,25	2453	671	1589	408	3090
					2625,85	2517,01	193	185	–	229	
		Итого по смете					**3 090**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					193				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					671				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					185				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 589				
		Накладные расходы, тенге					408				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					229				
	Локальная смета № 2-3-6										
	на сопряжение путепровода с насыпью подходов										
1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	374	1789		669086		669086	–	722613
					–		–		–	53527	
2	1101-0205-0502	Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61	786,34	–	47967	–	–	34536	89103
					786,34	–	47967	–	–	6600	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	61	142,67	66	8703	4026	–	4764	14544
					76,67	31,79	4677	1939	–	1077	
4	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	61	76,16	67,51	4646	4118	–	1029	6129
					8,66	14,77	528	901	–	454	

5	1101-0201-0403	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	180	105,44	105,44	18980	18980	–	3210	23965
					–	24,77	–	4458	–	1775	
6	1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133	50,93	50,93	6774	6774	–	1948	9420
					–	20,35	–	2706	–	698	
7	1101-0201-0308	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133	5,51	5,51	733	733	–	209	1017
					–	2,18	–	290	–	75	
8	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133	61,1	61,1	8126	8126	–	2284	11243
					–	23,85	–	3172	–	833	
9	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	399	5,98	5,98	2388	2388	–	520	3141
					–	1,81	–	722	–	233	
10	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	313	76,18	67,51	23843	21132	–	5281	31454
					8,66	14,77	2711	4624	–	2330	
11	1130-0101-0101	Подушки щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	36,2	5232,79	200,39	189427	7254	115178	59244	268565
					1850,69	97,6	66995	3533	–	19894	
12	1130-0101-0101	Основание щебеночное под переходные плиты. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	3	5232,67	200,33	15698	601	9545	4910	22257
					1850,67	97,67	5552	293	–	1649	

13	1130-0111-0104	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	13,6	20681,84	2340,07	281273	31825	168221	76545	386443
					5972,57	727,79	81227	9898	–	28625	
14	2104-0501-0414	Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92 (КСМ, п.2)	шт.	16	64458		1031328		1031328	–	1113834
					–		–		–	82506	
15	1106-0101-0115	Омоноличивание переходных плит бетоном В30 F300 W6 НР = 91 %	м3	2	26713,5	1622	53427	3244	46553	3948	61965
					1815	354	3630	708	–	4590	
16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25	200618		50155		50155	–	54167
					–		–		–	4012	
17	1131-0601-0206	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см. Устройство средствами малой механизации (распределительная плита, бетон В30 F300 W8) НР = 88 %	м2 покрытия	67,3	5121,1	48,83	344650	3286	318014	22678	396714
					346,95	35,96	23350	2420	–	29386	
18	1131-0601-0207	Покрытия неармированные. Устройство средствами малой механизации. Добавлять или исключать на каждый см изменения толщины к нормам 11-310601-0206 (распределительная плита) НР = 88 % К=-1,600;	м2 покрытия	-107,68	243,5	1,09	-26220	-117	-25441	-653	-29023
					6,15	0,74	-662	-80	–	-2150	
19	2113-0703-1701	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,00051	2064462		1053		1053	–	1137
					–		–		–	84	
20	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,3005	229224,63	1217,97	68882	366	49118	17792	93608
					64552,41	512,48	19398	154	–	6934	
21	2988-8888-8929	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,0922	16276		1501		1501	–	1621

					–		–		–	120	
22	1131-0601-0801	Распределительная плита. Армирование сетками НР = 88 %	т	0,37	6083,78	1789,19	2251	662	32	1619	4180
					4208,11	764,86	1557	283	–	310	
23	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37	238312		88175		88175	–	95229
					–		–		–	7054	
24	1131-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Уход нанесением пленкообразующих материалов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта и средствами малой механизации НР = 88 %	м2 покрытия	67,3	130,15	38,71	8759	2605	6154	949	10485
					–	16,02	–	1078	–	777	
25	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум жидкий МГО 70/130) НР = 108 %	т	0,0288	122604,17	1701,39	3531	49	3482	26	3842
					–	833,33	–	24	–	285	
26	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	0,0297	1313,13	1043,77	39	31	–	17	60
					269,36	269,36	8	8	–	4	
27	1127-0301-0402	Основание из черного щебня. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона (hср=13 см) НР = 108 %	т смеси	13,4	12915,6	923,58	173069	12376	151833	14178	202227
					661,19	318,51	8860	4268	–	14980	
28	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум жидкий МГО 70/130) НР = 108 %	т	0,0144	122569,44	1666,67	1765	24	1741	13	1920
					–	833,33	–	12	–	142	
29	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	0,0148	1351,35	1081,08	20	16	–	9	31
					270,27	270,27	4	4	–	2	
30	1127-0602-0201	Основание из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	48	862,56	34,9	41403	1675	37574	2810	47750
					44,88	9,33	2154	448	–	3537	

31	1127-0602-0204	Верхний слой основания из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	96	131,41	–	12615	–	12485	140	13775
					1,35	–	130	–	–	1020	
32	1127-0602-0901	Покрытие. Розлив вяжущих материалов (битум жидкий МГО 70/130) НР = 108 %	т	0,0144	122569,44	1666,67	1765	24	1741	13	1920
					–	833,33	–	12	–	142	
33	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	0,0148	1351,35	1081,08	20	16	–	9	31
					270,27	270,27	4	4	–	2	
34	1127-0602-0201	Покрытие из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	48	862,56	34,9	41403	1675	37574	2810	47750
					44,88	9,33	2154	448	–	3537	
35	1127-0602-0204	Покрытие из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	192	131,41	0,01	25230	1	24969	281	27552
					1,35	–	260	–	–	2041	
36	1130-0101-0101	Подушки щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	1	5233	200	5233	200	3182	1637	7420
					1851	98	1851	98	–	550	
37	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство (переходная тротуарная плита) НР = 91 %	м3	2,05	27006,34	1621,95	55363	3325	48317	4046	64162
					1815,12	353,66	3721	725	–	4753	
38	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	238312		9532		9532	–	10295
					–		–		–	763	
39	1106-0101-0116	Бордюр под барьерное ограждение, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,35	28074,29	1874,29	9826	656	8329	902	11586

					2402,86	428,57	841	150	–	858	
40	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0748	18168,45	1243,32	1359	93	22	1156	2716
					16631,02	347,59	1244	26	–	201	
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	204885		1639		1639	–	1770
					–		–		–	131	
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0668	205373		13719		13719	–	14817
					–		–		–	1098	
43	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1864	545997,85	1217,81	101774	227	97398	3862	114087
					22258,58	509,66	4149	95	–	8451	
44	2988-8888-8929	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,1344	16276		2187		2187	–	2362
					–		–		–	175	
45	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка фрезерованного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3	154	147,33	462	442	–	101	608
					6,67	40	20	120	–	45	
46	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4,14	58		240		–	–	259
					–		–		–	19	
47	1127-0701-0201	Укрепление обочин материалом от разборки существующего асфальтобетонного покрытия, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	16	363,69	121,88	5819	1950	–	4843	11515
					241,81	38,44	3869	615	–	853	

48	1127-0701-0202	Укрепление обочин. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	48	9,73	4,35	467	209	–	341	873
					5,38	1,21	258	58	–	65	
		Итого по смете					**3 983 139**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					286 457				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					138 992				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 214				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 984 396				
		- перевозка грузов, тенге					240				
		Накладные расходы, тенге					278 007				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					295 047				
	Локальная смета № 2-4-1										
	на регуляционные сооружения и укрепительные работы										
1	1101-0204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами НР = 72 %	м упора	31	4472,35	26	138643	806	60710	55658	209845
					2487,97	5,68	77127	176	–	15544	
2	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР = 72 %	м2 укрепляемой поверхности	73	3856,33	166,15	281512	12129	189496	59473	368264
					1094,34	37,19	79887	2715	–	27279	
3	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка НР = 84 %	т арматуры	0,16	291556,25	–	46649	–	38185	7110	58060
					52900	–	8464	–	–	4301	
		Итого по смете					**636 169**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					165 478				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 935				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 891				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					288 391				
		Накладные расходы, тенге					122 241				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					47 124				
	Локальная смета № 2-4-2										
	на рекультивацию нарушенных земель										

1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	325	154,35	147,5	50163	47938	20	10979	–
					6,78	40,14	2205	13044	–	–	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	390	58		22620		–	–	–
					–		–		–	–	
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	325	55,79	55,79	18132	18132	–	4049	–
					–	17,3	–	5623	–	–	
4	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1616	1	1	1608	1608	–	463	–
					–	0,4	–	643	–	–	
5	1147-0202-0202	Земли целинные и залежные. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые НР = 88 %	га	0,34	7600	7600	2584	2584	–	746	–
					–	2494,12	–	848	–	–	
6	1147-0204-0106	Почвы. Боронование в один след НР = 88 %	га	0,34	385,29	385,29	131	131	–	43	–
					–	144,12	–	49	–	–	
7	1147-0224-0102	Травы многолетние. Посев НР = 88 %	га	0,34	214111,76	1711,76	72798	582	72216	163	–
					–	544,12	–	185	–	–	
8	1147-0224-0103	Посевы трав. Прикатывание НР = 88 %	га	0,34	1435,29	1435,29	488	488	–	158	–
					–	526,47	–	179	–	–	
		Итого по смете					**199 935**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 205				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 463				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 571				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					72 236				
		- перевозка грузов, тенге					22 620				
		Накладные расходы, тенге					16 601				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 810				
		Всего прямые затраты					**30 683 983**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**2 793 024**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**2 971 559**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**836 256**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**19 327 624**				
		- перевозка грузов, тенге					**329 838**				
		Накладные расходы, тенге					**2 989 051**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 272 887**				
		Всего по акту					30 683 983				
		Временные здания и сооружения (3,9 %), К=0,8					957 340				
		Всего по акту с врем.					**31 641 323**				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне К-0,036831084					1 165 385				
		Затраты на снегоборьбу 0,3%					94 924				
		Всего по акту с врем.зданиями,зимними					32 901 632				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					658 033				
		Всего по акту с непредвид					**33 559 665**				
		Прочие затраты (подготовительные работы-автодорога)									
		Затраты по перевозке автотранспортом работников К-0,00358938573					113 573				

		Затраты,связанные с командированием рабочих К-0,033862490514					1 037 467				
		Затраты на доп.оплату в зонах экологического бедствия К-0,005791559048					183 253				
		Всего по акту с непредвид и прочими					**34 893 957**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					4 187 275				
		Итого с НДС					**39 081 232**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.С. Жумадилов**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Д.А. Новохатский**

Подрядчик:
Директор ТОО "Терезе" _____ **Ж.Б. Казанов**