Генподрядчик: ТОО "Терезе"
РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 97/2, ИИК KZ368562203104939068, БИН 010740001450, АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Субподрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, ИИК KZ268560000000460372, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №001 от 25 августа 2018 года.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге "Алтайка-Чапаево", км 34+200 в Зыряновском районе ВКО

АКТ № 1 от 19.12.2018г.

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года (работы выполнены в сентябре-октябре-ноябре-декабре 2018г)

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 1-1-1										
	на восстановление и закрепление основных осей искусственного сооружения										
1	9500-0000-0001гл.8, табл.62, п.17, К=1,4-прим.4	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон 50м: II категория сложности общей длиной 0,772 км (в том числе: 0,34 км-дорога, 0,276м-объездная дорога, 0,156 км-русло реки)	объект	1	79619		79619		–	–	79619
					–		–		–	–	
2	9500-0000-0002общ.указ. табл.3, п.1	Внутренний транспорт до 5 км	объект	1	6967		6967		–	–	6967
					–		–		–	–	

3	9500-0000-0003общ.указ. табл.4, п.2	Внешний транспорт, расстояние до объекта св.100 до 300 км, продолжительность до 1 месяца	объект	1	24244		24244		–	–	24244
					–		–		–	–	
4	9500-0000-0001общ. указ. п.13, к=2,5-прим., п.1	Организация и ликвидация изысканий	объект	1	12988		12988		–	–	12988
					–		–		–	–	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	на снятие растительного слоя почвы										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	253	55,79	55,79	14115	14115	–	3151	18647
					–	17,3	–	4377	–	1381	
	Локальная смета № 2-1-2										
	на механизированные земляные работы										
1	1101-0203-0602	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м НР = 72 %	м3 грунта	1224	7,72	7,72	9452	9452	–	2652	13072
					–	3,01	–	3684	–	968	
2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1224	55,79	55,79	68287	68287	–	15246	90216

					–	17,3	–	21175	–	6683	
3	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3497	0,99	0,99	3479	3479	–	1002	4839
					–	0,4	–	1391	–	358	
4	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	116	1789		207524		207524	–	224126
					–		–		–	16602	
5	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1340	61,1	61,1	81872	81872	–	23010	113273
					–	23,85	–	31959	–	8391	
6	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	9380	5,99	5,99	56140	56140	–	12224	73833
					–	1,81	–	16978	–	5469	
7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1340	76,18	67,51	102077	90470	–	22611	134663
					8,66	14,77	11607	19797	–	9975	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6170	1789		11038130		11038130	–	11921180
					–		–		–	883050	
9	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3306	0,99	0,99	3289	3289	–	947	4575
					–	0,4	–	1315	–	339	

10	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6170	61,1	61,1	376977	376977	–	105952	521563
					–	23,85	–	147156	–	38634	
11	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	43190	5,98	5,98	258492	258492	–	56285	339959
					–	1,81	–	78174	–	25182	
12	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6170	76,18	67,51	470011	416566	–	104113	620054
					8,66	14,77	53445	91157	–	45930	

Локальная смета № 2-2-1

на сооружение береговых опор

1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	735	49,1	49,1	36085	36085	–	8057	47673
					–	15,22	–	11190	–	3531	
2	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % К=3,000;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	855	1	1	851	851	–	245	1184
					–	0,4	–	340	–	88	
3	1127-0402-0101	Покрытие из песчано-гравийной смеси однослойное толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	158	502,15	121,51	79339	19198	53706	13091	99824
					40,73	35,99	6435	5686	–	7394	

4 1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, грунт налипающий НР = 72 % т.ч. п.3.37.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	м3 грунта	446	248,64	248,64	110895	110895	–	19037	140327
				–	59,28	–	26440	–	10395	
5 1109-0701-0101	Конструкции бездонного ящика. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	11,84	167096,2	50667,4	1978419	599902	62267	1040360	3260281
				111169,76	16175,51	1316250	191518	–	241502	
6 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,042;	т	1,85476	319933		593399		593399	–	640871
				–		–		–	47472	
7 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,042;	т	1,6151	239193		386321		386321	–	417227
				–		–		–	30906	
8 2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=1,042;	т	2,61542	250860		656104		656104	–	708592
				–		–		–	52488	
9 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,042;	т	6,252	245176		1532840		1532840	–	1655467
				–		–		–	122627	
10 2988-8888-8928	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С275, Ст3пс ГОСТ 19281-89 К=1,042;	т	12,33728	15184		187329		187329	–	202315
				–		–		–	14986	

11	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2	17021		20425		20425	–	22059
					–		–		–	1634	
12	1105-0201-0703	Бездонный ящик площадью до 100 м2. Опускание с разработкой грунта краном с грейфером. Грунт группы 1 НР = 99 %	м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца	36	3128,89	1380,56	112640	49700	–	80020	208073
					1748,33	496,89	62940	17888	–	15413	
13	1105-0201-0704	Бездонный ящик площадью до 100 м2. Опускание с разработкой грунта краном с грейфером. Грунт группы 2 НР = 99 %	м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца	232	4020,31	1663,2	932712	385862	–	678649	1740270
					2357,11	597,65	546850	138654	–	128909	
14	1105-0201-0704	Бездонный ящик площадью до 100 м2. Опускание с разработкой грунта краном с грейфером. Грунт группы 2, из-под воды глубиной до 1м НР = 99 % т.ч. п.3.48: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца	124	4623,35	1912,68	573296	237172	–	417135	1069665
					2710,68	687,29	336124	85224	–	79234	
15	1107-0101-0116	Извлечение бездонного ящика (применительно) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	10681	3558	10681	3558	789	8778	21016
					6334	1105	6334	1105	–	1557	
16	1130-0601-0303	Извлечение бездонного ящика с разборкой НР = 84 %	т стальных конструкций	11,84	17919,85	7940,96	212171	94021	–	120581	359372
					9978,89	2145,19	118150	25399	–	26620	
17	4131-0103-0201	Металл листовой. Погрузка	т	8,51	420		3574		–	–	3860

				–		–		–	286	
18	4131-0103-0301	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	т	3,33	416		1385		–	1496
					–		–		–	111
19	4102-0103-1022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	11,84	402		4760		–	5141
					–		–		–	381
20	1130-0101-0201	Тампонажный слой из бетона В20 F100 W4. Устройство при подводном бетонировании НР = 84 %	м3 бетона	81,6	43755,42	3544,07	3570442	289196	3022407	278998	4157395
					3172,05	898,3	258839	73301	–	307955
21	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	97	30398,32	3262,32	2948637	316445	2346997	300833	3509428
					2940,15	751,95	285195	72939	–	259958
22	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР = 84 %	т арматуры	10,21	53243,19	–	543613	–	3492	453702	1077100
					52901,18	–	540121	–	–	79785
23	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,21	227769		2325521		2325521	–	2511563
					–		–		–	186042
24	1130-0103-0102	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Сооружение НР = 84 %	м3 сборных конструкций	8,16	38154,78	7599,26	311343	62010	187691	63875	405235
					7554,17	1764,71	61642	14400	–	30017
25	2904-0504-0610 (пл)	Железобетонная стойка С310-3, габаритные размеры 57,5х80х366 см (КСМ, п.7)	шт	3	313111		939333		939333	–	1014480
					–		–		–	75147
26	2904-0504-0611 (пл)	Железобетонная стойка С370-3, габаритные размеры 57,5х80х426 см (КСМ, п.8)	шт	3	368705		1106115		1106115	–	1194604
					–		–		–	88489

27	1106-0101-0101	Омоноличивание стоек в гнездах фундаментов, бетон В30 F300 W6. Устройство НР = 91 %	м3	1,86	27040,32	1058,6	50295	1969	46197	2309	56812
					1144,62	219,35	2129	408	–	4208	
28	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	333,3	139,97	2,21	46651	736	27304	12897	64312
					55,84	0,24	18611	80	–	4764	
29	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	333,3	3604,23	121,74	1201289	40575	932249	203415	1517080
					685,46	41,09	228465	13696	–	112376	
30	1142-0101-0404	Засыпка полостей ящиков камнем и щебнем фр.40-70ммм с подачей краном (применительно) НР = 68 %	м3	220	1346,52	217,45	296235	47840	–	180281	514637
					1129,07	76,02	248395	16724	–	38121	
31	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	110	2083		229130		229130	–	247460
					–		–		–	18330	
32	2101-0701-0201	Камень бутовый	м3	110	2633		289630		289630	–	312800
					–		–		–	23170	
33	1130-0104-0101	Ригели из монолитного железобетона. Устройство на суше (бетон В27.5 F300 W6) НР = 84 %	м3 железобетона в деле	18,2	33931,21	2999,01	617548	54582	447061	115119	791280
					6368,41	1161,65	115905	21142	–	58613	
34	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,3216	18163,77	1244,4	42169	2889	676	35860	84271
					16628,19	345,88	38604	803	–	6242	
35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0322	204885		6597		6597	–	7125
					–		–		–	528	

36	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2894	200618		459295		459295	–
					–		–		–	36744
37	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1678	238312		39989		39989	–
					–		–		–	3199
38	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1994	204885		245739		245739	–
					–		–		–	19659
39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0278	205373		5709		5709	–
					–		–		–	457
40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3478	200618		69775		69775	–
					–		–		–	5582
41	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	19,8	84		1663		1663	–
					–		–		–	133
42	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0332	229216,87	1204,82	7610	40	5427	1966
					64548,19	512,05	2143	17	–	766
43	2988-8888-8929	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,0112	16276		182		182	–
					–		–		–	15
44	1130-0104-0101	Объединение элементов оголовка из монолитного железобетона (бетон В27.5 F300 W6) НР = 84 %	м3 железобетона в деле	0,08	33900	2987,5	2712	239	1964	506

36	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2894	200618		459295		459295	–	496039
					–		–		–	36744	
37	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1678	238312		39989		39989	–	43188
					–		–		–	3199	
38	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1994	204885		245739		245739	–	265398
					–		–		–	19659	
39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0278	205373		5709		5709	–	6166
					–		–		–	457	
40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3478	200618		69775		69775	–	75357
					–		–		–	5582	
41	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	19,8	84		1663		1663	–	1796
					–		–		–	133	
42	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0332	229216,87	1204,82	7610	40	5427	1966	10342
					64548,19	512,05	2143	17	–	766	
43	2988-8888-8929	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,0112	16276		182		182	–	197
					–		–		–	15	
44	1130-0104-0101	Объединение элементов оголовка из монолитного железобетона (бетон В27.5 F300 W6) НР = 84 %	м3 железобетона в деле	0,08	33900	2987,5	2712	239	1964	506	3475

				6362,5	1162,5	509	93	–	257	
45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	204885		656		656	–	708
					–		–		–	52	
46	1130-0104-0101	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше (бетон В30 F300 W6) НР = 84 %	м3 железобетона в деле	1	34876	2998	34876	2998	25510	6324	44496
					6368	1161	6368	1161	–	3296	
47	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0542	227769		12345		12345	–	13333
					–		–		–	988	
48	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0626	18146,96	1230,03	1136	77	18	967	2271
					16629,39	351,44	1041	22	–	168	
49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0626	205373		12856		12856	–	13884
					–		–		–	1028	
50	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,3806	186933,79	1219,13	71147	464	62211	7888	85358
					22259,59	514,98	8472	196	–	6323	
51	2988-8888-8929	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,314	16276		5111		5111	–	5520
					–		–		–	409	
52	1130-0107-0201	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР = 84 %	опорная часть	10	1265,2	–	12652	–	5613	5913	20050
					703,9	–	7039	–	–	1485	
53	2913-0816-3401 (пл)	Резинометаллические опорные АБ-ДШР-РОЧ 30х40х8,2 см (КСМ, п.9)	шт	10	91501		915010		915010	–	988211
					–		–		–	73201	

62	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	660	5,98	5,98	3950	3950	–	860	5195
					–	1,81	–	1195	–	385	

Локальная смета № 2-3-1											
	на сооружение пролетного строения										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	735	49,1	49,1	36085	36085	–	8057	47673
					–	15,22	–	11190	–	3531	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	735	41,28	41,28	30344	30344	–	6774	40087
					–	12,8	–	9409	–	2969	
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	124	55,79	55,79	6918	6918	–	1544	9139
					–	17,3	–	2145	–	677	
4	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	124	46,86	46,86	5811	5811	–	1297	7677
					–	14,53	–	1802	–	569	
5	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	859	61,1	61,1	52483	52483	–	14751	72613
					–	23,85	–	20488	–	5379	
6	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	4295	5,99	5,99	25706	25706	–	5597	33807

					–	1,81	–	7774	–	2504	
7	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % К=3,000;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2400	1	1	2388	2388	–	688	3322
					–	0,4	–	955	–	246	
8	1127-0402-0101	Покрытие из песчано-гравийной смеси однослойное толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	750	502,15	121,51	376609	91131	254933	62133	473841
					40,73	35,98	30545	26986	–	35099	
9	1130-0602-0101	Опоры из шпальных клеток. Устройство НР = 84 %	шпала	30	1621,77	173,77	48653	5213	31776	11484	64948
					388,8	66,9	11664	2007	–	4811	
10	1130-0602-0102	Опоры из шпальных клеток. Разборка НР = 84 %	шпала	30	488,37	173,5	14651	5205	–	9617	26209
					314,87	66,77	9446	2003	–	1941	
11	1130-0109-0208	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами НР = 84 %	балка пролетного строения	5	105927,4	53079,8	529637	265399	137083	150150	734170
					25431	10319	127155	51595	–	54383	
12	2104-0506-0132	Балка мостовая железобетонная ТБН 24 СТ РК 937-92 (КСМ, п.3)	шт.	5	1784792		8923960		8923960	–	9637877
					–		–		–	713917	
13	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,366	638502,73	1218,58	233692	446	225099	7585	260579
					22259,56	513,66	8147	188	–	19302	
14	4131-0101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	148,15	356		52741		52741	–	56960
					–		–		–	4219	

15	4131-0101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	148,15	356		52741		52741	–	56960
					–		–		–	4219	
16	4101-0204-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км kстм=1,5;	т	148,15	283,5		42001		42001	–	45361
					–		–		–	3360	
17	1130-0114-0101	Блоки несъемной опалубки ОП-220. Установка НР = 84 %	м3 сборных конструкций	8,96	10564,17	1379,58	94655	12361	–	72800	180851
					9184,6	488,06	82294	4373	–	13396	
18	2904-0504-0611 (пл)	Блок несъемной опалубки ОП-220, размер 14.5х149х192 см (КСМ, п.6)	шт	64	34894		2233216		2233216	–	2411873
					–		–		–	178657	
19	1106-0101-0101	Подливка из цементного раствора НР = 91 %	м3	0,29	23220,69	1058,62	6734	307	6095	359	7660
					1144,83	217,24	332	63	–	567	

Локальная смета № 2-3-7

на перебазировку кранов на гусеничном ходу, неучтенную в СЦЭМ РК 8.04-11-2017 (составлена, согласно ПОС)

Основание: п.3 Общих положений

Раздел 1 Перебазировка крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 40 т (2 шт массой по 58 т)

1	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	6	4273	4273	25638	25638	–	6255	34444
					–	1448	–	8688	–	2551	
2	3302-0201-0202	Полуприцепы-тяжеловозы, 60 т	маш.-ч	6	2720	2720	16320	16320	–	–	17626
					–	–	–	–	–	1306	
3	3305-0102-0101	Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ	маш.-ч	3	2870	2870	8610	8610	–	2616	12124

					–	1211	–	3633	–	898	
	Раздел 2 Перебазировка крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 60 т (масса 88 т)										
4	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	6	4273	4273	25638	25638	–	6255	34444
					–	1448	–	8688	–	2551	
5	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	3	1703	1703	5109	5109	–	–	5518
					–	–	–	–	–	409	
6	3302-0201-0202	Полуприцепы-тяжеловозы, 60 т	маш.-ч	3	2720	2720	8160	8160	–	–	8813
					–	–	–	–	–	653	
7	3305-0102-0101	Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ	маш.-ч	3	2870	2870	8610	8610	–	2616	12124
					–	1211	–	3633	–	898	

Локальная смета № 2-4-1

на регуляционные сооружения и укрепительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,403; т.ч. п.3.48: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	592,41	227,77	217,67	134933	128951	49	29535	177625
					10,02	59,23	5933	35088	–	13157	
2	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2940	10,47	10,22	30796	30061	735	3918	37491
					–	1,85	–	5442	–	2777	

		Сметная прибыль (8 %), тенге					**4 637 823**				
		Всего по акту					62 610 704				
		Временные здания и сооружения (3,9 %), К=0,8					1 953 454				
		Всего по акту с врем.					**64 564 158**				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне К-0,036831084					2 377 968				
		Затраты на снегоборьбу 0,3%					193 692				
		Всего по акту с врем.зданиями,зимними					67 135 818				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 342 716				
		Всего по акту с непредвид					**68 478 535**				
		Прочие затраты (подготовительные работы-автодорога)					123 818				
		Затраты по перевозке автотранспортом работников К-0,00358938573					231 746				
		Затраты,связанные с командированием рабочих К-0,033862490514					2 220 546				
		Затраты на доп.оплату в зонах экологического бедствия К-0,005791559048					373 927				
		Всего по акту с непредвид и прочими					**71 428 572**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					8 571 429				
		Итого с НДС					**80 000 000**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Терезе" _____ **Ж.Б. Казанов**

Субподрядчик:
Технический директор ТОО "Терезе" _____ **А.М.Мамиев**

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Заказ 55

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге "Алтайка-Чапаево", км 34+200 в Зыряновском районе ВКО

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1 от 19.12.2018г

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 1-1
Подготовительные работы (Автомобильная дорога)

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ			–	
	Прочие затраты				
1 9500-0000-0001	Организация и ликвидация изысканий	объект	1	12988,00	12988
2 9500-0000-0001	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон 50м: II категория сложности общей длиной 0,772 км (в том числе: 0,34 км-дорога, 0,276м-объездная дорога, 0,156 км-русло реки)	объект	1	79619,00	79619
3 9500-0000-0002	Внутренний транспорт до 5 км	объект	1	6967,00	6967
4 9500-0000-0003	Внешний транспорт, расстояние до объекта св.100 до 300 км, продолжительность до 1 месяца	объект	1	24244,00	24244
	Итого по прочим затратам				**123818**

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 2-1
Подходы к мосту

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

				Стоимость	

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	92		
	Средневзвешенный разряд работы		1		
	Итого ФОТ				65052
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	97,24209	4326,00	420669
				1730,00	168228
2 3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	14,77	5579,00	82402
				1730,00	25552
3 3101-0101-0501	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,12976	4438,00	9452
				1730,00	3684
4 3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	75,1	707,00	53096
				0,00	0
5 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	91,622	5534,00	507036
				1211,00	110954
6 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	75,1	4081,00	306484
				1448,00	108745
	Итого по машинам и механизмам				**1379139**
					417163
	Материалы				
1 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6286	1789,00	11245654
	Итого по материалам				**11245654**

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 2-2

Опоры моста

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3416		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				4245904
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,30945	4326,00	22969
				1730,00	9185
2 3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	8,4568	5579,00	47180
				1730,00	14631
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,36656	9556,00	3503
				1730,00	634
4 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	15,2831712	7256,00	110895
				1730,00	26440
5 3101-0307-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	5,873632	215,00	1262
				0,00	0
6 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	74,24712	32,00	2376
				0,00	0
7 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8928	14,00	12
				0,00	0

8	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,73296	135,00
					0,00
9	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3348	5827,00
					1211,00
10	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	52,82318	4495,00
					1730,00
11	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	106,56	4853,00
					1730,00
12	3105-0103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	50,4212	7450,00
					1730,00
13	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	131,61968	4142,00
					1448,00
14	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	50,592	5674,00
					1448,00
15	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	14,6816	6404,00
					1730,00
16	3105-0402-0206	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	8,976	111,00
					0,00
17	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,03333	26,00
					0,00
18	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,96869	4360,00
					1211,00
19	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	11,889606	2458,00

504	
0	
1951	
405	
237439	
91384	
517136	
184349	
375638	
87229	
545169	
190584	
287059	
73257	
94021	
25399	
996	
0	
1	
0	
4223	
1173	
29225	

				1211,00	14399
20 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	338,624	144,00	48762
				0,00	0
21 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,288	26,00	215
				0,00	0
22 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	1,15024	3519,00	4048
				1448,00	1666
23 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	1,06176	5382,00	5714
				1730,00	1837
24 3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,08216	7364,00	605
				1730,00	142
25 3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,792	3063,00	2426
				1211,00	960
26 3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,1	707,00	777
				0,00	0
27 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	17,39826	644,00	11204
				0,00	0
28 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,22594	5534,00	1250
				1211,00	274
29 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,09064	2586,00	2819
				1211,00	1321
30 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	5,92	3437,00	20347

					1211,00	7169
31	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,2173	1703,00	370
					0,00	0
32	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,1	4081,00	4489
					1448,00	1593
33	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,2173	4273,00	929
					1448,00	315
34	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	2,3865842	183,00	436
					0,00	0
35	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	30,784	425,00	13083
					0,00	0
36	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	1,9526598	197,00	385
					0,00	0
37	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	8,288	22,00	182
					0,00	0
38	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3,008544	144,00	433
					0,00	0
39	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,736	25,00	118
					0,00	0
40	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,095368	23,00	2
					0,00	0
41	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	25,1123	10,00	250
					0,00	0

42	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,57	14,00	50
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**2400453**
						734346

Материалы

1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	110	2083,00	229130
2	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	284,02	1789,00	508112
3	2101-0701-0201	Камень бутовый	м3	110	2633,00	289630
4	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0284	17496,00	497
5	2102-0101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	91,392	18736,00	1712321
6	2102-0101-1110	Бетон тяжелый класса В27,5, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	117,9512	21724,00	2562372
7	2102-0101-1210	Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9372	22636,00	66486
8	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0052	14939,00	78
9	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,85759	18710,00	53465
10	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	2,61542	250860,00	656104
11	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	6,252	245176,00	1532840
12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,6151	239193,00	386321
13	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,85476	319933,00	593399
14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2348	204885,00	252992
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0904	205373,00	18565
16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6372	200618,00	529070

17	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0604626	218211,00	13194
18	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	30,63	114,00	3492
19	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,1526	97,00	694
20	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	19,8	84,00	1663
21	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,264	70,00	228
22	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1678	238312,00	39989
23	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,2642	227769,00	2337866
24	2106-0805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,2648	491739,00	621952
25	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	2,39762	20017,00	47992
26	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1058	27639,00	30563
27	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2	17021,00	20425
28	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,50242	27639,00	41525
29	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,5946	27639,00	71712
30	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00065	21847,00	14
31	2107-0510-1002	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	39,4944	16346,00	645575
32	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	333,3	225,00	74993
33	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,03856	18215,00	702
34	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0183315	129231,00	2369

35 2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	1,49985	102918,00	154362
36 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,135226	404706,00	54727
37 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	164,8542	310,00	51104
38 2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,4138	163454,00	67638
39 2113-0401-0335	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,53328	195937,00	104489
40 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	26,048	310,00	8075
41 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	5,92	166,00	983
42 2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,263307	358923,00	94507
43 2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000163	286731,00	47
44 2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,193314	171586,00	33170
45 2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,465	6994,00	3252
46 2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	5,864376	10708,00	62796
47 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0789554	82405,00	6506
48 2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,256928	207096,00	53209
49 2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	333,3	1272,00	423958
50 2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0549945	453414,00	24935
51 2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,896	11554,00	56568
52 2401-0102-0306	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	7,344	3702,00	27187
53 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,1103	1230,00	136
54 2904-0504-0610 (пл)	Железобетонная стойка С310-3, габаритные размеры 57,5х80х366 см (КСМ, п.7)	шт	3	313111,00	939333
55 2904-0504-0611 (пл)	Железобетонная стойка С370-3, габаритные размеры 57,5х80х426 см (КСМ, п.8)	шт	3	368705,00	1106115
56 2913-0816-3401 (пл)	Резинометаллические опорные АБ-ДШР-РОЧ 30х40х8,2 см (КСМ, п.9)	шт	10	91501,00	915010

57 2988-8888-8928	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С275, Ст3пс ГОСТ 19281-89	т	12,33728	15184,00	187329
58 2988-8888-8929	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,3252	16276,00	5293
	Итого по материалам				**17727059**
	Перевозка грузов				
1 4102-0103-1022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	11,84	402,00	4760
2 4131-0103-0201	Металл листовой. Погрузка	т	8,51	420,00	3574
3 4131-0103-0301	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	т	3,33	416,00	1385
	Итого по перевозке грузов				**9719**

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 2-3

Пролетное строение

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	237		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				269583
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,49566	4326,00 / 1730,00	49730 / 19888
2 3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	14,1886	5579,00 / 1730,00	79158 / 24546
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,74	9556,00	16627

4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	1730,00 14,00	3010 2
5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0522	0,00 5827,00	0 304
6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,87074	1211,00 4495,00	63 21894
7	3105-0103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	10,5	1730,00 7450,00	8426 78225
8	3105-0104-0105	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	10,5	1730,00 17811,00	18165 187016
9	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	4,44	3178,00 4360,00	33369 19358
10	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,099904	1211,00 144,00	5377 1022
11	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,46	0,00 3519,00	0 19214
12	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	5,04	1448,00 5382,00	7906 27125
13	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,39	1730,00 7364,00	8719 2872
14	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	6,4425	1730,00 707,00	675 4555
15	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,0725	0,00 5534,00	0 5935
					1211,00	1299