Подрядчик: ТОО "ЗАРИП"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Кабанбай Батыра 97/2, офис 509, БИН 081040009674, ИИК KZ50821L2V5X10000001, БИК KINCKZKA, АО "Банк "Bank RBK"

Субподрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Bank RBK"

Договор № 1-26/07/18 от 26.07.2019г

Наименование: Средний ремонт а/д "Семей-Курчатов" участок км 84-91

СПРАВКА от 26 июля 2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	112 240 295	112 240 295
	Итого	112 240 295	112 240 295
	НДС 12%	13 468 835	13 468 835
	Итого	**125 709 130**	**125 709 130**
	Удержание 5%		
	Всего к оплате	**125 709 130**	**125 709 130**

Подрядчик:
Директор ТОО "Зарип" **Байгунусов Ө.С.**

Субподрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" **Пшенов Е.Н.**

Подрядчик: ТОО "ЗАРИП"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Кабанбай Батыра 97/2, офис 509, БИН 081040009674, ИИК KZ50821L2V5X10000001, БИК KINCKZKA, АО "Банк "Bank RBK"

Субподрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Bank RBK"

Договор № 1-26/07/18 от 26.07.2019г

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Семей-Курчатов" участок км 84-91

Акт №1 от 26.07.2019г
приемки выполненных работ за июль 2019г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (кромочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	494,25	814,08	26,21	402359	12954	93930	0,8556	423
		м2		131,87	11,02	65177	5447	133	0,04224	21
2	E27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см (просадки) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	310	243,39	235,98	75451	73154	7129	0,04188	13
		м2		7,25	10,04	2248	3112	133	0,04032	12

3	Е27-14-2	Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 5 см (просадки) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	18,91	1039,27	88,5	19653	1674	998	0,1728	3
		м3 материала основания в плотном теле		25,66	14,01	485	265	133	0,0492	1
4	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (просадки) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	51,07327	5483,15	180,1	280042	9198	12497	0,6552	33
		т смеси		116,64	67,34	5957	3439	133	0,23868	12
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	35,06031	40831,92	407,51	1431580	14287	7887	0,696	24
		т		–	169,13	–	5930	133	0,696	24
6	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4279,70297	5429,49	201,5	23236604	862360	614907	0,2292	981
		т смеси		41,58	66,45	177950	284386	133	0,2286	978
7	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	45500	103,42	7,9	4705610	359450	360064	0,02532	1152
		м2 покрытия		4	1,95	182000	88725	133	0,00709	323
8	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4200	122,96	23,42	516432	98364	65468	0,03646	153
		м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,21	23142	26082	133	0,02338	98
9	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	16800	1,62	1,62	27216	27216	5541	–	–

м2 спланированной площади	–	0,34	–	5712	97	0,00114	19
Всего прямые затраты			**30694947**	**1458657**			**2782**
			456959	**423098**			**1488**
В том числе стоимость: материалов, тенге			28779331				
Накладные расходы, тенге			1168421				
- заработная плата, тенге			175263				
- трудоемкость, чел-ч			584				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1911802				
Всего			**33775170**				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**33775170**				
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)			**110039505**				
- материалы, тенге			93763060				
- сметная заработная плата, тенге			3438233				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			4854				
Налог (2 %)			2200790				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			112 240 295				
НДС (12 %)			13 468 835				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			125 709 130				

Работу принял:
Подрядчик:
Директор ТОО "Зарип" _____ **Байгунусов Ө.С.**

Работу сдал:
Субподрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол" _____ **Пшенов Е.Н.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Заказ 89Г

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Семей-Курчатов" участок км 84-91

Ведомость ресурсов по акту № 1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2782		
	Затраты труда машинистов	чел-ч	1488		
	Машины и механизмы				
1 0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	11,7852	882,00	10395
				306,00	3606
2 0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	24,75898788	1171,00	28992
				486,00	12033
3 0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	26,626926	2296,83	61157
				299,30	7969
4 0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	283,8644755	607,50	172448
				256,50	72812
5 0-10-22	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч	773,4988471	854,40	660877
				301,50	233210
6 0-10-24	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч	4,7191488	1780,72	8404
				303,80	1434
7 0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	9,9957972	983,40	9829

				225,00	2249
8 0-10-49	Распределители щебня и гравия	маш-ч	116,298	1694,00	197009
				263,30	30621
9 0-10-53	Укладчики асфальтобетона	маш-ч	152,5286139	1380,00	210489
				303,80	46338
10 0-10-70	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш-ч	6,7704	9983,78	67594
				270,00	1828
11 0-25-27	Прочие машины	тенге	–		31775
					11270
	Итого по машинам и механизмам				**1458969**
					423370
	Материалы				
1 1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	32,76	38547,00	1262800
2 1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	36,46	39247,00	1430870
3 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	543,87	758,00	412253
4 30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	4432,90	5129,00	22736342
5 30-10-22	Щебень черный СТ РК 1215-2003	т	910,00	3182,00	2895620
6 31-1-1	Вода	м3	40,64	5,00	204
7 31-1-4	Прочие материалы	тенге	–		41405
	Итого по материалам				**28779494**

01.10.2019.