Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» сентября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Зарип» г. Усть-Каменогорск, улица Кабанбай Батыра 97/2, офис 509.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Зарип» Байгунусов Ө.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги "Семей-Курчатов" км 84-91
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" руководитель Жумадилов Нуржан Сайлаубекович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: КГП «ОблШығысЖол»
наименование организации
_____;
3.Проект(проектно-сметная документация)
Сметный расчет
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» приказ № 24 от 19.02.2019 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до	м2	479,9582		479,9582	

5 м2					
Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (кромочность)	м2	2700		2700	
Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 5 см (просадки)	м3	18,91		18,91	
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (просадки)	тн	51,07327		51,07327	
Разлив вяжущих материалов	тн	35,06031		35,06031	
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	тн	4279,70297		4279,70297	
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	45500		45500	
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10	м2 покрытия полосы и обочин	4200		4200	

см					
Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	м2 спланированной площади	16800		16800	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными *Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014, смеси Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013, Щебень черный СТ РК 1215-2003, Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД, Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ* краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2019 года;

месяц, год

окончание работ июль 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Средний ремонт автомобильной дороги "Семей-Курчатов" км 84-91

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «Зарип» Байгунусов Ө.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ 24.09.2019 г.

подпись, дата

Место печати (при наличии)