Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"
Подрядчик: ТОО "КаНур Строй Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области
Договор: №79 от 16.07.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №5
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области	68 179 999,95	68 179 999,95	68 179 999,95	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0	0
В том числе НДС-12%	7 304 999,99	7 304 999,99				696 428,57			
ВСЕГО к оплате:	**68 179 999,95**	**68 179 999,95**				**6 500 000,00**			
В том числе НДС-12%	7 304 999,99	7 304 999,99				696 428,57			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"
_____ **Ершиков М.Р.**

Технадзор ТОО "Тех Сапа Алматы" Абдраимов Е.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"
_____ **Бектасова Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "КаНур Строй Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области

Договор: №79 от 16.07.2019г.

АКТ №5
о приемке выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пешеходная часть										
1	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1996,679**		**2283,12**	**93,63**	**4558647,83**	**186949,81**	**4289648,89**	**149397,48**	**5084688,94**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,09**	**28,19**	**82049,13**	**56281,87**		**376643,63**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	67,09	1223,00		82049,13				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	33,6							
1.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	6,928476		3540,00		24526,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	6,928476		1462,00		10129,43			
1.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	20,166458		5415,00		109201,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	20,166458		1747,00		35230,80			
1.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0599		4527,00		271,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0599		1747,00		104,65			
1.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,778705		5557,00		4327,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,778705		1223,00		952,36			
1.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,795351		120,00		335,44			
1.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,590701		8600,00		48080,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,590701		1747,00		9766,95			
1.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,079867		2601,00		207,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,079867		1223,00		97,68			
1.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	203,661258	20983,00				4273424,18		
1.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,012379	218211,00				2701,32		
1.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,299502	40451,00				12115,15		
1.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,000012	0,023161	60801,00				1408,24		
2	**Е11-270602-0402 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	**1996,679**		**537,61**	**0,04**	**1073430,89**	**81,46**	**1072909,88**	**474,71**	**1159818,05**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,22**	**--**	**439,55**	**--**		**85912,45**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,3594	1223,00		439,55				
2.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,678871		120,00		81,46			
2.3	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0256	51,114982	20983,00				1072545,68		
2.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,000003	0,00599	60801,00				364,20		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5632078,72**	**187031,28**	**5362558,77**	**149872,19**	**6244507,00**
								82488,68	**56281,87**	**--**	**462556,07**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5632078,72**				
	Материалы		Тенге					**5362558,77**				
	Всего заработная плата		Тенге						**138770,55**			
		Накладные расходы	Тенге					**149872,19**				
		Сметная прибыль	Тенге					**462556,07**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6244507,00				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,05
	Сметная заработная плата	Тенге					138770,55			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6244507,00				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,05
	Сметная заработная плата	Тенге					138770,55			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								6244507,03
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				82488,68				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					187031,28			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					56281,87			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						5362558,77		
- Накладные расходы		Тенге							149872,19	
- Сметная прибыль		Тенге							462556,07	
Временные здания и ссоружения, 1,04%		Тенге				64943				
Итого		Тенге				6309450				
Доп затраты на зимнне время, 1,44%		Тенге				90856				
Итого		Тенге				6400306				
Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге				128006				
Итого		Тенге				6528312				
Итого на 2019 г.		Тенге				6854049				
Итого с понижающим коэффицентом		Тенге				5803571				
НДС, 12%		Тенге				696 429				
ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге				6 500 000,00				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Ершиков М.Р.

Технадзор ТОО "Тех Сапа Алматы" Абраймов Е.С

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"

Бектасова Р.