ҚОРЫТЫНДЫ

Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстарын қабылдау комиссиясының қабылдау актісі.

с. Шетпе «22» желтоқсан 2015ж.

Қабылдау комиссиясы Маңғыстау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің 21.12.2015 жылғы №01-05/74 бұйрығымен, төмендегі құрамда комиссия тағайындалды.

Комиссия төрағасы:

Қалиев А. - Маңғыстау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

Комиссия мүшелері:

Абаев Б. - Маңғыстау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы

Өтелгенов Ж. – Шетпе селосы әкімі аппаратының бас маманы

Сағындық С. – Маңғыстау аудандық ІІБ ӘПБ өкілі

Қожамбетов Н. – «Ер-Мер-Строй Сервис» ЖШС директоры

Шешім етеді

1) Мердігер «Ер-Мер-Строй Сервис» ЖШС «Шетпе селоішілік автомобиль жолдарын күтіп ұстау жұмыстарын» жалпы бағасы 3 852 000 (үш миллион сегіз жүз елу екі мың) теңге 00 тиынға жұмысын аяктап қабылдауға ұсынды.
2) «Ер-Мер-Строй Сервис» ЖШС 12 мамыр 2015 жылғы №07 келісім шартына сәйкес «Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмысын» жасады.
3) 12 мамыр 2015 жылғы №07 келісім шартының 6-тармағының 3-тармақшасына сәйкес **2015 жылдың** жұмыстарының жасалу уақыты:

Жұмыстың басталуы: 12.05.2015 ж.

Жұмыстың аяқталуы: 21.12.2015ж.

4) Комиссияға келесі құжаттар табысталды: Жұмыс жасалынғаны жөнінде акті, форма №2 және КС-3.

Қабылдау комиссиясының Шешімі:

Шетпе селоішік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстарын «Ер-Мер-Строй Сервис» ЖШС-нен **Қабылдансын**.

А. Қалиев (қолы)

Б. Абаев (қолы)

Ж. Өтелгенов (қолы)

С. Сағындық (қолы)

Н. Қожамбетов (қолы)

СЧЕТ-ФАКТУРА №04 от 22 мая 2015 года

Поставщик: ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"
БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655, г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*
ИИК поставщика: KZ339650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №07 от 12 мая 2015г.
Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление, наличными*
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталык алан-1, кол ГУ 4582755
ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ по	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Шетпе селолшілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары	нысан	1	410 832,00	410 832	12%	49 300	460 132		
Итого по счету:					410 832		49 300	460 132		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис"

Кожамбетов Н.Т.

Ф.И.О. (подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

Ф.И.О. (подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

должность

Кожамбетов Н.Т.

Ф.И.О. подпись

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю

Оригинал (первый экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»

Договор №07 от 12.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес:

«Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма-2)

за май месяц 2015 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м м3	м3	256,25	10,85	2 780
2.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	м3	256,25	5,07	1 299
3.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	м3	256,25	12,51	3 206
4.	Е0101-130-6	Добавлять на каждые последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн при толщине 30 см м3	м3	256,25	1,27	325
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	м3	256,25	13,62	3 490
6.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей нижний слой толщиной 12 см м2	м2	256,25	442,35	113 352
7.	Е0162-19-1	Окраска пешеходный проезд зебра каждый три месяца	м2	25	46,5	1 163
8.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов под стойки	м3	0,17	3714,23	631
9.	Е0127-83-1	Замена дорожных знаков на металлических стойках шт	шт	3,13	747,86	2 341
10.	Е0127-54-1 К-8	Знаки путевые и сигнальные 100 шт	шт	0,03	40800	1 224
11.	Е0106-4-3	Устройсво фундаментов под стойки	м3	0,17	16958,3	2 883
12.	С130806-13	Стойки окрашенные под дорожные знаки	м	8,25	509	4 199
13.	Е0162-29-1	Окраска масляными составами металлических поверхностей знаки	м2	2,99	59	176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**137 070**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 456
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				8 793
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**155 319**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				1 553
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				621
		ИТОГО :				**157 493**
	СН РК 8.02-02-2	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К-2,55742				**402 776**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				8 056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**410 832**
	Решение Правительства	НДС 12%				49 300
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**460 132**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

СЧЕТ-ФАКТУРА №07 от 26 июня 2015 года

Поставщик ТОО "ЕР-МЕР-СТРОЙСЕРВИС"
БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655, г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №07 от 12 мая 2015г.
Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление, наличными*
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталық алан-1, код ГУ 4582755
ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары	нысан	1	410 832,00	410 832	12%	49 300	460 132		
Всего по счету:					410 832		49 300	460 132		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис"

Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АКТАУ
Товарищество с ограниченной ответственностью
Ер-Мер-СтройСервис
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АКТАУ ҚАЛАСЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
(экземпляр) - покупателю

Оригинал (первый
Копия (второй экземпляр) -
поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №07 от 12.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес:

«Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма-2)

за июнь месяц 2015 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м м3	м3	256,25	10,85	2 780
2.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	м3	256,25	5,07	1 299
3.	E0107-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	м3	256,25	12,51	3 206
4.	E0101-130-8	Добавлять на каждые последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн при толщине 30 см м3	м3	256,25	1,27	325
5.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	м3	256,25	13,62	3 490
6.	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей нижний слой толщиной 12 см м2	м2	256,25	442,35	113 352
7.	E0162-19-1	Окраска пешеходный проезд зебра каждый три месяца	м2	25	46,5	1 163
8.	E0152-1-3	Разборка фундаментов под стойки	м3	0,17	3714,23	631
9.	E0127-83-1	Замена дорожных знаков на металлических стойках шт	шт	3,13	747,86	2 341
10.	E0127-54-1 К-8	Знаки путевые и сигнальные 100 шт	шт	0,03	40800	1 224
11.	E0106-4-3	Устройств фундаментов под стойки	м3	0,17	16958,3	2 883
12.	C130806-13	Стойки окрашенные под дорожные знаки	м	8,25	509	4 199
13.	E0162-29-1	Окраска масляными составами металлических поверхностей знаки	м2	2,99	59	176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**137 070**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 456
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				8 793
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**155 319**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				1 553
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				621
		ИТОГО :				**157 493**
	СП РК 8.02-02-2	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К-2,55742				**402 776**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				8 056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**410 832**
	Решение Правительства	НДС 12%				49 300
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**460 132**

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

СЧЕТ-ФАКТУРА №09 от 27 июля 2015 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"
БИН и адрес местонахождения поставщика: **БИН 060640009655, г. Актау 28-23-72** *Свид-во о постановк : на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*
ИИК поставщика: **KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №07 от 12 мая 2015г.
Условии оплаты по договору (контракту) *перечисление, наличными*
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Ортальык алан-1, кол ГУ 4582755

ИИК получателя ИИК KZ958070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Шетпе селолық автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары	нысан	1	410 832,00	410 832	12%	49 300	460 132		
Итого по реализации:					410 832		49 300	460 132		

Директор ТОО "ЕР-МЕР СтройСервис" Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика) Кожамбетов Н.Т.
(должность) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание. Без печати недействительно
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю
Копия (второй экземпляр) - поставщику

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №07 от 12.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес:

«Шетпе селоішілік автокелік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(форма-2)

за июль месяц 2015 года

№ пг.	Обоснование	Наименование работ	ед. изм	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м м3	м3	256,25	10,85	2 780
2.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	м3	256,25	5,07	1 299
3.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	м3	256,25	12,51	3 206
4.	Е0101-130-8	Добавлять на каждые последующии проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн при толщине 30 см м3	м3	256,25	1,27	325
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	м3	256,25	13,62	3 490
6.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей нижний слой толщиной 12 см м2	м2	256,25	442,35	113 352
7.	Е0162-19-1	Окраска пешеходный проезд зебра каждый три месяца	м2	25	46,5	1 163
8.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов под стойки	м3	0,17	3714,23	631
9.	Е0127-83-1	Замена дорожных знаков на металлических стойках шт	шт	3,13	747,86	2 341
10.	Е0127-84-1 К-8	Знаки путевые и сигнальные 100 шт	шт	0,03	40800	1 224
11.	Е0106-4-3	Устройств фундаментов под стойки	м3	0,17	16958,3	2 883
12.	С130806-13	Стойки окрашенные под дорожные знаки	м	8,25	509	4 199
13.	Е0162-29-1	Окраска масляными составами металлических поверхностей знаки	м2	2,99	59	176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**137 070**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 456
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				8 793
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**155 319**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				1 553
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				621
		ИТОГО :				**157 493**
	СН РК 8.02-02-2	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К-2,55742				**402 776**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				8 056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**410 832**
	Решение Правительства	НДС 12%				49 300
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**460 132**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

СЧЕТ-ФАКТУРА №10 от 24 августа 2015 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"
БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655, г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №07 от 12 мая 2015г.
Условия оплаты по договору (контракту) ***перечисление, наличными***
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталық алаң-1, код ГУ 4582755
ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары	нысан	1	410 832,00	410 832	12%	49 300	460 132		
Всего по счету:					410 832		49 300	460 132		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис:

Кожамбетов Н.Т.
(ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен
(ф.И.О. подпись)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АКТАУ
Товарищество с ограниченной ответственностью
Ер-Мер-СтройСервис
М.П.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АҚТАУ ҚАЛАСЫ КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор
(подпись)

Кожамбетов Н.Т.
(ф.И.О. подпись)

Примечание. Без печати не действительно.
экземпляр - покупателю.

Оригинал (первый
Копия (второй экземпляр) -
поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №07 от 12.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес:

«Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за август месяц 2015 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов I группы до 20 м м3	м3	256,25	10,85	2 780
2.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	м3	256,25	5,07	1 299
3.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	м3	256,25	12,51	3 206
4.	Е0101-130-8	Добавлять на каждые последующии проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тп при толщине 30 см м3	м3	256,25	1,27	325
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	м3	256,25	13,62	3 490
6.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей нижний слой толщиной 12 см м2	м2	256,25	442,35	113 352
7.	Е0162-19-1	Окраска пешеходный проезд зебра каждый три месяца	м2	25	46,5	1 163
8.	Е0132-1-3	Разборка фундаментов под стойки	м3	0,17	3714,23	631
9.	Е0127-83-1	Замена дорожных знаков на металлических стойках шт	шт	3.13	747,86	2 341
10.	Е0127-54-1 К-8	Знаки путевые и ситнальные 100 шт	шт	0,03	40800	1 224
11.	Е0106-4-3	Устройств фундаментов под стойки	м3	0,17	16958,3	2 883
12.	С130806-13	Стойки окрашенные под дорожные знаки	м	8,25	509	4 199
13.	Е0162-29-1	Окраска масляными составами металлических поверхностей знаки	м2	2,99	59	176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**137 070**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 456
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				8 793
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**155 319**
	СН РК8.02-02 2002	Затраты на выслуги лет 1%				1 553
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				621
		ИТОГО :				**157 493**
	СН РК 8.02-02-2	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К-2,55742				**402 776**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				8 056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**410 832**
	Решение Правительства	НДС 12%				49 300
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**460 132**

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

СЧЕТ-ФАКТУРА №12 от 23 сентября 2015 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"
БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655, г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановк : на учет по НДС - 43001 №00000389 от 02.11.2009г.*
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №07 от 12 мая 2015г.
Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление, наличными*
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирско о транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталық алан-1, ко. ГУ 4582755
ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управле ие казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Шетпе селолшілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары	нысан	1	410 832,00	410 832	12%	49 300	460 132		
Всего по счету					410 832		49 300	460 132		

Директор ТОО "ЕР-МЕР СтройСервис" Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДА. (ответственное лицо поставщика)
(подпись)
(М.П.) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание. Без печати недействительно.

(Оригинал (первый экземпляр) - покупателю
Копия (второй экземпляр) - поставщику

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №07 от 12.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес:

«Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма-2)

за сентябрь месяц 2015 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м м3	м3	256,25	10,85	2 780
2.	E0101-35-3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	м3	256,25	5,07	1 299
3.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	м3	256,25	12,51	3 206
4	E0101-130-8	Добавлять на каждые последующии проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн при толщине 30 см м3	м3	256,25	1,27	325
5.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	м3	256,25	13,62	3 490
6.	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей нижний слой толщиной 12 см м2	м2	256,25	442,35	113 352
7.	E0162-19-1	Окраска пешеходный проезд зебра каждый три месяца	м2	25	46,5	1 163
8.	E0152-1-3	Разборка фундаментов под стойки	м3	0,17	3714,23	631
9.	E0127-83-1	Замена дорожных знаков на металлических стойках шт	шт	3,13	747,86	2 341
10.	E0127-54-1 К-8	Знаки путевые и сигнальные 100 шт	шт	0,03	40800	1 224
11.	E0106-4-3	Устройство фундаментов под стойки	м3	0,17	16958,3	2 883
12.	C130806-13	Стойки окрашенные под дорожные знаки	м	8,25	509	4 199
13.	E0162-29-1	Окраска масляными составами металлических поверхностей знаки	м2	2,99	59	176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**137 070**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 456
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				8 793
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**155 319**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				1 553
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				621
		ИТОГО :				**157 493**
	СН РК 8.02-02-2	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К-2,55742				**402 776**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				8 056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**410 832**
	Решение Правительства	НДС 12%				49 300
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**460 132**

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ г.АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАНГЫСТАУ ОБЛЫСЫ АҚТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

СЧЕТ-ФАКТУРА №13 от 21 октября 2015 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"
БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 ***Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.***
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №07 от 12 мая 2015г.
Условия оплаты по договору (контракту) ***перечисление, наличными***
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталык алаң-1, ко (ГУ 4582755

ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ по	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары	нысан	1	410 832,00	410 832	12%	49 300	460 132		
Всего по счету:					410 832		49 300	460 132		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис" Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДА. (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №07 от 12.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес:

«Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за октябрь месяц 2015 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	е.і. из м.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м м3	м3	256,25	10,85	2 780
2.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	м3	256,25	5,07	1 299
3.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	м3	256,25	12,51	3 206
4.	Е0101-130-8	Добавлять на каждые последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн при толщине 30 см м3	м3	256.25	1,27	325
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	м3	256,25	13,62	3 490
6.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей нижний слой толщиной 12 см м2	м2	256,25	442,35	113 352
7.	Е0162-19-1	Окраска пешеходный проезд зебра каждый три месяца	м2	25	46,5	1 163
8.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов под стойки	м3	0,17	3714,23	631
9.	Е0127-83-1	Замена дорожных знаков на металлических стойках шт	шт	3,13	747,86	2 341
10.	Е0127-54-1 К-8	Знаки путевые и сигнальные 100 шт	шт	0,03	40800	1 224
11.	Е0106-4-3	Устройств фундаментов под стойки	м3	0,17	16958,3	2 883
12.	С130806-13	Стойки окрашенные под дорожные знаки	м	8,25	509	4 199
13.	Е0162-29-1	Окраска масляными составами металлических поверхностей знаки	м2	2,99	59	176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**137 070**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 456
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				8 793
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**155 319**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				1 553
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				621
		ИТОГО :				**157 493**
	СН РК 8.02-02-2	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К-2,55742				**402 776**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				8 056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**410 832**
	Решение Правительства	НДС 12%				49 300
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**460 132**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

СЧЕТ-ФАКТУРА №14 от 30 ноября 201: года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"
БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №07 от 12 мая 2015г.
Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление, наличными*
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Ортальк аланг-1, ко (ГУ 4582755
ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары	нысан	1	410 832,00	410 832	12%	49 300	460 132		
Всего по счету:					410 832		49 300	460 132		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис"

Кожамбетов Н.Т.

(Ф.И.О. и подпись)

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(Ф.И.О. подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Кожамбетов Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю

Копия (второй экземпляр) - поставщику

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №07 от 12.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес:

«Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма-2)

за ноябрь месяц 2015 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м м3	м3	256,25	10,85	2 780
2.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	м3	256,25	5,07	1 299
3.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	м3	256,25	12,51	3 206
4.	Е0101-130-8	Добавлять на каждые последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн при толщине 30 см м3	м3	256,25	1,27	325
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	м3	256,25	13,62	3 490
6.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей нижний слой толщиной 12 см м2	м2	256,25	442,35	113 352
7.	Е0162-29-1	Окраска пешеходный проезд зебра каждый три месяца	м2	25	46,5	1 163
8.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов под стойки	м3	0,17	3714,23	631
9.	Е0127-83-1	Замена дорожных знаков на металлических стойках шт	шт	3,13	747,86	2 341
10.	Е0127-54-1 К-8	Знаки путевые и сигнальные 100 шт	шт	0,03	40800	1 224
11.	Е0106-4-3	Устройств фундаментов под стойки	м3	0,17	16958,3	2 883
12.	С130806-13	Стойки окрашенные под дорожные знаки	п	8,25	509	4 199
13.	Е0162-29-1	Окраска масленными составами металлических поверхностей знаки	м2	2,99	59	176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**137 070**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 456
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				8 793
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**155 319**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				1 553
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				621
		ИТОГО :				**157 493**
	СН РК 8.02-02-2	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К=2,55742				**402 776**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				8 056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**410 832**
	Решение Правительства	НДС 12%				49 300
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**460 132**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

СЧЕТ-ФАКТУРА №15 от 21 декабря 2015 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"
БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №07 от 12 мая 2015г.
Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление, наличными*
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталық алаң-1, код ГУ 4582755

ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары	нысан	1	563 465,00	563 465	12%	67 616	631 080		
Всего по счету:					**563 465**		**67 616**	**631 080**		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис": Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика): менеджер *(должность)* Кожамбетов Н.Т. *(Ф.И.О., подпись)*

Главный бухгалтер организации: не предусмотрен *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»

Договор №07 от 12.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес:

«Шетпе селоішілік автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма-2)

за декабрь месяц 2015 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м м3	м3	256,25	10,85	2 780
2.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	м3	256,25	5,07	1 299
3.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	м3	256,25	12,51	3 206
4.	Е0101-130-8	Добавлять на каждые последующии проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн при толщине 30 см м3	м3	256,25	1,27	325
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	м3	256,25	13,62	3 490
6.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей нижний слой толщиной 12 см м2	м2	256,25	442,35	113 352
7.	Е0162-19-1	Окраска пешеходный проезд зебра каждый три месяца	м2	25	46,5	1 163
8.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов под стойки	м3	0,17	3714,2	631
9.	Е0127-83-1	Замена дорожных знаков на металлических стойках шт	шт	3,13	747,86	2 341
10.	Е0127-54-1 К-8	Знаки путевые и сигнальные 100 шт	шт	0,03	40800	1 224
11.	Е0106-4-3	Устройств фундаментов под стойки	м3	0,17	16958	2 883
12.	С130806-13	Стойки окрашенные под дорожные знаки	м	8,25	509	4 199
13.	Е0162-29-1	Окраска маслянными составами металлических поверхностей знаки	м2	2,99	59	176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**137 070**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 456
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				8 793
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**155 319**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				1 553
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				621
		ИТОГО :				**157 493**
	СН РК 8.02-02-2	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К-2,55742				**402 776**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				6 056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**410 832**
		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор, от базисной 2001 г. Стоимости СМР- 1303,415. 1,93%=25,156.0,7,1,02 К=2,38968				**42 920**
	Решение Правительства	-Проектно-изыскательские работы (РП), 3%				**95 310**
		Затраты на осуществление авторского надзора, от базисной 2001г., Стоимости СМР- 1303,415.				**14 403**
		ИТОГО				**152 633**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**563 465**
		НДС 12%				**67 616**
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**631 080**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: