УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела ЖКХ ПТ и АД
_____ Досжанов У.
_____ 2009 г.

А К Т
Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта: «Асфальтирование внутри поселковых автодорог в с. Тущыкудык».

с. Тущыкудык **9 октября 2009 г.**

Приемочная комиссия, действующая на основании приказа начальника отдела ЖКХ, ПТ и АД от « 22 » сентября 2009 г. № 01-07/24 , в составе:

Досжанов У.	- Начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД, председатель комиссии
Члены комиссии:	
Изимтаев Б.	Начальник отдела градостроительства архитектуры и строительства
Шауенов А.	- Инспектор ОДП Мангистауского района старщий лейтенант
Жайлаубаев А.	Тех надзор ТОО «АТЕА-Д»
Конысов М.	Тех сопровождение ТОО «АСКО Сервис Шетпе»
Кожамбетов Н.	Подрядчик, Директор ТОО «ЕрМер-СтройСервис»

Руководствуясь правилом приемки в эксплуатацию законченных асфальтированием автомобильных дорог, конкурсной документацией и осмотрев работы по асфальтированию внутри поселковых дорог села Тущыкудык, выполненных ТОО «ЕрМер-СтройСервис», комиссия:

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчик ТОО «ЕрМер-СтройСервис» совместно с Заказчиком ГУ «Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный объект «Асфальтирование внутри поселковых автодорог села Тущыкудык» со следующими основными технико-экономическими показателями, характеристиками и объемами работ:

- Восстановление основной трассы 1,7 км;
- Возведение земляного полотна 1,7 км;
- Устройства дорожных насыпей с перемещением грунтов 9180 м3:
- Полив водой уплотняемого грунта насыпей 9180 м3:
- Розлив вяжущих материалов (битума дорожного) – 2.86 тн;
- Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных, мелкозернистых типа АБВ - 8500 $м^2$;
- Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см - 5100 $м^2$.

2. Асфальтирование внутри поселковых автодорог села Тущыкудык выполнен на основании конкурсной документации и договора № 20 на выполнение государственных закупок работ от 26.08.2009 года.

3. Асфальтирование внутри поселковых автодорог села Тущыкудык - осуществлялся генеральным подрядчиком – ТОО «ЕрМер-СтройСервис», выполнивший полный комплекс работ согласно договору №20 на выполнение государственных закупок от 26.08.09 года.

4. Асфальтирование внутри поселковых автодорог села Тущыкудык осуществлен в сроки, начало производства работ – 26.08.09 года, окончание производства работ досрочно - 10.09.09 года.

Приемочной комиссии предоставлены и ею рассмотрены следующие документы: акты скрытых работ, справки о стоимости выполненных работ, паспорт на материалы.

На основании рассмотрения предъявленных документов, освидетельствования выполненных работ в натуре комиссия установила следующее:

1. Работы по асфальтированию внутри поселковых автодорог села Тущыкудык, предусмотренные договором, выполнены в полном объеме.

2. Стоимость выполненных работ составляет **49 000 000 (сорок девять миллион)** тенге.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке работы по «Асфальтированию внутри поселковых автодорог села Тущыкудык» на сумму **49 000 000 (сорок девять миллион)** тенге считать принятыми.

Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах.

Подписи:

Досжанов О. _____

Изимтаев Б. _____

Шауенов Н. _____

Жайлаубаев А. _____

Конысов М. _____

Кожамбетов Н. _____

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА №04-09 от 03.09.2009 г.

Поставщик ТОО ЕР МЕР-СТРОЙСЕРВИС
Свидетельство о постановке на учет по НДС - 43305 №0007527 от 27.06.06г.
РНН и адрес поставщика: 430 100 242 551. п.Кызыл-Тобе, Валиханова-65
Расчетный счет поставщика № 036 245 877 в АО Альянсбанк БИК 192 901 675
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №11 22.08.08г.
Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление,наличными*
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *Республика Казахстан, Мангистауская область*
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № -
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная АКТ выполнения ф-2,ф-КС-3
Грузоотправитель ТОО "ЕР МЕР СтройСервис" РНН 430 100 242 551 п.КызылТобе, Валиханова-65
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель Мангистауский райотдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, *РНН 430 400 210 283*
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель Мангистауский райотдел ЖКХ, ПТиАД
РНН и адрес покупателя *РНН 430 400 210 283, Мангистауская область, с.Шетпе*
Расчетный счет покупателя *№ 001 130 257 в Казначейства Шетпе*

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт внутрипоселковых дорог в селе Тущукудук	объект		39 375 000,00	39 375 000	12,00%	4 725 000	44 100 000		
Всего по счету:					**39 375 000**		**4 725 000**	**44 100 000**		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис:
Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2в

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЕрМер-СтройСервис"**

Дог.№ 20 от " 26 август 2009г.

Наименование объекта: **«Ремонт внутрипоселковых автодорог в село Тущыкудык»**

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август м-ц 2009 года

	Найменование работ	СМР	Оборудование, мебели и инвентарь	Сметная стоимость строительства	Всего, тенге.
	Восстановление основной трассы			224 271	224 271
	Земляные механизированные работы	1597065			1 597 065
	Устройства покрытия	20064446			20 064 446
	Укрепление обочин				0
	Итого:	21 661 511		224 271	21 885 782
	Временные здания и сооружения -4,6%	996 430			996 430
	Всего:	22 657 941	0	224 271	22 882 212
	Доп.затраты при производстве работ в зимн время -1,3328%	301 985			301 985
	Затраты на выслугу лет-1%			226 579	226 579
	Затраты на доп отпуска- 0,4%			90 632	90 632
	Итого:	301 985		317 211	619 196
	Всего:	22 959 926	0	541 482	23 501 407
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	22 959 926	0	541 482	23 501 407
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 г.	37 713 514	0	889 428	38 602 942
К-1,643					
	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%				772 059
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	37 713 514	0	889 428	39 375 000
	НДС- 12%				4725000
	В С Е Г О:				44 100 000
	Удерживается ранее перечисленный аванс в размере 30% :				14700000
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:				**29 400 000**

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА №05-09 от 15.09.2009 г.

Поставщик ТОО ЕР МЕР-СТРОЙСЕРВИС
Свидетельство о постановке на учет по НДС - 43305 №0007527 от 27.06.06г.
РНН и адрес поставщика: 430 100 242 551. п.Кызыл-Тобе, Валиханова-65
Расчетный счет поставщика № 036 245 877 в АО Альянсбанк БИК 192 901 675
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №11 22.08.08г.
Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление,наличными*
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *Республика Казахстан, Мангистауская область*
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № _
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная АКТ выполнения ф-2,ф-КС-3
Грузоотправитель ТОО "ЕР МЕР СтройСервис" РНН 430 100 242 551 п.КызылТобе, Валиханова-65
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель Мангистауский райотдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, *РНН 430 400 210 283*
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель Мангистауский райотдел ЖКХ, ПТиАД
РНН и адрес покупателя *РНН 430 400 210 283, Мангистауская область, с.Шетпе*
Расчетный счет покупателя *№ 001 130 257 в Казначейства Шетпе*

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Асфальтирование внутрипоселковых дорог в селе Тущукудук	объект		4 375 000,00	4 375 000	12,00%	525 000	4 900 000		
Всего по счету:					**4 375 000**		**525 000**	**4 900 000**		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис:
Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) – покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо**

форма 2в

ПОДРЯДЧИК: **ТОО ЕрМер-СтройСервис**

Дог.№ 20 от " 26 август 2009г.

Наименование объекта: **«Асфальтирование внутрипоселковых автодорог в село Тущыкудык»**

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь м-ц 2009 года

	Найменование работ	СМР	Оборудование, мебели и инвентарь	Сметная стоимость строительства	Всего, тенге.
	Восстановление основной трассы				0
	Земляные механизированные работы				0
	Устройства покрытия	1627342			1 627 342
	Укрепление обочин	802672			802 672
	Итого:	2 430 014		0	2 430 014
	Временные здания и сооружения -4,6%	111 781			111 781
	Всего:	2 541 795	0	0	2 541 795
	Доп.затраты при производстве работ в зимн время -1,3328%	33 877			33 877
	Затраты на выслугу лет-1%			25 418	25 418
	Затраты на доп отпуска- 0,4%			10 167	10 167
	Итого:	33 877		35 585	69 462
	Всего:	2 575 672	0	35 585	2 611 256
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	2 575 672	0	35 585	2 611 256
К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 г.	4 230 763	0	58 452	4 289 215
	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%				85 784
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	4 230 763	0	58 452	4 375 000
	НДС- 12%				525000
	В С Е Г О:				4 900 000
	Всего выполненный объем работ:				49 000 000
	из них:				
	Выполненный объем работ в августе м-ц :				44 100 000
	Выполненный объем работ в сентябре м-ц :				4 900 000
	Ранее перечислено:				44 100 000
	Всего к оплате:				**4 900 000**

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____