Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО 'Берекелді'
Договор №6/су от 21января 2009г.

ФОРМА №2
Представляется ежемесячно финансирущему банку при счетах за выполнение работы "Восстановление работоспособности каналов "Р-53", "Р-54" в Сарыагашском районе ЮКО
Полная стоимость объекта 2085,0 тыс. Тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 0,00 тенге "без включения работ по настоящему акту"

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2009г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	стоимость единиц в тенге	общая стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6
		Механизированная очистка распределителя "Р-53"			
1	Е1-25-2	Планировка площади под проход экскаватора, с разработкой грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением до 10 метров м3	186	11,19	2081
2	Е-1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) м3	186	9,4	1748
3	Е-1-73-17	Очистка каналов от наносов в пределах проектного профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 2 группы с заросшими окосами м3	3500	57,25	200375
4	Е1-164-2	Разработка в ручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы м3	310	218,93	67868
5	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением до 10 метров м3	192	11,19	2148
6	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м пермещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) м3	192	9,4	1805
7	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3	1918	6,32	12122
8	Е1-92-8	Окончательная планировка бермы канала бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением грунта 2 группы до 10 м м3	9300	11,56	107508
9	Е9-53-2	Устройство щитов затворов ГС-100-200-1 шт т конструкций	0,65	9850,47	6403
10	80-1-2	Стоимость плоских щитов затворов ГС-100-200 шт	1	14605	14605
11	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т. комплект	1	12453,29	12453

1	2	3	4	5	6
12	80-1-1-1	Стоимость подъемного механизма В шт	1	30283,98	30284
	Механизированная очистка распределителя "Р-54"				
1	Е1-25-2	Планировка площади под проход экскаватора, с разработкой грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением до 10 метров м3	90	11,19	1007
2	Е-1-73-17	Очистка каналов от наносов в пределах проектного профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 2 группы с заросшими окосами м3	574	57,25	32862
3	Е1-164-2	Разработка в ручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы м3	300	218,93	65679
4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3	524	6,32	3312
5	Е1-92-8	Окончательная планировка бермы канала бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением грунта 2 группы до 10 м м3	9300	11,56	107508
6	Е9-53-2	Устройство щитов затворов ГС-100-200-1 шт т конструкций	0,65	9850,47	6403
7	80-1-2	Стоимость плоских щитов затворов ГС-100-200 шт	1	14605	14605
8	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т. комплект	1	12453,29	12453
9	80-1-1-1	Стоимость подъемного механизма В шт	1	30283,98	30284
	Прямые затраты по смете				733513
	накладные расходы				306106
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				56990
	ИТОГО по локальной смете №2-1-1 + №2-1-2				**1096609**
	Временные здания исооружения 4%				40273
	ИТОГО				1136882
Дополнительные затраты:					
	в зимнее время - 1,61%				16858
	затраты за выслугу лет - 1%				10471
	затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				4188
	ИТОГО:				1168399
	ИТОГО в текущих ценах 2008г. К -1,507				1760777
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				35216
	ИТОГО				1795993

	По договору №6/су от 21.01.09г - К-0,98695596			
	ИТОГО с коэф.			1772566
	Услуги инженера			8409
	Проектно-изыскательные работы			77200
	Авторский надзор			3432
	ИТОГО			1861607
	НДС 12%			223393
	ИТОГО с НДС			2085000

Заказчик: Байазов Е

Разработчик: Шаекенова А

Заказчик: Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО 'Берекелді'
Договор: №7/су от 21января 2009г.

ФОРМА №2

Представляется ежемесячно финансирущему банку при счетах за выполнение работы "Восстановление работоспособности канала "Р-57" в Сарыагашском районе ЮКО
Полная стоимость объекта 1843,0 тыс. тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 0,00 тенге
"без включения работ по настоящему акту"

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2009г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	стоимость единиц в тенге	общая стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6
		Механизированная очистка распределителя "Р-57"			
1	Е1-25-2	Планировка площади под проход экскаватора, с разработкой грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением до 10 метров м3	5580	11,19	62440
2	Е-1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) м3	5580	9,4	52452
3	Е-1-73-17	Очистка каналов от наносов в пределах проектного профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 2 группы с заросшими окосами м3	7750	57,25	443688
4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением до 10 метров м3	4650	6,32	29388
5	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением до 10 метров м3	75	11,19	839
6	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м пермещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) м3	75	9,4	705
7	Е1-30-3	Окончательная планировка площадей бульдозерами мощностью 96 кВт (180 л.с.) за 2 прохода м2	18600	0,38	7068
8	Е9-53-2	Устройство щитов затворов ГС-100-200-1 шт т конструкций	0,65	9850,47	6403
9	80-1-2	Стоимость плоских щитов затворов ГС-100-200 шт	1	14605	14605
10	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т. комплект	1	12453,29	12453

1	2	3	4	5	6
11	80-1-1-1	Стоимость подъемного механизма В шт	1	30283,98	30284
12	Е1-85-8	Разравнивание существующего отвала грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 Квт (130 л.с.) с перемещением до 10 м М3	5000	6,32	31600
13	Е1-13-2	Перекидка существующего отвала грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 м3	600	28,89	17334
	Прямые затраты				709259
	Накладные расходы				200146
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				51871
	ИТОГО				961276
	Временные здания исооружения 4%				36655
	ИТОГО				997931
	Дополнительные затраты:				
	в зимнее время - 1,61%				15344
	затраты за выслугу лет - 1%				9530
	затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				3812
	ИТОГО:				1026617
	ИТОГО в текущих ценах 2008г. 1,507				1547112
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				30942
	ИТОГО				1578054
	По договору №7/су от 21.01.09г - К-0,98735721				
	ИТОГО по коэф.				1558103
	Услуги инженера				7800
	Проектно-изыскательные работы				76433
	Авторский надзор				3200
	ИТОГО				1645536
	НДС 12%				197464
	ИТОГО с НДС				1843000

Заказчик: Баязаков Е.

Подрядчик: Шаекенова А.