Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "Tech Service KZ"
Наименование объекта: "Реконструкция ПС 220/35/10кВ "Жосалы" в поселке Жосалы Кармакшинского района"
Договор №87 от 20.08.2019 г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№87	20.08.2019г.	Республиканский бюджет	007-011-431	ТОО "Tech Service KZ"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	9 313 515,00							997 876,61	
За отчетный период	**9 313 515,00**	**8 315 638,39**						**997 876,61**	**9 313 515,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
БИН 070140002001

_____ **Жолдыбаев Е.Е.**

Заказчик:
Руководитель отдела развития электроэнергетики
БИН 070140002001

_____ **Бадаев Т.Е.**

Авторский надзор:
АО "КазНИПИИТЭС "Энергия"
БИН/ИИН: 930240000169
Приказ №004-1/19-ОД от «05» 02 2019 года

Специалист авторского надзора _____ **Ищенко Е.А.**

Технический надзор:
ТОО «Каймаринжиниринг»
БИН/ИИН: 110840006327
№ аттестата KZ14VJE 00044177 от KZ84VJE00044178 KZ77VJE00045080 от 30.01.2019 г.

Эксперт технического надзора _____ **Даулетияров Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Tech Service KZ"
БИН: 040440006038

Директор _____ **Жаббарбергенов М.С.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Tech Service KZ"

Наименование объекта: "Реконструкция ПС 220/35/10кВ "Жосалы" в поселке Жосалы Кармакшинского района"

Договор №87 от 20.08.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за октябрь 2019 г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Корчевка деревьев											
1	Е11-010207-0108	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	26	87,20	3,80	2267	99	--	1561	4135
					83,40	--	2168	--		306	
2	Е11-010207-0310	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	дерево	26	235,55	12,28	6124	319	--	4180	11128
					223,27	--	5805	--		824	
3	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с премещением пней до 5 м	пень	26	84,23	84,23	2190	2190	--	540	2949
					--	28,86	--	750		218	
4	Е11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	26	88,21	88,21	2294	2294	--	617	3143
					--	32,94	--	857		233	
5	Е11-010207-1201	Пни диаметром до 32 см. Вывоз тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м	пень	26	77,82	58,54	2023	1522	--	714	2956
					19,28	18,85	501	490		219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**14898**	**6423**	**--**	**7612**	**24311**
							8474	**2097**	**--**	**1800**	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**14898**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**10572**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**7611**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**1801**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24310				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -		Тенге				10572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			24310				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -		Тенге				10572			
		РАЗДЕЛ 2.Резервуар для воды емк. 82 м3									
6	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	334,951875	241,04	231,10	80738	77407	38	16361	104867
					9,83	58,01	3293	19431		7768	
7	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,2815625	3139,08	--	22857	--	--	16457	42460
					3139,08	--	22857	--		3145	
8	Е11-010205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,2815625	581,83	--	4237	--	--	3050	7870
					581,83	--	4237	--		583	
9	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 01 км	т	732,7072266	121,00	--	88658	--		--	95750
					--	--	--	--		7093	
10	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1317,9342	121,00	--	159470	--		--	172228
					--	--	--	--		12758	
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5, W-6. Устройство	м3	6,4	25655,22	1047,92	164193	6707	150902	7140	185040
					1028,70	197,25	6584	1262		13707	
12	Е11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой Хамаст, первый слой	м2	63,845	123,42	2,21	7880	141	4538	2218	10906
					50,14	0,22	3201	14		808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-130301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой Хамаст, последующий слой	м2	63,845	97,22	2,21	6207	141	2865	2218	9099
					50,14	0,22	3201	14		674	
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9894	213050,00	--	210792	--	210792	--	227655
					--	--	--	--		16863	
15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,1544	195353,00	--	1592987	--	1592987	--	1720425
					--	--	--	--		127439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2338018	84395	1962122	47444	2576300
							43372	20721	--	190838	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2338018				
		Материалы -		Тенге			158345				
		Всего заработная плата -		Тенге				64093			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1803778				
		Транспортные расходы -		Тенге			248128				
		Накладные расходы -		Тенге			47445				
		Сметная прибыль -		Тенге			190837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2576300				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				64093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2576300				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				64093			
		РАЗДЕЛ 3.ОПУ. Общестроительные работы									
		Земляные работы									
16	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	70,803414	149,79	143,62	10605	10169	4	2149	13774
					6,10	36,05	432	2553		1020	
17	Е11-010102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5,691629	202,66	194,41	1153	1107	--	292	1561
					8,14	63,05	46	359		116	
18	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0137762	2615,90	--	2652	--	--	1909	4926
					2615,90	--	2652	--		365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	E11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под каналы	м3 грунта	72,07655	2179,92	--	157121	--	--	113127	291868
					2179,92	--	157121	--		21620	
20	E11-010205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	72,07655	581,83	--	41936	--	--	30194	77901
					581,83	--	41936	--		5770	
21	C341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	351,4175525	121,00	--	42522	--		--	45923
					--	--	--	--		3402	
22	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта для обратной засыпки	81,55608	149,79	143,62	12216	11713	6	2475	15866
					6,10	36,05	497	2940		1175	
23	C341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	142,72314	121,00	--	17269	--		--	18651
					--	--	--	--		1382	
24	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	81,55608	643,40	--	52473	--	--	37780	97473
					643,40	--	52473	--		7220	
				Фундаменты							
25	E11-060101-0101)	Подготовка бетонная из бетона В7,5 W6 сульфатостойкого. Устройство	м3	5,42	25655,22	1047,92	139051	5680	127795	6047	156706
					1028,70	197,25	5576	1069		11608	
26	E11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	66	2098,78	1042,16	138520	68782	28031	77376	233167
					631,93	361,60	41707	23866		17272	
27	E11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	78	4474,00	2465,93	348972	192342	66247	188446	580411
					1158,76	888,67	90383	69317		42993	
28	C121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,65	20747,00	--	262450	--	262450	--	283446
					--	--	--	--		20996	
29	C121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	52,962	19549,00	--	1035354	--	1035354	--	1118182
					--	--	--	--		82828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ЕСН РК 8.04-08-2017 выпуск 2 тех часть табл.10	Надбавка за применение изделий из сульфатостойкого цемента	м3	65,612	270,00	--	17715	--	17715	--	19132
					--	--	--	--		1417	
31	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные из бетона сульфатостойкого В15 W6. Устройство	м3	2	29926,36	1279,24	59853	2558	52061	5214	70272
					2616,96	247,81	5234	496		5205	
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	213050,00	--	750	--	750	--	810
					--	--	--	--		60	
33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01028	198348,00	--	2039	--	2039	--	2202
					--	--	--	--		163	
34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02264	16459,46	1228,46	373	28	7	314	742
					14940,00	310,80	338	7		55	
				Стены							
35	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5	20170,11	2305,60	100851	11528	69687	20285	130826
					3927,10	435,20	19636	2176		9691	
36	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,632	72282,00	--	190246	--	190246	--	205466
					--	--	--	--		15220	
				Покрытие(лист11)							
37	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28	5447,00	--	152516	--	152516	--	164717
					--	--	--	--		12201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2786637	303907	2004908	485608	3534022
							418031	102782	--	261779	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2786637				
	Материалы -			Тенге			343838				
	Всего заработная плата -			Тенге				520813			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20504				
	Местные материалы -			Тенге			1640566				
	Транспортные расходы -			Тенге			59791				
		Накладные расходы -		Тенге			485608				
		Сметная прибыль -		Тенге			261780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3534024				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -		Тенге				520813			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3534024				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							567
		Сметная заработная плата -		Тенге				520813			
		РАЗДЕЛ 4.Насосная станция пожаротушения. Общестроительные работы									
				Земляные работы							
38	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	52,56768	149,79	143,62	7874	7550	4	1595	10227
					6,10	36,05	320	1895		758	
39	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,93632	1244,66	--	1165	--	--	839	2165
					1244,66	--	1165	--		160	
40	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	41,783	121,00	--	5056	--		--	5460
					--	--	--	--		404	
41	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта для обратной засыпки	29,628	149,79	143,62	4438	4255	2	899	5764
					6,10	36,05	181	1068		427	
42	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	51,849	121,00	--	6274	--		--	6776
					--	--	--	--		502	
43	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,7396	26,26	26,26	545	545	--	134	733
					--	8,98	--	186		54	
44	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,8884	643,40	--	5719	--	--	4118	10623
					643,40	--	5719	--		787	
45	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,7396	131,75	62,84	2732	1303	--	1455	4523
					68,90	28,56	1429	592		335	
				Фундаменты							
46	Е11-060101-0101)	Подготовка бетонная из бетона В7,5 W6 сульфатостойкого. Устройство	м3	2,3	25655,22	1047,92	59007	2410	54231	2566	66499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1028,70	197,25	2366	454		4926	
47	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	2098,78	1042,16	54568	27096	11042	30481	91854
					631,93	361,60	16430	9402		6804	
48	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	4474,00	2465,93	89480	49319	16986	48319	148823
					1158,76	888,67	23175	17773		11024	
49	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,388	20747,00	--	153279	--	153279	--	165541
					--	--	--	--		12262	
50	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,58	19549,00	--	265475	--	265475	--	286713
					--	--	--	--		21238	
51	ССЦ РК 8.04-08-2017 выпуск 2 тех часть табл.10	Надбавка за применение изделий из сульфатостойкого цемента	м3	20,968	270,00	--	5661	--	5661	--	6114
					--	--	--	--		453	
52	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные из бетона сульфатостойкого В15 W6. Устройство	м3	0,6	29926,36	1279,24	17956	768	15618	1564	21082
					2616,96	247,81	1570	149		1562	
53	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3	72282,00	--	21685	--	21685	--	23419
					--	--	--	--		1735	
				Покрытие(лист10)							
54	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК60.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,8	5447,00	--	156874	--	156874	--	169423
					--	--	--	--		12550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			857787	93245	700857	91970	1025739
							52356	31519	--	75981	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			857787				
		Материалы -		Тенге			97883				
		Всего заработная плата -		Тенге				83875			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5661				
		Местные материалы -		Тенге			597312				
		Транспортные расходы -		Тенге			11329				
		Накладные расходы -		Тенге			91971				
		Сметная прибыль -		Тенге			75981				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1025740				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							82
		Сметная заработная плата -		Тенге				83875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1025740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							82
		Сметная заработная плата -		Тенге				83875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			5997341	487971	4667887	632634	7160372
							522234	157119	--	530398	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5997341				
	Материалы -			Тенге			600066				
	Всего заработная плата -			Тенге				679353			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1829944				
	Местные материалы -			Тенге			2237878				
	Транспортные расходы -			Тенге			319248				
		Накладные расходы -		Тенге			632636				
		Сметная прибыль -		Тенге			530398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7160375				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							724
		Сметная заработная плата -		Тенге				679353			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			7160375				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							724
		Сметная заработная плата -		Тенге				679353			

Временные здания и сооружения-3,7%	Тенге	264 934
Итого:	Тенге	7 425 309
Зимнее удорожание - 1,89 %	Тенге	140 338
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	325 752
Итого по главам 1-9	Тенге	7 891 399
Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге	157 828
Итого сметная стоимость:	Тенге	8 049 227
в том числе в текущих ценах 2019 г.-100%. К=1,0498961	Тенге	8 450 852
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98399999987	Тенге	8 315 638
НДС -12%	Тенге	997 877
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**9 313 515**

Заказчик:
Руководитель отдела развития электроэнергетики
БИН 070140002001

_____ **Валаск Т.Г.**

Координатор:
Главный специалист отдела развития электроэнергетики
БИН 070140002001

_____ **Байекешова А.К.**

Авторский надзор:
АО "КазНИПИИТЭС "Энергия"
БИН/ИИН: 930240000169
Приказ №004-1/19-ОД от «05» 02 2019 года

Специалист авторского надзора _____ **Ишенко Е.А.**

Технический надзор:
ТОО «Каймаринжиниринг»
БИН/ИИН: 110840006327
№ аттестата KZ14VJE 00044177;KZ84VJE00044178;KZ77VJE00045080 от 30.01.2019 г.

Эксперт технического надзора _____ **Даулетияров Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Tech Service KZ"
БИН: 040440006038

Директор _____ **Каббарбергенов М.С.**