Заказчик: Отдел сельского
хозяйства Сарыагашского
района ЮКО
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор №1 от
20 августа 2010 года

ФОРМА №2

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполненные работы
"Локализация и ликвидация угрозы чрезвычайной ситуации от наводнения поселка "Жанаталап" Сарыагашского района, ЮКО по проведению механизированной очистки коллекторjd "Дастан", Курук-Келес" и канала Каратухым
Полная стоимость объекта 4 174,00 тыс.тенге
Стоимость выполненых работ от начала строительства в сметных ценах 0,00тыс.т

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Общая стоимость в тенге	Накладные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-1-1				
		Мехочиска коллектора "Дастан"				
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м (срезка грунта) *м3 грунта*	1380	6,01	8294	2497
2	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторпми емкостью 0,65 м3 в грунтаз 2 группы (заросшие откосы и из под воды глубиной до 2 м) *м3 грунта*	6191	67,49	417831	82139
3	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторпми емкостью 0,65 м3 в грунтаз 2 группы (заросшие откосы и вязкий грунт) *м3 грунта*	4128	59,39	245162	48161
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами 79 кВт (108 л.с) за 1 проход *м2 спланир. поверхости за 1 проход бульдозера*	18400	0,2	3680	1121
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3095	7,61	23553	6220
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную в местах недоступных техники под мостами и коммуникациями) *м3 грунта*	154	218,93	33715	34389
		Локальная смета № 2-1-1				
		Мехочиска канала "Каратухым"				
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м (срезка грунта) *м3 грунта*	92	6,01	553	166
2	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторпми емкостью 0,65 м3 в грунтаз 2 группы (заросшие откосы и из под воды глубиной до 2 м) *м3 грунта*	776	67,49	52372	10296
3	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторпми емкостью 0,65 м3 в грунтаз 2 группы (заросшие откосы и вязкий грунт) *м3 грунта*	517	59,39	30705	6032
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами 79 кВт (108 л.с) за 1 проход *м2 спланир. поверхости за 1 проход бульдозера*	3200	0,2	640	195
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м				

		м3 грунта	388	7,61	2953	780
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную в местах недоступных техники под мостами и коммуникациями)				
		м3 грунта	20,5	218,93	4488	4578
	Локальная смета № 2-1-1 Мехочиска коллектора "Курук-Келес"					
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м (срезка грунта)				
		м3 грунта	3371	6,01	20260	6100
2	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторпми емкостью 0,65 м3 в грунтаз 2 группы (заросшие откосы и из под воды глубиной до 2 м)				
		м3 грунта	5965	67,49	402578	79140
3	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторпми емкостью 0,65 м3 в грунтаз 2 группы (заросшие откосы и вязкий грунт)				
		м3 грунта	3976	59,39	236135	46387
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами 79 кВт (108 л.с) за 1 проход				
		м2 спланир. поверхости за 1 проход бульдозера	15200	0,2	3040	926
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м				
		м3 грунта	2982	7,61	22693	5993
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка вручную в местах недоступных техники под мостами и коммуникациями)				
		м3 грунта	20	218,93	4379	4467

Прямые затраты	1513031
Накладные расходы	339587
ИТОГО	1852618
Дополнительные затраты:	
- за выслугу лет(1%)	18527
- на оплату дополнительных отпусков (0,4%)	7410
ИТОГО	1878555
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 г. (К=1,823)	3424606
Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)	68492
ИТОГО	3493098
НДС 12%	419172
ВСЕГО	3912270

Заказ

Нач

Пар

Тех.надзор

Г.Т. инженер

Рзев С

Подрядчик

Директор ТОО "Берекелді"

Шавкенова А