Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор №8-су
от 03 марта 2011 года

ФОРМА №2
Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполненные работы
Объект:
"Восстановление работоспособности канала "Р-4-3" в Сарыагашском районе "
Полная стоимость объекта 14 937,000 тыс.тенге
Стоимость выполненых работ с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 0,00 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в тенге	Общая стоимость в тенге	Накладные. расходы в тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета N 2-1-1						
Облицовка канала монолитным бетоном с ПК0 по ПК 22+33						
1	Е1-164-2	Срезка вручную в грунтах 2 группы по устройству заплечников *м3 грунта*	225	218,93	49259	55663
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	3096	20,27	62756	70914
3	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанная подготовка под сооружения *м3*	309,6	2019,85	625346	91435
4	Е37-73-1	Устройство откосов и дна на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона *м3*	309,6	10563,9	3270583	138124
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	7,23	8049,49	58198	29500
6	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	7,23	62000	448260	
7	Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок *м*	204	840,49	171460	72747

Всего прямые затраты **4 685 862**

Накладные расходы, тенге	**458 383**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**308 655**
Всего по смете	**5 452 900**

		Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**5 452 900**			**5 452 900**
		Временные здания и сооружения (4%)	218 116			218 116
		ИТОГО	**5 671 016**			**5 671 016**
		Дополнительные затраты на строительство				
		--в зимнее время (1,61%)	91 304			91 304
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			56 710	56 710
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)			22 684	22 684
		ИТОГО - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 762 320**		**79 394**	**5 841 714**
		ИТОГО- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (к = 1,951)	**11 242 286**		**154 898**	**11 397 184**
		Налоговые сборы (2%)			227 943	227 943
		ИТОГО	**11 242 286**		**382 841**	**11 625 127**
		Проектно-изыскательные работы			351 994	351 994
		Затраты на осуществление авторского надзора			25 825	25 825
		ИТОГО	**11 242 286**		**760 660**	**12 002 946**
		НДС 12%				**1 440 354**
		ВСЕГО				**13 443 300**

Заместитель директора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ О. Байтурсынов

Начальник отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ П. Алпысбаев

Заместитель директора
ТОО "Берекелді" _____ Ә. Ахраров