Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрячик: ТОО "Берекелді"
Договор №9-су
от 03 марта 2011 года

ФОРМА №2
Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполненные работы
Объект:
"Капитальный ремонт закрытого канала "Р-17-1" в ауле Аксу Сарыагашского района ЮКО"
Полная стоимость объекта 31 058,000 тыс.тенге
Стоимость выполненых работ с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 27 115,780 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Общая стоимость в тенге	Накладные. расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета N 2-2-1						
На реконструкцию канала Р-17-1 с ПК0+60 по ПК7+28						
	0.3. Обваловка лотков грунтом					
29	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	735	32,19	23660	6959
30	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза ктрм=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9; *т*	1286	15,96	20525	4115
31	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м бортов лотков *м3 грунта*	515	6,83	3517	934
32	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	515	21,55	11098	8507

		м3 уплотненного грунта				
33	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	220	134,1	29502	33337
34	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	1336	91,24	121897	120172
35	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,2672	26143,3	6985	517
36	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 *т*	4,2752	30039,53	128425	13332
37	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	361	91,24	32938	32472
38	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,0722	26143,3	1888	140
39	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 *т*	1,1552	30039,53	34702	3603
Локальная смета N 2-3-2						
На сбросное сооружение на ПК4+50 канала Р-17-1						
1	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки *м3*	5,3	2019,85	10705	1565
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками под облицовку *м3 уплотненного грунта*	3,6	21,55	78	59
3	Е37-7-3	Устройство гравиной отсыпки над облицовкой толщиной 10см	2,5	1324,75	3312	738

		м3				
4	Е23-4-5	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1000 мм *м трубопровода*	0,02	968,58	19	10
5	30-19-42	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм, прочность труб третья *м*	20	5480	109600	
6	Е37-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона *м3*	2,5	15614,18	39035	3062
7	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,09922	8049,49	799	446
8	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,09922	62000	6152	
9	Е37-73-3	Устройство зуба из монолитного бетона по границе ж/бетонной облицовки *м3*	3,44	12257,23	42165	3200
10	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,08072	8049,49	650	364
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,08072	67700	5465	
12	Е37-73-3	Устройство гасителя из монолитного бетона *м3*	0,33	12257,23	4045	307
13	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0131	8049,49	105	59

		т				
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0131	67700	887	
		т				
15	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	3,1	11045,98	41 975	3348
		м3				
16	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,2302	8049,49	1853	1036
		т				
17	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2302	67700	15585	
		т				
	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	30,49	170,1	5 186	3013
		ИТОГО			*702 753*	*241 295*

Всего прямые затраты	**702 753**
Накладные расходы, тенге	**241 295**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**56 643**
Всего по смете	**1 000 691**

		Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**1 000 691**			**1 000 691**
		Временные здания и сооружения (4%)	40 027			40 027
		ИТОГО	**1 040 718**			**1 040 718**
		Дополнительные затраты на строительство				

		--в зимнее время (1,61%) --единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) --на оплату доп.отпусков (0,4%) **ИТОГО - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**
		ИТОГО- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (к = 1,951) Налоговые сборы (2%)
		ИТОГО **Понижающий коэф.К=0,999968123** **ИТОГО** **НДС 12%** **ВСЕГО**

Заместитель директора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ О. Байтурсынов

Начальник отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ П. Алпысбаев

Инспектор отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ Е. Сапарбаев

	16 756			16 756
			10 407	10 407
			4 163	4 163
	1 057 474		**14 570**	**1 072 044**
	2 063 132		**28 426**	**2 091 558**
			41 831	41 831
	2 063 132		**70 257**	**2 133 389**
				2 133 321
				255 999
				2 389 320

Заместитель директора
ТОО "Берекелді"

Ә. Ахраров