Наименование обьекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 352 490 778,08 тенге
Стоимость работ по договору: 330 400 000,0 тенге
Финансирование на 2017 год: 176 826 798,40 тенге
Финансирование на 2018 год: 153 573 201,60 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 143 033 747,00
за отчетный месяц: 5 090 159,00

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 12
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года
доп.соглашение №1 от 07.03.2018 г. к договору № 120140000979/170031/00 от 04.05.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**330 400 000,00**				**306 583 849,40**	**127 708 702,68**	**5 000 000,00**	**4 464 285,71**	**535 714,29**	**143 033 747,00**
		Итого		**330 400 000,00**				**306 583 849,40**	**127 708 702,68**	**5 000 000,00**	**4 464 285,71**	**535 714,29**	**143 033 747,00**

Заказчик
И.О.Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
С.Б. Кумусбеков
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Раздел 2 Фундаменты								
		Пятно 1								
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
		Раздел 2 Фундаменты								
		Пятно 2								
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–

21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 3									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 4									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 5									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–

21	Е27-55-2									
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты								
	Пятно 6								
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2									
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты								
	Пятно 7								
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2									
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты								
	Пятно 11								
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–

21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 12									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 13									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 14									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–

21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 15									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 16									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 17									
18	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,278	3676,36	261,86	4698	335	941	3,44	4
		м3 изоляции		499,5	99	638	127	123	0,48	1
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5

		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 19									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 33									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 34									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–

21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 35									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Пятно 36									
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 11									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 12									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1

	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 13									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 14									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 15									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 16									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 17									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Пятно 18									
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
		м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 19

47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1

Раздел 7 Полы

Пятно 13

7.2 Тип - II

103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	3,965	739,82	4,9	2933	19	294	0,382	2
		м2 покрытия		58,5	1,85	232	7	123	0,009	–
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–

7.3 Тип - III

115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Пятно 14

7.2 Тип - II

103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–

4.3 Тип - III

115	Е11-27-3								
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Пятно 15

7.2 Тип - II

103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов								
				12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–

7.3 Тип - III

115	Е11-27-3									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Пятно 16

7.2 Тип - II

103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов								
				12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–

7.3 Тип - III

115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Пятно 17

7.2 Тип - II

103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–

7.3 Тип - III

115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Пятно 19

7.2 Тип - II

103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–

7.3 Тип - III

115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Пятно 33

7.2 Тип - II

103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–

7.3 Тип - III

115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
		м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Пятно 34

7.2 Тип - II

103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–

7.3 Тип - III

115	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Пятно 35

7.2 Тип - II

103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия							
				58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов							
				12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности							
				78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–

7.3 Тип - III

115	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Пятно 36

7.2 Тип - II

103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия							
				58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов							
				12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности							
				78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–

7.3 Тип - III

115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
				171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Локальная смета №2-1-3

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 1

35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом *комплект*	1	1530		1530				

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 2

35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2

	комплект								
			330,75	36	331	36	128	0,17	–
39 11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
	комплект								

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 3

35 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
	комплект								
			346,5	9	347	9	128	0,04	–
36 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
	комплект								
			387	15,75	387	16	128	0,07	–
37 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
	комплект								
			279	4,5	279	5	128	0,03	–
38 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
	комплект								
			330,75	36	331	36	128	0,17	–
39 11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
	комплект								

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 4

35 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
	комплект								
			346,5	9	347	9	128	0,04	–
36 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
	комплект								
			387	15,75	387	16	128	0,07	–
37 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
	комплект								

				279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 5

35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект								
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								

Раздел 4 Санитарно-технические приборы

Пятно 6

35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект								
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект								

				279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								
	Раздел 4 Санитарно-технические приборы									
	Пятно 7									
35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект								
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
38	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
39	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		Всего прямые затраты				**1196518**	**12429**			**962**
						148669	**4732**			**23**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1035378				
		Накладные расходы, тенге				189108				
		- заработная плата, тенге				28366				
		- трудоемкость, чел-ч				95				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83138				
		Всего				**1468764**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	16156
- сметная заработная плата, тенге	2278
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	16037
- сметная заработная плата, тенге	7377
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14849
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5940
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1521746**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**4455672**
- материалы, тенге	3031587
- сметная заработная плата, тенге	621354
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1138
Налог (2 %)	89113
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4544785**
НДС (12 %)	545374
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5090159**
Скидка	**90159**
Итого к оплате	**5000000**

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ Кумусбеков С.Б.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"
_____ Актуреев М.

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ Жарасбаев Д.Ж.