Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО "Берекелді"
Договор №11-су
от 03 марта 2011 года

ФОРМА №2
Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполненные работы
Объект:
"Восстановление работоспособности канала "Кошкарата" в Сарыагашском районе"
Полная стоимость объекта 23 880,000 тыс.тенге
Стоимость выполненых работ с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 0,00 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Общая стоимость в тенге	Накладные. расходы в тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-1-2						
На мехочистку канала с ПК-0 по ПК4+35						
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	348	11,19	3894	1033
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	687,59	39,69	27290	8584
3	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	1203	23,4	28150	5630
Локальная смета № 2-1-6						
На устройство лотков ЛР-80 с ПК4+40 до ПК11+87						
1	Е37-74-4 (ДМ)	Демонтаж старых непригодных лотков из сборного железобетона ЛР-60 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	44,3	1514,86	67108	53806
2	Е1-13-2	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 под монтаж новых лотков *м3 грунта*	486,03	28,89	14041	4469

3	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	297,61	11,19	3330	884
4	Е1-145-5	Планировка в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	757	19,4	14686	14245
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	7,56	21,55	163	125
6	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки под фцндаметные плиты *м3*	3,4	2019,85	6867	1004
7	Е37-74-1	Устройство опорных плит на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	3,402	1954,5	6649	3776
8	30-14-3	Плиты опорные ФП-6,5-1 *м3*	3,402	22000	74844	
9	П7-126-1	Перевозка грузов на 130 км, 1 класс груза *т*	8,7	455,22	3960	792
10	Е37-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ЛР-80 *м3*	96,64	1895,15	183147	146719
11	30-18-177	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, укладываемые на грунт (ГОСТ 21509-76*), высота 800 мм *м*	756	2670	2018520	
12	П7-126-1	Перевозка грузов на 130 км, 1 класс груза *т*	242	455,22	110163	22032
13	Е41-4-5	Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	1361	91,24	124178	122422
14	Е7-19-1	Заполнение швов цементным раствором *м шва*	227	92,43	20982	12614

15	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1599,4	6,83	10924	2901
16	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1113	32,19	35827	10536
17	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза *т*	1725	57,51	99205	19838
Локальная смета № 2-1-7						
На ремонт трубопровода						
1	Е22-9-14 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 800 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *км трубопровода*	0,07	455784,94	31905	28828
2	Е22-9-16 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 1000 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *км трубопровода*	0,707	651610,46	460689	397019
3	Е22-9-13 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 700 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *км трубопровода*	0,471	406155,57	191299	171920
4	Е1-25-1	Срезка растительного слоя в грунтах 1 группы по трассе трубопровода бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	811,2	9,85	7990	2117
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	9146	32,19	294410	86587
6	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *т*	14176	51,76	733750	146722
7	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2743,8	11,19	30703	8144

		м3 грунта				
8	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	9146	18,22	166640	56157
9	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=4,000; *м3 уплотненного грунта*	36584	0,54	19755	6742
10	Е1-145-2	Планировка верха насыпи площадей в грунтах 2 группы механизированным способом за 2 прохода *м2 спланированной площади*	3120	1,55	4836	908
11	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей (трубы) грунтовкой *м2*	3430	41,4	142002	13768
12	Е13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (трубы) черной краской *м2*	3430	66,57	228335	8552
13	П7-1-1	Перевозка грузов на 200 м, 1 класс груза ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *т*	57,9	19,93	1154	231
14	Е22-9-14	Укладка стальных труб диаметром 800 мм *км трубопровода*	0,07	585824,31	41008	36032
15	Е22-9-16	Укладка стальных труб диаметром 1000 мм *км трубопровода*	0,707	856576,82	605600	496274
16	Е22-9-13	Укладка стальных труб диаметром 700 мм *км трубопровода*	0,471	548565,71	258374	214900
17	Е9-53-2	Заделка разрывов труб из листовой стали *т конструкций*	0,197	9850,47	1941	1323
18	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,197	63600	12529	

		т				
19	Е9-48-2	Электродуговая сварка запладки из листовой стали	0,08	542,84	43	21
		т				
20	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,08	63600	5088	
		т				
21	Е22-35-13	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 800 мм	1	13662,85	13663	9255
		задвижка или клапан				
22	80-10-2	Задвижка паралельная с выдвежным шпинделем фланцевая чугунная на Ру 1,0 МПа Д=800 мм	1	151800	151800	
		шт				
23	Е22-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 800 мм	1	1705,86	1706	1509
		фланец				
24	8-9-24	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dy 800 мм	1	8760	8760	
		шт				
25	Е22-38-12	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 800 мм	1	18555,3	18555	4355
		врезка				
	0.1. Устройство железобетонных опор под трубы д-700мм					
26	Е1-164-2	Выемка вручную в грунтах 2 группы	0,6	218,93	131	148
		м3 грунта				
27	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,6	21,55	13	10
		м3 уплотненного грунта				
28	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанная подготовка	0,2	2019,85	404	60
		м3				
29	Е37-73-1	Устройство монолитного бетона	6,12	10279,7	62912	2730
		м3				
30	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,12144	8049,49	978	547

		т				
31	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0474	53600	2541	
32	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,07404	53000	3924	
33	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,2	134,1	27	31
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	0,2	21,55	4	3
35	Е7-28-1	Укладка резиновых прокладок *м2 площади прокладок*	2	4384,9	8770	85
	0.2. Устройство компенсатора					
36	Е1-164-2	Выемка вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	0,624	218,93	137	155
37	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	0,468	21,55	10	8
38	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки *м3*	0,2	2019,85	404	60
39	Е37-73-1	Устройство монолитного бетона *м3*	3,573	10279,7	36729	1595
40	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,06072	8049,49	489	272
41	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0237	53600	1270	
42	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,03702	53000	1962	

43	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,2	134,1	27	31
44	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	0,2	21,55	4	3
45	Е7-28-1	Укладка резиновых прокладок *м2 площади прокладок*	1,56	4384,9	6840	66
46	Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната *м*	20	5760,34	115207	1258
47	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 *т*	0,002	30039,53	60	6
48	Е6-1-1	Заделка цементным раствором вокруг трубы *м3*	0,013	6685,57	87	3
49	Е22-9-14	Укладка стальных труб диаметром 800 мм *км трубопровода*	0,0013	585824,31	762	670
50	8-6-144	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 820х7 мм *м*	1,3	13000	16900	
		Всего прямые затраты			**6 547 055**	
		оборудования, тенге		**151800**		
		Накладные расходы, тенге			**2 130 515**	
		Стоимость демонтируемых материалов	**50186**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**514 558**	
		Всего по смете			**9 192 128**	

		Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**9 040 328**	**151 800**		**9 192 128**
		Временные здания и сооружения (4%)	361 613			361 613
		ИТОГО	**9 401 941**	**151 800**		**9 553 741**

		Дополнительные затраты на строительство				
		--в зимнее время (1,61%)	151 372			151 372
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			94 019	94 019
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)			37 608	37 608
		ИТОГО - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9 553 313**	**151 800**	**131 627**	**9 836 740**
		ИТОГО- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (к = 1,951)	**18638514**	**296 162**	**256 804**	**19 191 480**
		Налоговые сборы (2%)			383 830	383 830
		ИТОГО	**18 638 514**	**296 162**	**640 634**	**19 575 310**
		Понижающий коэф.К=0,999688711				
		ИТОГО	**18 632 712**	**296 070**	**640 434**	**19 569 216**
		Проектно-изыскательные работы			572 400	572 400
		Затраты на осуществление авторского надзора			41 301	41 301
		ИТОГО	**18 632 712**	**296 070**	**1 254 135**	**20 182 917**
		НДС 12%				**2 421 950**
		ВСЕГО				**22 604 867**

Заместитель директора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ О. Байтурсынов

Начальник отдела технического надзора
ГККП "Табиғат қорғау" _____ П. Алпысбаев

Заместитель директора
ТОО "Берекелді" _____ Ә. Ахраров